



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA-ALP-P-1/718/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയതി: 16/07/2022
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ആലപ്പുഴ.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA-ALP-P-1/718/2022

തീയതി: 16/07/2022

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-05-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
രാജീവ് ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	07-06-2022	16-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
07-06-2022	16-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ. സുരേഷ് എസ് , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ ഗ്രേ)
ശ്രീ. പുഷ്പരാജ് വി കെ , അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. രഞ്ജു പ്രകാശ് , സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. സിജി ജോൺ , ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ പി ആർ ഹരിക്കുട്ടൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
അഡ്വീനിസ്കേറ്റീവ് കമ്മറ്റി	സെക്രട്ടറി	12-11-2020	10-01-2021

ശ്രീ സുധീഷ് ടി എസ്	പ്രസിഡന്റ്	11-01-2021	31-03-2021
ശീതാ കുമാരി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	03-02-2021
ശ്രീദേവി കെ ജി	സെക്രട്ടറി	04-02-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി . പ്രസീജ ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി . ആശാ നായർ	ക്ലഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. ലക്ഷ്മി മോഹൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. മനു മോഹൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജെയിംസ് പി ജോയി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. ഷംസുദ്ദീൻ സി എം	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി . ശോഭ പി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. പ്രദീഷ് പി	വി ഇ ഒ (ഒറ്റപ്പന്ന സർക്കിൾ)	01-04-2020	27-12-2020
വാക്കന്റ്	വി ഇ ഒ (ഒറ്റപ്പന്ന സർക്കിൾ)	25-12-2020	27-12-2020
ശ്രീമതി.രാജേശ്വരി പി	വി ഇ ഒ (ഒറ്റപ്പന്ന സർക്കിൾ)	28-12-2020	22-03-2021
വാക്കന്റ്	വി ഇ ഒ (ഒറ്റപ്പന്ന സർക്കിൾ)	23-03-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി . ദീപ	വി ഇ ഒ (തിരുനെല്ലൂർ സർക്കിൾ)	01-04-2020	07-09-2020
വാക്കന്റ്	വി ഇ ഒ (തിരുനെല്ലൂർ സർക്കിൾ)	08-09-2020	13-09-2020
ശ്രീമതി.ബിൻസി അഗസ്റ്റിൻ	വി ഇ ഒ (തിരുനെല്ലൂർ സർക്കിൾ)	14-09-2020	01-02-2021
വാക്കന്റ്	വി ഇ ഒ (തിരുനെല്ലൂർ സർക്കിൾ)	02-02-2021	28-02-2021

ശ്രീ.സാദിഖ്	വി ഇ ഒ (തിരുനെല്ലൂർ സർക്കിൾ)	01-03-2021	31-03-2021
ശ്രീ . വാമനൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി . പ്രവീണ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി . ലീന ഡെന്നീസ്	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി . ജയശ്രീ നായിക് പി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 07-07-2022)	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ന്യൂനതകൾ Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 07-07-2022)	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 20-06-2022)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022)	1-4
6	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്- ന്യൂനതകൾ സംബന്ധിച്ച്. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022)	1-4-1
7	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	1-6
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	1-7
10	ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	1-8
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-9
12	പണം അടവാക്കൽ - അപാകതകൾ Written By: Siji (Auditor, On 15-06-2022) Last Updated By: Siji (Auditor, On 16-06-2022)	1-10
13	തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കാൻ ബാക്കി നില്ക്കുന്നു Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-11
14	ഡി.& ഒ.ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ Written By: Siji (Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-12
15	റോഡ് കട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് - നഷ്ടം 51000/- Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)	1-13
16	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാടക ലഭ്യമാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് Written By: Siji (Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-14
17	പാലിന് സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ്	1-15

	<p>ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</p>	
18	<p>ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ നിയമന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</p>	1-16
19	<p>ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ നിശ്ചിത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</p>	1-17
20	<p>ജീവനക്കാരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഒടുക്കിയത്- രസീപ്റ്റ് ലഭ്യമല്ല.</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</p>	1-18
21	<p>പെയിന്റിംഗ് അധികച്ചെലവ് -2653/-</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</p>	1-19
22	<p>ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ലക്സ് മെയിന്റനൻസ് - തെറ്റായിട്ട് അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയതു വഴി അധികച്ചെലവ് 4076/-</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</p>	1-20
23	<p>സൈറ്റിൽ മണ്ണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഫില്ലിംഗിന് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു.അധികച്ചെലവ് 10392/-</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</p>	1-21
24	<p>കല്ലുകെട്ടു പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയത് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കി</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</p>	1-22
25	<p>MLA- SNDP റോഡ് ടാറിംഗ് - റോഡ് ഉയർത്തിയ ഭാഗത്ത് മെറ്റലിംഗ് 10cm കനത്തിൽ ചെയ്തത് ഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കാനിടയായി</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</p>	1-23
26	<p>ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 01-07-2022)</p>	1-24
27	<p>ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഈടാക്കി</p> <p>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</p>	1-25
28	<p>പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം -പ്രോജക്ടിനായി ചെലവഴിച്ചത് 5.5ലക്ഷം-ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം നടത്താനായില്ല</p> <p>Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 20-06-2022)</p>	1-26
29	<p>ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 20-06-2022)</p>	1-27
30	<p>ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ- അധിക തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</p>	1-28

31	2.5 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ച വാങ്ങലുകളിൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയില്ല. Written By: Siji (Auditor, On 15-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-29
32	ശാരീരിക -മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെടാത്തയാൾക്ക് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് Written By: Siji (Auditor, On 15-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 30-06-2022)	1-30
33	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം - ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Siji (Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-31
34	ഇ-ടെൻ്റർ ഫീസ് Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-32
35	സാന്ത്വന പരിചരണം - മരണകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 20-06-2022)	1-33
36	പരസ്യ ചാർജ്ജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചില്ല. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-34
37	വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഒടുക്കുന്നില്ല- ഫൈൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 01-07-2022)	1-35
38	ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ- ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-36
39	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ Written By: Siji (Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-37
40	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 30-06-2022)	1-38
41	ഐ.കെ.എം വിഹിതം അടവാക്കൽ- ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-39
42	ഭക്ഷണക്കിറ്റ് വിതരണം - പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക നൽകി Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-40
43	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല. Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-41
44	ഇരട്ട വീട് ഒറ്റ വീട് ആക്കൽ പദ്ധതി -പണി പൂർത്തകരിച്ചിട്ടില്ല Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 18-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	1-42
45	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -ഓരുമുട്ട നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 10,11 അധികച്ചെലവ് 54745/- Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)	1-43

46	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ഓര്മ്മട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 7,8,9- അധികച്ചെലവ് 52271/- <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-44
47	വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: Rajeev R (Deputy Director, On 01-07-2022)</small>	1-45
48	ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു. <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-46
49	വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-47
50	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ഡ്രെയിനേജ് വാർഡ് -1 അധികച്ചെലവ് 4280 <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-48
51	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് കേൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ആവശ്യമായ 10mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല. <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-49
52	മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ - വേതനം അധികം നൽകിയത് 65880/- <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-50
53	കോവിഡ് 19 അവലോകന റിപ്പോർട്ട് <small>Written By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 16-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)</small>	1-51
ഭാഗം 2		
1	റോഡ് കട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് - നഷ്ടം 51000/- <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 18-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 01-07-2022)</small>	2-1
ഭാഗം 3		
1	പെയിന്റിംഗ് അധികച്ചെലവ് -2653/- <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 18-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 20-06-2022)</small>	3-1
2	ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് മെയിന്റനൻസ് - തെറ്റായിട്ട് അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയതു വഴി അധികച്ചെലവ് 4076/- <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 18-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 20-06-2022)</small>	3-2
3	സൈറ്റിൽ മണ്ണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഫില്ലിംഗിന് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. അധികച്ചെലവ് 10392/ <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 18-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 20-06-2022)</small>	3-3
4	ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു. <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 20-06-2022)</small>	3-4
5	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -ഓര്മ്മട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 10,11 അധികച്ചെലവ് 54745/- <small>Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 20-06-2022)</small>	3-5

6	വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 20-06-2022)	3-6
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ഡ്രെയിനേജ് വാർഡ് -1 അധികച്ചെലവ് 4280 Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	3-7
8	മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ - വേതനം അധികം നൽകിയത് 65880/- Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022)	3-8
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ഓര്മുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 7,8,9- അധികച്ചെലവ് 52271/- Written By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 19-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 30-06-2022)	3-9
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	4-1
2	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Pushparaj V.K (Asst. Audit Officer, On 18-06-2022)	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	4-3
4	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 16-06-2022)	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022)	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022)	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം. Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022)	4-7
8	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022)	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: S.Suresh (Audit Officer (HG), On 30-06-2022)	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022) Last Updated By: Renju Prakash (Senior Grade Auditor, On 17-06-2022)	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ചേന്നം - പള്ളിപ്പുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് 13.03.2020 തീയതിയിലെ 1/1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 10.02.2021 -ൽ ബജറ്റ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ച വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	വരവ്	ചെലവ്
ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം	244325460	240086740
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിചർ പത്രിക)	209007109	212433466

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് മുഖേന വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഇ-സബ്മിഷനായി എയിംസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തിരമാണ് ഓഡിറ്റിനായി വാർഷിക കണക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2020	06.08.2021

സാങ്കേതിക ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 05.07.2022-ൽ മാത്രമാണ് എയിംസിൽ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്.

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ന്യൂനതകൾ

ചേന്നം പള്ളിപ്പുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ആകെ വരവും ആകെ ചെലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. ആകെ വരവ് 106502489/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 108864740/- രൂപയും ആണ്.
2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-17 പ്രകാരം സബ് ട്രഷറി പൂച്ചാക്കൽ (706071400000003) എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ 1269726/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ അക്കൗണ്ട് 08.05.2020 തീയതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതാണെന്ന് കാണുന്നു.
3. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-17 പ്രകാരം Co-operative Bank Account Of Own Revenue Fund എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ 4350/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു അക്കൗണ്ട് മുൻവർഷ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായും കാണുന്നില്ല. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അപ്രകാരം ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതായും കാണുന്നില്ല.
4. ഡിസ്കിക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (4039/10/01/000179) എന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ റീക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ Cheques Deposited But Not Cleared എന്നതിന് കീഴെ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ചെക്ക് നം.	തീയതി	തുക
1	7414438	15.09.2020	16250
2	974530	25.09.2020	2500
3	2709341	15.09.2020	2500
4	586129	31.12.2019	23904
5	2509520	18.09.2020	5000

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 22 പ്രകാരം യഥാസമയം പണമാകാത്ത ചെക്കുകൾക്ക് നല്ലീയ രസീപ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതും അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ ആവശ്യമായ റിവേന്യൂ എൻട്രികൾ വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ മേൽ ചെക്കിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചട്ട പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

5. Advance നല്ലീയ തുകകളുടെയൊന്നും തന്നെ വിശദാംശം പ്രത്യേക ഹെഡുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ Amount Payable To Other Creditors എന്ന ഹെഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ മുൻകൂർ നല്ലീയ തുകകളുടെ വിശദാംശം പരിശോധിക്കാനാവില്ല.

6. പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഡി.സി.ബി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കിൽ ഈയിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കാനായില്ല.

7. 31.03.2021-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B-9 പ്രകാരം Advance Collection Of Revenues- License Fees For Factories, Traders, Entrepreneurs And Other Services എന്നയിനത്തിൽ 304710/- രൂപ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 154660/- രൂപ മാത്രമാണ് വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

8. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ I-14 പ്രകാരം Infrastructure Facilities - Transportation Assistance To Milk Societies Which Does Not Have Milk Routs എന്നയിനത്തിൽ 2244348/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തുക തൻവർഷം ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലുത്പാദിപ്പിച്ചതിനുള്ള സബ്സിഡിയായി നല്ലീയ തുകയാണ്.

9.വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകളും സഞ്ജയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നുള്ള ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

10.തൻവർഷം ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്കു നൽകുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലജീവൻ മിഷൻ മിഷനിലേയ്ക്ക് ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത 4500000/-രൂപയുടെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ കെ.എസ്.ഇ.ബി-യിലേയ്ക്ക് ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത 27009/-രൂപയുടേയും പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ തുകകളൊന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-18 സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല.

11.എയിംസിൽ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ Gross Surplus / Deficit Of Income Over Expenditure തുകകൾ +Ve തുകകളായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാനുവലായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ഇവ -Ve തുകകളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ നെഗറ്റീവ് തുകകളാണ്.

12.എയിംസിൽ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പമുള്ള അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ Gross Surplus / Deficit Of Income Over Expenditure After Prior Period Items ഇനത്തിലുള്ള തുക (-)3715101/-രൂപയും, മാനുവലായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ 3137613/-രൂപയും ആണ്.

13. കൂടാതെ ഇ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലെ തുകകളും, ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പമുള്ള അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലെ തുകകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിതിപ്പ്	15190713
വരവ്	91311776
ആകെ	106502489
ചെലവ്	84413109
നീക്കിയിരിപ്പ്	24451632
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	51000
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	185987
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	6180606

1-4 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (എ.സി. ആർ പ്രകാരം)	ആകെ	ഉറവിടത്തിൽ കുറവ് ചെയ്തത്	ചെലവ് (എ.സി.ആർ പ്രകാരം)	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)		19089568	19089568	6186432	19057033	32535 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)		8836373	8836373	380627	6014711	2821662 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)		238745	238745	29255	31843	31843 (ലാപ്സായി)
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)		4766000	4766000		4510431	255569 (ലാപ്സായി)
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)		5400815	5400815	55185	3769124	1631691 (ലാപ്സായി)
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടെഡ്)		7550000	7550000	--	5937295	1612705 (ലാപ്സായി)
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടെഡ്)		14242514	14242514	--	8270248	5972266 (ലാപ്സായി)

1-4-1 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്- ന്യൂനതകൾ സംബന്ധിച്ച്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് ജനറലിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (6186432/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. തന്മൂലം വരവ്, നീക്കിബാക്കി എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	0	19089568	19089568	25243465 (-)6153897
യഥാർത്ഥ തുക	0	25276000	25276000	25243465 32535

2. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (380627/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. തന്മൂലം വരവ്, നീക്കിബാക്കി എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം		8836373	8836373	6395338 2441035
യഥാർത്ഥ തുക		9217000	9217000	6395338 2821662

3. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (29255/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. തന്മൂലം വരവ്, നീക്കിബാക്കി എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം		238745	238745	236157 2588
യഥാർത്ഥ തുക		268000	268000	236157 31843

4. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം) ഇനത്തിൽ വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ചെലവ് ഇനത്തിൽ ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് (55185/-രൂപ) കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ്. തന്മൂലം വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം		5400815	5400815	3769124 1631691
യഥാർത്ഥ തുക		5456000	5456000	3824309 1631691

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
196	227422492	151	72401208		45	32%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	751951	1259496	2011447	1259496 751951
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		53659730	53659730	53659730
ആകെ	751951	54919226	55671177	54919226 751951

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	174120	247
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5320000	292
വിധവാപെൻഷൻ	15990500	375
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	45623000	2958

വികലാംഗപെൻഷൻ	7966500	430
വിധവകളുടെ പെൻഷനുകളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	150000	5
50വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	141800	72

1-8 ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 15.06.2022 തീയതിയിൽ 12:55 P.M സമയത്ത് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 895/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദൈനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യവും ജനകീയവും ആക്കി മാറ്റുന്നതിനായി 02.07.09 ലെ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 123/09 നം. ഉത്തരവു പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം സ്ഥാപനത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.

3.പഞ്ചായത്തിലെ തൻവർഷത്തെ തനതുവരവ് പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

4.പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5.ആസ്തിരജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. റോഡ് രജിസ്റ്റർ, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

6.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയതിനു ശേഷം പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലുടനീളം ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.

7.ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനം ആവശ്യമായ എല്ലാ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

8. ഓരോ വർഷത്തേക്കും കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിതരാകുന്നവരുടെ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുമ്പോൾ കരാർ പുതുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 പണം അടവാക്കൽ - അപാകതകൾ

ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പണം അടവാക്കൽ- പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയിൽ തനത് ഫണ്ട് വരവുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ചെക്കുകൾ ബാങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	തുക	ഡേ ബുക്ക് തീയതി
1	9450/-	22.9.21
2	8329/-	31.3.22

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.2/13.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുക ലഭ്യമായ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കാൻ ബാക്കി നിലുന്നു

എ)ഒന്നാം / രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും രണ്ട് അർദ്ധവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	ഒടുക്കിയ തുക അർദ്ധവർഷം
അലഫിക്സ്	3250 (1)

ദീപ്തി എഡ്സ്	3180(2)
--------------	---------

ബി)താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല

- 1.എച്ച് ഡി എഫ് സി
- 2.പള്ളിപ്പുറം വില്ലേജ് എസ് സി ബി ലിമി. നം.-335
- 3.തിരുനെല്ലൂർ എസ് സി ബി നം.1250

സി) തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ചെക്ക് മുഖേന വരവ് വന്ന 16250/- രൂപ (ചെക്ക് നം .- 7414438 , തീയതി -15.09.2020) അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല.

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 11, 11.06.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ

1-12 ഡി.& ഒ.ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ

ഡി.& ഒ.ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

I. ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്ററിൽ നിരവധി കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെക്കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡി.&ഒ. ലൈസൻസ് , മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ അടവാക്കിയതായിട്ടുള്ളത്. ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തതായി കാണുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- 1 എഡ് പാർക്ക് (എഡ് പാർക്കിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്)
2. പ്രൊട്ടക്ട്
3. അറഫ
4. സൺ അക്വാട്ടിക്
5. കേയി മറൈൻ
6. അൽ മറൈൻ
7. ബുസ്താൻ അലി
8. റോയൽ മറൈൻ

KSIDC യുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്ററിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ട മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

II. പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്ഷയ സെന്ററുകൾ, റേഷൻ കടകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ദൈനംദിനം പഞ്ചായത്തുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന അക്ഷയസെന്ററുകൾ ഒന്നുംതന്നെ ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് എടുക്കാതെയാണ് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

നിലവിലെ ചട്ട പ്രകാരം റേഷൻ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ലൈസൻസ് ഫീസും തൊഴിൽ നികുതിയും അടവാക്കേണ്ടതാണെന്ന പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെയും നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെയും കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ 22.1.19 ലെ നമ്പർ (സി.എസ്.) എ.9-764/2019 കത്ത് പ്രകാരം റേഷൻ കടകളെ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ അടവാക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എല്ലാ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് നേടിയും തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റേഷൻകടകൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതായോ തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയതായോ കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

III. പെട്രോൾപമ്പുകൾ ആവശ്യമായ നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു .

ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയുടെ ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആവശ്യമായ നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ	സ്ഥാപനങ്ങൾ	ലൈസൻസ്	രസീത് നം.	റിമാർക്സ്
------	------------	--------	-----------	-----------

നം.	നം.		
1	വെളിയിൽ ഫ്യൂവൽസ്	8/20-21	119030103689/25.2.20
2	അംബ ഫ്യൂവൽസ്	143/20-21	119030103926/2.3.20
3	ചൂഴിക്കാട്ട് ഫ്യൂവൽസ്	186/20-21	119030100171, 172/19.3.20

കേരള സംസ്ഥാന പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ പി.സി.ബി./എ.എൽ.പി./റ്റി.ജി.-500/21/01.02.21 കത്ത് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് അധികാരപരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ബോർഡിന്റെ സാധുതയുള്ള അനുമതിപത്രം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇല്ലാത്തവയ്ക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കിനല്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നും ഇല്ലാത്തവയുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പെട്രോളിയം ആന്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ്, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നൽകുന്ന പൊലുഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സംസ്ഥാന ഫയർ & റെസ്ക്യൂ ലൈസൻസ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ രേഖകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പുകളിൽ അപകടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകില്ല എന്നും ഇത്തരം ലൈസൻസുകൾ നേടാതെ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൂലം സർക്കാരിന്/തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ച് 06.09.2020ൽ ആഭ്യന്തര (രഹസ്യ വിഭാഗം-എ) വകുപ്പിന്റെ ഹോം-എസ്.എസ്.4/155/2020-ഹോം നമ്പർ കുറിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെട്രോൾ പമ്പുകൾ മേൽ ലൈസൻസുകൾ ഹാജരാക്കിയ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വെളിയിൽ ഫ്യൂവൽസ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി കേസ് നം. WP(C) No.6549/18 ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവാണ്. ലഭ്യമാക്കിയ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനുശേഷമാണ് മേൽ കത്തുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ആവശ്യമായ നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങൾ നേടിയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

IV. ഡി. & ഒ. ലൈസൻസിനുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന അപേക്ഷകനിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നു.

അപേക്ഷകൻ /കെട്ടിട നം.	രസീത് നം.	തുക ഈടാക്കേണ്ടത്	തുക ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
ആലപ്പി ഫൈബർ ട്രസ്റ്റ് പ്രൈ.ലി. - 7/510 - GIC Land	119030104225/19.3.20	10000	5000	5000

പൊലുഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. PCB/ALP/UCO-2478/12/30.10.19 പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപം 592 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7, പട്ടിക II പ്രകാരം 5 കോടിയലധികം മൂലധനനിക്ഷേപമുള്ള ടി സ്ഥാപനം മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.

V. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 13.3.19 ലെ പി.എ.എൻ.3053/2019-സി.4 (ഡി.പി.) നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ക്ലിയറൻസ്

കാലാവധി വരെ മാത്രമേ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാവൂ. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപേക്ഷയിൽ നിരാക്ഷേപപത്രത്തിന്റെ കാലാവധി കണക്കാക്കാതെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ലൈസൻസ് നം	അപേക്ഷകൻ	രസീത് നം.	അപാകത
264	മനു കടവൻ കല്ലറയ്ക്കൽ കടവിൽ (കയർ ഉല്പന്നങ്ങൾ)	120030100260/28.5.20	ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ നം. PCB/ALP/UCO-458/07/23.3.18 സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി ൩.31.8.20 വരെ മാത്രമാണ്.

ദീർഘനാളത്തേക്കുള്ള നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങളിലെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് നിലവിലെ ലൈസൻസിനൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ആവശ്യമായ നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് പല ലൈസൻസുകളും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡി. & ഒ. ലൈസൻസിനുള്ള ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും നാമമാത്രമായ വാർഷിക തൊഴിൽനികുതിയാണ് ഈടാക്കിവരുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അന്വേഷണറിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക തൊഴിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.13/15.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ക്രമ നം.IV ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതും മറ്റ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

15.6.22 ൽ പഞ്ചായത്തുമായി ദൈനംദിനം ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന അക്ഷയ സെന്ററുകൾ വർഷങ്ങളായി ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് 16.6.22 ൽ പഞ്ചായത്തിലെ 3 അക്ഷയ സെന്ററുകൾ 1220900102 മുതൽ 1220900106 വരെ രസീതുകളിലായി ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് എടുക്കുകയും ആദ്യ അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1-13 റോഡ് കട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് - നഷ്ടം 51000/-

പൂച്ചാക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 5-05-20 ലെ കത്തിലെ (DB7/20-21/ES-PCKL) അപേക്ഷയനുസരിച്ച് 358 മീറ്റർ നീളം മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കിലേക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് പൈപ്പ് ഇടുന്നതിന് അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് AE ,LSGD തയ്യാറാക്കിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് 144235/- ആയിരുന്നു.ടി തുക പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി അനുമതി വാങ്ങാവുന്നതാണെന്നു അറിയിച്ചു കൊണ്ട് 13-05-20 ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.ഡിമാന്റ് ചെയ്ത തുക വളരെ കൂടുതലാണെന്നും റോഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 16 മീറ്ററാണെന്നും ബാക്കി 342 മീറ്റർ നീളം 1.20 മീറ്റർ ആഴത്തിലും 0.70 മീറ്റർ വീതിയിലും കേബിൾ ഇടുന്നത് ഫുട്പാത്ത് ഏരിയയിലുമാണെന്നു കാണിച്ചു കൊണ്ട് പൂച്ചാക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 25-05-20 ലെ കത്തിൽ (DB7/20-21/ES-PCKL) റോഡ് മുറിച്ച് പൈപ്പ് ഇടുന്നതിന് വീണ്ടും അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് AE ,LSGD സെറ്റ് പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Berm Cutting	350 X 0.70 = 245m2	245 @329.87 /M2= 80818
Tar Road Cutting	2 X4 X0.70 =5.6 M2	5.6 X 4752.2/m2 = 26612
	ആകെ	107430

ഇതനുസരിച്ച് ചെക്ക് നമ്പർ 285438/26-06-20 പ്രകാരം ഫീസ് ഒടുക്കിയതനുസരിച്ച് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 CE/R&B/GL-RC/2/2019 തീയതി 30-03 - 2019 പ്രകാരം റെസ്റ്റോറേഷൻ വിഡ്റ്റ് , ട്രഞ്ച് വിഡ്റ്റിന്റെ 1.5 മടങ്ങായിരിക്കുമെന്നും ടാറ്റ് റോഡിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ വിഡ്റ്റ് , മിനിമം 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് കണക്കാക്കുന്നതിന് റെസ്റ്റോറേഷൻ വിഡ്റ്റ് 1.05 മീറ്റർ (0.70x1.5)എടുക്കുന്നതിന് പകരം 0.70 മീറ്റർ മാത്രമാണ് എടുത്തിരുന്നതാണ് . യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Berm Cutting	350 X 1.05 = 367.5m2	367.5m2 @359.85 /M2= 132245
Tar Road Cutting	2 X4 X1 =8 M2	8 X 3129.12/m2 = 26285
	ആകെ	158530

കുറവു വന്ന 51000 /-(158530 -107430) KSEB യിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 6/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-14 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാടക ലഭ്യമാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ (കെട്ടിട നം.15/711) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പിന്റെ അക്രൂർ സർക്കിൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിന്റെ വാടകയിനത്തിൽ യാതൊരു തുകയും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. കൂടാതെ ടി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതിചാർജ്ജും ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നിലവിൽ അടവാക്കുന്നത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.14/14.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വാടകയും വൈദ്യുതിചാർജ്ജും ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പാലിന് സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.

- പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പാലിന് സബ്സിഡി
- പ്രോജക്ട് നം. : 28
- അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട്- 800000/-രൂപ
- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം: 1300000/-രൂപ
- ചെലവ് : 2100000/- (1.ബിൽ നം.1 തീ.29.12.2020-490520/-രൂപ
- 2.ബിൽ നം.2 തീ.29.12.2020-385872/-രൂപ
- 3.ബിൽ നം.3 തീ.29.12.2020-368448/-രൂപ
- 4.ബിൽ നം.5 തീ.12.01.2021-307560/-രൂപ
- 5.ബിൽ നം.7 തീ.12.01.2021 -492440/-രൂപ
- 6.ബിൽ നം.11 തീ.31.03.2021-55160/-രൂപ)

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2020-21സാമ്പത്തിക വർഷം പാലിന് സബ്സിഡി എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നൽകുന്നതിനായി മേൽ പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ ബിൽ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള യൂണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റഫറൻസ് നമ്പർ (യു.റ്റി.ആർ) പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം. / പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	യു.റ്റി.ആർ നം.	തുക
1	28/പാലിന് സബ്സിഡി	രതിമോൾ	U000000831907914	3604
2	28/പാലിന് സബ്സിഡി	കുമാരി	U000000831907868	908
3	28/പാലിന് സബ്സിഡി	സിബിമോൾ.കെ.എ	U000000831908410	3404
4	28/പാലിന് സബ്സിഡി	സിബിമോൾ.കെ.എ	U000000836308018	1764

5	28/പാലിന് സബ്സിഡി	സിബിമോൾ.കെ.എ	U000000856026056	114
	28/പാലിന് സബ്സിഡി	രതിമോൾ	U000000856026074	157
	ആകെ			0

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.5 തീ.13.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾക്കർഹമായ തുക അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ നിയമന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഐ.ബി) വകുപ്പിന്റെ 27.06.2012-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം നിയമിതരായവരുടെ കരാർ കാലാവധി അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രെയ്സലിന് വിധേയമായി 01.04.2021 മുതൽ 31.03.2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഐ.ബി) വകുപ്പിന്റെ 01.02.2021-ലെ 265/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു. ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ നിയമന രേഖകളും കരാറും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.17 തീ.16.06.2022) നൽകിയെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല. രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ പുതുക്കിയ ഉത്തരവിനനുസൃതമായി കരാർ കാലാവധി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ള വിവരം പരിശോധിക്കാനായില്ല. രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ നിശ്ചിത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ

രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും വസൂലാക്കുന്ന വിവിധ റിക്കവറി തുകകൾ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകളോ, സ്ഥാപനം തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീതുകളോ വൌച്ചറിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടില്ല. വിവിധയിനങ്ങളിലുള്ള റിക്കവറി തുകകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ഒറ്റപ്പന ശാഖയിലൂടെ എൻ.ഇ.എഫ്.റ്റി വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനായി ബാങ്കിലേയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നിശ്ചിത അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന ബാങ്ക് അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് കൗണ്ടർഫോമിൽ എന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ആയത് ബാങ്കധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ടി തുകകൾ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാകുന്നില്ല. ഉദ്ദാഹരണമായി ഏപ്രിൽ മാസത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വൌച്ചർ നം./തീയതി	ഇനം	ചെക്ക് നം. തീ	തുക
22000011/02.04.2020	Ksfe റിക്കവറി	030799/02.04.2020	15000
22000012/02.04.2020	കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി	030800/02.04.2020	5000
22000014/02.04.2020	പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ-പഞ്ചായത്ത ഷെയർ	030802/02.04.2020	2220
22000015/02.04.2020	പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ-പഞ്ചായത്ത ഷെയർ	030802/02.04.2020	2220

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.17 തീ.16.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അടയ്ക്കുന്ന തുകകൾ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നോപ്പ വരുത്തുന്ന രേഖകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ജീവനക്കാരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഒടുക്കിയത്- രസീപ്റ്റ് ലഭ്യമല്ല.

മറ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചു വന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ട ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഈടാക്കി അതത് പഞ്ചായത്തുകളിലേയ്ക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നം	ജീവനക്കാര്യുടെ പേര്	തുക ഒടുക്കിയ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	തുക	ചെക്ക് നം. തീ
1	സുമ.എസ്, എൽ.ഡി ക്ലർക്ക്	കോടംതൃത്ത	9000	031414/21.05.2020
2	ശാലിനി.കെ.പി, എൽ.ഡി ക്ലർക്ക്	തണ്ണീർമുക്കം	6000	031414/21.05.2020
			15000	

എന്നാൽ ഈ തുക അതത് പഞ്ചായത്തുകളിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന്റെയോ, പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തുകൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെയോ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.17 തി.16.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുക 15000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 പെയിന്റിംഗ് അധികച്ചെലവ് -2653/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഹോമിയോ ആശുപത്രി ഇരിപ്പട നവീകരണം
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S013620
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ജിനോയ് വർഗ്ഗീസ്
അളവു പുസ്തകം	93/17-18
ചെലവു വിവരം	3/21-04-20 രൂപ199689/-

ഹോമിയോ ആശുപത്രി ഇരിപ്പട നവീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് 6-ാം എക്സ്റ്റാ ഇനം Applying One Coat Of Water Thinnable Cement Primer Of Approved Brand On Wall Surface എന്നതാണ്. ഇത് 48.28 M2 ചെയ്തതിന് @54.95/m2 നിരക്കിൽ 2653/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 7-ാംഎക്സ്റ്റാ ഇനം Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade (Two Or More Coats Applied @1.67 Litre/10sq.metre Over And Including Priming Coat Of Exterior Primer Applied2.20kg/10 Sq.metre) എന്നതാണ്. 7-ാം ഇനത്തിൽ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ 6-ാം ഇനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ 6-ാം ഇനത്തിന് അനുവദിച്ച 2653/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-20 ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് മെയിന്റനൻസ് - തെറ്റായിട്ട് അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയതു വഴി അധികച്ചെലവ് 4076/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് മെയിന്റനൻസ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0124/21
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	രാഘവേന്ദ്ര ഷേണായി
അളവു പുസ്തകം	47/19-20
ചെലവു വിവരം	28/12-10-20രൂപ194662/-

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സിന്റെ ഒന്നാം നിലയും വരാന്തയും ടൈൽ വിരിച്ചതിന് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ്	1x 5.85 X14.20 = 83.07 M2
Skirting	2 X 14.20 X0.10 = 2.84 M2
	2 X 5.85 X0.10 = 1.17 M2
വരാന്ത	1x 15.5 X1.45 = 22.475 M2
Skirting	2 X15.5 X 0.10 = 3.10 M2

ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സിന്റെ മുൻവശം റോളിംഗ് ഷട്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സിന്റെയും വരാന്തയുടേയും ഒരുവശം മാത്രം Skirting നൽകിയാൽ മതിയാകും . എന്നാൽ രണ്ടുവശവും Skirting നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയ അളവിന്റെയും തുകയുടേയും വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് Skirting	1 X 14.20 X0.10 =1.42 M2
	1 X 5.85 X0.10 = 0.585 M2
വരാന്ത Skirting	1 X15.5 X 0.10 = 1.55 M2

ആകെ	3.555m2
അധികം നൽകിയ തുക	3.555 M2 @1023.65 = 3639 (+) Gst 12% ----- 437 ആകെ 4076

ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-21 സൈറ്റിൽ മണ്ണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഫില്ലിംഗിന് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. അധികച്ചെലവ് 10392/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പായിക്കാട്ട് തോടിന് ഇരുവശവും കല്ലുകെട്ട്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0253/20
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	രാഘവേന്ദ്ര ഷേണായി
അളവു പുസ്തകം	36/19-20
ചെലവു വിവരം	11/21-04-20 രൂപ 395299/-

പായിക്കാട്ട് തോടിന് ഇരുവശവും കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തിയിൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പെൻഡിചർ ചെയ്തപ്പോൾ 19.95 M3 (അളവു പുസ്തകം പേജ് 1) മണ്ണ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. അളവു പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ വിനിയോഗവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 4-ാം ഇനം സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ബാക്ക് ഫില്ലിംഗാണ്. ശരാശരി 0.80 മീറ്റർ കനത്തിൽ ബാക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 10.16 M3 അളവിന് @1022.81/m3 നിരക്കിൽ 10392/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.95 M3 മണ്ണ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ 4-ാം ഇനത്തിന് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. കഴിഞ്ഞുപോയ ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ 60% (11.97 M3 {19.95 X 60%}) ഉപയോഗ യോഗ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ വഴി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചത് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-22 കല്ലുകെട്ടു പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയത് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന കല്ലുകെട്ടു പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്.

1. പായിക്കാട്ട് തോടിന് ഇരുവശവും കല്ലുകെട്ട്
2. ചെറുകാട് MLA റോഡ് സൈഡ് കല്ലുകെട്ട്
3. ചോളോത്ത് തോട് കല്ലുകെട്ട്

ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനായി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടിന് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാതിരുന്നതിന് പകരം MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അധിക ചെലവിനടിയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പായിക്കാട്ട് തോടിന് ഇരുവശവും കല്ലുകെട്ട്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0253/20
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	രാഘവേന്ദ്ര ഷേണായി

അളവു പുസ്തകം	36/19-20
ചെലവു വിവരം	11/21-04-20 രൂപ 395299/-

അധികച്ചെലവിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ച ഇനം MoRD	അനുവദിച്ചതുക	അനുവദനീയമായ ഇനം CPWD	അനുവദനീയമായ തുക	അധികം
എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ	19.95 M3 @553.17 =11036	എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ	19.95 M3 @247.45 =4937	6099
RRDry Rubble Masonary ഒബ്സർവഡ് ഡേറ്റ	71.46 @3912.29 = 279572	DRDry Masonary	71.46 @3734.39 = 266860 (ഒബ്സർവഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും OH -5% കുറച്ചതിനുശേഷമുള്ള നിരക്ക്)	12712
RRMasonry In Cm 1:4	7.8 M3 @6704.98 = 52299	RRMasonry In Cm 1:6	7.8 M3 @5897.62 = 46001	6298
			ആകെ	25109

2.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെറുകാട് MLA റോഡ് സൈഡ് കല്ലുകെട്ട്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0254/20
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	രാഘവേന്ദ്ര ഷേണായി
അളവു പുസ്തകം	28/19-20
ചെലവു വിവരം	10/21-04-20 രൂപ 263998/-

അധികച്ചെലവിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ച ഇനം MoRD	അനുവദിച്ചതുക	അനുവദനീയമായ ഇനം CPWD	അനുവദനീയമായ തുക	അധികം
എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ	20 M3 @553.17 =11063	എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് കവേഷൻ	20 M3 @247.45 =4949	6114
RRDry Rubble Masonary ഒബ്സർവഡ് ഡേറ്റ	42.4m3 @3912.29 = 165881	DRDry Masonary	42.4 M3 @3734.39 = 158338 (ഒബ്സർവഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും OH -5% കുറച്ചതിനുശേഷമുള്ള നിരക്ക്)	7543
RRMasonry In Cm 1:4	8.8 M3 @6704.98 = 59004	RRMasonry In Cm 1:6	8.8 M3 @5897.62 = 51899	7105
			ആകെ	20762

3.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചോളോത്ത് തോട് കല്ലുകെട്ട്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0147/21
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ആന്റണി കെ.എം
അളവു പുസ്തകം	69/19-20
ചെലവു വിവരം	38/18-02-21 രൂപ 95720/-

അധികച്ചെലവിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ച ഇനം	അനുവദിച്ചതുക	അനുവദനീയമായ	അനുവദനീയമായ തുക	അധികം
---------------	--------------	-------------	-----------------	-------

MoRD		ഇനം CPWD		
എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ	4.42 M3 @553.17 =2445	എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ	4.42 M3 @247.45 =1094	1351
RRDry Rubble Masonary ഒബ്സർവഡ് ഡേറ്റ	16.37 @3912.29 = 64044	DRDry Masonary	16.37 @3734.39 = 61132 (ഒബ്സർവഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും OH -5% കുറച്ചതിനുശേഷമുള്ള നിരക്ക്)	2912
RRMasonry In Cm 1:4	2.83 M3 @6704.98 = 18975	RRMasonry In Cm 1:6	2.83 M3 @5897.62 = 16690	2285
			ആകെ	6548

മേല്പറഞ്ഞ 3 പ്രവൃത്തികളിലുമായി അകെ52419 (25109+20762+6548) + 6290 (12% GST)= 58709 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി.അധികച്ചെലവുണ്ടാകാതിരിക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-23 MLA- SNDP റോഡ് ടാറിംഗ് - റോഡ് ഉയർത്തിയ ഭാഗത്ത് മെറ്റലിംഗ് 10cm കനത്തിൽ ചെയ്തത് ഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കാനിടയായി

MLA റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന റോഡിന്റെ നിലവിൽ മെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം പോട്ട് ഹോൾ ഫില്ലിംഗ് നടത്തി രണ്ടാം ലെയർ (ലെയർ 2) മെറ്റലിംഗ് ചെയ്തും ബാക്കി 44.50 മീറ്റർ റോഡ് ഉയർത്തി രണ്ട് ലെയർ (ലെയർ 1&2)മെറ്റലിംഗും ചെയ്ത് ആകെ 100 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ചെയിനേജ് 0/170 മുതൽ 0/278 വരെയുള്ള 48 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഗ്രാവലിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈഭാഗം ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫൈനൽ ലെവൽസ് അനുസരിച്ച് 100 മീറ്റർ നീളത്തിലും Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0.10 മീറ്റർ കനത്തിലാണ്. 10-08-16 ലെ LSGD ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ DB3/6512/2013/CE/LSGD നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം WMM ബേസ് ലെയറിന്റെ Compacted Thickness , 0.15 മീറ്റർ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഗ്രാവൽ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള48 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ രണ്ട് ലെയർ (ലെയർ 1&2) Wmm ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ആകെ കനം (Compacted Thickness)0.10 മീറ്റർ മാത്രമാണ്. ഇത് റോഡിന്റെ ഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ടെന്നു ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.സർക്കുലർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-24 ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു

വികസന ഫണ്ട്/ റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത ടാർ വീപ്പയുടെ വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 706071400000003) ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹരണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കിയ ടാർ വീപ്പയുടെ വില	ചെലവഴിച്ച ഫണ്ട് ഇനം	ചെലവു വിവരം
1	MLA -മേക്കരവെളി റോഡ് ടാറിംഗ്	2926	വികസന ഫണ്ട്	49/24-02-21 രൂപ 720432/-
2	തോപ്പിൽ കോവിലകം പുത്തൻകരി റോഡ് ടാറിംഗ്	3990	റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	39/22-2-21 രൂപ 512462/-
3	കട്ടൻചാൽ വടക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്	2128	വികസന ഫണ്ട്	54/26-03-21 രൂപ 635113/-

ടാർ വീപ്പ വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുക ഏതു ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ തുക ചെലവഴിച്ചത് (വികസന ഫണ്ട് / മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്) അതേ ഫണ്ടിൽ ജി.ഒ.(പി)177/06 ധനം12-04-06 ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 10.3 പാലിച്ച് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 7/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-25 ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഈടാക്കി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് @266/- രൂപ നിരക്കിലാണ്. ഒരു ടാർ വീപ്പയുടെ വില 281 (238 + 18% GST) ആണ്. ഏതാനും ഉദാഹരണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കിയ ടാർ വീപ്പയുടെ വില	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക	കുറവ്	ചെലവു വിവരം
1	MLA -മേക്കരവെളി റോഡ് ടാറിംഗ്	11 X6= 2926	11 X281= 3091	165	49/24-02-21 രൂപ 720432/-
2	തോപ്പിൽ കോവിലകം പുത്തൻകരി റോഡ് ടാറിംഗ്	15 X266 =3990	15 X281 =4215	225	39/22-2-21 രൂപ 512462/-
3	കുട്ടൻചാൽ വടക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്	8x266= 2128	8x281= 2248	120	54/26-03-21 രൂപ 635113/-
4	അംഗൻവാടി പരിശ്ശേരി റോഡ് ടാറിംഗ്	13 X266 = 3458	13 X281 = 3653	195	ഉത്തരവ് നമ്പർ441/18-03-21 രൂപ 427432/-
	ഗോവിന്ദപുരം ക്ഷേത്രം -തിരുനെല്ലൂർ കായൽ റോഡ് റിപ്പയറിംഗ്	20 X266 = 5320	20 X281 = 5620	300	37/11-01-21 രൂപ 700000/-
	തുരുത്തേക്കടവ് -പനത്തറ റോഡ്	12 X266 = 3192	12 X281= 3372	180	51/23-03-21 രൂപ 753444/-
	വലയക്കുറ്റ് -മുരിങ്ങനേഴത്ത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	12 X266 = 3192	12 X281= 3372	180	ഉത്തരവ് നമ്പർ167/18-08-20 രൂപ 755919/-
	വള്ളിക്കാട്ട് റോഡ് ടാറിംഗ്	12 X266 = 3192	12 X281= 3372	180	ഉത്തരവ് നമ്പർ 272/9-11-20 രൂപ 250000/-
	സെന്റ് മേരീസ് ജനശാലപ്പറമ്പ് റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	18 X266 = 4788	18 X281 = 5058	270	ഉത്തരവ് നമ്പർ 377/24-02-21 രൂപ 316000/-

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത എല്ലാ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിലും മേൽപ്പറഞ്ഞതു പ്രകാരം കുറവു വന്ന തുക കണ്ടെത്തി കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (7/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-26 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം -പ്രോജക്റ്റിനായി ചെലവഴിച്ചത്

5.5ലക്ഷം-ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം നടത്താനായില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം

പ്രോജക്ട് നം. : 32

അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട്-എസ് സി പി- 440,000/- + തനത് ഫണ്ട് -3,552

ചെലവ് : 440,000/- (ബിൽ നം.37, തീ.16.03.2021)

നിർവഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ടി പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 27722/- രൂപ വിലയുള്ള 16 എണ്ണം ലാപ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 443,552/- രൂപ കേരള ഐ റി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ , നാളിതുവരെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു.

II.പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം

പ്രോജക്ട് നം. : 33

അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട്- (റ്റി എസ് പി)- 53602/- + തനത് ഫണ്ട് - 57286/-

ചെലവ് : 53602/- (ബിൽ നം.38 , തീ.09.09.2020)

തനത് ഫണ്ട് - 57286/-

ടി പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 27722/- രൂപ വിലയുള്ള 4 എണ്ണം ലാപ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 110,888/- രൂപ കേരള ഐ റി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ , നാളിതുവരെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു.

ടി വിവരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.12/ 14.06.2022)ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ , സി പി സി ആർ എസ് -ൽ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്ത പ്രകാരം ബിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ യൂണിറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ (27722/-രൂപ) കൂടിയ നിരക്കാണ് (28165/-രൂപ) ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നും 25.02.2021 ലെ 2(3)നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അടങ്കൽ തുക നൽകുന്നതിനും പദ്ധതി ഭേദഗതിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തുകക്ക് പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചതിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെൽടോണിന് തുക കൈമാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും 2021-22 വർഷം ബാക്കി തുക ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കുകയും വിവരം കെൽടോണിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . എന്നാൽ ,ടി കാലയളവിൽ ലാപ് ടോപ്പിന് വില വർദ്ധിച്ചതിനാൽ കെൽടോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല.ടി വിവരം കെൽടോണിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ സൈറ്റിൽ ഡിമാന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ലാപ് ടോപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ 25.02.2022 തീയതിയിലെ 1(4)നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം കെൽടോണിൽ നിന്നും തുക തിര്യേ വാങ്ങി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ആയത് പ്രകാരം , 24.03.2022 തീയതിയിൽ തുക തിരികെ നൽകണമെന്ന് കാണിച്ച് കെൽടോണിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നാളിതുവരെ കെൽടോണിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ്. തുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നത് വരെ 2020-21 വർഷത്തെ ചെലവ് തുകയായ 5,54,440/-രൂപ (4,43,552/-+110,888/-)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2020-21 വർഷത്തെ അടങ്കലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച ടി പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രയോജനം നാളിതുവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകാത്തതും വികസന ഫണ്ട് (എസ് സി പി, റ്റി എസ് പി) ഇനങ്ങളിലെ തുക ലാപ് ആയി പോയതും അംഗീകരണാവുന്നതല്ല . ടി വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു

1-27 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

1.പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി

പ്രോജക്ട് നം. : 40

അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട്- 87500/-

ചെലവ് : 87500/- (ബിൽ നം. 1 തീ - 20.04.2020)

മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം : 172500/-

ചെലവ് :172500/- (ബിൽ നം. 25 തീ - 27.03.2020)

ടി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നൽകുന്നതിനായി ട്രഷറിയിൽ ബിൽ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള യൂണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റഫറൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്	തുക
1	ലാലൻ	2070
2	വർഗ്ഗീസ്	690
3	ആഞ്ചമ്മ സേവ്യർ	690
4	ശിവാനന്ദൻ കെ കെ	690
ആകെ		4140

2.പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - നെൽകൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി

പ്രോജക്ട് നം. : 43

അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട്- 115167/-

ചെലവ് : 115167/- (ബിൽ നം. 15 തീ - 13.01.2021- തുക- 101167/-)

(ബിൽനം. 19 തീ- 19.03.2021- തുക- 14000/-)

മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം : 116000/-

ചെലവ് : 114768/- (ബിൽ നം. 16 തീ - 13.01.2021 തുക -101168/-)

(ബിൽനം. 24 തീ- 19.03.2021- തുക- 13600/-)

ടി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നൽകുന്നതിനായി ട്രഷറിയിൽ ബിൽ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള യൂണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റഫറൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്	തുക
1	ലാലൻ	1750
ആകെ		1750

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 9 / 14.06.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ , ടി പദ്ധതിയിന്മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബൗൺസ് ആയ സബ്സിഡി തുക Account Correction After Bill Submission Tab മുഖേന മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ വരുന്ന തുകകൾ യഥാസമയം ട്രഷറി അധികാരികളെ അറിയിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ- അധിക തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.

നാട്ടുവെളിച്ചം(ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്)
 പ്രോജക്ട് നം - 158
 പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -നാട്ടുവെളിച്ചം(ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്)
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
 അടങ്കൽ
 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 836782/-
 തനത് ഫണ്ട് -163218/-
 ആകെ അടങ്കൽ -1000000/-
 ചെലവ് -885886/-രൂപ- (1.ട്രഷറി ബിൽ നം.31 തീ.24.11.2020-836782/-രൂപ
 2.ചെക്ക് നം.തീ- 49104/-രൂപ)

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ചെലവിലേക്കായി മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ആകെ 885886/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള അധികച്ചെലവുണ്ടായതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ വേലമൂല്യം	753583
12% ജി.എസ്.ടി	90430
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ, അളവെടുക്കൽ, വർക്ക് ബിൽ തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ (3%)	25753
ചെക്ക് മെഷർമെന്റിനുള്ള ഓണറേറിയം(1%)	8584
ആകെ അനുവദനീയമായ തുക	878350/-രൂപ
അനുവദിച്ച തുക	885886/-രൂപ
അധികം നൽകിയ തുക	7536/-രൂപ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.15 തീ.15.06.2022) അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കാമെന്ന് മറുപടി നൽകി. അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി നിർണയിക്കുന്നതാണ്.

1-29 2.5 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ച വാങ്ങലുകളിൽ ട്രോതസ്സിൽ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി.

ഈടാക്കിയില്ല.

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി നൽകിയ തുകയിൽ നിന്നും 2017 ലെ CGST Act/SGST Act ലെ സെക്ഷൻ 51(1), സർക്കാർ ഉത്തരവ് (അച്ചടി) നം.87/2017/തസ്വഭവ., തീ.01.11.2017 എന്നിവ പ്രകാരം 2.50 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിച്ച വാങ്ങലുകൾക്ക് ട്രോതസ്സിൽ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയതായി

കാണുന്നില്ല.

1) പ്രോജക്ട് നം. 201/20-21 -(SO-64/20) - 60 കഴിഞ്ഞ എസ്.സി. വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ - 417000/- (വികസനഫണ്ട് - എസ്.സി.പി)

- 4950/- (തനത് ഫണ്ട്)

ആകെ - 421950/-

ചെലവ് - 420332/- (ഷേറി ബിൽ നം. 1/16.4.20 - 417000/-

ഷേറി ചെക്ക് നം.2181672/28.3.20 - രൂ.3332/-)

ഈ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 98 കട്ടിലുകൾ തമ്പുരാങ്കാലായിൽ ട്രേഡ് ലിങ്ക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇൻവോയ്സ് നം. 1) TTL 6002/1920/16.3.20 - 257340/-

2) TTL 6035/1920/18.3.20 - 162982/-

നികുതി (18%) കുറച്ചുള്ള തുക - 353211/-

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി = 7064/-

2) പ്രോജക്ട് നം. 63/20-21 - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം

അടങ്കൽ - 2100000/- (1000000 -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം

900000 - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്

200000 - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

ചെലവ് 1556508/- രൂപ (1000000 -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം

456508 - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്

100000 - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഷേറി ബിൽ നം. 20060752016601391449/27.3.21 പ്രകാരം 413056/- രൂപ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാന പ്രകാരം അംഗനവാടികളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് തിരുനെല്ലൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്- നം. 1250 - ന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് (ഇൻവോയ്സ് നം. 001/3.2.21).

ബിൽ തുക - 413056/-

ജി.എസ്.ടി. - 2966/-

നികുതി കിഴിച്ചുള്ള തുക - 410090/-

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി (2%) = 8202/-

മേൽ വാങ്ങലുകളിൽ സ്ത്രോതസ്സിൽ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 3/13.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നികുതി 15266/- (7064 + 8202) ലഭ്യമാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ശാരീരിക -മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ -

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെടാത്തയാൾക്ക് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്

പ്രോജക്ട് നം. 195/20-21 (SO 13/20)

അടങ്കൽ - 250000/- വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം)

ചെലവ് - 248393/- (ഷേറി ബിൽ നം.2/16.4.20)

ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ 18.12.2019 ലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രകാരം വാർഡ് 10, ക്രമ നം. 13 ആയി ആതിര.എസ്. എന്ന വ്യക്തിക്ക് Folding Wheel Chair With Chrome Plated എന്ന ഉപകരണം കെൽടോണിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (കെൽടോൺ ബിൽ നം.PR/114/19-20 /13.2.20)

എന്നാൽ മേൽ വ്യക്തി പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളല്ല. രക്ഷകർത്താവായ ശാന്തിനിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം 13-ാം വാർഡിൽ രാധേയം വീട്ടിൽ അനിൽകുമാർ മകൾ ആതിര എസ്.എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ വികലാംഗർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പ്രകാരവും (നം.ALPM00420083/5.10.10) ഡിസെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും രക്ഷകർത്താവായ ശാന്തിനിയുടെ റേഷൻകാർഡിലെ(No.1418102662) മേൽവിലാസവും രാധേയം, കഞ്ഞിപ്പാടം പി.ഒ., അമ്പലപ്പുഴ എന്നാണ്. ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കും എസ്.ബി.ഐ. അമ്പലപ്പുഴയിലേതാണ് (A/c No.20198401950).

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 3/13.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അർഹരായവർക്ക് പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-31 അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം - ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം.63/20-21 - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം
 നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
 അടങ്കൽ - 2100000/- (1000000 -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം
 900000 - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്
 200000 - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

ചെലവ് 1556508/- രൂപ (1000000 -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം
 456508 - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്
 100000 - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

പ്രോജക്ട് നം.264/20-21 -അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം
 അടങ്കൽ - 537931/- (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)
 ചെലവ് - 537931/-

മേൽ രണ്ടു പ്രോജക്ടുകളിലുമായി ആകെ 2094439/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2080773/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യാസം - 13666/- രൂപ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 13666/- രൂപ ചെക്ക് നം. 035824/25.3.21 പ്രകാരം ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ ചെലവു രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.3/13.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 13666/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-32 ഇ-ടെൻ്റർ ഫീസ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷം ഇ-ടെൻ്റർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻ്റർ ഫീസിനത്തിൽ എൽ.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻ.ഐ.സി മുഖേന ഓൺലൈനായി ക്രെഡിറ്റ് വന്ന തുക മുൻവർഷങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെ തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്

1-33 സാന്ത്വന പരിചരണം - മരണകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം. - 160 / 2020-21
 അടങ്കൽ - 4ലക്ഷം
 ചെലവ് - 4ലക്ഷം

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി . എച്ച് . സി നിർവഹണം നടത്തിയ സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന പ്രോജക്റ്റിനായി മരണകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 50,000/-രൂപ , KMCL ഉം (BRN- 20060752015600671208/ തീ-30.10.2020) 10,000/-രൂപ , കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപതിക് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസിയും നൽകിയിരുന്നു (BRN- 20060752015601150470/ തീ- 26.02.2021) . ടി തുകയ്ക്കുള്ള മരണകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല . വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 10 / തീയതി -14.0622) മരണകൾ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ്. ആയതിനാൽ , 60,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരന് ലഭ്യമായതിന്റെ രേഖകൾ , ഇവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 പരസ്യ ചാർജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചില്ല.

ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ 10.12.2020-ലെ ജി.ഒ(പി) നം.02/2020 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ 51-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന പത്ര പരസ്യങ്ങൾക്ക് പരസ്യ ചാർജിനത്തിൽ 15% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതി രൂപീകരണ നിർവ്വഹണ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി (പ്രോജക്ട് നം.9/2021) താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളുടെ പരസ്യ ചാർജിനത്തിൽ നൽകിയ തുകകളുടെ വൗച്ചറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും തന്നെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിൽനം.തീ	ബിൽ തുക	അർഹമായ ഡിസ്കൗണ്ട് (15%)	പത്രത്തിന്റെ പേര്	ഷേറി ബിൽ നം./തീ
32100006547/ 23.05.2020	8736	1310	മാതൃഭൂമി	33 തീ. 07.12.2020
321000014851/ 26.06.2020	8736	1310	മാതൃഭൂമി	18 തീ. 13.09.2020
ആകെ		2620		

അർഹമായ ഡിസ്കൗണ്ട് അവകാശപ്പെടാതിരുന്നത് മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 2620/- രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.15 തീ.15.06.2022) അധികം നൽകിയ തുക പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കാമെന്ന് മറുപടി നൽകി. തുക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നില്ലായെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഒടുക്കുന്നില്ല- ഫൈൻ വർദ്ധിക്കുന്നു.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 21.04.2020-ലെ 42253 നമ്പർ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിലെ തുക യഥാസമയം അടക്കാതിരുന്നതു മൂലം 4935/- രൂപ ഫൈൻ ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫൈൻ തുക കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ് തന്മാസം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കിയത്. പ്രതിമാസം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്ന തുക പൂർണ്ണമായും ഒടുക്കാത്തതു മൂലം പ്രസ്തുത ഫൈൻ തുകയിന്മേൽ വീണ്ടും ഫൈൻ ചുമത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 08.03.2021-ലെ 50139 നമ്പർ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം കുടിശ്ശികയായി ഒടുക്കാനുള്ള തുക 8881/- രൂപയായി (തൻമാസ ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെ) വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊറോണ വ്യാപനം മൂലം 2020 മാർച്ച് മാസത്തെ തുക യഥാസമയം ഒടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതു മൂലമാണ് ഈ ഫൈൻ ചുമത്തപ്പെട്ടതെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിശദീകരിച്ചു. മേൽ ഫൈൻ തുക ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകുന്നതിനായി 02.06.2021-ലെ 2/4 നമ്പർ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയും ഫൈൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.

1-36 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ- ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് അടിയന്തിര പ്രോജക്റ്റുകൾ
 പ്രോജക്ട് നം. : 262/2021
 അടങ്കൽ : ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 4500000/-
 ചെലവ് : 4500000/- (ഷേറി ബിൽ നം.48 തീ.22.03.2021)
 നിർവഹണം: സെക്രട്ടറി
 ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4401 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി 4,52,60,000/- രൂപയുടെ (നാല് കോടി അൻപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ) ഡിറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും നൽകിയിരുന്നു. ടി പ്രവർത്തിയുടെ നിർവഹണത്തിലേക്കായി തൻവർഷം 4500000/- രൂപ (നാല്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ) മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ജല ശുചിത്വ മിഷൻ(SWSM) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.
 ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.15 തീ.15.06.2022) കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി. കൈപ്പറ്റ് രസീത്, ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക (4500000/- രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സംസ്ഥാന ജല ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്ന് ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ

ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.235/21 - വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി - പടുതാക്കളവും മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിതരണവും

അടങ്കൽ - 3936000/- (510000 -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം

14800 - തനത് ഫണ്ട്

2361600 - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം

262400സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

262400ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

524800 - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പരിപാടി)

ചെലവ് 333815/- രൂപ (ഷെറി ബിൽ നം. 20060752016401379119/26.3.21 - 321915/-

ഷെറി ബിൽ നം. 20060752016401416427/29.3.21 - 11900/-

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 40 ഘനമീറ്റർ ബണ്ട് രൂപീകരിച്ച് 550 Gsmൽ കുറയാത്ത ഷീറ്റ് വിരിച്ച് പടുതാക്കളം നിർമ്മിക്കുന്നു. സംരക്ഷിത വല ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നു. വീട്ടുവളപ്പിലെ 2 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കളത്തിന് വരുന്ന ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവിന് ആനുകൂല്യമായിട്ടായിരിക്കും ആകെ പ്രവർത്തന ചെലവ് കാണുന്നത്. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 123000/- രൂപയാണ്. 1000 മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി.

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖപ്രകാരം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തനചെലവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. (സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ - 6.3- മത്സ്യബന്ധനം - ഉൾനാടൻ മേഖല)

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം 74000/ (കളം കുഴിക്കൽ - 18400/- പോളിത്തിൻ ഷീറ്റ് അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും - 38000/-, വാട്ടർ പമ്പ് - വെഞ്ചറി പമ്പ് - സംരക്ഷിത വല- മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ - 17600/-, പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ 49000/- (മത്സ്യവിത്ത് - 6000/-, തീറ്റ - 41000/-, മെഡിസിൻ - 2000/-).

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ 40% തുകയാണ് സബ്സിഡി. സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പും വഹിക്കേണ്ടതാണ്. മത്സ്യകൃഷിയെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ താഴെകാണുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. ആനുകൂല്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന 22 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന 4 പേരാണ് പടുതാ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

- i. ഉണ്ണി.എസ്., ഇടത്തിൽ
- ii. പി.സി.ഘോഷ്, പുതിയേടത്ത്
- iii. ഇന്ദു എസ്. മണി., മണിഭവൻ
- iv.അശോകൻ, തൈക്കൽചിറ

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ആദ്യ മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് വെഞ്ചറി പമ്പും വാട്ടർ പമ്പും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ. അശോകൻ പടുതാ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെഞ്ചറി പമ്പും വാട്ടർപമ്പും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. വെഞ്ചറി പമ്പ് ഇല്ലാതെ പടുതാക്കളം വൃത്തിയാക്കുന്നത് എപ്രകാരമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

2. രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മത്സ്യകൃഷി മാത്രമാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്.

3. മത്സ്യവിളവെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചോ പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് സംബന്ധിച്ചോ മോണിറ്ററിംഗ് എന്തെങ്കിലും നടത്തിയതായോ രേഖകളൊന്നുംതന്നെയില്ല.

4. 123000/- രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെല്ലാംതന്നെ 30000/- രൂപയ്ക്കടുത്ത് മാത്രമാണ് ചെലവ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനുള്ള 40% സബ്സിഡി തുക വിതരണം ചെയ്യുകയുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭചെലവുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്. പ്രോജക്റ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രകാരം തീറ്റ വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ചോ ആയതിന് സബ്സിഡി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പാക്കിയില്ല എന്ന് ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്.

5. മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നുംതന്നെയില്ല.

6. സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പും വഹിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 4/13.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോജക്ടുകൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു എന്നറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ശ്രദ്ധപുലർത്തേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ (333815/-)

മൂന്നിലൊന്നായ 111272/- രൂപ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ട മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക

പ്രോജക്ട് നം. : 232/2021

അടങ്കൽ : തനത് ഫണ്ട് - 75000/-

ചെലവ് : 65951/- (1.ചെക്ക് നം.031971തീ.27.06.2020- 27845/-രൂപ

2.ചെക്ക് നം.032466തീ.10.07.2020- 11097/-രൂപ

3.ചെക്ക് നം.032498തീ.13.03.2021- 27009/-രൂപ)

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ആകെ 65951/-രൂപ മേൽ ചെക്കുകൾ പ്രകാരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. 12-ാ വാർഡിലെ വേലിക്കകത്ത് കോളനി റോഡ്, കൊടുങ്കാളിക്കൽ റോഡ് എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം നിലുറന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മേൽ ക്രമ നം.3 ചെക്ക് പ്രകാരം 27009/-രൂപ ചേർത്തല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽ പ്രവർത്തിയുടെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.15 തീ.15.06.2022) കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കെ.എസ്.ഇ.ബി-യിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി. കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 ഐ.കെ.എം വിഹിതം അടവാക്കൽ- ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : ഐ.കെ.എം വിഹിതം അടവാക്കൽ

പ്രോജക്ട് നം. : 1/2021

അടങ്കൽ : വികസന ഫണ്ട് - 100740/-

ചെലവ് : 100740/- (ട്രഷറി ബിൽ നം.2 തീ.13.05.2020)

നിർവഹണം: സെക്രട്ടറി

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഐ.കെ.എം-നുള്ള വിഹിതമായി മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 100740/- രൂപ ഐ.കെ.എം-ന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക (100740/-രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.15 തീ.15.06.2022) യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ.കെ.എമ്മിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി. ഐ.കെ.എം- ൽ നിന്ന് ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 ഭക്ഷണക്കിറ്റ് വിതരണം - പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നൽകി

വൗച്ചർ നം.2200058 തീ.08.04.2020

ചെക്ക് നം.030828 തീ.08.04.2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയതിന്റെ വിലയായി 8493/-രൂപ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യശോധരൻ എന്ന വ്യക്തി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം പത്മവിലാസം സ്റ്റോഴ്സ്, കെ.ആർ.പുരം.പി.ഒ, ചേർത്തല എന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബില്ലുകളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റായ ശ്രീ.രതീഷ്-ന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ (അക്കൗണ്ട് നം.501002421135891, IFS കോഡ്- HDFC0001493) ചെയ്ത് നൽകിയതെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.17 തീ.16.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഭക്ഷണക്കിറ്റ് വിതരണം - സ്ഥാപനത്തിന്/ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് തുക നൽകാതെ പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നൽകിയതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-41 കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

1.പ്രോജക്ട് നം.200

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്: കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-(സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ -വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ): 625000/-രൂപ

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് : 625000/-രൂപ-

മറ്റുള്ളവ : 1250000/-രൂപ

ആകെ : 2500000/-രൂപ
 ചെലവ്:- 625000/-രൂപ (1.ഭൂമി ബിൽ നം.1 തീ.21.04.2020)
 നിർവഹണം:- വെറ്റിനറി സർജൻ
 2.പ്രോജക്ട് നം.85
 പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്: കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
 അടങ്കൽ -വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ): 412050/-രൂപ
 തനത് ഫണ്ട് : 450/-രൂപ

മറ്റുള്ളവ : 412500
 ആകെ : 825000/-രൂപ
 ചെലവ്:- 412500/-രൂപ (1.ഭൂമി ബിൽ നം.3 തീ.24.02.2021-412050
 2.ചെക്ക് നം.5284008 തീ.25.03.2021)

നിർവഹണം:- വെറ്റിനറി സർജൻ
 തൻവർഷം കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി മേൽ രണ്ട് പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 1037500/-രൂപ ആലപ്പുഴ കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.1 തീ.07.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക(1037500/-രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-42 ഇരുട്ട വീട് ഒറ്റ വീട് ആക്കൽ പദ്ധതി -പണി പൂർത്തകരിച്ചിട്ടില്ല

1.ഇരുട്ട വീട് ഒറ്റ വീട് ആക്കൽ പദ്ധതി
 103/21
 അടങ്കൽ - 400000 (എസ് സി പി) + 400000 (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
 ചെലവ് -40000 (എസ് സി പി)
 ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ , ടി പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡു (40000 രൂപ) കൈപ്പറ്റിയ (BRN-20060752016200337879 തീയതി-10.07.2020) ശ്രീമതി. തങ്കമ്മ ലക്ഷ്മണൻ , ചാത്തമംഗലത്ത് , ലക്ഷംവീട് കോളനി (വാർഡ് 15) പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ടി വിവരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.16/16.06.2022) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ആയതിനാൽ , ടി വ്യക്തിക്ക് പണി ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക (40,000/-രൂപ) തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-43 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -ഓരമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 10,11 അധികച്ചെലവ്

54745/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഓരമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 10,11
നിർവ്വഹണരീതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സുരേഷ് .എസ് .നായർ
അളവു പുസ്തകം	88/20-21
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	29-01-21

എ)തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10,11 വാർഡുകളിൽ 13 ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 13ബണ്ടുകളുടേയും കൂടി ആകെ നീളം 60 മീറ്ററാണ്. നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 9 ബണ്ടുകളാണെങ്കിലും ആകെ നീളം 60 മീറ്റർ വരുന്നണ്ട്. 1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരമുട്ടു നിർമ്മിക്കാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിറക്കുന്നതിന് നാലാം ഇനമായി പുഴി (Mooram)സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് 60 X1.5 X2 = 180m3 എന്നാണ്. ഇതനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ 180 M3 പുഴി നൽകിയതിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരോ മൂട്ടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പൂഴിയുടെ അളവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി യിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നൽകാവുന്ന വീതി	1.875 (1.5 +1.5 X1/4) +1.5 2 = 1.6875 മീറ്റർ
ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പൂഴിയുടെ അളവ്	60 X1.6875 X 1.5 = 151.875 M3

ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഇനമായി എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടർ നടത്തിയപ്പോൾ 72 M3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.കഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ 60% (43.2m3 { 72 X 60%}) ഉപയോഗയോഗ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതു വഴിയും അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. മേൽപ്പറഞ്ഞതു പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പൂഴി യുടെ (Mooram) അളവ് ----- 151.875 - 43.2 = 108.675 M3 ആണ്.എന്നാൽ കരാറുകാരന് 180 M3 നും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പൂഴി യുടെ (Mooram) അളവ്	108.675 M3
കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച തുക	180 @ 767.55 /M3 = 138159
ആവശ്യമാകുന്ന തുക	108.675 @767.55/m3 = 83414
അധികച്ചെലവ്	54745/-

ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

ബി)ടി പ്രവൃത്തിയിൽ 13ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും 9 ബണ്ടുകളാണ് 60 മീറ്റർ)നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഇതനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഇനമായ Bailing Out Water By Engaging Coolies എന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തൊഴിൽ ദിനം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഒരേണ്ണത്തിന് 5 എന്ന നിരക്കിൽ 45 (9 X5)എണ്ണമാണ്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 65 (13x5)തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും അനുവദിച്ചു. അതിനാൽ 20 (65-45) തൊഴിൽദിനം അധികം നൽകാനിടയായി. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 200 അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽദിനമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് . എന്നാൽ 194 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് മേൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികമായി 20 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകിയതിലൂടെ 5820 (20 @ 291) വേതനമിനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാനിടയായി.ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-44 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി-ഓരോമൂട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 7,8,9- അധികച്ചെലവ് 52271/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഓരോമൂട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 7,8,9
നിർവ്വഹണരീതി	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സുരേഷ് .എസ് .നായർ
അളവു പുസ്തകം	87/20-21
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	06-02-21

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7,8,9 വാർഡുകളിൽ 19 ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 19 ബണ്ടുകളുടേയും കൂടി ആകെ നീളം 70 മീറ്ററാണ്. 1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരോ മൂട്ടു നിർമ്മിക്കാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിറക്കുന്നതിന് നാലാം ഇനമായി പൂഴി (Mooram)സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് 70 X1.5 X2 = 210m3 എന്നാണ്. ഇതനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ 210 M3 പൂഴി നൽകിയതിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ

ഓരോ മുട്ടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പൂഴിയുടെ അളവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

	1.875 (1.5 +1.5 X1/4)
1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി യിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നൽകാവുന്ന വീതി	+1.5 2 = 1.6875 മീറ്റർ
ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പൂഴിയുടെ അളവ്	70 X1.6875 X 1.5 = 177.18 M3

ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഇനമായി എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പോഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ 58.80 M3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.കഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ 60% (35.28m3 { 58.80 X 60%}) ഉപയോഗ യോഗ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതു വഴിയും അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. മേൽപ്പറഞ്ഞതു പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പൂഴി യുടെ (Mooram) അളവ് ----- 177.18 - 35.28 = 141.9 M3 ആണ്.എന്നാൽ കരാറുകാരന് 210 M3 നും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പൂഴി യുടെ (Mooram) അളവ്	141.9 M3
കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച തുക	210 @ 767.55 /M3 = 161186
ആവശ്യമാകുന്ന തുക	141.9 @767.55/m3 = 108915
അധികച്ചെലവ്	52271/-

ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-45 വോയിഡ്സിനത്തിൽ7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്ത റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ,കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്. CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മെറ്റലിംഗിനുള്ള 63mm -45mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ്,കോൺക്രീറ്റിംഗിനുള്ള40mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവിന് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ വോയിഡ്സിനത്തിൽ7.5% കുറവു ചെയ്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി/ അളവു പുസ്തകം	കരാറുകാരൻ	സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവ് (M3)	അനുവദിച്ച അളവ് (M3)	അനുവദനീയമായ അളവ് (7.5% കുറവു വരുത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള അളവ്) (M3)	അധികം നൽകിയ അളവും തുകയും	ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി
1	പുതിയേടത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്. 47/21	തങ്കച്ചൻ	59.1	59.1	54.67	4.43 M3	18-06-20
2	കളത്തിച്ചിറ തോപ്പിൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 27/20-21	തങ്കച്ചൻ	94.67	94.67	87.57	7.1	12-06-20
3	കന്നേപ്പറമ്പ് കോളനിറോഡ് മെറ്റലിംഗ് 46/20-21	അനന്ദ പൈ	30	30	27.75	2.25	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
4	അണിയന്തര ഗാന്ധിനഗർ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 13/20-21	തങ്കച്ചൻ	25.80	25.80	23.865	1.935	18-06-20
5	സെന്റ് മേരീസ്	തങ്കച്ചൻ	44.66	44.66	41.31	3.35	20-05-20

	-കിഴക്കേവെളി റോഡ് ഫോർമേഷൻ & മെറ്റലിംഗ് 62/20-21						
6	ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 70/20-21	തങ്കച്ചൻ	45	45	41.625	3.375	30-10-20
7	ദൈവത്തിങ്കൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	32.43	32.43	30	2.43	17-06-20
8	വായനശാല വടക്കുംകര റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 79/20-21	സുരേഷ്.എസ് നായർ	45.63	45.63	42.21	3.42	01-10-20
9	ഇട്ടിക്കുന്നേൽ തോട്ടങ്കൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ & മെറ്റലിംഗ് 58/20-21	മാത്യു റ്റി.യു	14.97	14.97	13.85	1.12	29-06-20
10	ചക്കനാട്ട് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ് 26/20-21	തങ്കച്ചൻ	16.82	16.82	15.56	1.26	06-10-20
11	ആര്യകാട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മാണം 12/20-21	തങ്കച്ചൻ	9.7	9.7	8.973	0.727	12-06-20
		ആകെ				31.397 M3 @2310 = 72527/-	
ക്രമ നമ്പർ 1-11 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് MGNREGS ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അതിനാൽ MGNREGS ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം--72527-							
11	അയ്യൻ കോവിൽ മൂന്നു തോട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 147/18-19	മാത്യു റ്റി.യു	50.4	50.4	46.62	3.78	17-07-19
12	കാവുങ്കൽ കോപ്പഴ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 48/20-21	മാത്യു റ്റി.യു	13.60	13.60	12.58	1.02	29-03-21
13	മുത്തേഴത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 39/20-21	തങ്കച്ചൻ	39	39	36.075	2.925	24-02-21
14	ചെങ്ങങ്ങക്കരി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 41/20-21	തങ്കച്ചൻ	18.50	18.50	17.112	1.388	24-02-21
15	ആര്യകാട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മാണം 12/20-21	തങ്കച്ചൻ	9.7	9.7	8.973	0.727	12-06-20
		ആകെ				9.84 M3 @ 2310 = 22730/-	
ക്രമ നമ്പർ 12-15 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്.							

അതിനാൽ വികസന ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം--22730/-						
16	കൈമാട്ടിച്ചിറ കായൽതോട് കല്ലുകെട്ട് 98/20-21	അനന്ദപൈ	സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിൽ പ്രകാരം 99m3	98.5235 M3 (റബിൾ)	91.575	7.425 @1900 = 14108
ക്രമ നമ്പർ 16 ൽ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് MGNREGS ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ MGNREGS ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം-- 14108/-						

വോയിഡ്സ് കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 109365/-
 (72527+22730 +14108) രൂപയുടെ അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
 ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (19/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-46 ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (പ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ഗ്രാവൽ / ഗുഡ് എർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫില്ലിംഗ് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടേപ്പ് മെഷർമെന്റിലാണ്. എന്നാൽ മേൽ അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (പ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈയർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ് ഗ്രേഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഗുഡ് എർത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ അളവിൽ കരാറുകാരെക്കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റ്റാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിക്കുന്ന രീതിയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ചെയ്യുന്നത്. കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് സബ് ഗ്രേഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഫില്ലിംഗ് അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (പ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈയർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് സാധന വിലയിനത്തിൽ അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സ്റ്റാക്ക് അളവ്/ ഫില്ലിംഗ് അളവ് (M3) അളവു പുസ്തകം	കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ 10% കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന തുകയും	ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി
1	പുതിയേടത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	59.10 M3 47/20-21	5.91 M3 @1000 =5910	18-06-20
2	കളത്തിച്ചിറ തോപ്പിൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	94.67 M3 27/20-21	9.467 M3 @1000 = 9467	12-06-20
3	കന്നേപ്പറമ്പ് കോളനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	അനന്ദപൈ	120m3 46/20-21	12m3 @1000 = 12000	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
4	അണിയന്ത്ര ഗാന്ധിനഗർ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	25.8m3 13/20-21	2.58 @1000 = 2580	18-06-20
5	സെന്റ് മേരീസ് -കിഴക്കേവെളി ഫോർമേഷൻ മെറ്റലിംഗ്	റോഡ് & തങ്കച്ചൻ	53.59 M3 62/20-21	5.359 M3 @1000 = 5359	20-05-20
6	ഹ്രണ്ട്സ് നഗർ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	45m3 70/20-21	4.5 M3 @1000 = 4500	30-10-20
7	ദൈവത്തിങ്കൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	97.29 M3 79/20-21	9.729 M3 @1000 = 9729	17-06-20

8	വായനശാല വടക്കും കര റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	സുരേഷ് നായർ	എസ് 51m3 53/20-21	5.1m3 @1000 = 5100	01-10-20
9	ഇട്ടിക്കുന്നേൽ തോട്ടുകൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ & മാത്യൂ റ്റി.യു മെറ്റലിംഗ്		17.96 M3 58/20-21	1.796 M3@1000 = 1796	29-06-20
10	ഗ്രാവൽ റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് -3	തങ്കച്ചൻ	145m3 54/20-21	14.5 M3 @1000 = 14500	06-10-20
11	വടക്കേ വേലിക്കകത്ത് കോപ്പയിൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ	തങ്കച്ചൻ	195 M3 64/19-20	19.5m3 @1000 =19500	17-06-20
12	കട്ടൻചാൽ കളരിക്കൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ആന്റണി കെ.എം	315m3 44/20-21	31.5 M3 @1000 = 31500	12-11-20
13	വേലിക്കകത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	തങ്കച്ചൻ	16 M3 33/20-21	1.6 M3 @1000 = 1600	04-07-20
14	ശ്രീധിംഗ് യൂണിറ്റ് ഗ്രാവൽ റോഡ്	തങ്കച്ചൻ	150 M3 22/19-20	15 M3 @1000 =15000	10-04-20
			ആകെ	138541	
ക്രമ നമ്പർ 1-14 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് MGNREGS ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ MGNREGS ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം-- 138541/-					
15	മുത്തഴത്ത് റോഡ് ഫോർമേഷൻ	തങ്കച്ചൻ	97.88m3 72/20-21	9.788 M3 @1000 =9788	22-03-21
16	ചെമ്പകച്ചവട് റോഡ് ഫോർമേഷൻ	തങ്കച്ചൻ	214.80 M3 195/18-19	21.48 @935 = 20084	11-04-20
17	കൊച്ചുവെളി റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ദീപ്.കെ.രാജൻ	265m3 അനുവദിച്ചത് 247m3 103/18-19	265-26.5 = 238.50 M3 അനുവദിച്ചത് 247m3 അധികം 8.50 M3 @935 = 7948	08-05-20
18	കട്ടൻചാൽ വടക്ക് റോഡ് ഫോർമേഷൻ	തങ്കച്ചൻ	226m3 122/19-20	22.6 M3 @1000 = 22600	09-11-20
19	തൈച്ചിറ കടമ്പനാകുളങ്ങര റോഡ് നിർമ്മാണം	തങ്കച്ചൻ	300m3 26/19-20	30 M3 @1000 =30000	08-05-20
20	.കളത്തിൽ നങ്ങേരത്ത് റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ആന്റണി കെ.എം	214.94 M3 101/20-21	21.494 M3 @1000 = 21494	01-04-21
21	കാവുകൽ കോപ്പ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	മാത്യൂ റ്റി.യു	27.20m3 48/20-21	2.720m3 @1000 = 2720	29-03-21
22	ശോഭ -ITC അങ്കൻവാടി റോഡ് നിർമ്മാണം	തങ്കച്ചൻ	144.52 M3 19/20-21	14.452 M3 @1000 = 14452	22-03-21
23	മുത്തഴത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	78m3 39/20-21	7.8 M3 @1000 = 7800	24-02-21
24	ചെങ്ങണ്ടക്കരി റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	92.50 M3 41/20-21	9.250 M3 @1000 = 9250	24-02-21

			ആകെ	146136	
ക്രമ നമ്പർ 15- 24രെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ വികസന ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം--146136/-					
മുൻ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികൾ					
25	കരിയിൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ദീപു കെ രാജൻ	157.5 M3 അനുവദിച്ചത് 155m3 42/18-19	157.5 -15.75 =141.75 M3 അനുവദിച്ചത് 155m3 അധികം 13.25 M3 @ 935 = 12389	11-03-19
26	കളത്തിൽ ചാത്തമംഗലം -പാടുപുറം റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ദീപു കെ രാജൻ	262 M3 105/18-19	26.2 M3 @935 = 24497	23-03-20
27	.അയ്യൻ കോവിൽ മൂന്നു തോട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	മാത്യു റ്റി.യു	100.95 M3 147/18-19	10.095 @935 = 9439	15-07-19
28	നങ്ങേരത്ത് കളത്തിൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ദീപു കെ രാജൻ	315m3 102/18-19	31.5 M3 @935 =29453	06-01-20
	ആകെ			75778	
ക്രമ നമ്പർ 25- 28രെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ വികസന ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം--75778/-					

പ്രീകേജ് 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 360455/- (138541+146136 + 75778) രൂപയുടെ അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (20/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-47 വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിലെ മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ധാരാളം അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാനു ഉദാഹരണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	അപാകത
1	ഓരുമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് -2 വാർഡ് - 7,8,9	18635	വാസന്തി , കൂമ്പേക്കരി 06-02-21 മുതൽ 12-02-21 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചുവന്ന മഷിയിൽ ആബ്സറൂ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അതിന് പുറമേ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വേതനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
		18636	07-02-21 അവധി (ഞായർ) ആയിരുന്നെങ്കിലും 18 പേർ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു.
		23713	Skilled Labour ഹാജർ - ഒപ്പിന് പകരം ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹാജർ 2 എന്ന് തിരുത്തി 3 എന്നാക്കി വേതനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മണിയപ്പൻ , പങ്കജാക്ഷൻ എന്നിവർക്ക് വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും കലിതൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും നൽകി. പ്രവൃത്തി 06-02-21 മുതൽ 12-02-21 വരെയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മസ്റ്റർ റോളിൽ കാലയളവ് 20-06-20 മുതൽ 30-03-21 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
2	ചക്കനാട്ട് നടപ്പാത	3841	പ്രഷില മധു , ശ്യാമള കുമാരി , വത്സല എന്നിവർ 6 ദിവസത്തെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 5 ദിവസത്തെ വേതനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
		3847	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം 5 ഉം അർദ്ധ വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം 36 മാണ് അനുവദിയമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 34 വിദഗ്ദ തൊഴിൽ

			<p>ദിനത്തിനുള്ള വേതനം @1000/- നിരക്കിൽ 34000അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.</p> <p>അനുവദനീയമായത് 5 @1000 = 5000</p> <p>29 @800 = 23200/-</p>
3	ശ്രീരാമേശ്വരം പീടിക ഫുട്പാത്ത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് തറ	16934	<p>സൈറ്റ് ഡയറി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി 20-02-20 ൽ ആരംഭിച്ച് 26-02-20 ൽ പൂർത്തിയാക്കി . എന്നാൽ വിദധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള മസ്റ്റർ റോളിൽ 25-03-20 മുതൽ 31-03-20 വരെ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.</p>
4	തോട്ടുകര റോഡ് ഓലിപ്പറം	23651	<p>വിദധ തൊഴിലാളി -സുനീൽകുമാർ , 6 ദിവസവും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 4 ദിവസം ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് 2 ദിവസത്തെ വേതനമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.</p> <p>ജോണിച്ചൻ, 6 ദിവസവും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 5 ദിവസം ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസത്തെ വേതനമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.</p> <p>വിദധ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 27-03-21 ലാണ്. എന്നാൽ മസ്റ്റർ റോൾ 01-10-20 മുതൽ 07-10-20 വരെയുള്ളതാണ്.</p>
		23651 .23635	<p>ടി പ്രവൃത്തിയുടെ മസ്റ്റർ റോൾ 23651 .23635 പ്രകാരം വിദധ തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ 21 അണ്. ഇതനുസരിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക 21 @800 = 16800</p> <p>നൽകിയത് -30 @800 = 24000/-</p>
5	ആര്യംപറമ്പ് കായലോരം ഫുട്പാത്ത് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	15590 16935	<p>ടി പ്രവൃത്തി 20-02-20 ൽ തുടങ്ങി 26-02-20 ൽ അവസാനിച്ചു. കലി തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ 25-06-20 വരെയാണ്.</p> <p>വിദധ തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ 20-02-20 ൽ തുടങ്ങി 26-02-20 വരെയുള്ള 7 ദിവസവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 6 വിവസത്തെ വേതനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.</p>
6	വൈക്കത്തളി വെളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	3649	<p>വിദധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം @1000 നിരക്കിൽ അനുവദിച്ചു . (9 @ 1000 =9000)</p> <p>എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായത് 7600/-(2 @1000 + 7 @800)</p>
7	ആര്യകാട്ട് നിർമ്മാണം നടപ്പാത	2631 ,2632	<p>രണ്ടു വിദധ തൊഴിലാളികൾ 6 ദിവസം വീതമാണ് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 7 ദിവസത്തെ വേതനം @1000 നിരക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആകെ നൽകിയത് 14000/-</p> <p>എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്നത് 10200/-(3 @ 1000 + 9 @800)</p>
8	കൈമാട്ടിച്ചിറ കായൽതോട് കല്ലുകെട്ട്	23699 23555 19054 19055	<p>എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദധ തൊഴിലാളികൾ 90 ആണ്. അനുവദിക്കാവുന്ന തുക</p> <p>75 @ 950 = 71250</p> <p>15 @800 = 12000</p> <p>ആകെ ---- 83250</p> <p>എന്നാൽ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം 120 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക് @1000 നിരക്കിൽ 120000/- അനുവദിച്ചു.</p>
9	തൈച്ചിറ കടമ്പനാകുളങ്ങര റോഡ് നിർമ്മാണം	15361	<p>ശകുന്തള (KL-11-011-002-002/14) എന്നയാളുടെ പേര് ക്രമ നമ്പർ 5,6 ആയി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രമ നമ്പർ 5,6 ഉം 6 ദിവസം ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യഥാക്രമം 4 ഉം 3ഉം ദിവസം ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.</p>
10	ശോഭ -ITC അങ്കണവാടി റോഡ് നിർമ്മാണം	19540	<p>രേവമ്മ (KL-11-011-002-009/122) 16-02-21 ,17-02-21,18-02-21 തീയതികളിൽ ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദിവസത്തെ വേതനം നൽകിയിട്ടില്ല.</p>

		19541	19-02-21 പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രമ നമ്പർ 1-4 ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ ദിനം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.
11	മുത്തേഴത്ത് മെറ്റലിംഗ് റോഡ്	13074	രണ്ടു പേർക്ക് 4 ദിവസം വേതനമായി @1000 രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .(2 @4000 = 8000).എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം @800 രൂപ നിരക്കിലാണ് .
12	ചെങ്ങങ്ങക്കരി മെറ്റലിംഗ് റോഡ്	10686	ഒരാൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ വേതനമായി @1000 രൂപ നിരക്കിൽ 3000/- നൽകിയിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം @800 രൂപ നിരക്കിലാണ്

മസ്റർ റോളുകളിൽ കൃത്യമായ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി വേതനം അനുവദിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (22/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-48 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ഡ്രെയിനേജ് വാർഡ് -1 അധികച്ചെലവ് 4280

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഡ്രെയിനേജ് വാർഡ് -1
നിർവ്വഹണ രീതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	തങ്കച്ചൻ
അളവ് പുസ്തകം	123/19-20
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	02-06-20

എ) ടി പ്രവൃത്തിയിൽ കാന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 54 മീറ്റർ നീളം 1.10 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് . എന്നാൽ കവർ സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 1.20 മീറ്റർ വീതിയിലാണ്.നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കാനയുടെ വീതി 1.10 മീറ്ററായതിനാൽ കവർസ്ലാബിന്റെ വീതി 1.10 മീറ്റർ മതിയാകും. കൂടുതൽ വീതിയിൽ സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1:1.5:3 അനുപാതത്തിൽ RCC ചെയ്തിരിക്കുന്ന അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്	90 X1.20 X0.6 X0.10 = 6.48 M3 @7926.34 /M3 = 51363
അനുവദനീയമായ അളവും തുകയും	90 X1.10 X0.6 X0.10 = 5.94 M3 M3 @7926.34 /M3 =47083
അധികം ചെലവഴിച്ചത്	4280 (51363 - 47083)

ടി തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി)കവർസ്ലാബ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ റീ ഇൻഫോഴ്സ് മെന്റിന് 700.65 Kg ആവശ്യമായി വന്നതിൽ @63.27/kg നിരക്കിൽ കരാറുകാരന് 44330/-രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ഹാജരാക്കിയ പള്ളിപ്പറമ്പ് പതിയാമൂലയിൽ ഏജൻസീസിന്റെ 435/15-09-20 , 444/19-09-20 ,462/30-09-20 ബില്ലുകൾ പ്രകാരം സ്റ്റീലിന്റെ വില GST ഉൾപ്പെടെ 48/kg ആണ്. സാധനങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ സപ്ലൈചെയ്യാമെന്ന ക്വട്ടേഷനാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താതിരുന്നത് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കി.വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ചത്	700.65 @ 63.27 /Kg= 44330
മാർക്കറ്റ് വില	700.65 @ 48/kg = 33631
അധികച്ചെലവ്	10699

ഇത്തരത്തിൽ അധികച്ചെലവുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-49 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് കേൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ആവശ്യമായ 10mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് കേൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ 1:2:4 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് 1m3 ന് 0.24 M3 10mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ആവശ്യമാണ്.കരാറുകാരൻ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ

ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.പകരം കൂടുതലായി 20mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല. .ആവശ്യമായ 10mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാനിടയായി എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പ്രവൃത്തി	1:2:4 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്ത അളവ്	ആവശ്യമായ 10mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ്
1	ചക്കനാട്ട് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	25.875 M3	6.21 M3
2	വൈക്കത്തളിവെളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	6.96 M3	1.6704 M3
3	വേലിക്കകത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	9.55m3	2.292 M3
4	ആര്യകാട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	7.405 M3	1.6291m3

ആവശ്യമായ അളവിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (20/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-50 മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ - വേതനം അധികം നൽകിയത് 65880/-

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	അപാകത
1	ഓരുമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് -2 വാർഡ് - 7,8,9	18636	07-02-21 അവധി (ഞായർ) ആയിരുന്നെങ്കിലും 18 പേർ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു.അനുവദിച്ച 5238/- (18 @291) തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
		23713	മണിയപ്പൻ (KL-11-011-002-009/101) , പങ്കജാക്ഷൻ (KL-11-011-002-009/64)എന്നിവർക്ക് വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും കൂലിതൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും നൽകി. ഓരോ സമയം രണ്ടു വേതനവും നൽകിയത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ കൂലിതൊഴിലാളികളുടെ വേതനമിനത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി അനുവദിച്ച 3492 (2 @1746) തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
2	ചക്കനാട്ട് നടപ്പാത	3847	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം 5 ഉം അർദ്ധ വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം 36 മാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 34 വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് കാണിച്ച് @1000/- നിരക്കിൽ 34000അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുവദനീയമായത് 5 @1000 = 5000 29 @800 = 23200/- ആകെ 28200/- അധികം നൽകിയ 5800 /-(34000 - 28200) തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
3	തോട്ടുകര ഓലിപ്പറമ്പ് റോഡ്	23651 .23635	ടി പ്രവൃത്തിയുടെ മസ്റ്റർ റോൾ 23651 .23635 പ്രകാരം വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ 21 അണ്. ഇതനുസരിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക 21 @800 = 16800 നൽകിയത് -30 @800 = 24000/- അധികം നൽകിയ 7200 /- (24000 - 16800)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
4	വൈക്കത്തളിവെളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	3649	9വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം @1000 നിരക്കിൽ 9000(9 @ 1000)അനുവദിച്ചു . എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായത് 7600/-(2 @1000 + 7 @800) അധികം നൽകിയ 1400 /- (9000 - 7600)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
5	ആര്യകാട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	2631 ,2632	രണ്ടു വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികൾ 6 ദിവസം വീതമാണ് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 7 ദിവസത്തെ വേതനം @1000 നിരക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആകെ നൽകിയത് 14000/- (2 @7000)

			<p>എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്നത് 10200/- (skilled3 @ 1000 +Semi Skilled 9 @800)</p> <p>അധികം നൽകിയ 3800 /- (14000 -10200)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</p>
6	കൈമാട്ടിച്ചിറ കായൽതോട് കല്ലുകെട്ട്	<p>23699 75 @ 950 = 71250</p> <p>23555 15 @800 = 12000</p> <p>19054 ആകെ ---- 83250</p> <p>19055 എന്നാൽ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം 120 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക് @1000 നിരക്കിൽ120000/- അനുവദിച്ചു.</p> <p>അധികം നൽകിയ 36750 /- (120000 -83250)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</p>	
7	മുത്തേഴത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	13074	<p>രണ്ടു പേർക്ക് 4 ദിവസം വേതനമായി @1000 രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .(2 @4000 = 8000).എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ (Semiskilled) വേതനം @800 രൂപ നിരക്കിലാണ് . അനുവദിക്കാവുന്നത് 6400 (2 @3200)</p> <p>അധികം നൽകിയ 1600 /- (8000 -6400)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</p>
8	ചെങ്ങങ്ങക്കരി റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	10686	<p>ഒരാൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ വേതനമായി @1000 രൂപ നിരക്കിൽ 3000/- നൽകിയിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ (Semi Skilled) വേതനം @800 രൂപ നിരക്കിലാണ് .അനുവദിക്കാവുന്നത് 2400 (3 @800)</p> <p>അധികം നൽകിയ 600 /- (3000 -2400)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</p>

ക്രമ നമ്പർ 1-8 വരെ അധികം നൽകിയ65880/- (5238+3492+5800+7200 +1400+3800+36750 +1600+600) രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (22/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

1-51 കോവിഡ് 19 അവലോകന റിപ്പോർട്ട്

കോവിഡ് 19 മഹാമരി ലോകമൊട്ടാകെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെഭാഗമായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വ്യാപകമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി.

കോവിഡ് കെയർസെന്ററുകൾ (സി.സി.സി)

അന്യദേശത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും എത്തിച്ചേരുന്നവരെ കരുതലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകൾ അടിയന്തിരമായി ആരംഭിച്ചു. ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആറാം വാർഡിൽ ഗുരുകൃപ ലോഡ്ജിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെനേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങളും കടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സെന്ററുകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സെന്ററുകളിൽ ആവശ്യമായ കിടക്കകൾ, കുടിവെള്ളം അന്വേഷണസൗകര്യമായ വ്യക്തിഗത ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനും സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. 24*7 പ്രവർത്തനത്തിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരേയും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരേയും ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിയോഗിച്ചു. ടി കാലയളവിൽ സെന്റിൽ വന്നു പോകുന്ന ആളുകളുടെ മുറികൾ കൃത്യമായി അണുനശീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു പോന്നു . ജനകീയ ഹോട്ടലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.

പട്ടിക 1

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ബെഡുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ പ്രവേശിച്ചവരുടെ എണ്ണം
1	ഗുരുകൃപ ലോഡ്ജ്	8	54
	ആകെ	8	54

30/06/2020 വരെയുള്ള ചിലവ്

ഇനം	ചെലവ്
-----	-------

അടിസ്ഥാന സൗകര്യം	89781
ഭക്ഷണ വിതരണം	109924
അണുനശീകരണം	756113

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആശ്വാസ നടപടികൾ

ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16,6,7 എന്നീ വാർഡുകളിൽ ആയിരത്തോളം അഥിതി തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തു പോരുന്നു. ടി സ്ഥലങ്ങളിലെ കോവിഡ് ബാധിച്ച അഥിതി തൊഴിലാളികളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിന്. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പള്ളിപ്പുറത്ത് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി . ബാക്കിയുള്ള തൊഴിലാളികളെ തൊഴിൽദാതാവുമായി ചർച്ച നടത്തി കമ്പനികളിൽ തന്നെ പ്രത്യേക സൗകര്യത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു പോന്നു. പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവും നടത്തി പോന്നു..

ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ

കോവിഡ്19 രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബഹു. കേരള സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ പഞ്ചായത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങളുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി. ഇതിനായി വ്യാപകമായി മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ്, നോട്ടീസ്, മറ്റ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. പരീക്ഷ നടന്ന കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് റൂം ശുചീകരിക്കുകയും. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു

കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം

കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം 20/03/2020 മുതൽ പഞ്ചായത്താഫീസിൽ ആരംഭിച്ചു. 24*7 എന്ന സമയ ക്രമത്തിൽ ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടികൾ നിയോഗിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ

ലോക്ഡൗൺ മൂലം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ലഭ്യത ഇല്ലാത്തവർക്കായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു . വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്ഷണപാതികൾ എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് വീട്ടിൽതന്നെ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം കൃത്യമായി എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. സന്നദ്ധസംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു

കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി . കോവിഡ് ബാധിച്ച രോഗികളുടെ വീടുകളിൽ രോഗം പോയതിന് ശേഷം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി,കടകൾ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സിഎഫ്എൽടിസി , ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിക്കണ്ട ആളുകൾക്ക് ആംബുലൻസ് സേവനം നൽകിയിരുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

2-1 റോഡ് കട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് - നഷ്ടം 51000/-

പൂച്ചാക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 5-05-20 ലെ കത്തിലെ (DB7/20-21/ES-PCKL) അപേക്ഷയനുസരിച്ച് 358 മീറ്റർ നീളം മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കിലേക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു പൈപ്പ് ഇടുന്നതിന് അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് AE ,LSGD തയ്യാറാക്കിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് 144235/- ആയിരുന്നു.ടി തുക പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി അനുമതി വാങ്ങാവുന്നതാണെന്നു അറിയിച്ചു കൊണ്ട് 13-05-20 ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.ഡിമാന്റ് ചെയ്ത തുക വളരെ കൂടുതലാണെന്നും റോഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 16 മീറ്ററാണെന്നും ബാക്കി 342 മീറ്റർ നീളം 1.20 മീറ്റർ ആഴത്തിലും 0.70 മീറ്റർ വീതിയിലും കേബിൾ ഇടുന്നത് ഫുട്പാത്ത് ഏരിയയിലുമാണെന്നു കാണിച്ചു കൊണ്ട് പൂച്ചാക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 25-05-20 ലെ കത്തിൽ (DB7/20-21/ES-PCKL) റോഡ് മുറിച്ചു പൈപ്പ് ഇടുന്നതിന് വീണ്ടും അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് AE ,LSGD സെറ്റ് പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Berm Cutting	350 X 0.70 = 245m2	245 @329.87 /M2= 80818
Tar Road Cutting	2 X4 X0.70 =5.6 M2	5.6 X 4752.2/m2 = 26612
	ആകെ	107430

ഇതനുസരിച്ച് ചെക്ക് നമ്പർ 285438/26-06-20 പ്രകാരം ഫീസ് ഒടുക്കിയതനുസരിച്ച് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. CE/R&B/GL-RC/2/2019 തീയതി 30-03 - 2019 പ്രകാരം റെസ്റ്റോറേഷൻ വിഡ്ത് , ട്രഞ്ച് വിഡ്തിന്റെ 1.5 മടങ്ങായിരിക്കുമെന്നും ടാറ് റോഡിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ വിഡ്ത് , മിനിമം 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് കണക്കാക്കുന്നതിന് റെസ്റ്റോറേഷൻ വിഡ്ത് 1.05 മീറ്റർ (0.70x1.5)എടുക്കുന്നതിന് പകരം 0.70

മീറ്റർ മാത്രമാണ് എടുത്തിരുന്നത് . യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Berm Cutting	350 X 1.05 = 367.5m2	367.5m2 @359.85 /M2= 132245
Tar Road Cutting	2 X4 X1 =8 M2	8 X 3129.12/m2 = 26285
	ആകെ	158530

കുറവു വന്ന 51000 /-(158530 -107430) KSEB യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം6/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 പെയിന്റിംഗ് അധികച്ചെലവ് -2653/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഹോമിയോ ആശുപത്രി ഇരിപ്പട നവീകരണം
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S013620
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ജിനോയ് വർഗ്ഗീസ്
അളവു പുസ്തകം	93/17-18
ചെലവു വിവരം	3/21-04-20 രൂപ199689/-

ഹോമിയോ ആശുപത്രി ഇരിപ്പട നവീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് 6-ാം എക്സ്റ്റാ ഇനം Applying One Coat Of Water Thinnable Cement Primer Of Approved Brand On Wall Surface എന്നതാണ്. ഇത് 48.28 M2 ചെയ്തിന് @54.95/m2 നിരക്കിൽ 2653/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 7-ാംഎക്സ്റ്റാ ഇനം Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade (Two Or More Coats Applied @1.67 Litre/10sq.metre Over And Including Priming Coat Of Exterior Primer Applied2.20kg/10 Sq.metre) എന്നതാണ്. 7-ാം ഇനത്തിൽ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ 6-ാം ഇനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ 6-ാം ഇനത്തിന് അനുവദിച്ച 2653/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-2 ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് മെയിന്റനൻസ് - തെറ്റായിട്ട് അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയതു വഴി അധികച്ചെലവ് 4076/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് മെയിന്റനൻസ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0124/21
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	രാഘവേന്ദ്ര ഷേണായി
അളവു പുസ്തകം	47/19-20
ചെലവു വിവരം	28/12-10-20രൂപ194662/-

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സിന്റെ ഒന്നാം നിലയും വരാന്തയും ടൈൽ വിരിച്ചതിന് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ്	1x 5.85 X14.20 = 83.07 M2
Skirting	2 X 14.20 X0.10 = 2.84 M2
	2 X 5.85 X0.10 = 1.17 M2
വരാന്ത	1x 15.5 X1.45 = 22.475 M2

Skirting	2 X15.5 X 0.10 = 3.10 M2
<p>ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സിന്റെ മുൻവശം റോളിംഗ് ഷട്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സിന്റെയും വരാന്തയുടേയും ഒരുവശം മാത്രം Skirting നൽകിയാൽ മതിയാകും . എന്നാൽ രണ്ടുവശവും Skirting നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചത് അധികം നൽകാനിടയാക്കി. അധികം നൽകിയ അളവിന്റെയും തുകയുടേയും വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.</p>	
ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ളക്സ് Skirting	1 X 14.20 X0.10 =1.42 M2 1 X 5.85 X0.10 = 0.585 M2
വരാന്ത Skirting	1 X15.5 X 0.10 = 1.55 M2
ആകെ	3.555m2
അധികം നൽകിയ തുക	3.555 M2 @1023.65 = 3639 (+) Gst 12% ----- 437 ആകെ 4076

ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-3 സൈറ്റിൽ മണ്ണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഫില്ലിംഗിന് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു.അധികച്ചെലവ് 10392/

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പായിക്കാട്ട് തോടിന് ഇരുവശവും കല്ലുകെട്ട്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0253/20
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	രാഘവേന്ദ്ര ഷേണായി
അളവ് പുസ്തകം	36/19-20
ചെലവ് വിവരം	11/21-04-20 രൂപ 395299/-

പായിക്കാട്ട് തോടിന് ഇരുവശവും കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തിയിൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്പെൻഡിചർ ചെയ്തപ്പോൾ 19.95 M3 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 1) മണ്ണ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ വിനിയോഗവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 4-ാം ഇനം സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ബാക്ക് ഫില്ലിംഗാണ്. ശരാശരി 0.80 മീറ്റർ കനത്തിൽ ബാക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 10.16 M3 അളവിന് @1022.81/m3 നിരക്കിൽ 10392/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.95 M3 മണ്ണ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ 4-ാം ഇനത്തിന് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. കഴിഞ്ഞുപോയ ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ 60% (11.97 M3 {19.95 X 60%}) ഉപയോഗ യോഗ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ വഴി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചത് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 8/13-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

3-4 ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (പ്രീകേജ്) 10% കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ഗ്രാവൽ / ഗുഡ് എർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫില്ലിംഗ് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടേപ്പ് മെഷർമെന്റിലാണ്. എന്നാൽ മേൽ അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (പ്രീകേജ്) 10% കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ് ഗ്രേഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഗുഡ് എർത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ അളവിൽ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സർ്റാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിക്കുന്ന രീതിയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ചെയ്യുന്നത്. കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് സബ് ഗ്രേഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഫില്ലിംഗ് അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (പ്രീകേജ്) 10% കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് സാധന വിലയിനത്തിൽ അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സ്റ്റാക്ക് അളവ്/ഫില്ലിംഗ് അളവ് (M3) അളവു പുസ്തകം	കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ 10% കറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന തുകയും	ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി
1	പുതിയേടത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	59.10 M3 47/20-21	5.91 M3 @1000 =5910	18-06-20
2	കളത്തിച്ചിറ തോപ്പിൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	94.67 M3 27/20-21	9.467 M3 @1000 = 9467	12-06-20
3	കന്നേപ്പറമ്പ് കോളനിറോഡ് മെറ്റലിംഗ്	അനന്ദപൈ	120m3 46/20-21	12m3 @1000 = 12000	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
4	അണിയന്തര ഗാന്ധിനഗർ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	25.8m3 13/20-21	2.58 @1000 = 2580	18-06-20
5	സെന്റ് മേരീസ് -കിഴക്കേവെളി ഫോർമേഷൻ മെറ്റലിംഗ്	റോഡ് & തങ്കച്ചൻ	53.59 M3 62/20-21	5.359 M3 @1000 = 5359	20-05-20
6	എണ്ടസ് നഗർ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	45m3 70/20-21	4.5 M3 @1000 = 4500	30-10-20
7	ദൈവത്തിങ്കൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	തങ്കച്ചൻ	97.29 M3 79/20-21	9.729 M3 @1000 = 9729	17-06-20
8	വായനശാല വടക്കും കര റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	സുരേഷ് നായർ എസ്	51m3 53/20-21	5.1m3 @1000 = 5100	01-10-20
9	ഇട്ടിക്കുന്നേൽ തോട്ടുകൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ & മെറ്റലിംഗ്	മാത്യു റ്റി.യു	17.96 M3 58/20-21	1.796 M3@1000 = 1796	29-06-20
10	ഗ്രാവൽ നിർമ്മാണം വാർഡ് -3	റോഡ് തങ്കച്ചൻ	145m3 54/20-21	14.5 M3 @1000 = 14500	06-10-20
11	വടക്കേ വേലിക്കകത്ത് കോപ്പയിൽ ഫോർമേഷൻ	റോഡ് തങ്കച്ചൻ	195 M3 64/19-20	19.5m3 @1000 =19500	17-06-20
12	കട്ടൻചാൽ കളരിക്കൽ റോഡ് ഫോർമേഷൻ	ആൻറണി കെ.എം	315m3 44/20-21	31.5 M3 @1000 = 31500	12-11-20
13	വേലിക്കകത്ത് നിർമ്മാണം	നടപ്പാത തങ്കച്ചൻ	16 M3 33/20-21	1.6 M3 @1000 = 1600	04-07-20
14	ശ്രീധിംഗ് ഗ്രാവൽ റോഡ്	യൂണിറ്റ് തങ്കച്ചൻ	150 M3 22/19-20	15 M3 @1000 =15000	10-04-20
			ആകെ	138541	
ക്രമ നമ്പർ 1-14 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് MGNREGS ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ MGNREGS ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം-- 138541/-					
15	മുത്തേഴത്ത് ഫോർമേഷൻ	റോഡ് തങ്കച്ചൻ	97.88m3 72/20-21	9.788 M3 @1000 =9788	22-03-21

16	ചെമ്പകച്ചുവട് ഹോർമേഷൻ	റോഡ്	തങ്കച്ചൻ	214.80 M3 195/18-19	21.48 @935 = 20084	11-04-20
17	കൊച്ചുവെളി ഹോർമേഷൻ	റോഡ്	ദീപ്.കെ.രാജൻ	265m3 അനുവദിച്ചത് 247m3 103/18-19	265-26.5 = 238.50 M3 അനുവദിച്ചത് 247m3 അധികം 8.50 M3 @935 = 7948	08-05-20
18	കട്ടൻചാൽ റോഡ് ഹോർമേഷൻ	വടക്ക്	തങ്കച്ചൻ	226m3 122/19-20	22.6 M3 @1000 = 22600	09-11-20
19	തൈച്ചിറ കടമ്പനാകുളങ്ങര നിർമ്മാണം	റോഡ്	തങ്കച്ചൻ	300m3 26/19-20	30 M3 @1000 =30000	08-05-20
20	.കളത്തിൽ റോഡ് ഹോർമേഷൻ	നങ്ങേരത്ത്	ആന്റണി കെ.എം	214.94 M3 101/20-21	21.494 M3 @1000 = 21494	01-04-21
21	കാവുകൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	കോപ്പഴ	മാത്യു റ്റി.യു	27.20m3 48/20-21	2.720m3 @1000 = 2720	29-03-21
22	ശോഭ -ITC അങ്കൻവാടി റോഡ് നിർമ്മാണം		തങ്കച്ചൻ	144.52 M3 19/20-21	14.452 M3 @1000 = 14452	22-03-21
23	മുത്തഴത്ത് മെറ്റലിംഗ്	റോഡ്	തങ്കച്ചൻ	78m3 39/20-21	7.8 M3 @1000 = 7800	24-02-21
24	ചെങ്ങണ്ടക്കരി മെറ്റലിംഗ്	റോഡ്	തങ്കച്ചൻ	92.50 M3 41/20-21	9.250 M3 @1000 = 9250	24-02-21
				ആകെ	146136	
ക്രമ നമ്പർ 15- 24യെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ വികസന ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം--146136/-						
മുൻ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികൾ						
25	കരിയിൽ ഹോർമേഷൻ	റോഡ്	ദീപ് കെ രാജൻ	157.5 M3 അനുവദിച്ചത് 155m3 42/18-19	157.5 -15.75 =141.75 M3 അനുവദിച്ചത് 155m3 അധികം 13.25 M3 @ 935 = 12389	11-03-19
26	കളത്തിൽ ചാത്തമംഗലം -പാട്ടുപുറം റോഡ് ഹോർമേഷൻ		ദീപ് കെ രാജൻ	262 M3 105/18-19	26.2 M3 @935 = 24497	23-03-20
27	.അയ്യൻ തോട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	കോവിൽ മൂന്നു	മാത്യു റ്റി.യു	100.95 M3 147/18-19	10.095 @935 = 9439	15-07-19
28	നങ്ങേരത്ത് റോഡ് ഹോർമേഷൻ	കളത്തിൽ	ദീപ് കെ രാജൻ	315m3 102/18-19	31.5 M3 @935 =29453	06-01-20
				ആകെ	75778	
ക്രമ നമ്പർ 25- 28യെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ വികസന ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം--75778/-						

ശ്രീകേജ് 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 360455/- (138541+146136 + 75778) രൂപയുടെ അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (20/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

3-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -ഓരമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 10,11 അധികച്ചെലവ്

54745/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഓരമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 10,11
നിർവ്വഹണരീതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സുരേഷ് .എസ് .നായർ
അളവു പുസ്തകം	88/20-21
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	29-01-21

എ)തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10,11 വാർഡുകളിൽ 13 ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 13ബണ്ടുകളുടേയും കൂടി ആകെ നീളം 60 മീറ്ററാണ്. നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 9 ബണ്ടുകളാണെങ്കിലും ആകെ നീളം 60 മീറ്റർ വരുന്നണ്ട്. 1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരമുട്ടു നിർമ്മിക്കാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിറക്കുന്നതിന് നാലാം ഇനമായി പൂഴി (Mooram)സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് 60 X1.5 X2 = 180m3 എന്നാണ്. ഇതനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ 180 M3 പൂഴി നൽകിയതിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരമുട്ടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പൂഴിയുടെ അളവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി യിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നൽകാവുന്ന വീതി	1.875 (1.5 +1.5 X1/4) +1.5 2 = 1.6875 മീറ്റർ
ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പൂഴിയുടെ അളവ്	60 X1.6875 X 1.5 = 151.875 M3

ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഇനമായി എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രാവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ 72 M3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.കഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ 60% (43.2m3 { 72 X 60%}) ഉപയോഗയോഗ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതു വഴിയും അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. മേൽപ്പറഞ്ഞതു പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പൂഴി യുടെ (Mooram) അളവ് ----- 151.875 - 43.2 = 108.675 M3 ആണ്.എന്നാൽ കരാറുകാരന് 210 M3 നും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പൂഴി യുടെ (Mooram) അളവ്	108.675 M3
കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച തുക	180 @ 767.55 /M3 = 138159
ആവശ്യമാകുന്ന തുക	108.675 @767.55/m3 = 83414
അധികച്ചെലവ്	54745/-

ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

ബി)ടി പ്രവൃത്തിയിൽ 13ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും 9 ബണ്ടുകളാണ് 60 മീറ്റർ)നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഇതനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഇനമായ Bailing Out Water By Engaging Coolies എന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തൊഴിൽ ദിനം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഒരേണ്ണത്തിന് 5 എന്ന നിരക്കിൽ 45 (9 X5)എണ്ണമാണ്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 65 (13x5)തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും അനുവദിച്ചു. അതിനാൽ 20 (65-45) തൊഴിൽദിനം അധികം നൽകാനിടയായി. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 200 അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽദിനമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് . എന്നാൽ 194 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് മേൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികമായി 20 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകിയതിലൂടെ 5820 (20 @ 291) വേതനമിനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാനിടയായി.

3-6 വോയിഡ്സിനത്തിൽ7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്ത റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ,കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്. CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മെറ്റീരിയലുള്ള 63mm -45mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോൺക്രീറ്റിംഗിനുള്ള 40mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവിന് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി/ അളവു പുസ്തകം	കരാറുകാരൻ	സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവ് (M3)	അനുവദിച്ച അളവ് (M3)	അനുവദനീയമായ അളവ് (7.5% കുറവു വരുത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള അളവ്) (M3)	അധികം നൽകിയ അളവും തുകയും	ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി
1	പുതിയേടത്ത് റോഡ് മെറ്റീരിയൽ. 47/21	തങ്കച്ചൻ	59.1	59.1	54.67	4.43 M3	18-06-20
2	കളത്തിച്ചിറ തോപ്പിൽ റോഡ് മെറ്റീരിയൽ 27/20-21	തങ്കച്ചൻ	94.67	94.67	87.57	7.1	12-06-20
3	കുന്നേപ്പറമ്പ് കോളനി റോഡ് മെറ്റീരിയൽ 46/20-21	അനന്ദ പൈ	30	30	27.75	2.25	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
4	അണിയന്ത്ര ഗാന്ധിനഗർ റോഡ് മെറ്റീരിയൽ 13/20-21	തങ്കച്ചൻ	25.80	25.80	23.865	1.935	18-06-20
5	സെന്റ് മേരീസ് -കിഴക്കേവെളി റോഡ് ഫോർമേഷൻ & മെറ്റീരിയൽ 62/20-21	തങ്കച്ചൻ	44.66	44.66	41.31	3.35	20-05-20
6	ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ റോഡ് മെറ്റീരിയൽ 70/20-21	തങ്കച്ചൻ	45	45	41.625	3.375	30-10-20
7	ദൈവത്തിങ്കൽ റോഡ് മെറ്റീരിയൽ	തങ്കച്ചൻ	32.43	32.43	30	2.43	17-06-20
8	വായനശാല വടക്കും കുറു റോഡ് മെറ്റീരിയൽ 79/20-21	സുരേഷ്.എസ് നായർ	45.63	45.63	42.21	3.42	01-10-20
9	ഇട്ടിക്കുന്നേൽ തോട്ടങ്കൽ റോഡ്	മാത്യു റ്റി.യു	14.97	14.97	13.85	1.12	29-06-20

	ഫോർമേഷൻ & മെറ്റലിംഗ് 58/20-21						
10	ചക്കനാട്ട് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ് 26/20-21	തങ്കച്ചൻ	16.82	16.82	15.56	1.26	06-10-20
11	ആര്യകാട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മാണം 12/20-21	തങ്കച്ചൻ	9.7	9.7	8.973	0.727	12-06-20
		ആകെ				31.397 M3 @2310 = 72527/-	
ക്രമ നമ്പർ 1-11 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് MGNREGS ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അതിനാൽ MGNREGS ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം--72527-							
11	അയ്യൻ കോവിൽ മൂന്നു തോട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 147/18-19	മാത്യു റ്റി.യു	50.4	50.4	46.62	3.78	17-07-19
12	കാവുങ്കൽ കോപ്പഴ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 48/20-21	മാത്യു റ്റി.യു	13.60	13.60	12.58	1.02	29-03-21
13	മുത്തേഴത്ത് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 39/20-21	തങ്കച്ചൻ	39	39	36.075	2.925	24-02-21
14	ചെങ്ങങ്ങക്കരി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് 41/20-21	തങ്കച്ചൻ	18.50	18.50	17.112	1.388	24-02-21
15	ആര്യകാട്ട് നടപ്പാത നിർമ്മാണം 12/20-21	തങ്കച്ചൻ	9.7	9.7	8.973	0.727	12-06-20
		ആകെ				9.84 M3 @ 2310 = 22730/-	
ക്രമ നമ്പർ 12-15 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അതിനാൽ വികസന ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം--22730/-							
16	കൈമാട്ടിച്ചിറ കായൽതോട് കല്ലുകെട്ട് 98/20-21	അനന്ദപൈ	സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല 98.5235 M3 (റബിൾ) പ്രകാരം 99m3		91.575	7.425 @1900 = 14108	
ക്രമ നമ്പർ 16 ൽ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് MGNREGS ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്.							

അതിനാൽ MGNREGS ഫണ്ടിനങ്ങായ നഷ്ടം-- 14108/-

വോയിഡ്സ് കറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 109365/-

(72527+22730 +14108) രൂപയുടെ അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (19/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

3-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ഡ്രെയിനേജ് വാർഡ് -1 അധികച്ചെലവ് 4280

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഡ്രെയിനേജ് വാർഡ് -1
നിർവ്വഹണ രീതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	തങ്കച്ചൻ
അളവു പുസ്തകം	123/19-20
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	02-06-20

എ) ടി പ്രവൃത്തിയിൽ കാണി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 54 മീറ്റർ നീളം 1.10 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് . എന്നാൽ കവർ സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 1.20 മീറ്റർ വീതിയിലാണ്.നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കാനയുടെ വീതി 1.10 മീറ്ററായതിനാൽ കവർസ്ലാബിന്റെ വീതി 1.10 മീറ്റർ മതിയാകും. കൂടുതൽ വീതിയിൽ സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1:1.5:3 അനുപാതത്തിൽ RCC ചെയ്തിരിക്കുന്ന അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്	90 X1.20 X0.6 X0.10 = 6.48 M3 @7926.34 /M3 = 51363
അനുവദനീയമായ അളവും തുകയും	90 X1.10 X0.6 X0.10 = 5.94 M3 M3 @7926.34 /M3 =47083
അധികം ചെലവഴിച്ചത്	4280 (51363 - 47083)

ടി തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

3-8 മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ - വേതനം അധികം നൽകിയത് 65880/-

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിലെ മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ അപാകതകൾ കാരണം വേതനം അധികം നൽകാനിടയായി . വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	അപാകത
1	ഓരമുട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് -2 വാർഡ് - 7,8,9	18636	07-02-21 അവധി (ഞായർ) ആയിരുന്നെങ്കിലും 18 പേർ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു.അനുവദിച്ച 5238/- (18 @291) തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
		23713	മണിയപ്പൻ (KL-11-011-002-009/101) , പങ്കജാക്ഷൻ (KL-11-011-002-009/64)എന്നിവർക്ക് വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും കൂലിതൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും നൽകി. ഓരോ സമയം രണ്ടു വേതനവും നൽകിയത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ കൂലിതൊഴിലാളികളുടെ വേതനമിനത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി അനുവദിച്ച 3492 (2 @1746) തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
2	ചക്കനാട്ട് നടപ്പാത	3847	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം 5 ഉം അർദ്ധ വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം 36 മാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 34 വിദഗ്ദ തൊഴിൽ ദിനം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് കാണിച്ച് @1000/- നിരക്കിൽ 34000അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുവദനീയമായത് 5 @1000 = 5000 29 @800 = 23200/-

			ആകെ 28200/- അധികം നൽകിയ 5800 /-(34000 - 28200) തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്
3	തോട്ടുകര ഓലിപ്പറമ്പ് റോഡ്	23651 .23635	ടി പ്രവൃത്തിയുടെ മസ്റ്റർ റോൾ 23651 .23635 പ്രകാരം വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ 21 അണ്. ഇതനുസരിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക 21 @800 = 16800 നൽകിയത് -30 @800 = 24000/- അധികം നൽകിയ 7200 /- (24000 - 16800)തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്
4	വൈക്കത്തളി വെളി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	3649	9വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം @1000 നിരക്കിൽ 9000(9 @ 1000)അനുവദിച്ചു . എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായത് 7600/-(2 @1000 + 7 @800) അധികം നൽകിയ 1400 /- (9000 - 7600)തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്
5	ആര്യകാട്ട് നിർമ്മാണം നടപ്പാത	2631 ,2632	രണ്ടു വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ 6 ദിവസം വീതമാണ് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 7 ദിവസത്തെ വേതനം @1000 നിരക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആകെ നൽകിയത് 14000/- (2 @7000) എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്നത് 10200/-(skilled3 @ 1000 +Semi Skilled 9 @800) അധികം നൽകിയ 3800 /- (14000 -10200)തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്
6	കൈമാട്ടിച്ചിറ കായൽതോട് കല്ലുകെട്ട്	23699 23555 19054 19055	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ 90 ആണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 75 @ 950 = 71250 15 @800 = 12000 ആകെ ---- 83250 എന്നാൽ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം 120 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക് @1000 നിരക്കിൽ 120000/- അനുവദിച്ചു. അധികം നൽകിയ 36750 /- (120000 -83250)തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്
7	മുത്തേഴത്ത് മെറ്റലിംഗ് റോഡ്	13074	രണ്ടു പേർക്ക് 4 ദിവസം വേതനമായി @1000 രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .(2 @4000 = 8000).എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ (Semiskilled) വേതനം @800 രൂപ നിരക്കിലാണ് . അനുവദിക്കാവുന്നത് 6400 (2 @3200) അധികം നൽകിയ 1600 /- (8000 -6400)തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്
8	ചെങ്ങണ്ടക്കരി മെറ്റലിംഗ് റോഡ്	10686	ഒരാൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ വേതനമായി @1000 രൂപ നിരക്കിൽ 3000/- നൽകിയിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ (Semi Skilled) വേതനം @800 രൂപ നിരക്കിലാണ് .അനുവദിക്കാവുന്നത് 2400 (3 @800) അധികം നൽകിയ 600 /- (3000 -2400)തിരികെ ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്

ക്രമ നമ്പർ 1-8 വരെ അധികം നൽകിയ 65880/- (5238+3492+5800+7200 +1400+3800+36750 +1600+600) രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (22/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

3-9 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ഓര്മ്മട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 7,8,9- അധികച്ചെലവ് 52271/-

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഓര്മ്മട്ടു നിർമ്മാണം പാർട്ട് 2 -വാർഡ് 7,8,9
നിർവ്വഹണരീതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സുരേഷ് .എസ് .നായർ
അളവു പുസ്തകം	87/20-21
ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	06-02-21

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7,8,9 വാർഡുകളിൽ 19 ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 19 ബണ്ടുകളുടേയും കൂടി ആകെ നീളം 70 മീറ്ററാണ്. 1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരോ മൂട്ടു നിർമ്മിക്കാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിറക്കുന്നതിന് നാലാം ഇനമായി പുഴി (Mooram)സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് $70 \times 1.5 \times 2 = 210m^3$ എന്നാണ്. ഇതനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ 210 M3 പുഴി നൽകിയതിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരാശരി 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരോ മൂട്ടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പുഴിയുടെ അളവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

	1.875 (1.5 +1.5 X1/4)
1/4 :1 അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൽകി മുകൾഭാഗം 1.50 മീറ്റർ വീതി യിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നൽകാവുന്ന വീതി	+1.5 2 = 1.6875 മീറ്റർ
ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ പുഴിയുടെ അളവ്	$70 \times 1.6875 \times 1.5 = 177.18 M^3$

ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഇനമായി എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടർ നടത്തിയപ്പോൾ 58.80 M3 മണ്ണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.കഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച മണ്ണിന്റെ 60% ($35.28m^3 \{ 58.80 \times 60\%$) ഉപയോഗ യോഗ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതു വഴിയും അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. മേൽപ്പറഞ്ഞതു പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പുഴി യുടെ (Mooram) അളവ് ----- $177.18 - 35.28 = 141.9 M^3$ ആണ്.എന്നാൽ കരാറുകാരന് 180 M3 നും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന പുഴി യുടെ (Mooram) അളവ്	141.9 M3
കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച തുക	$210 @ 767.55 /M^3 = 161186$
ആവശ്യമാകുന്ന തുക	$141.9 @ 767.55/m^3 = 108915$
അധികച്ചെലവ്	52271/-

ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/16-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	172500	പച്ചക്കറി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി	172500	
		114768	നെൽകൃഷി	114768	
		145230	സാന്ത്വന പരിചരണം	145230	

		800000	ലൈഫ് മിഷൻ	800000	
		400000	സ്കോളർഷിപ്പ്	400000	
		1300000	പാലിൻ സബ്സിഡി	1300000	
		200000	ആശ്രയ	200000	
		260500	ഇരട്ട വീട് ഒറ്റവീട് ആക്കൽ	260500	
ആകെ		3392998		3392998	
		1840000	ഇരട്ട വീട് ഒറ്റവീട് ആക്കൽ	1840000	
		100000	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	100000	
		339000	സ്കോളർഷിപ്പ്	339000	
		400000	ലൈഫ് മിഷൻ	400000	
		100000	ആശ്രയ	100000	
		802957	എസ്സ് സി പഠനമുറി	802957	
		3581957		3581957	

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം / ചെക്ക് നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ജലജീവൻ മിഷൻ	ഷേറി ബിൽ നം.48 തീ.22.03.2021	4500000	-	0
കെ.എസ്.ഇ.ബി	റോഡ് മിർമാണത്തിന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക	1.ചെക്ക് നം.031971 തീ.27.06.2020-27845/-രൂപ 2.ചെക്ക് നം.032466 തീ.10.07.2020-11097/-രൂപ 3.ചെക്ക് നം.032498 തീ.13.03.2021-27009/-രൂപ	65951	38942	27009

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പ ഇനത്തിൽ വരവില്ല. തൻവർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടേയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ	ഉത്തരവ്	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ	തൻവർഷം	വർഷാവസാനം	റിമാർക്സ്
-----------	---------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------

പേര്/ഉദ്യോഗം നം./തീയതി	തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക		തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
		മുതൽ	പലിശ	
	1140000	6743495	5282314	63292081

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഇടയാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
2013-14				

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഇല്ല

4-8 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവൊന്നുമില്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	91311776
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 84413109
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: 51000
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 185987
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 6347297

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ള വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	51000		പ്രസീജ .ആർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-1		2653	പ്രസീജ .ആർ,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-2		4076	പ്രസീജ .ആർ,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3		10392	പ്രസീജ .ആർ,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-4 (ക്രമ നം		146136	ശ്രീദേവി .കെ.ജി സെക്രട്ടറി - 65504

15-24)			/(ക്രമ നം -15,20,21,22,23,24) ഗീതാകുമാരി ,സെക്രട്ടറി - 80632/- (ക്രമ നം - 16,17,18,19)
3-6 (ക്രമ നം 11-15)		22730	ശ്രീദേവി .കെ.ജി സെക്രട്ടറി - 12319 /-(ക്രമ നം -12,13,14) ഗീതാകുമാരി ,സെക്രട്ടറി - 10411/- (ക്രമ നം -11,15)
ആകെ	51000	185987	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	15000	ഗീതാകുമാരി ,സെക്രട്ടറി
1-26	554440	ജയശ്രീ നായിക് .പി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-31	13666	ശോഭ.പി ,ICDS സൂപ്പർവൈസർ
1-33	60000	ഡോ.ലക്ഷ്മി മോഹൻ ,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, PHC
1-36	4500000	ശ്രീദേവി .കെ.ജി സെക്രട്ടറി
1-38	65951	ഗീതാകുമാരി ,സെക്രട്ടറി - 38942/- ശ്രീദേവി .കെ.ജി സെക്രട്ടറി - 27009/-
1-39	100740	ഗീതാകുമാരി ,സെക്രട്ടറി
1-41	1037500	ഡോ.ഷംസുദ്ദീൻ കെ.എം ,വെറ്റി.സർജൻ
ആകെ	6347297	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

1-29(1)	7064
1-29(2)	8202
3-4 (1-14)	138541
3-5 (എ)	54745
3-5(ബി)	5820
3-6 (1-10)	72527
3-6 (16)	14108
3-7	4280
3-8	65880
3-9	52271

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം
മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീദേവി .കെ.ജി സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി ,ചേന്നംപള്ളിപ്പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	രാഘവിയം ,നടുവത്ത് നഗർ , ചേർത്തല
ഗീതാകുമാരി ,സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി ,കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വൈശാഖം എസ്.എൻ പുരം ,ചേർത്തല
പ്രസീജ .ആർ,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ചേന്നംപള്ളിപ്പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വസു വസുമതി അമ്മ മെമ്മോറിയൽ ബിൽഡിംഗ് ,നെടുമ്പ്രക്കാട് ,ചേർത്തല
ശോഭന.പി ,ICDS സൂപ്പർവൈസർ	വിരമിച്ചു	തൈച്ചിറക്കൽ ,പള്ളിപ്പുരം പി.ഒ ,ചേർത്തല
ഡോ.ലക്ഷ്മി മോഹൻ ,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, PHC	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, PHC,ചേന്നംപള്ളിപ്പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഗോവിന്ദം CMC-3, കിഴക്കേനാൽപ്പത് ,കുറപ്പൻ കുളങ്ങര പി.ഒ ,ചേർത്തല
ഡോ.ഷംസുദ്ദീൻ കെ.എം ,വെറ്റി.സർജൻ	വെറ്റി.സർജൻ ,ചേന്നംപള്ളിപ്പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സോഫിയ ഗ്രീൻസ് , അശോകപുരം പി.ഒ ,ആലുവ
ജയശ്രീ നായിക് .പി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	വാസുദേവ സദനം നെടുമ്പ്രക്കാട് ,ചേർത്തല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെ	എൽ .എഫ്.ജി.എ 5 -1832/11 തീയതി 20.01.2012
2006-07	എൽ .എഫ്..എ16-943/10 തീയതി 18-03-11/31.03.2011
2007-08	എൽ .എഫ്..എ16-944/10 തീയതി 18-03-11/31.03.2011
2008-09	എൽ .എഫ്.എ.പി-9- 1340/11 തീയതി 18-4-11/03.07.2012
2009-10	എൽ .എഫ്.എ.പി-9- 1341/11 തീയതി 18-4-11/03.07.2012

2010-11 & 11-12	എൽ .എഫ്.എ.പി-9- 20/13 തീയതി 18-02-13/26.06.2013
2012-13	എൽ .എഫ്.എ.പി-9- 140/13 തീയതി 01.09.2014
2013-14	കെ.എസ്.എ - എ.എൽ.പി പി.9-1570/15 തീയതി 11.12.15/30.12.2015
2014-15	കെ.എസ്.എ - എ.എൽ.പി പി.9- 817/2016 തീയതി 27.07.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ. എ.എൽ.പി പി.9- 306/2016 തീയതി 08.12.2016
2016-17	കെ.എസ്.എ. എ.എൽ.പി പി.9- 1016/2017 തീയതി 28.07.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ. എ.എൽ.പി പി.9- 62/2019 തീയതി 10.01.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ. എ.എൽ.പി പി.9- 771/2019 തീയതി 19.09.2019
2019-20	കെ.എസ്.എ. എ.എൽ.പി പി.1- 195/2022 തീയതി 27.03.2022

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ.

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

