



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2016-17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

തിരുവനന്തപുരം

e-mail: lfadtvm@yahoo.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.11/1662/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി: 19.09.2017

Phone No: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മംഗലപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2016-17സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20, 23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2) എന്നിവ കാണുക).

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഒപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
- 3) കാര്യലയ പകർപ്പ്
- 4) സ്നേയർ

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.11/1662/2017

തീയതി: 19.09.2017

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4), 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.പഞ്ചായത്ത് 01.04.2016 മുതൽ 20.10.2016 തീയതി വരെ

വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 27 അന്വേഷണകുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 27 എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടി പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. ജമാലുദ്ദീൻ.എ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	23.06.2017 മുതൽ 01.07.2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.നിസാമുദ്ദീൻ.എ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ശ്രീ. വിനോദ്.എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ശ്രീ.വിനുകുമാർ, ഓഡിറ്റർ ശ്രീ.സഫീർ അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റൗഫ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ. മംഗലപുരം ഷാഫി	01-04-16 മുതൽ 31-3-17 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.ഷമീം.ഐ	01-04-16 മുതൽ 31-3-17 വരെ

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. രാജേന്ദ്രൻ നായർ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
അസി.എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.ഷീബ.എ.എസ്	01.04.2016 മുതൽ 15.07.2016 വരെ
	ശ്രീ.വിജയൻ	16.07.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	ബിന.കെ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
എം.ഒ (ആയുർവേദം)	മിനി.എസ്.പൈ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

എം.ഒ (പി.എച്ച്.സി)	ഡോ.അനീസ പൂക്കുഞ്ഞു	01.04.2016 മുതൽ 31.08.2016 വരെ
	മിനി.പി.മണി	01.09.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	എം.ജി.ഡാലിയ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
എച്ച്.എം.ഗവ. എൽ. പി.എസ്, തോന്നയ്ക്കൽ	ലൈലാബീവി.എസ്.എം	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ആർ.എ.ആർ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ഡോൺ.എസ്.എ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വി.ഇ.ഒ	കവിത	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	ശ്രീത.റ്റി	26.06.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ക്രൂഷി ഓഫീസർ	സുകുമാരൻ നായർ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം - 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6	
7	തനതു വരുമാനം	1-7	
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9	
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10	
11	മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11	
	ഭാഗം - 2		
12	പരസ്യ നികുതി വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.	2-1	
	ഭാഗം - 3		
13	ജീവിതശൈലി രോഗനിർണ്ണയം ഫണ്ട് തിരികെ അടയ്ക്കണം	3-1	
14	അംഗനവാടികളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - സ്പീക്കറും യു.പി.എസും ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്തി.	3-2	
15	അംഗനവാടികളിലേക്ക് കുക്കറും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവും വാങ്ങൽ - കുറഞ്ഞ ടെണ്ടറിന് കച്ചേപ്പൻ നൽകിയിട്ടില്ല.	3-3	

16	മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം അനുമതിയും ഫണ്ടും ലഭ്യമായിട്ടും ടെണ്ടർ നടപടി വൈകിയതിലൂടെ 795165/-രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്	3-4	
17	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചതിലൂടെയുണ്ടായ 795165/- രൂപയുടെ നഷ്ടം	3-5	
18	മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം- സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത മണ്ണ് വിലനയിൽ ഉണ്ടായത് 182482/- രൂപയുടെ നഷ്ടം	3-6	
	ഭാഗം -4		
19	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
20	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
21	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
22	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4	
23	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	4-5	
24	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6	
25	സമാഹൃതഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-7	
26	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8	
27	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2016-17 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 04.03.2016 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. മുനിസിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 512516892/- രൂപ വരവും 170247650/- രൂപ ചെലവുമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വരവ് 76165936/- രൂപയും (മുനിസിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) ചെലവ് 73194185/- രൂപയുമാണ്. (റസിപ്റ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2017	25.07.2017	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം.

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം/ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	28093895
------------	----------

വരവ്	76165936
ആകെ	104259831
ചെലവ്	73194185
നീക്കിയിരിപ്പ്	31065646

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	തൻവർഷ വരവ് (ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ചെലവ് വരവ് ഉൾപ്പെടെ)	ആകെ വരവ്	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	15492714	15492714	15492714	0
വികസനഫണ്ട് (SCP)	0	11541203	11541203	11541203	0
വികസനഫണ്ട് (TSP)	0	178170	178170	178170	0
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	6062803	6062803	6062803	0
കെ.എൽ.എസ്.ജി. ഡി.പി	0	7904078	7904078	7904078	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	0	4141683	4141683	4141683	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	391267	391267	391267	0
എം.ജി.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്	8274	1315229	1323503	1305108	18395
ഇംപ്രൂവ് അക്കൗണ്ട്	814643	41448	856091	0	856091
സാക്ഷരത	2137	109	2246	0	2246
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	19559114	11636064	31195178	7239402	23955776
ബി-ഫണ്ട്	0	980000	980000	980000	0
സാനിറ്റേഷൻ					
Treasury Own Fund VFAI & II	3180	0	3180	0	3180
Cash in hand	92647	114027	206674	92647	114027
തനതുഫണ്ട്/	4608070	16367141	21002211	14889280	6115931

മറ്റ് ഫണ്ട്					
ആകെ	28093895	76165936	104259831	73194185	31065646

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
155	82039377	115	51208402	-	40	74.19

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 32 % കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	വർദ്ധനവ്/കുറവ്
നികുതി വരവുകൾ				
വിനോദനികുതി	-	-	-	-
തൊഴിൽനികുതി	2722345	2894760	+172415	-
കെട്ടിടനികുതി	3302581	4440358	+1137777	-
പരസ്യനികുതി	-	-	-	-
നികുതിയേതരവരവുകൾ				
ലേലം	297808	404908	+107100	-
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	-	272403	+272403	-
ഡി&ഒ	214100	328411	+114311	-
മറ്റുവരവുകൾ	27504493	8026301	-19478192	
ആകെ	34041327	16367141	-17674186	

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	720000	367
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4268320	405

വിധവാ പെൻഷൻ	20622960	1655
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	38015525	3434
വികലാംഗ പെൻഷൻ	4920630	475
വിധവകളുടെ പെൻഷൻമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം	260000	10
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	582260	46

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 23.6.17 ന് രാവിലെ 10:10 ന് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 24148/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോജക്ട് രൂപീകരണം ഉൽപാദന സേവന മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	01-08-2016 മുതൽ 05-08-2016 വരെ	07/16	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	-	2013-14	24-03-16

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 പരസ്യ നികുതി വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവ്

ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ദേശീയപാത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിന് പരസ്യനികുതി ഇനത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 2016-17 വർഷം ആകെ 12000/- രൂപ മാത്രമാണ് പരസ്യ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ പരസ്യ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ തുക അപര്യാപ്തമാണ്. ഇക്കാര്യം മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പരസ്യ നികുതിയിനത്തിലുള്ള വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ജീവിതശൈലീ രോഗനിർണ്ണയം ഫണ്ട് തിരികെ അടയ്ക്കണം

പ്രോജക്ട് നം.150/16-17 പ്രകാരം ജീവിതശൈലീ രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി തനതുഫണ്ടിൽ നിന്ന് 50000/- രൂപ വകയിരുത്തി. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് 15 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഈ തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറി SBI മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിലെ 32581954627 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (NCD) എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ തിരികെ അടച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 അംഗനവാടികളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - സ്പീക്കറും യു.പി.എസും ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്തി.

2016-17 ൽ അംഗനവാടികളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിൽ (പ്രോജക്ട് നം. S0039/17) തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 1,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തുകയും 2 കമ്പ്യൂട്ടറും 2 മേശയും ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് ഹൈപ്പർടെക് സൊല്യൂഷൻസ്, കൊല്ലം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 74600/- രൂപ ചെലവിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളായ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ (1160/- രൂപ), യു.പി.എസ് (5268/- രൂപ) എന്നിവ ടെണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ "യാവെ യിരെ എന്റർപ്രൈസസ്" എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. (ചെക്ക് നം. 027237 തീയതി. 18.03.2017) ഇത് ആശാസ്യമായ നടപടിയല്ല. തുടർന്നും പദ്ധതികൾക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 അംഗനവാടികളിലേക്ക് കുക്കറും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവും വാങ്ങൽ - കുറഞ്ഞ ടെണ്ടറിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടികളിലേക്ക് കുക്കറും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവും വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിൽ (പ്രോജക്ട് നം. S0040/17) തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 98,830/- രൂപ വകയിരുത്തുകയും മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞനിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോയൽ എന്റർപ്രൈസസ്, കൊല്ലം എന്ന സ്ഥാപനമാണ് (കുക്കർ-1289/- രൂപ, ഇംപക്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവ്-1280/-രൂപ). എന്നാൽ സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് "യാവെ യിരെ എന്റർപ്രൈസസ്", ശാസ്തംഗം എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് (പീജിയൺ കുക്കർ - 1850/- രൂപ, ഇംപക്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവ്-1532/-രൂപ). 16.12.2016 ലെ പ്രൊക്വർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയും (തീരുമാനം നം.12) 19.12.2016 ലെ ജനറൽ

കമ്മിറ്റിയും [തീരുമാനം നം.29(6)] "യാവെ യിരെ എന്റർപ്രൈസസ്-ന് കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടി ആശാസ്യമല്ല. കൂടാതെ ഗുണനിലവാരം കണക്കിലെടുത്താണ് ഉയർന്ന നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തയാൾക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അക്കാര്യം പൊതുപരിമേന്മ കമ്മിറ്റി, ജനറൽ കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം അനുമതിയും ഫണ്ടും ലഭ്യമായിട്ടും ടെണ്ടർ നടപടി വൈകിയതിലൂടെ 795165 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 167/14-15(ബഹുവർഷ പ്രോജക്ട്)

പദ്ധതിയുടെ പേര് - പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം

അടങ്കൽ - 2000000 (മറ്റുള്ളവ 14-15)
2000000(ധന കാര്യ കമ്മീഷൻ-15-16)
4000000(തനത് ഫണ്ട്15-16)

ആകെ 8000000

സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി - 113/15-16 (മാറ്റം വരുത്തിയ അടങ്കൽ)

അടങ്കൽ - 1068072 (ധന കാര്യ കമ്മീഷൻ)
2566623 (ലോക ബാങ്ക്)
2000000 (പ്ലാൻ ഫണ്ട്)
1000000 (കേന്ദ്ര വിഹിതം)
1365305 (തനത് ഫണ്ട്)

ആകെ - 8000000

അളവ് പുസ്തകങ്ങൾ - 378/15-16, 379/15-16, 380/15-16, 132A/16-17, 133A/16-17

ലെവൽ ഫീൽഡ് ബുക്ക്- LF 03/15-16

ബില്ലുകൾ - 8/16-17Dt. 20.2.2017
14/16-17 Dt.09.03.2017
42/16-17 Dt.31.03.2017
43/16-17 Dt.31.03.2017

കരാറുകാരൻ - സുനിൽകുമാർ.എസ് (2.5% കുറച്ച്)

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട സമുച്ചയം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി ഭവൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്,ഗ്രാമ സേവകന്റെ ഓഫീസ്,ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസ്

എന്നിവയ്ക്കായി തൻവർഷം (2014-15) 2000000/- രൂപ വകയിരുത്തി 8000000/- രൂപയുടെ ബഹുവർഷ പദ്ധതിയ്ക്ക് 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ടും ഭരണ, സാങ്കേതികാനുമതികളും ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും സമയബന്ധിതമായി ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ പുതിയ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയും പദ്ധതി വൈകുകയും ചെയ്തു.

പദ്ധതിയ്ക്കായി 28.02.2014 ലെ ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച വാർഷിക പദ്ധതി തീരുമാനം I(1) പ്രകാരം 3000000/- രൂപ വകയിരുത്തുകയും 23.05.2014 ലെ തീരുമാനം I(3) പ്രകാരം അടങ്കൽ തുക 2000000/- രൂപയായി പുനർനിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. 14-15 സാമ്പത്തിക വർഷം 20.03.15 ൽ പിന്നെയും അടങ്കൽ 6000000/- രൂപയായും 28.03.15 ൽ തീരുമാനം II(1) പ്രകാരം 8462000 രൂപയായും ഭേദഗതി വരുത്തി. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2000000/- രൂപയാണ് 2014-15 ൽ വകയിരുത്തുന്നത് എന്ന് 2014-15 ലെ 167/14-15 പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും 25.03.2015 ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ 2014-15 ലെ ഫണ്ട് വകയിരുത്തൽ (1390000/- വികസന ഫണ്ട്, 4462000/- (ലോക ബാങ്ക്), 200000/- (മറ്റുള്ളവ) ഉൾപ്പെടെ 6052000/- രൂപയാണെന്ന് കാണുന്നു.

പദ്ധതിയ്ക്ക് 23.5.14 ൽ I(3) നമ്പർ ഭരണാനുമതിയും 04.07.2014 ൽ പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 305/MGP/AEE/LSGD/PBP നമ്പർ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ 2014-15 ൽ തന്നെ 8000000/- രൂപയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് 25.03.2015 ൽ 10/PTD/EE/LSGD/14-15 ആയി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 04.07.2014 ൽ പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പരോ തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2014-15 ൽ തന്നെ നിരവധി തവണ പദ്ധതി അടങ്കൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയത്വം പാലിക്കുകയും ചെയ്തത് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.10/30.06.17) മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ടെണ്ടർ എന്നിവ വൈകിച്ചതിലൂടെ വലിയ നഷ്ടമാണ് പഞ്ചായത്തിന് സംഭവിച്ചത്.

3-5 എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചതിലൂടെയുണ്ടായ 795165/-

രൂപയുടെ നഷ്ടം

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 04.07.2014 ന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിരക്ക് ഡി.എസ്.ആർ 2013-ലെ അടിസ്ഥാന നിരക്കിനോട് 1.38 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂടിച്ചേർത്തുള്ളതാണ്. 01.04.2014 മുതൽ 1.5 എന്ന കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് നിലവിൽ വന്നുവെങ്കിലും ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് സോൺ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 28.07,2014 ലെ നം.19(1)CE(S2)V/2014/1130 സർക്കുലർ പ്രകാരമാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ ബാധകമാകുന്നത് 1.38 എന്ന കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സാണ്. എന്നാൽ 1.1.2015 മുതൽ ബാധകമായ ഡി.എസ്.ആർ 2014 ലെ അടിസ്ഥാന നിരക്കിനോട് 1.4287 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് ചേർന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് പദ്ധതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ രണ്ട് നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അന്തരമാണുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ വൈകുകയും 25.03.2015 ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിരക്കിൽ വീണ്ടും സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങിയതും അത് പ്രകാരം ടെണ്ടർ ചെയ്താണ് നഷ്ടത്തിന് വഴി തെളിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (നം.10/30.06.17) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ഓഡിറ്റ്

അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

01.01.2015 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	04.07.2017 ൽ നിലവിലുണ്ടാ തന്ന നിരക്ക്	നിർവ്വഹിച്ച അളവ്	പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	01.01.2015 ൽ നിലവിൽ വന്ന നിരക്ക്	നിർവ്വഹിച്ച അളവ്	പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം നൽകിയ തുക	സമയ ബന്ധിതമായി ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടം
1	Earth work excavation (DSR Code 2.6.1)	202.17/m ³	751.94m ³	152019.70	222.30/m ³	751.94m ³	751.94m ³ 167156.26	15136.56
2	Earth work for foundation (DSR Code 2.8.1)	204.58/m ³	314.745m ³	64390.53	225.01/m ³	314.745 m ³	70820.77	6430.24
3	Providing and laying cement concrete 1;4;8(DSR Code 4.1.8)	5410.49/m ³	56.696m ³	306753.14	6144.84/m ³	56.696m ³	348387.84	41634.70
4	Providing and laying in position RCC1:1.5:3 M20 Grade (DSR Code 5.1.2)	7662.10/m ³	79.66 m ³	610362.88	8900.78/m ³	79.66m ³	709036.13	98673.25
5	Centering and shuttering for foundation, footings etc.(DSR Code 5.9.1)	257.23/m ²	215.825	55516.66	280.66/m ³	215.825	60573.44	5056.78
6	Centering and shuttering for lintel, beam etc.(DSR Code 5.9.5)	427.52	549.137	234767	474.53/m ³	549.137	260581.98	25814.98
7	Steel reinforcement for RCC (DSR Code 5.22.6)	91.77/kg	6883.445kg	631693.74	97.29/Kg.	6883.445 kg	669690.36	37996.62
8	Filling available excavated earth in trenches(DSR Code 2.25)	140.07/m ³	245.607m ³	34402.17	160.58/m ³	245.607m ³	39439.57	5037.40
9	RCC 1:1.5:3 in walls(DSR Code 5.2.2)	8720.49/m ³	15.75 m ³	137347.71	10106.7/m ³	15.75m ³	159180.52	21832.81
10	Centering,shuttering for column, pillars etc 9DSR Code 5.9.6)	583.74	210.40m ²	122818.89	647.68/m ³	210.40m ²	136271.87	13452.98
11	Providing and laying RCC 1:1.5:3 M20 Grade in beams, suspended floors etc.(As per observed data)	8974.45	107.60m ³	965650.82	10403.53/m ³	107.60m ³	1119419.82	153769
12	Providing and laying RCC in kerbs,steps and the like(DSR Code 5.4	7909.05/m ³	2.544 m ³	20120.62	9090.29/m ³	2.544m ³	23125.69	3005

13	RCC in vertical and horizontal fins(DSR Code 5.8)	8243.77/m3	0.223 m3	1838.36	9558.81/m3	0.223m3	2131.61	293.25
14	Centering and shuttering for suspended floors(DSR Code 5.9.3)	513.08	552.896m2	283679.87	573.82/ m2	552.896m3	317262.78	33582.91
15	Centering and shuttering for stairs (DSR Code 5.9.7)	518.39	45.016m2	23335.84	565.25/ m2	45.016m2	25445.29	2109.54
16	Centering and shuttering for small surfaces(DSR Code 5.9.18)	631.83	17.40 m2	10988.97	691.04/ m2	17.40m2	12024.09	1035.12
17	Centering and shuttering for edges of slabs(DSR Code 5.9.16.1)	154.14	288.10m2	44407.73	166.29/ m2	288.10m2	47908.14	3500.41
18	Centering and shuttering for vertical and horizontal fins (DSR Code 5.9.13)	761	3.56m2	2709.16	839.12/m2	3.56m2	2987.26	278.10
19	Centering and shuttering for weather shades (DSR Code 5.9.19)	646.11	31.74 m2	20507.53	703.40/ m2	31.74m2	22325.91	1818.38
20	Steel reinforcement for RCC(DSR Code 5.22A.6)	91.77/kg	22013.938	2020219.09	97.29/Kg	22013.938	2141736.02	121516.93
21	Cement solid block (40x 20x15) masonry with cm 1:6(As per observed data)	5343.45/m3	87.67 m3	468460.26	6153.93/m3	87.67m3	539515.04	71054.78
22	Plastering with cement mortar 1:4, 12 mm thick one coat (DSR Code 13.4.1)	212.31/ m2	52m2	11040.12	246.16/ m2	52m2	12800.32	1760.20
23	Plastering with cement mortar 1:3, 6 mm thick one coat (DSR Code 13.16.1)	166.08/ m2	399.258m2	66308.76	192.44/m2	399.258m2	76833.20	10524.44
ITEMS 24 TO 34 DELETED								
35	Painting with synthetic enamel paint 9(DSR Code 13.61.1)	87/m2	7m2	609	106.29/ m2	7m2	744.03	135.03
ITEMS 36 TO 37 DELETED								
38	Providing and laying ceramic floor tiles (DSR Code 11.37)	1134.49/m2	7.96m2	9030.54	1122.06/m2	7.96m2	8931.59	NO EXCESS
39	Providing and laying ceramic wall tiles (DSR Code 11.36)	1095.16/m2	18.80m2	20589	1195.28/m2	18.80m2	22471.26	1882.26
ITEMS 40 TO 41 DELETED								
42	Providing and fixing Indian type squatting pan(DSR 17.1.1)	4506.04/each	2	9012.08	4847.12/Each	2	9694.24	682.16
ITEMS 43 TO 45 DELETED								
46	Providing and fixing CPVC Pipes (DSR Code 18.8.2)	388.26/meter	5meter	1941.30	423.45/meter	5 meter	2117.25	175.95

47	Providing and fixing CPVC Pipes(DSR Code 18.9.4)	353.21	20	7064.2	374.81/meter	20	7496.20	432
48	Providing and fixing gun metal gate valve (DSR Code 18.17.2)	690.48/	1	690.48	716.54/each	1	716.54	26.06
ITEMS 49 DELETED								
50	Providing and fixing CP. Brass long body bib cock (DSR Code 18.51.1)	840.97/meter	2	1681.94	872.41/each	2	1744.82	62.88
ITEMS 51 TO 54 DELETED								
55	Dry stone masonry for foundation (Aa per observed data)	3003.77	29.831m3	89602.45	3619.80/m3	29.831m3	107982.25	18379.80
56	Random rubble masonry for foundation and plinth (Aa per observed data)	4706.49	2.43m3	11436.77	5597.59/m3	2.43m3	13602.14	2165.37
				ITEMS	57 TO	60DELE	TED	
Extra item 1	Centering and shuttering for walls(DSR Code 5.9.2)	461.61	219.80m2	101461.87	515.43/m3	219.80m2	113291.51	11829.64
Extra item 2	Providing and laying cement concrete in retaining walls, return walls etc.(DSR Code 4.2.2)	8581.11/m3	61m3	523447.71	9934.70/m3	61m3	606016.70	82568.99
Extra item 3	Providing and laying cement concrete .(DSR Code 4.1.3)	6791.94/m3	0.46m3	3124.29	7808.99/m3	0.46m3	3592.13	467.84
Extra item 4	Providing and fixing 1 mm thick MS Sheet .(DSR Code 10.5.1)	4059.96/m2	3.15m2	12788.87	4391.21/m2	3.15m2	13832.31	1043.44
Extra item 5	Providing and fixing PVC Pipes (As per observed data)				313/meter	4	1252	
Extra item 6	Providing and fixing PVC Pipes (As per observed data)				340.94/ meter	6	2045.64	
Extra item 7	Supplying and providing CC rings				2000/ each	14	28000	NO CHANGE

ഇപ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട് നിർമ്മാണം - സ്ട്രാക്ടറൽ മണ്ണ് വിലനയിൽ ഉണ്ടായത് 182482/- രൂപയുടെ നഷ്ടം
 പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 167/15

പദ്ധതിയുടെ പേര് - പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം

അടങ്കൽ - 2000000(ധന കാര്യ കമ്മീഷൻ)
4000000(തനത് ഫണ്ട്)
2000000 (മറ്റുള്ളവ)

ആകെ - 8000000

സ്റ്റിൽ ഓവർ പദ്ധതി - 113/15-16

അടങ്കൽ - 1068072 (ധന കാര്യ കമ്മീഷൻ)
2566623 (ലോക ബാങ്ക്)
2000000 (തനത് ഫണ്ട്)
1000000 (കേന്ദ്ര വിഹിതം)

ആകെ - 8000000

അളവ് പുസ്തകങ്ങൾ - 378/15-16, 379/15-16, 380/15-16, 132A/16-17, 133A/16-17

ലൈവൽ ഫീൽഡ് ബുക്ക്- LF 03/15-16

കരാറുകാരൻ - സുനീൽകുമാർ.എസ് (2.5% കുറച്ച്)

ബില്ലുകൾ - 8/16-17Dt. 20.2.2017
14/16-17 Dt.09.03.2017
42/16-17 Dt.31.03.2017
43/16-17 Dt.31.03.2017

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മാണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 1 പ്രകാരം സൈറ്റ് ലൈവലിംഗിനായി 751.94 m3 ഉം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 2 പ്രകാരം ഫൗണ്ടേഷൻ വേണ്ടി 314.745m3 ഉം ചേർത്ത് 1066.68m3 മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ഫില്ലിംഗിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 3 പ്രകാരം 245.607m3 മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള 821 m3 മണ്ണ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സൈറ്റ് ലൈവലിംഗിനായി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഡെൽഹി അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരം മണ്ണിന് ഉടമയ്ക്ക് റോയൽറ്റി നൽകുന്നത് ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നയാൾ മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്ത് നീക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരമായാണ്. ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഡി.എസ്.ആർ 2.6.1 പ്രകാരം കട്ടിംഗിനും സ്റ്റാക്കിംഗിനും ഉള്ള നിരക്ക് നൽകി കട്ട് ചെയ്ത മണ്ണാണ്. അതിനാൽ മണ്ണ് വാങ്ങുന്നയാളിന് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ് നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 1ൽ സൈറ്റ് ലൈവലിംഗിന് മാത്രം 751.94m3 ന് 222.30/m3 എന്ന കണക്കിൽ 167156.26-4178.90(2.5% ടെണ്ടർ കിഴിവ്) = 162977.36 രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 2 പ്രകാരം ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിച്ച മണ്ണിൽ ഫില്ലിംഗിന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള 69.138m3 മണ്ണ് ഉൾപ്പെടെ 821 മണ്ണിന് 1m3 ന് 222.30 (കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ്) + 44 (റോയൽറ്റി) = 266.30/m3x821m3മണ്ണ് = 218632/- ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് മുമ്പായി സൈറ്റ് ലൈവലിംഗിനായി മണ്ണ് മാറുന്നതിന് മുൻകൂർ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ ഇതിനായി കരാറുകാരന് നൽകിയ 162977.36 രൂപ പഞ്ചായത്തിന് ലാഭിയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നതും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത മണ്ണിന് ശരിയായ നിരക്ക് കണക്കാക്കി ടെണ്ടർ സ്വീകരിയ്ക്കാതിരുന്നതും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കി.

മണ്ണ് ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് നൽകുവാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോട്

ആവശ്യപ്പെടുവാൻ 25.11.2016 ൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 06.02.2017-നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത 821m3 മണ്ണ് 1 m3 ന് 44/- രൂപ ക്രമത്തിൽ (Royalty of good earth Rs.30/m3xCost Index1.4667 = Rs.44/m3 as per DSR Analysis 0979) ലേലം ചെയ്ത് നൽകണമെന്ന് 06.02.2017-ൽ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തന്റെ നം.15എ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എം.ജി.പി.എം/2016-17കത്തിലൂടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 09.02.2017ന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വച്ച് 821m3 മണ്ണ് ലേലം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 06.02.2017 തീയതി വച്ച ലേല നോട്ടീസും ഇതിന്റെ A4 സൈസിലുള്ള DTP പ്രിന്റും (നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിയ്ക്കാനുള്ളത്) ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.06.2016(M.Book 380/15-16 പേജ് നം.പർ17 പ്രകാരം) ൽ മണ്ണ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊടുത്ത 7മാസവും 21 ദിവസവും വൈകിയ വില്ലന നടപടി 06.02.2017 മുതൽ 09.02.2017 വരെയുള്ള 4 ദിവസങ്ങൾക്കാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അനാവശ്യ ധൂതിയായി കാണുന്നു. ലേല നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കണക്കാക്കി നൽകിയ നിരക്കുകൾ ശരിയാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രമിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ലേല നടപടികൾക്ക് നിയമപരമായി അനുവദിക്കുന്ന സമയം അനുവദിക്കാതിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയായ 36150/- രൂപ ക്യാട്ട് ചെയ്ത ആനന്ദൻ.ആർ, കാഞ്ഞിരത്തിൻ മുട്ടിൽ വീട്, നിലമേൽ.പി.ഒ, കൊല്ലം ജില്ല എന്നയാളുടെ പേർക്ക് ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും 10.03.2017 ലെ ഭരണ സമിതിയുടെ 5(2)-ാം നം.പർ തീരുമാന പ്രകാരം ലേലം ഉറപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത് കാരണമായി 821M3 മണ്ണ് വെറും 36150/- രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.11/30.06.17) സെക്രട്ടറി നൽകിയ 36124/- രൂപയ്ക്കുള്ള സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തത് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം.	വിൽപനയ്ക്കായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ അളവ്	ഡി.എസ്.ആർ 2014 + കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം മണ്ണിനുള്ള റോയൽറ്റിയും കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്ക്	ലേലത്തിൽ കൂടി ലഭിച്ച തുക	നഷ്ടമായ തുക	കരാറുകാരന് മണ്ണ് കട്ടിംഗിന് നൽകിയ തുക	അകെ നഷ്ടം
1	821M3	266.30/M3X821M3 = 218632.30	36150	182482.30	162977.36	345459.66

മണ്ണ് കട്ടിംഗിനുള്ള ഡി.എസ്.ആർ ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്.

2.6 Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead up to 50 m and lift up to 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed.

2.6.1 All kinds of soil

Code No Description Unit Quantity Rate ` Amount `

Details of cost for 10 cum.Average output of Hydraulic Excavator per hour = 30cum.

MACHINERY:

0020 Hydraulic Excavator (3D) with driver and fuel day 0.041 8000.00 330.00

0018 Hire and running charges of loader day 0.041 5000.00 206.25

LABOUR:

0128 Mate day 0.400 363.00 145.20

Beldar/

0115 Coolie day 2.000 329.00 658.00

TOTAL 1339.45

Add Water Charges @ 1% 13.39

TOTAL 1352.84

Add CPOH @ 15% 202.93

Cost of 10 cum 1555.77

Cost of 1 cum 155.58

Say 155.60

Add cost index 1.4667 = 222.29/m³

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ഇല്ല

4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് (ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവേശിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ച	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------------------

			ട്രയാൻ ബാക്കി യുണ്ടായിരുന്ന തുക			ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം. എസ് ഭവന പദ്ധതി	GO(Rt.)No.275/10.LSGD dt. 27.01.2010	17500000	6019000/-	2379711/-	-	3639289

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഇല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	76165936
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	73194185
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	182482

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	-
-------------------------------	---

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
1	ശ്രീ.ഷമീം.ഐ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മംഗലപുരം	നീതു. TC No.1/1997/1 സംഗമ നഗർ-71, കുമാരപുരം, മെഡി.കോളേജി.പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
2	ശ്രീ.വിജയൻ, അസി.സെക്രട്ടറി	അസി.എഞ്ചിനീയർ, മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സതീഷ് നിവാസ്, ഇടയ്ക്കോട്, നേമം(പി.ഒ), തിരുവനന്തപുരം - 20

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1985-86	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.10/1820 /89/08.08.1990	

1986-87	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.10/1820 /89/08.08.1990	
1987-88	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.10/1820 / 89/ 08.08.1990	
1988-89	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.9/9447 /92/16.02.2003	
1989-90	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.10/1281 /92/06.07.2003(സ്പെ.ടി)	
1990-91	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.10/1281 /92/06.07.2003(സ്പെ.ടി)	
1993-94 മുതൽ 1996-97 വരെ	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.6(ബി)/115/02/ 03.07.2002	
1997-98	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.6(ബി)/152 /02/03.07.2002	
1998-99	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.6(ബി)/311 /02/04.12.2002	
1999-00	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി. ജി.പി.7/474 /02/16.03.2004 /07.08.2004	
2000-01	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/1469 (1)/08/ 04.07.14	
2001-02	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/1469(2)/08 /04.07.14	
2002-03	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/537 /04/04.07.14	
2003-04	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.7/1953	

	/05/04.07.14	
2004-05	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.7/1792 /07/04.07.14	
2005-06	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.7/1793 /07/04.07.14	
2006-07	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.7/1755 /06/04.07.14	
2007-08	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/1454 /10/04.07.14	
2008-09	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/1273 /10/04.07.14	
2009-10	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/127 /12/04.07.14	
2010-11	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.7/128 /12/29.05.2012/17.07.2012	
2011-12	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/ 699 /13/06.11.2013/23.12.2013	
2012-13	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11/258 /14/26.04.2014/03.07.2014	
2013-14	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11 /415/15 /30.03.2015	
2014-15	നം.എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.11 /1184/16 /29.06.2016	
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ/ടി.വി.എം.ജി.പി.11 /2033/2016.dt.26.11.16	

ഒപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

അനുബന്ധം - 1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് , ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കമ്പ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളും അക്കൗണ്ട് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ചുവടെ പറയുന്ന അപാകങ്ങളും ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ന്യൂനതകളുടെ സംഗ്രഹം

- 1. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഒപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.