



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2015-16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

e-mail: doklm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/224/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ കാര്യാലയം, കൊല്ലം
തീയതി, 13.2.17

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെയും 3ലെയും ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം

വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1)കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7-224/2017

തീയതി, 13.2.17

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 18.06.2016 മുതൽ 20.11.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11 അന്വേഷണ- കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 09 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീമതി.ഗീത.എം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന്	02.12.2016 മുതൽ 09.12.2016 വരെ

വിനിയോഗിച്ച സമയം		
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.കെ.സൈമൺ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹഗ്രേ)
	ശ്രീ.ചന്ദ്രപ്രകാശ്.സി	സീനിയർഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ.അനീഷ്.വി.എസ്	സീനിയർഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി.ബിന്ദുനായർ	ഓഡിറ്റർ
(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ		
പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ. നൗഷാദ്.എസ്	01.04.2015 മുതൽ 01.11.2015 വരെ
	അഡ്വോക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി	01.11.2015 മുതൽ 11.11.2015 വരെ
	ശ്രീമതി.എം.കെ.നിർമ്മല	12.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.ബിനൻ വാഹീദ്	01.04.2015 മുതൽ 23.08.2015 വരെ
	ശ്രീ.എം.ആർ.ഷെറീഫ്	24.08.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ്	ശ്രീ.എൻ.പ്രദീപ്കുമാർ	01.04.2015 മുതൽ

എഞ്ചിനീയർ		31.03.2016വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി. ആൻ നെപ്പോളിയൻ	01.04.2015മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	ഡോ.കെ.ശശി	01.04.2015മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർ വേദം)	ഡോ.ഷിജു മാത്യു	01.04.2015മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	ശ്രീ.രതീഷ്	01.04.2015മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	ശ്രീമതി.മേരിക്കുട്ടി ജോസഫ്	01.04.2015 മുതൽ 14.10.2015 വരെയും 15.10.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ഉഷാരാണി	01.04.2015മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.മനോജ്	01.04.2015മുതൽ 22.07.2015വരെയും
	ഡോ. മാലിനി.കെ	23.07.2015 മുതൽ 31.03.2016വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.നസീമ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

പ്രധാന അധ്യാപകൻ	ശ്രീ.സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പിള്ള	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
-----------------	--------------------------	--------------------------------

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിശകലനം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7	തനത് വരുമാനം	1-7
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-8
9	കാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
	ഭാഗം 2	

12	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിൽ 7122/- രൂപയുടെ കുറവ്	2-1
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	2-2
14	ഡി.&ഒ. ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറവായി ഈടാക്കി	2-3
15	അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ	2-4
	<u>ഭാഗം 3</u>	
16	ഇ.എം.എസ് ഭവന വായ്പ തിരിച്ചടവ് -തുക വായ്പ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് ചേർക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം 111000/- രൂപ അധിക പലിശ	3-1
17	ഹൗസ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 25500/-രൂപ ലഭിച്ചില്ല	3-2
18	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റി - പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	3-3
19	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു- 1,09,647/-രൂപ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല	3-4
20	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല - 43,314/-രൂപയുടെ നഷ്ടം	3-5

21	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല- 7,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-6
<u>ഭാഗം 4</u>		
22	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
23	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
24	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
25	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-4
26	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
27	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
28	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-7
29	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-8
30	തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
31	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	4-10

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-2016 വർഷത്തെ ബജറ്റ്/പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 24.03.2015 തീയതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
30.07.2016	20.05.2016

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-2016	09.12.2016	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ന്യൂനതകൾ

1.19/05/2015 ലെ 12051 നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത 34000/- രൂപയിൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുൻകരായി ചെലവഴിച്ചതും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുമായ 25500/- രൂപ ആസ്തിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2.2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുൻകരായി ചെലവഴിച്ചതും സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുമായ പ്രേരകമാരുടെ മാനവേതനമായ 36020/- രൂപ ആസ്തിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3.എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും മൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ B11 ഷെഡ്യൂളിലെ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കൃത്യമല്ല.

- 4.സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം 2015-16 വസ്തുനികുതി (തൻ വർഷം) ഡിമാന്റ് തുക 3424736/-രൂപയാണ് എന്നാൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം വസ്തുനികുതി(തൻ വർഷം) ഡിമാന്റ് തുക 2783119/- രൂപയാണ്
- 5.സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം 2015-16 വസ്തുനികുതി (കുടിശ്ശിക) ഡിമാന്റ് തുക 2724562/-രൂപയാണ് എന്നാൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം വസ്തുനികുതി (കുടിശ്ശിക) ഡിമാന്റ് തുക 1 175104/-രൂപ
- 6.സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരമുള്ള 2015-16 വസ്തു നികുതി(കുടിശ്ശിക) നീക്കിയിരുപ്പ് 4917701/- രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രോവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 7.ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 122400/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അപാകത നിമിത്തം അകണവാടി പുരക പോഷകാരം ചെലവ് ശീർഷകമായ 253100401 -ൽ 122400/- രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് നീക്കിയിരുപ്പും KDCB ഓയർ ബാങ്ക് ബുക്കിൽ 122400/- രൂപയുടെ അധിക നീക്കിയിരുപ്പും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
- 8.31-03-2016 ലെ വൗച്ചർ നമ്പർ 41500384 പ്രകാരം WGDGP ബാധ്യത ശീർഷകമായ 320100199 -ൽ നിന്നും വരമാന ശീർഷകമായ 160100617 ലോക്ക് 1156033/- രൂപ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുകയിൽ ജനകീയ പാർപ്പിട പദ്ധതി അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരുപ്പായിരുന്ന 661836/- രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- 9.ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് ബുക്ക് നീക്കിയിരുപ്പ് പാസ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	2,48,53,084
വരവ്	5,00,91,823
ആകെ	7,49,44,907
ചെലവ്	5,96,93,502
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,52,51,405

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് (%)
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	2790605	11896326	14686931	14686931	0	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	193793	3493922	3687715	3687715	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	770045	7866688	8636733	8636733	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	92836	3133086	3225922	322592	0	100
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	2207860	4786128	6993988	6993988	0	100
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	3483764	3423862	6907626	69007626	0	100
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്.	0	25513137	25513137	25511298	1839	99.99
ബി ഫണ്ട്	0	3410370	3410370	3410370	0	100

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാ	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ട്
-------------------	---------------	-----------------------	--------------	------------------	----------------	-------------------------

(എണ്ണം)				ക്കിയത് (എണ്ണം)	(എണ്ണം)	ടുകളുടെ ശത മാനം
117	83347494	90	44811839	5	22	76.92

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

- 1.യുവതീയുവാക്കൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനവും ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങി നൽകലും
- 2.പ്രതിഭാ സംഗമം
- 3.പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൈത്താങ്ങ്
- 4.എം.ആർ.ഐ സ്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
- 5.ജീവനം ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

സമൂഹത്തിലെ നിർദ്ധനരായ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിയായ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ പരിശീലനവും ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങി നൽകലും പദ്ധതിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി നൽകിയില്ല.

1-7 തനത് വരുമാനം

മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 18.21% ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	5062314	2913235	2149079	-42%
നികുതിയേതര വരവുകൾ	2780356	1623929	1156427	-41%
മറ്റുവരവുകൾ	7798430	8254233	455803	+5%
ആകെ	15641100	12791397	2849703	-18.21%

തൻവർഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി പിരിക്കുന്നതിലേക്കായി കേവലം 5 ദിവസം മാത്രമാണ് കളക്ഷൻ നടത്തേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫീൽഡ് കളക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഔട്ട്ഡോർ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ധാരാളം അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വിനോദ നികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ് എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-8 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	651600	375
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3007830	381
വിധവാ പെൻഷൻ	12084720	1230
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	14357070	1663
വികലാംഗ പെൻഷൻ	3785055	366
അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	207766	21

1-9 കാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള

ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 14.12.2016ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 52,628/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഫണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്കു കൂടി പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലേക്കായി പഞ്ചായത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. നികുതി വരുമാനം 100% ആക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	04.10.2013	ഓക്ടോബർ 2016	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	17.02.2014 മുതൽ 03.03.2014 വരെ	2008-2009 മുതൽ 2012-2013 വരെ	16.04.2014

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിൽ 7123/- രൂപയുടെ കുറവ്

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയങ്ങളിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചതിലൂടെ 7123/- രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) പ്രഥമ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്ക് അനുവദനീയമായ ഇളവ് അനുവദിച്ചു

വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 22/10/2011 ലെ IV -ാം നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം ദേശീയ ഹൈവേ, സംസ്ഥാന ഹൈവേ, മേജർ ജില്ലാ റോഡുകൾ, മറ്റ് 12 റോഡുകൾ എന്നിവയുടെ പാർശ്വത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ പ്രഥമ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മേൽ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്ക് അനുവദനീയമായ ഇളവ് അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പരം മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും	കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിലുള്ള റോഡ് (പ്ലാൻ പ്രകാരം)	വസ്തു നികുതി നിർണയിച്ച രീതി	വസ്തു നികുതി നിർണയിക്കേണ്ട രീതി	വ്യത്യാസം
1	111/598 നിസാമുദ്ദീൻ മേലേക്കടവിൽ വീട് വാസഗൃഹം വിസ്തീർണം-127.78 ച.മീ (7രൂപ നിരക്കിൽ)	ക്രമനം.8 വട്ടപ്പാറ- മുളയിറഞ്ചാൽ റോഡ്	അടിസ്ഥാന നികുതി = 895 ദ്വിതീയ മേഖല = (-)90 വഴി സൗകര്യം =(+)180 ----- 985 ലൈ.സെസ് = 50 ----- ആകെ = 1035	അടിസ്ഥാന നികുതി = 895 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി സൗകര്യം =(+)180 ----- 1075 ലൈ.സെസ് = = 54 ----- ആകെ = 1129	94

2	<p>IV/619 ഹസൻ പാറവിള വീട് വാണിജ്യം വിസ്തീർണം-72.45 ച.മീ (50/- നിരക്കിൽ)</p> <p style="text-align: right;">രൂപ</p>	<p>ക്രമനം.1 ആയുർ- ഇന്തിക്കര റോഡിന്റെ ഭാഗമായ ആയുർ- ഓയുർ റോഡ്</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 3623 ദ്വിതീയ മേഖല = (-)362 വഴി സൗകര്യം =(+725 ----- 3986 ലൈ.സെസ് = 200 ----- ആകെ = 4186</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 3623 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി സൗകര്യം =(+725 ----- 4348 ലൈ.സെസ് = = 217 ----- ആകെ = 4565</p>	379
3	<p>II/626 അസനാരുകുഞ്ഞ് നിസാർ മൻസിൽ വാണിജ്യം വിസ്തീർണം-268.64 ച.മീ (90/- നിരക്കിൽ)</p> <p style="text-align: right;">രൂപ</p>	<p>ക്രമനം.3 അമ്പലംകുന്ന്- ചെങ്കൂർ-റോഡ് വിള റോഡ്</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 24178 ദ്വിതീയ മേഖല = (-)2418 വഴി =(+4836 ----- 26596 ലൈ.സെസ് = 1330</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 24178 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി =(+4836 ----- 29014 ലൈ.സെസ്</p>	2539

			----- ആകെ 27926	= 1451 ----- ആകെ 30465	
4	XII/701 രാജൻ മാത്യു ആഡയാർ പുത്തൻ വീട് നിസാർ മൻസിൽ വാസഗൃഹം വിസ്തീർണം-160.45 ച.മീ (90/- നിരക്കിൽ)	ക്രമനം.1 ആയുർ- ഇത്തിക്കര റോഡിന്റെ ഭാഗമായ ആയുർ- ഓയൂർ റോഡിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശനം	അടിസ്ഥാന നികുതി 1124 ദ്വിതീയ മേഖല = (-)112 വഴി = (+)225 ----- 1237 ലൈ.സെസ് = 62 ----- ആകെ = 1299	അടിസ്ഥാന നികുതി 1124 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി = (+)225 ----- 1349 ലൈ.സെസ് = = 67 ----- ആകെ = 1416	117
				ആകെ	3129

(ബി) വഴി സൗകര്യത്തിന് ആനുപാതികമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയില്ല

അഞ്ച് മീറ്ററിലധികം വീതിയുള്ളതായി പരാമർശിക്കുന്ന റോഡുകളിൽ നിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 6, പട്ടിക 2, ക്രമ നമ്പർ 4 പ്രകാരം അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിന്മേൽ 20% നികുതി വർദ്ധന വരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രസ്തുത വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പരം മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും	വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ വിശദാംശം (പ്ലാൻ പ്രകാരം)	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ച രീതി	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ട രീതി	വ്യത്യാസം
1	V/658 അമീർ കണ്ണ പാലമുട്ടിൽ പുത്തൻ വീട് വാണിജ്യം വിസ്തീർണം-36.86 ച.മീ (50/- രൂപ നിരക്കിൽ)	മോട്ടോർകൺ-കട്ടയിൽ ജംക്ഷൻ റോഡ് (8 മീറ്റർ വീതി)	അടിസ്ഥാന നികുതി = 1843 ദ്വിതീയമേഖല = (-)184 വഴി സൗകര്യം = ഇല്ല ----- 1659 ലൈ.സെസ് = 83 ----- ആകെ = 1742	അടിസ്ഥാന നികുതി = 1843 പ്രഥമമേഖല = (-)184 വഴി സൗകര്യം = (+)369 ----- 2028 ലൈ.സെസ് = 101 ----- ആകെ = 2129	387
2	VI/504 നിസാദ് മൗണ്ട് വ്യൂ കരിങ്ങന്നൂർ വാസഗൃഹം വിസ്തീർണം-204.02 ച.മീ (7 രൂപ നിരക്കിൽ)	മലമുക്ക്-പെരും പുറം റോഡ് (8 മീറ്റർ വീതി)	അടിസ്ഥാന നികുതി = 1429 ദ്വിതീയ മേഖല = (-)142 വഴി സൗകര്യം = ഇല്ല ----- 1287 ലൈ.സെസ് = 65	അടിസ്ഥാന നികുതി = 1429 പ്രഥമ മേഖല = (-)142 വഴി സൗകര്യം = (+)286 ----- 1573 ലൈ.സെസ് = 79	300

			----- ആകെ = 1352	----- ആകെ = 1652	
3	<p>I/900 ഹക്കീം അൽ അബ്രാർ അമ്പലംകുന്ന് വാണിജ്യം വിസ്തീർണം-101.5 ച.മീ (70/- രൂപ നിരക്കിൽ)</p>	<p>അമ്പലംകുന്ന്- പുയപ്പള്ളി റോഡ് (12 മീറ്റർ വീതി)</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 7105 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി സൗകര്യം=ഇല്ല ----- 7105 ലൈ.സെസ് = 356 ----- ആകെ = 7461</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 7105 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി സൗകര്യം =1421 ----- 8526 ലൈ.സെസ് = 427 ----- ആകെ = 8953</p>	1492
4	<p>I/901 ഹക്കീം അൽ അബ്രാർ അമ്പലംകുന്ന് വാണിജ്യം വിസ്തീർണം-123.5 ച.മീ (70/- രൂപ നിരക്കിൽ) (ഒന്നാം നില)</p>	<p>അമ്പലംകുന്ന്- പുയപ്പള്ളി റോഡ് (12 മീറ്റർ വീതി)</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 8645 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴി സൗകര്യം =ഇല്ല വഴി സൗകര്യം (+)1729 ബഹു നില =(-)432 ----- 8213</p>	<p>അടിസ്ഥാന നികുതി = 8645 പ്രഥമ മേഖല = ഇല്ല വഴിസൗകര്യം= (+)1729 ബഹു നില =(-)432 ----- 9942 ലൈ.സെസ് =</p>	1815

			ലൈസെൻസ് = 411 ----- ആകെ = 8624	497 ----- ആകെ = 10439	
				ആകെ	3994

വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത കാരണം കുറവ് സംഭവിച്ച തുക ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ, സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	തൊഴിൽ നികുതി	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി
1	എസ്.ബി.ടി., ഓയൂർ	-	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം
2	മുത്തൂറ്റ് ഫിൻ കോർപ്പ്, റോഡ് വിള	-	ഒന്നാം രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
3	ഷാ ഓഡിറ്റോറിയം, അംബലംകുന്ന്	-	ഒന്നാം രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ

4	ഡി.എം. ആശുപത്രി, ഓയൂർ	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
---	-----------------------	-------------------	-------------------

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 ഡി.&ഒ.ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറവായി ഈടാക്കി

2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറവായി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	ഉദ്ദേശ്യം	ഈടാക്കണ്ട തുക	കുറവ്
1	ശ്രീമതി. ദീനാരാണി അപേക്ഷ നമ്പർ 1179/04.04.2015 (അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദിവസ വരുമാനം വരുമാനം 2,00,000 രൂപ	പെട്രോൾ പമ്പ് നടത്തുന്നതിന് വാർഡ് 10	4000	500
2	ശ്രീ. നിസ്സാർ.കെ അപേക്ഷ നമ്പർ 1987/20.04.2015 (അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദിവസ വരുമാനം 20,000/-രൂപ	ഇലക്ട്രോണിക് ഹോം അപ്ലയൻസസ് വാർഡ് 15	500	200
ആകെ				700

മേൽ തുക കുറവായി ഈടാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകണ്ട്

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതിയേതര വരവുകളിൽ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 41% കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലൈസൻസ് നികുതിയേതര വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഈ ഇനത്തിലെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓയൂർ റൗണിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ)ലൈസൻസ് കൂടാതെ ഇറച്ചി സ്റ്റാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

08.12.2016 പഞ്ചായത്തിലെ ഡി & ഒ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നമ്പർ	വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1.	ദമാം ഹലാൽ ചിക്കൻ പൗൾട്രി ഫാം, ഓയൂർ ജംഗ്ഷൻ
2.	ബിസ്സി ഹലാൽ ചിക്കൻ, ഓയൂർ മാർക്കറ്റ്
3.	പി.എസ്. പൗൾട്രി ഫാം, ഓയൂർ ജംഗ്ഷൻ
4.	സലാല ഹലാൽ ചിക്കൻ പൗൾട്രി ഫാം, ഓയൂർ ജംഗ്ഷൻ

തുടർന്ന് ഡി & ഒ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി. അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വ്യാപാര ശാലകൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

ബി. പഞ്ചായത്ത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം

08.12.2016ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഡി & ഒ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്, ഓവർസിയർ

എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ പഞ്ചായത്ത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാളിനോട് ചേർന്ന് ചായക്കടയും കുലക്കടയും അനധികൃതമായി നിർമ്മിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അനധികൃത നിർമ്മാണം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സി.സി.നിമാ തീയേറ്ററിൽ സീലില്ലാത്ത ടിക്കറ്റുകൾ, ലൈസൻസില്ലാത്ത കൂൾ ബാർ.

ഓയൂർ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൻ.വി.പി സിനിമാസ് തീയേറ്ററിൽ 09.12.2015ന് തീയേറ്റർ വിനോദ നികുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ലാർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സീലോടു കൂടിയ ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം സീലില്ലാത്ത അൺ റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റുകളും വിൽപനയ്ക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വിനോദ നികുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പല ചിത്രങ്ങളും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും റിലീസ് ദിവസങ്ങളിൽ പോലും ശരാശരി 15 ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. കൂടാതെ തീയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിൽ ലഘു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇത് ലൈസൻസില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

വിനോദ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് കർശന മോണിറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഘു ഭക്ഷണ ശാല നിയമ വിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ഇ എം എസ് ഭവന വായ്പ തിരിച്ചടവ് തുക വായ്പ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് ചേർക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം 112853/- രൂപയുടെ അധിക പലിശ ഭാരം

ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വെളിനല്ലൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത വായ്പ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വായ്പ അക്കൗണ്ടിൽ (1/29570) വരവ് ചേർക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം നിമിത്തം 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 112853/-രൂപയുടെ അധിക പലിശ ഭാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

തിരിച്ചടവ് തുക	ബിൽ നം/ തീയതി	ഡി.ഡി. നം/ തീയതി	വായ്പ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി	കാലതാമസം (ദിവസം)	അധിക പലിശ ബാധ്യത (10%)
1456950	14/ 14.01.2016	862196/ 18.01.2016	31.03.2016	72	29139
631600	26/ 31.03.2016	862975/ 05.04.2016	22.06.2016	77	83714
3282300	27/ 31.03.2016	862976/ 05.04.2016			
ആകെ					112853

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം അടവ് തുക വായ്പ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് ചേർക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം നിമിത്തം 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 110002/- രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുത്തുന്ന വിവരം സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3-2 ഹൗസ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 25500 രൂപ കുടിശ്ശികയായി ശേഷിക്കുന്നു

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ 28-10-2014-ലെ 552/2014 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2015 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഹൗസ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് 500/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും 1500/- രൂപ കമ്മീഷൻ വിഹിതവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2000/- രൂപ ഓണറേറിയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 19/05/2015 ലെ ചെക്ക് നമ്പർ 12051 പ്രകാരം 34000/- രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് 17 ഹൗസ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയതിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിഹിതമായ 25500/- രൂപ (17x1500) നാളിതുവരെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ടി തുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ആസ്തി ശീർഷകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

3-3 ഭവനപുനരുദ്ധാരണം-മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റി പണി പൂർത്തിയാക്കത്തവരിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

പദ്ധതിയിൽ (so102/16) മുൻകൂറായി തുക കൈപ്പറ്റിയ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയും പണി പൂർത്തിയാക്കി അളവ് സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല എന്ന് 09.12.2015ലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 10 നുള്ള മറുപടിയായി വി.ഇ.ഒ. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കരാർ തീയതി	കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യം	ഡി.ഡി. നം/തീയതി
ദീപാകുമാരി ബാബു വിലാസം വാർഡ് 1	17-12-2015	12500	862287/ 30.01.2016
ഗീതാകുമാരി അഭിലാഷ് ഭവൻ വാർഡ് X	15-12-2015	12500	862294/ 30.01.2016
രാജനാചാരി ഉദിവിള വീട് വാർഡ് 111	02-02-2016	12500	ബിൽ നം 9/11-03-2016 (ആർ.ടി.ജി.എസ്)
ആകെ		37500	

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി പൂർത്തിയാക്കി അളവ് സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 36,981/- രൂപയുടെ നഷ്ടം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും സമയ ബന്ധിതമായി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ച്ച് പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 36,981/- രൂപയുടെ നഷ്ടം

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

(എ) വലിയവിള കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. എസ് 0007/15, (എസ്0018/16)

അടങ്കൽ തുക 7,00,000/-രൂപ.

കരാറുകാരൻ -രാജശേഖരൻ നായർ,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 28/AE/LSGD/ VLNR/14-15/27-12-2014,

ടി വർക്കിന്റെ കരാർ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 27-12-2014 മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസ കാലാവധിയാണ് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തയാക്കേണ്ടത് 26-03-2015നാണ്, 20% Grace period കൂടി അനുവദിച്ചാൽ പോലും 12-04-2015ന് വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി അളവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും, വർക്ക് ബില്ലിലും അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 04-09-2015 നാണ്, കരാറുകാരൻ പിഴ ഒഴിവാക്കി കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് 17-04-2015ന് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽനിന്നും കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കി പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തിരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ G.O(P)84/97/PW&T dated 19-08-97 ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുള്ള പിഴപ്പലിശ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്ക് പി. എ.സി തുകയുടെ 1%വും,തുടർന്നുള്ള ഒരോ മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്കും പി. എ. സി തുകയുടെ 2% പിഴപ്പലിശയും കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം താഴെകൊടുക്കുന്നു.

1.12-04-2015 മുതൽ 11-07-2015 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്ക് പി.എ.സി തുകയായ 6,15,831/രൂപയുടെ ഒരു ശതമാനമായ 6158/രൂപ.

2.2-07-2015 മുതൽ 03-09-2015 വരെയുള്ള 53 ദിവസത്തേയ്ക്ക് പി. എ. സി തുകയായ 6,15,831/രൂപയുടെ 2% 7253/രൂപ. ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആകെ തുക 13411/രൂപ(6158+7253).

(ബി) പുഞ്ചിരിമുക്ക്-കിളിയൂർ കുന്നിൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്-ടാറിംഗ്.

പ്രോജക്ട് നം. S0035/2015

അടങ്കൽ തുക 8,05,000/-രൂപ,

കരാറുകാരൻ -എ. സലീം.

എഗ്രിമെന്റ് നം. 32/AE/LSGD/VLNR/2014-15 dated 09-02-2015,

M book No. 27/2014-15.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് തീയതി മുതൽ15-06-2015 വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തയാക്കി അളവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും, വർക്ക് ബില്ലിലും അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 31-12-2015 നാണ്. 20% അധിക സമയം അനുവദിച്ചാൽ കൂടി ടി വർക്ക് 04-07 2015 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആയതിനാൽ 05-07-2015 മുതൽ 31-12-2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് G. O (P) 84/97/PW&T dated 19-08-1997 ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫൈൻ കരാറുകാരനിൽ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.05-07-2015 മുതൽ 04-10-2015 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്ക് പി. എ. സി തുകയായ 803528/രൂപയുടെ ഒരു ശതമാനമായ 8035/രൂപ .

2.05-10-2015 മുതൽ 31-12-2015 വരെയുള്ള 87 ദിവസത്തേയ്ക്ക് പി. എ. സി തുകയായ 803528/രൂപയുടെ (ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചുള്ള ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്കും പി. എ. സി തുകയുടെ രണ്ട് ശതമാനം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) രണ്ട് ശതമാനമായ 15535/-രൂപ. ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആകെ തുക 23570/-രൂപ (8035+15535) . കരാറുകാരൻ ഫൈൻ ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുകയോ ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈൻ ഒഴിവാക്കി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേൽപറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളിലുമായി 36,981/- രൂപ (13411+23570) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടി തുക വന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നോ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

3-5 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു- 1,09,571/-രൂപ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഓഡിറ്റ് വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമായുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വിയറിംഗ് ക്വട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ഫ്ലോറിംഗിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി, 'Cement concrete pavement with 1:2:4(1 cement:2coarse sand:4graded stone aggregate20mm nominal size) including finishing the surface of road watering curing and providing construction joints at full and thickness etc. complete(DSR 11.7), M3 ന് 8172.30രൂപ നിരക്ക് വച്ച് കരാറുകാർക്ക് പേയ്മെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിയറിംഗ് ക്വട്ടിന് DSR concrete Work Code 4.1.3 അനുസരിച്ചുള്ള,1:2:4 (1 cement :2 coarse

sand :4graded stone aggregate20mm nominal size) സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള റോഡ് 7756.68/per m3 ന് എന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചാൽ മതിയാകും, എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ ഫളോറിംഗിന്റെ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് നിമിത്തം അധിക നിരക്ക് കരാറുകാർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകി. ടി ഇനത്തിൽ ഓരോ വർക്കിനും അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

(എ) വട്ടപ്പാറ ചെറുകര റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. 3,
പ്രോജക്ട് നം. എസ് 0068/16.
അടങ്കൽ തുക 1,52,000/-രൂപ.
കരാറുകാരൻ -എം.നൂജം.

എഗ്രിമെന്റ് നം. 34/AE/LSGD/VLNR/15-16/13-03-15.

ടി വർക്കിന്റെ അകെ മൂല്യം 149227.88 രൂപയാണ്. ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.5% കുറവ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള 146989/-രൂപ ബിൽ നം. 37/15-16/23-12-2016 അനുസരിച്ച് പിൻവലിച്ച് വാറ്റ്, ഐ.റ്റി, വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി ഇനത്തിന്റെ ഐറ്റം നം. മൂന്നായുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ c:c 1:2:4 using 20mm metal ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബെയിസ് കോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നത് പ്രകാരം കരാറുകാരന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച നിരക്ക് $6.73m^3 \times 8172.30 = 54999.579$

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട നിരക്ക് $6.73m^3 \times 7756.68 = 52202.456$

അധിക നിരക്ക് (2797-1.5 %tender deduction) 2755/-രൂപ

(ബി) വലിയവിള -കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി ജംഗ്ഷൻ -ദേവിക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. എസ് 0067/2016
അടങ്കൽ തുക. 1,25 000/-രൂപ
കരാറുകാരൻ സുധീഷ്. എ.എസ്
എഗ്രിമെന്റ് നം. 33/AE/LSGD/VLNR/15-16/13-08-2015.

ഈ വർക്കിന്റെ അകെ മൂല്യം 124395/-രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കുറവ് 16.30% കഴിച്ചുള്ള 104119.69 രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ആയതിൽ നിന്നും വാറ്റ്, ഐ.റ്റി, വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചുള്ള അധിക നിരക്ക്

താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച നിരക്ക് $6m3 \times 8172.30m3 = 49034/-$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട നിരക്ക് $6m3 \times 7756.68 = 46540/-$ രൂപ

അധികനിരക്ക് നിരക്ക് $(49034 - 46540 = 2494 - 16.30\% = 2087/-)$ രൂപ

(സി)എഴാം കുറി കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി കുന്നം പുരം റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & കോൺക്രീറ്റിംഗ്.

പ്രോജക്ട് നം. എസ് 0079/16

അടങ്കൽ തുക 5,42,000/- രൂപ

കരാറുകാരൻ - ഷറഫുദ്ദീൻ

എഗ്രിമെന്റ് നം. 29/AE/LSGD/VLNR/2015-16 dated 11-08-2015.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 5,26,505/രൂപയാണ്, ആയതിൽനിന്നും 2.6% ടെണ്ടർ കുറവ് കഴിച്ചുള്ള 526505/രൂപ ബിൽ നം. 33/15-16/dated 21-12-2015 അനുസരിച്ച് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് വാറ്റ്, ഐ.റ്റി, വെൽഫെയർഫണ്ട് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ അധിക നിരക്ക് നിരക്ക് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ നിരക്ക് $-4.8m3 \times 8172.30 = 39227/-$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട നിരക്ക് $-4.8m3 \times 7756.68 = 37232/-$ രൂപ

അധികനിരക്ക് $39227 - 37232 = 1995 - 2.6$ ടെണ്ടർ കുറവ് $= 1943/-$ രൂപ

(ഡി) ആക്കൽ കടവ് ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. 9.

പ്രോജക്ട് നം. S0074/2016

അടങ്കൽ തുക - 1,82,000/- രൂപ

കരാറുകാരൻ - ഷിഹാദ്, ടെണ്ടർ കുറവ് - .5% below Estimate Rate,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 37/AE/LSGD/VLNR/2015-16 /13-08-2015.

M.book No. 2/14-15

ഈ വർക്കിന്റെ മൂല്യം 1,80,372.78 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .5%, വാറ്റ്, ഐ.റ്റി, വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 1,68,702/- രൂപ ബിൽ നം 8/2015-16/15-09-15 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

കരാറുകാരന് നൽകിയ നിരക്ക് $8.70m3 \times 8172.32 = 71099.01$

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട നിരക്ക് $8.70m3 \times 7756.68 = 67483.11$

അധികം നൽകിയ നിരക്ക് $(71099.01 - 67483.11) = 3615.90$ രൂപ, ടെണ്ടർ കുറവ് .5% കഴിച്ചുള്ള തുക-3598/രൂപ

(ഇ) അടയറ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്.

വാർഡ് നം. X111,

പ്രോജക്ട് നം. S085/2016,

അടങ്കൽ തുക-1,07,000/രൂപ,

കരാറുകാരൻ-ഷിഹാദ് .5% ടെണ്ടർ കുറവ്,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 36/AE/LSGD/VLNR/15-16 dated 13-08-2015

M book No. 3/2014-15.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 1,05,735.77 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .5% ,വാറ്റ്, ഐ.റ്റി, വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 98,895/- രൂപ ബിൽ നം. 10/15-16, 9/15-16/15-09-2015 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ നിരക്ക് $5.10m3 \times 8172.30 = 41678.73$

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട നിരക്ക് $5.10m3 \times 7756.68 = 39559.57$

അധികം നൽകിയ നിരക്ക് $-41678.73 - 39559.57 = 2119.16$ രൂപ,

ടെണ്ടർ കുറവ് .5% കഴിച്ചുള്ള തുക 2108/രൂപ

(എഫ്) കുവക്കോണം- മലപ്പുറം കരിമല റോഡ്

വാർഡ് നം. IV,

പ്രോജക്ട് നം. 100/2016,

അടങ്കൽ തുക 2,94,000/രൂപ,

കരാറുകാരൻ- ഷിഹാബ് തങ്ങൾ,

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 23.98%,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 13/AE/LSGD/VLNR/15-16/11-08-2015.

M book No. 6/14-15.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 2,92,328.31/- രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 23.98%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക 2,08,895/- രൂപ ബിൽ നം. 11/15-16/15-09-2016 പ്രകാരം

കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ നിരക്ക് $14.10m^3 \times 8172.30 = 115229.43$

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട നിരക്ക് $14.10m^3 \times 7756.68 = 109369.18$

അധികം നൽകിയ നിരക്ക് $115229.43 - 109369.18 = 5860.25$ രൂപ,
 ടെണ്ടർ കുറവ് 23.98% കഴിച്ചുള്ള തുക 4455/രൂപ.

(ജി) പെരൂപ്പുറം - മേവറം-പള്ളക്കാട് റോഡ്

വാർഡ് നം. XVI,

പ്രോജക്ട് നം. S055/2016,

അടങ്കൽ തുക 1,40,000/- രൂപ,

കരാറുകാരൻ .ഷറഫുദ്ദീൻ,

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.5%,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 25/AE/LSGD/VLNR/15-16 dated 11-08-2015,

M book No.10/14-15.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 1,39,944.41 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.5%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 1,29,575/രൂപ ബിൽ നം. 12/15-16/15-09-2016 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $6.75m^3 \times 8172.30 = 55163$

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $6.75m^3 \times 7756.68m^3 = 52358$

അധികം നൽകിയ തുക $55163 - 52358 = 2805/-$ രൂപ,

ടെണ്ടർ കുറവ് 1.5% കഴിച്ചുള്ള തുക 2763/- രൂപ

(എച്ച്) വാഴവിള - വിലൂകോണം റോഡ്.

വാർഡ് നം. XVI,

പ്രോജക്ട് നം. 56/2016,

അടങ്കൽ തുക 1,40,000/- രൂപ,

കരാറുകാരൻ .ഷബീബ് തങ്കൾ 22.92% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ ,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 11/AE/LSGD/VLNR/15-16/11-08-2015,

M book No.9/2014-15.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 1,39,944.41 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും

22.92% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 1,01,398/-രൂപ ബിൽ നം. 14/15-16/15-09-2016 അനുസരിച്ച് പിൻവലിച്ച് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക 6.75m3x8172.30=55163/-രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക 6.75m3x7756.68m3=52358/-രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക - 55163 - 52358=2805/-രൂപ

ടെണ്ടർ 22.92% കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക -2162/-രൂപ

(ഐ) ബാലവാടി ചെന്നപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. S0035/15-16,

അടങ്കൽ തുക 2,43,000/-രൂപ,

കരാറുകാരൻ. ഷബീബ് തങ്ങൾ 20.91% ടെണ്ടർ കുറവ്, എഗ്രിമെന്റ് നം.10/AE/LSGD/ VLNR/15-16/11-08-2015.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 242570.29 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും 20.19% ടെണ്ടർ കുറവ്, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 1,81,981/-രൂപ ബിൽ നം. 15/15-16/03-09-2015 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക 11.70m3x8172.30=95615.91രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക 11.70m3x7756.68=90753.15രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക 95615.91 - 90753.15=4862.76 രൂപ

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 20.19% കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക-3881/-രൂപ.

(ജ)ദ്രാദേവി ക്ഷേത്രം-ഫുട്പാത്ത്

വാർഡ് നം. XIV,

പ്രോജക്ട് നം.S0054/2016,

അടങ്കൽ തുക 1,40,000/-രൂപ,

കരാറുകാരൻ - കൈലാസ്- 19.99% ടെണ്ടർ കുറവ്

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 139259.63 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും 19.99% ടെണ്ടർ കുറവ്, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 104736/-രൂപ ബിൽ നം. 16/15-16/25-09-2015 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $6.72m3 \times 8172.30 = 54917.86$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $6.72m3 \times 7756.68 = 52124.88$ രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക $54917.86 - 52124.88 = 2793/-$ രൂപ,

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 19.99% കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക - 2235/- രൂപ

(കെ)എഴുതൂർക്കോണം-ഗ്യാസ് പ്ലാന്ററേഞ്ച്മെന്റ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. 101/2016,

അടങ്കൽ തുക - 5,42,000/- രൂപ,

കരാറുകാരൻ - ആർ. രാജശേഖരൻനായർ 16.9% ടെണ്ടർ കുറവ്,

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 42/AE/LSGD/VLNR/15-16/20-08-15,

M book No.17/2015-16.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 5,41,118.36 രൂപ. ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 4,49,669/രൂപ ബിൽ നം.18/15-16/13-10-2015 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $26.10m3 \times 8172.3 = 213297/-$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $26.10m3 \times 7756.68 = 202449/-$ രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക $213297 - 202449 = 10848/-$ രൂപ, ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 16.96% കുറവ് ചെയ്തുള്ള തുക - 9008/- രൂപ.

(എൽ) ഏ. കെ . ജി- ജംഗ്ഷൻ കിളിയൂർ ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. 66/2016,

അടങ്കൽ തുക - 4,32,000/- രൂപ,

കരാറുകാരൻ - 24.99% ടെണ്ടർ കുറവ്,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 11/AE/LSGD/VLNR/12/AE/LSGD/VLNR/15-16/11 -08-15,

M book No. 16/14-15

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 4,29,162.82 രൂപയാണ്. ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 24.99%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 302600/- രൂപ ബിൽ നം. 22/15-16/15-10-2015 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക - $20.70m3 \times 8172.68 = 169174.476$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക-20.70m3x7756,68= 160563.27 രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക -- 169166.61 - 160563.27=8611.206 രൂപ

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 24.99% കുറവ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള തുക 6459/-രൂപ.

(എം) പെരിഞ്ഞയിൽ പാലം -504- കൊല്ലം കോണിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. 86/2016,

അടങ്കൽ തുക -4,38,000/-രൂപ,

കരാറുകാരൻ - കെ. എസ്. സുഗതൻ,

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ - 6%,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 07/AE/LSGD/VLNR/2015-16/11-08-2015,

M book No. 9/15-16

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 4,35,383/-രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .6%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 406804/-രൂപ ബിൽ നം. 43/15-16/16-02-2016 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം മൂന്നായുള്ള വിയറിംഗ് ക്വട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അളവ് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക 21m3x8172.30=171618/-രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുക - 21m3x7756.68=162890/-രൂപ

കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക - 171618 - 162890=8728/-രൂപ,

ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .6% കഴിച്ചുള്ള തുക 8676/-രൂപ

(എൻ) 504 - ഇരപ്പിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. 1,

പ്രോജക്ട് നം.84/2016,

അടങ്കൽ തുക -7,10,000/-രൂപ,

കരാറുകാരൻ -കെ. എസ്. സുഗതൻ, .22% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ ,

എഗ്രിമെന്റ് നം.08/AE/ LSGD/ VLNR/15-16/11-08-2015,

M book No. 11/15-16.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 709052/-രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും .22% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ , വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള 665042/-രൂപ ബിൽ നം. 47/15-16/28-02-2016 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം മൂന്നായുള്ള വിയറിംഗ് ക്വട്ട്

കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തുക കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $34.20m3 \times 8172.30 = 279493/-$ രൂപ
 കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $34.20m3 \times 7756.68 = 265278/-$ രൂപ
 കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക $279493 - 265278 = 14215/-$ രൂപ,
 ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .22% കഴിച്ചുള്ള തുക 14184/- രൂപ.

(ഒ) തൈയ്ക്കാവ് മുക്ക് - അംഗൻവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. VIII,
 പ്രോജക്ട് നം. 72/2015,
 അടങ്കൽ തുക 5,40,000/- രൂപ,
 കരാറുകാരൻ - കെ. സലീം - .51% ടെണ്ടർ കുറവ്,
 എഗ്രിമെന്റ് നം. 03/AE/LSGD/VLNR/15-16/11-08-2015,
 M book No. 14/15-16.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 538291/രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .51%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള 503413/- രൂപ ബിൽ നം. 35/15-16/31-12-2015 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം അഞ്ചായുള്ള വിയറിംഗ് ക്വാട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തുക കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $19.10m3 \times 8172.30 = 156091/-$ രൂപ
 കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $19.10m3 \times 7756.68 = 148153/-$ രൂപ
 കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക $156091 - 148153 = 7938/-$ രൂപ,
 ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .51% കഴിച്ചുള്ള തുക 7898/- രൂപ.

(പി) കോടക്കയം തണ്ണീർക്കുടി റോഡ്

വാർഡ് നം. XIV,
 പ്രോജക്ട് നം. 47/16,
 അടങ്കൽ തുക 3,10,000/രൂപ,
 കരാറുകാരൻ . കെ . സലീം, 17.20% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ ,
 എഗ്രിമെന്റ് നം. 18/AE/LSGD/VLNR/15-18/11-08-2015,

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 298548/രൂപ കണക്കാക്കി, 17.20% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള

232366/-രൂപ ബിൽ നം. 34/15-16/29-12-2015 പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം മൂന്നായുള്ള വിയറിംഗ് ക്വാട്ട് കോൺട്രിറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അധിക നിരക്ക് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $14.40 \text{ m} \times 8172.30 = 117681$ /രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുക $14.40 \text{ m} \times 7756.68 = 111696$ /രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകിയ അധിക തുക $-117681 - 111696 = 5985$ /രൂപ,
ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 17.20% കഴിച്ചുള്ള തുക 4956/രൂപ.

(ക്യൂ)മന്ത്രിക്കുനും പുറം - ചെറുവക്കൽ ഏലാ റോഡ് കോൺട്രിറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം. 60/2016,

അടങ്കൽ തുക -5,42,000/രൂപ,

കരാറുകാരൻ. എം. ഷറഫുദ്ദീൻ 3.2% ടെണ്ടർ കുറവ്,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 38/AE/LSGD/ VLNR/ 2015-16/17-08-2015.

Mbook No. 2/15-16.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 541118.36 രൂപയാണ്. ആയതിൽ നിന്നും 3.2% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 4,92,383/-രൂപ ബിൽ നം 30/15-16/30-15-15 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം മൂന്നായുള്ള വിയറിംഗ് ക്വാട്ട് കോൺട്രിറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അധിക നിരക്ക് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $26.10 \text{ m} \times 8172.3 = 213297$ /-രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $26.10 \text{ m} \times 7756.68 = 202449$ /-രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക- $213297 - 202449 = 10848$ /-രൂപ, ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 3.2% കഴിച്ചുള്ള തുക 10501/-രൂപ.

(ആർ) പുള്ളിപ്പച്ച ഉപ്പകണ്ടം റോഡ് കോൺട്രിറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. IX,

പ്രോജക്ട് നം. 65/2016,

അടങ്കൽ തുക 1,82,000/-രൂപ,

കരാറുകാരൻ. എ. സലീം, ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1%,
 എഗ്രിമെന്റ് നം. 23/AE/LSGD/VLNR/15-16/11-08-2015,
 M book No. 20/14-15.

ഈ വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 180373/-രൂപയാണ്. ആയതിൽ നിന്നും 1%ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള 176854/-രൂപ ബിൽ നം. 29/15-16/30-10-15 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം 3 ആയുള്ള c:c 1:2:4 using 20 mm metal ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിയറിംഗ് ക്വാട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കരാറുകാരന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $8.7m^3 \times 8172.30 = 71099/-$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $8.7m^3 \times 7756.68 = 67483/-$ രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക $71099 - 67483 = 3616/-$ രൂപ,
 ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1% കഴിച്ചുള്ള തുക 3580/- രൂപ.

(എസ്) മുകൾമുഖം- മൂന്നാം മുക്കൾ മമ്പുഴ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. X,

പ്രോജക്ട് നം. 75/16,

അടങ്കൽ തുക 5,42,000/- രൂപ,

കരാറുകാരൻ. കെ. എസ്. സുഗതൻ, .55% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ,

എഗ്രിമെന്റ് നം. 09/AE/LSGD/VLNR/15-16/11-08-15.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 541118/-രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .55%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള 505854/-രൂപ ബിൽ നം. 28/15-16/30 -10-15 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ c:c 1:2:4 using 20 mm metal ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിയറിംഗ് ക്വാട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കരാറുകാരന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $26.10m^3 \times 8172.3 = 213297/-$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $26.10m^3 \times 7756.68 = 202449/-$ രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക - $213297 - 202449 = 10848/-$ രൂപ,
 ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ .55% കഴിച്ചുള്ള തുക 10788/- രൂപ.

(റ്റി) പൊക്കാറ്റു കോണം - വട്ടപ്പാറ ചന്തമുക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. XVI ,
 പ്രോജക്ട് നം. 58/2016,
 അടങ്കൽ തുക -1,40,000/-രൂപ,
 കരാറുകാരൻ. എം. ഷംസുദ്ദീൻ 1.20% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ ,
 എഗ്രിമെന്റ് നം. 40/AE/LSGD/VLNR/15-16,/17-08-2016,
 Mbook No.19/14-15.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 139944.41 രൂപയാണ്, ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.20%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.റ്റി എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള 138262/-രൂപ ബിൽ നം. 26/15-16/30-10-15 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം മൂന്നായുള്ള c:c 1:2:4 using 20mm metal ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിയറിംഗ് ക്വാട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കരാറുകാരന് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $6.75m^3 \times 8172.30 = 55163/-$ രൂപ
 കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക $6.75m^3 \times 7756.68m^3 = 52358/-$ രൂപ
 അധികം നൽകിയ തുക - $55163 - 52358 = 2805/-$ രൂപ,
 ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.20% കഴിച്ചുള്ള തുക - 2771/- രൂപ.

(യു)തപ്പക്കാട്- വിലക്കോണം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

വാർഡ് നം. XVI,
 പ്രോജക്ട് നം. 59/16,
 അടങ്കൽ തുക 1,40,000/-രൂപ,
 കരാറുകാരൻ - ഷറഫുദ്ദീൻ 1.5% ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ,
 എഗ്രിമെന്റ് നം. 39/AE/LSGD/VLNR/15-16/17-08-15,
 M book No. 11/14-15.

ടി വർക്കിന്റെ ആകെ മൂല്യം 1,39,944/- രൂപയാണ്. ആയതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.5%, വാറ്റ്, വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, ഐ.ടി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തുള്ള 1,29,575/-രൂപ ബിൽ നം. 26/15-16/13-10-15 അനുസരിച്ച് മാറി കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വർക്കിന്റെ ഇനം മൂന്നായുള്ള c:c 1:2:4 using 20mm metal എന്ന ഇനത്തിന് താഴെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കരാറുകാരന് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക $6.75m^3 \times 8172.30 = 55163/-$ രൂപ

കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക 6.72m3x7756.68=52358/-രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക 55163 - 52358=2805/-രൂപ, ടെണ്ടർ ഡിഡക്ഷൻ 1.5% കഴിച്ചുള്ള തുക 2763/-രൂപ മേൽപറഞ്ഞ എ മുതൽ യു വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം 1,09,571/-രൂപ വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും അധികം ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 9/15-16/09-12-2016 ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ചടയമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തിലും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് DSR CODE 11-7 അനുസരിച്ചുള്ള നിരക്കിനാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ പ്രസ്തുത മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല, കാരണം 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലുള്ള DSR നിരക്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഡേറ്റായും, നിരക്കും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക അതാത് കരാറുകാരൻ നിന്നോ തെറ്റായ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ ചടയമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും, വെളിനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും സംയുക്തമായി ഈടാക്കി അതതു ഫണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

3-6 ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്ക് - പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ടി തുകയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പദ്ധതി നമ്പർ എസ്.030/2016 പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	25/2015-16 തീയതി25/31.03.2016	4,00,000	4,00,000	സെക്രട്ടറി
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പദ്ധതി നമ്പർ . എസ്.0113/2016	01/2015-16 തീയതി 01.09.2015-16	3,00,000	3,00,000	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ(എസ്.സി.പി)				
--	------------------------------	--	--	--	--

പദ്ധതിപൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സെയൂക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-2016	1,25,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്	1,25,000	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-2016	5,00,000	ചെങ്കൂർ 4-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി	5,00,000	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-2016	5,00,000	മുളക് വിള അങ്കണവാടി	5,00,000	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-2016	5,00,000	മുളക് വിള കൊക്കാട് ഏലാ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	5,00,000	

4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	25/2015-16 തീയതി25/31.03.2016	4,00,000	4,00,000	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (എസ്.സി.പി)	05/2015-16 തീയതി25/31.03.2016	3,00,000	3,00,000	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കാരയ്ക്കൽകോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	01/2015-16 തീയതി25/01.09.2015	99,980	99,980	ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകൽ ഇല്ല. ഇല്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടച്ച വായ്പ തുകയുടെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
		മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ്. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി	53,70,850	ബിൽ നമ്പർ 14/15-16/ 14.01.2016	14,56,950	ഇല്ല
		ബിൽ നമ്പർ 26/15-16/	6,31,600	

	14.01.2016		
	ബിൽ നമ്പർ		
	14/15-16/	32,82,300	
	14.01.2016		

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2011-2012	2(4)	2014-2015	6(2)	പാറ ക്യാനലുകൾ ലൈസൻസി ല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	നിയമസഭാ അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഹിയറിംഗ് നടത്തി.

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	5,00,91,823
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	5,96,93,502
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	7,823

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	1,52,961
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	7,00,000

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	7,123		ശ്രീ.എം.ആർ.ഷെറീഫ് സെക്രട്ടറി
2-3	700		ശ്രീമതി.എം.സീമ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആർ.ഷെറീഫ് സെക്രട്ടറി.
3-4		43,314	ശ്രീ.എൻ.പ്രദീപ്കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-5		1,09,571	ശ്രീ.എൻ.പ്രദീപ്കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ & ശ്രീമതി.മഞ്ജു.കെ.എസ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക്

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
--------	-----	--------------------------

നമ്പർ		ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-6	4,00,000	ശ്രീ.എം.ആർ.ഷെറീഫ് സെക്രട്ടറി
	3,00,000	ശ്രീമതി.നസീമ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.എം.ആർ.ഷെറീഫ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പുത്തൻകട, മേവറം, ഉമയനല്ലൂർ.
ശ്രീ.എൻ.പ്രദീപ്കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ. വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	രൂലിക, ആദിച്ചനല്ലൂർ (പി.ഒ) കൊല്ലം.
ശ്രീമതി.മഞ്ജു.കെ.എസ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക്	ധ്വനി, പത്മനാഭ നഗർ, കരകുളം (പി.ഒ) തിരുവനന്തപുരം

--	--	--

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-1998	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(2)/14/ 13.6.14	7
1998-1999	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(3)/14/ 13.6.14	9
1999-2000	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(4)/14/ 13.6.14	5
2000-2001	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(5)/14/ 13.6.14	10
2001-2002	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(6)/14/ 13.6.14	8
2002-2003	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(7)/14/ 13.6.14	8
2003-2004	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(8)/14/ 13.6.14	4
2004-2005	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(9)/14/ 13.6.14	12
2005-2006	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(10)/14/ 13.6.14	7
2006-2007	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(11)/14/ 13.6.14	13
2007-2008	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(12)/14/ 13.6.14	11

2008-2009	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(13)/14/ 13.6.14	7
2009-2010	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(14)/14/ 13.6.14	12
2010-2011	എൽ. എഫ് ക്യൂ-പി 7/1318(15)/14/13.6.14	14
2011-2012	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.പി.7-621/14,05.05.14/ 22.05.2014	26
2012-2013	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.(പി)384/2015/	
2013-2014 & 2014-2015	കെ.എസ്.എ/കെ.എൽ.എം(7)937/ 2016/08.06.2016	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.

4-10 സാക്ഷ്യപത്രം.

കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7-224/2017

തീയതി-13-02-2017

1994- ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കമ്പ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015 - 16ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവു കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, കൊല്ലം.