

നം.കെ.എസ്.എ./ഐ.ഡി.കെ-4/532/17.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ

Phone : 04862 227332

[E-mail : doidk.ksad@kerala.gov.in](mailto:doidk.ksad@kerala.gov.in)

തീയതി. 22.04.2017.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

പ്രസിഡന്റ്  
ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  
(സെക്രട്ടറി മുഖേന)

സർ

വിഷയം :- ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 2015-16- സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -  
1994-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)-ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2, 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിൻമേൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14, 15) .

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടുമാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ് (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1), ചട്ടം 20, 23, 1997-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1), (2) എന്നിവ കാണുക) .

വിശ്വസ്തയോടെ

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

**പകർപ്പ് :-**

- 1. ഡയറക്ടർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് (ഉപരി പത്രം സഹിതം)
- 2. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ.
- 3. കാര്യാലയ പ്രതി.

നം.കെ.എസ്.എ./ഐ.ഡി.കെ-4/532/17.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ

Phone : 04862 227332

[E-mail : doidk.ksad@kerala.gov.in](mailto:doidk.ksad@kerala.gov.in)

തീയതി. 22.04.2017.

**ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**  
 (1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 1994ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13,  
 1996ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്)

\*\*\*\*\*

ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 11.01.2016 മുതൽ 13.02.2017 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. എസ്. മുരളീദാസ്	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	13.02.2017 മുതൽ 18.03.2017 വരെ	

ഓഡിറ്റുനടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. കെ. കെ. വിനോദ്	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
	ശ്രീ. എം. കെ. മധുസൂദനൻ നായർ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. ടി. ഒ. പോളി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. എം. ടി. സോമൻ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. എം. യു. സണ്ണി	അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. എം. എസ്. രാജീവ്	അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. ഇ. വി. ജിബി	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. ജോസഫ് ചാക്കോ	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

	ശ്രീ. മെജോ കെ. ജോർജ്ജ്	സിനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. എബി എബ്രാഹം	സിനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു	സിനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. ബിനമോൻ കെ. സി.	ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. കെ. ബി. ബാബുരാജ്	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡണ്ട്	ശ്രീ. എം. ടി. തോമസ്	01.04.2015 മുതൽ 31.10.2015 വരെ
	ഭരണ നിർവ്വഹണ സമിതി	01.11.2015 മുതൽ 18.11.2015 വരെ
	കുമാരി. കൊച്ചുത്രേസ്യ പാലോസ്	19.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. സഹീദ്. ഇ.	01.04.2015 മുതൽ 10.05.2015 വരെ
	ശ്രീമതി. ഹലീമ പി. പി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (അധിക ചുമതല)	11.05.2015 മുതൽ 14.05.2015 വരെ 29.12.2015 മുതൽ 01.02.2016 വരെ
	ശ്രീ. ബാബു എസ്. എഫ്. ഒ. (അധിക ചുമതല)	15.05.2015 മുതൽ 28.12.2015 വരെ
	ശ്രീ. ഷാജി കുര്യൻ	02.02.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി. ഹലീമ പി. പി.	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ	ശ്രീമതി. അനില ജോർജ്ജ്	01.04.2015 മുതൽ 18.05.2015 വരെ
	ശ്രീമതി. കെ. വി. പങ്കജാക്ഷി	19.05.2015 മുതൽ 26.05.2015 വരെയും 01.06.2015 മുതൽ 25.08.2015 വരെയും
	ശ്രീ. കെ. എൻ. ശശിധരൻ	27.05.2015 മുതൽ 31.05.2015 വരെ
	ശ്രീ. സുരേഷ് മാത്യു	26.08.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി. സോഫി ജേക്കബ്	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഐ.റ്റി.ഡി.പി. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	ശ്രീ. സി. യു. ജോൺ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഫാം സൂപ്രണ്ട് (ജില്ലാ കൃഷി ഫാം, അരിക്ഷൗ)	ശ്രീമതി. ലിയോണി തോമസ്	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
അസി. ഡയറക്ടർ (മൃഗ സംരക്ഷണം) ജില്ലാ പൗൾട്രി ഫാം, കോലാനി	ഡോ. ബിജു പി. ചെമ്പരത്തി	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	ഡോ. ആനി ജോയി കെ. കെ.	01.04.2015 മുതൽ 30.04.2015 വരെ
	ഡോ. സി. ഐ. ഹമീദ്	01.05.2015 മുതൽ 31.01.2016 വരെ
	ഡോ. വത്സമ്മ	01.02.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഖണ്ഡിക നം.	ഭാഗം - 1	പേജ് നം.
1	1-1	ബജറ്റ്	
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	
3	1-3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	
4	1-4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	
5	1-5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	
6	1-6	പദ്ധതി അവലോകനം	
7	1-7	തനത് വരുമാനം	
8	1-8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	
9	1-9	കാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	
10	1-10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	
11	1-11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	
12	1-12	വാർഷിക കണക്ക് അപാകതകൾ	
13	1-13	ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്-സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തിയത്	
ഭാഗം-2 (വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ)			
14	2-1	വാടക ഈടാക്കിയില്ല	
15	2-2	മുരിക്കാശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല	
16	2-3	സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാം -ഉൽപാദിപ്പിച്ച നെല്ല് വിറ്റതിന്റെ വില ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	
ഭാഗം-3 (ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ)			
17	3-1	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വൻ വീഴ്ച	
18	3-2	ബിറ്റുമിൻ വില ടെണ്ടർ കിഴിവിന് പരിഗണിച്ചില്ല നഷ്ടം ₹5,47,922/-	
19	3-3	ബിറ്റുമിന്റെ വിലയിലെ കുറവ് -അന്തിമബില്ലിൽ ക്രമീകരിച്ചില്ല - നഷ്ടം ₹3,19,265/-	
20	3-4	ബിറ്റുമിന്റെ വിലവ്യത്യാസം കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയില്ല - നഷ്ടം ₹21.86 ലക്ഷം	
21	3-5	സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനെ മരാമത്ത് വേല ഏൽപ്പിച്ചു - മരാമത്ത് വേലയ്ക്ക് സർവ്വീസ് ടാക്സ് നൽകി - പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം	
21	3-6	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - അളവിൽകുറവ് - നഷ്ടം - ₹2,37,824/-	
22	3-7	സ്ഥലംമാറ്റ യാത്രപ്പടി നിയമവിരുദ്ധമായി പിൻവലിച്ചത്	
23	3-8	മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കടലാർ വെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം. 604/16) - അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടം	

24	3-9	ചിങ്ങനാട് കി വാലായ്പുര - വാട്ടർടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചില്ല - നഷ്ടം- ₹10,000/-	
25	3-10	മറയൂർ കോടക്കുളംപെട്ടി എസ്.റ്റി. കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി - പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാതെ പണം ചെലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു	
26	3-11	ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മുച്ചുകുട്ടി വാഹന വിതരണം - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ - ചെലവ് തടസ്സം	
27	3-12	വാഗമൺ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ	
28	3-13	വിഷൻ - 2020 പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഉപയുക്തമായ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല - ചെലവ് തടസ്സം	
29	3-14	ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് തുക കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല	
30	3-15	വാറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇടപാടി - സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ₹8,38,015/-നഷ്ടം	
31	3-16	വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി - പൊതു പണത്തിന്റെ ദുർവ്വയം	
32	3-17	മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പാമ്പൻമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ടാങ്ക് ഉപയോഗപ്രദമായില്ല	
33	3-18	കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല	
34	3-19	ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ടാങ്ക് കുടി വാലായ്പുര നിർമ്മാണം - ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	
35	3-20	വാത്തിക്കുടി 16-ാം കണ്ടം ഗവർണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി - പൊളിച്ചുനീക്കിയ സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല	
36	3-21	പെരുംകാല - ആനക്കൊമ്പൻ റോഡ് നിർമ്മാണം - അപാകതകൾ	
37	3-22	ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല	
38	3-23	കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	
ഭാഗം - 4 ( പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും)			
39	4-1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം	
40	4-2	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	
41	4-3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	
42	4-4	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	
43	4-5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	
44	4-6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	
45	4-7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	
46	4-8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	
47	4-9	തിർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	
അനുബന്ധം			

48	1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	
49	2	ബിറ്റുമിന്റെ വില ടെണ്ടർ കിഴിവ് പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക	
50	3	ബിറ്റുമിന്റെ കമ്പോള വിലയിലെ കുറവ് അന്തിമ ബില്ലിൽ ക്രമീകരിക്കാതിരുന്നതിനാലുണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക	
51	4	ബിറ്റുമിന്റെ വിലവ്യത്യാസം കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാതിരുന്നതിനാലുണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക	
52	5	വാറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഈടാക്കിയതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക	

\*\*\*\*\*

**ഭാഗം 1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1 ബജറ്റ്**

2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 16.03.2015 തീയതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക**

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2016	12.08.2016	-	-

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 9(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് തൻവർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക 31.07.2016നകം സമർപ്പിക്കാതിരുന്നത് ഗൗരവമേറിയ വിഴുതയായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത നടപടി ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതെയിരിക്കുവാൻ കർശന മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-3 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം - 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

**1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം**

മുന്നിരിപ്പ്	₹45,70,81,758.00
വരവ്	₹22,98,77,115.00
ആകെ	₹68,69,58,873.00
ചെലവ്	₹61,26,84,229.00

നീക്കിയിരിപ്പ്	₹7,42,74,644.00
----------------	-----------------

**1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച ബജറ്റ് വിഹിതം, അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ, ട്രഷറി പത്രിക, വാർഷിക കണക്കുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2015-16ൽ ലഭ്യമായ വിവിധ ഫണ്ടുകൾ, അവയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി ₹	ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം	151683618	366893611	518577229	230881966	44.52
വികസനഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.	77577947	92221000	169798947	60667105	35.73
വികസനഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.	32620867	40030000	72650867	41784674	57.51
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് - റോഡ്	45853048	149222000	195075048	52757286	27.04
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	44389104	50701000	95090104	33547075	35.28
ബി-ഫണ്ട്	0	40719035	40719035	40719035	100

30.10.2015ന് എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.പി. അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നീക്കിയിരുപ്പ് തുക ₹7,97,28,611/- (57605270+22123341) വികസനഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗത്തിലേക്ക് വകയിരുത്തി. വികസനഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം പി. ഡി. അക്കൗണ്ടിൽ 2015-16 വർഷം ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് ₹23,14,12,229/- (മുനിസിപ്പ്+എസ്.സി.പി., ടി.എസ്.പി. അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്). എന്നാൽ, 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ₹23,08,81,966/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അതിനാൽ, 31.03.2016ൽ വികസനഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം പി.ഡി. അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ₹5,30,263/- ലാപ്പായി.

റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് മുനിസിപ്പ് തുക കുറവായിരുന്നതിനാലും ബിൽ ഹാജരാക്കിയ വേളയിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാലും റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും ₹2,68,836/- വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**1-6 പദ്ധതി അവലോകനം**

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
1023	1364233077	355	531261128	-	-	34.70

ആകെ പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ 38.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി), ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ-കുടുംബശ്രീ, എന്നിവർ 2015-16 ൽ ഒരു പ്രോജക്ട് പോലും നടപ്പാക്കിയില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 939 പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ 316 എണ്ണമാണ് തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയത്. 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമേ നടപ്പാക്കാവൂ എന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കെ 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്ടുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൊതുവിഭാഗത്തിൽ 111.33 കോടിയുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ 42.88 കോടിമാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പട്ടികജാതിവിഭാഗത്തിൽ 17.43 കോടിയുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ 46.06 കോടിമാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗത്തിൽ 7.65 കോടിയുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ 4.18 കോടിമാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉത്പാദന മേഖലയിൽ 24.52 ശതമാനവും സേവനമേഖലയിൽ 46.65 ശതമാനവും പശ്ചാത്തലമേഖലയിൽ 34.37 ശതമാനവും തുക മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി ഘട്ടങ്ങളായി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനു പകരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഏകവർഷമായി തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-7 തനത് വരുമാനം**

ഇനം	മുൻവർഷം ₹	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം
നികുതി വരവുകൾ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
നികുതിയേതര വരവുകൾ	82,07,107	1230969	(-6976138)	(-)85
മറ്റ് വരവുകൾ	28308	29719	(-)1411	95
അകെ	82,35,415	1260688	(-)6974727	85

**1-8 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ**

- ഇല്ല -

**1-9 കാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.03.2017-ൽ സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ കാഷ് നീക്കിയിരിപ്പില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ സ്ഥിതി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

**1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, എന്നിവ യഥാവിധി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിര ഉപയോഗത്തിന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വിവരം



രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് കൈമാറൽ നടത്തിവരുന്നില്ല.

**1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	02.05.2016 മുതൽ 28.05.2016 വരെ	2015-16	24.01.2017
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ	04.03.2016	2013-14 & 2014-15	29.04.2016

**1-12 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ**

ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ (350110104) ബാധ്യതയായി ₹17,61,332.50 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒടുക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ ബാധ്യത കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

2. ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഹെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

3. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുകകൾ 31.03.2016ൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല.

ഹെഡ്	തുക ₹
320200399	76,50,000
320300199	8,30,351
320800199	54,79,633

4. നാളിതുവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

5. വരവിനങ്ങളുടെ തൻവർഷ കുടിശ്ശിക-ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്താത്തതിനാൽ രജിസ്റ്ററുകളിലെ തുകകളും വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

**1-13 ആർ.എം.എസ്.എ. ഫണ്ട് സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തിയത് - ക്രമ വിരുദ്ധം**

ആർ.എം.എസ്.എ. പദ്ധതിയ്ക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫണ്ട് യഥാസമയം ചെലവഴിക്കാതെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തി. ഫണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ 346703350000001 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 1.5 കോടി രൂപ 25/02/2016ൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് (എഫ്.ഡി. നമ്പർ 346702010020930). പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനായി ലഭിച്ച തുക യഥാസമയം ചെലവഴിക്കാതെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം നടത്തിയ നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. മേൽ തുക ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

\*\*\*\*\*

**ഭാഗം-2**

**വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**2-1 വാടക ഇടാക്കിയില്ല**

വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ, പൈനാവ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ ആറാം നമ്പർ മുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള മനോജ് ടി. ആർ. എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷത്തെ വാടക ഇടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. പ്രതിമാസം ₹9,609/-യാണ് വാടക. 4/2015 മുതൽ 3/2016 വരെയുള്ള വാടക ₹1,15,308/- പിഴ പലിശ സഹിതം ഇടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**2-2 മുരിക്കാശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല**

2015-16 വർഷം മുരിക്കാശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ വാടകയായി വാങ്ങിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പിരിച്ച തുകയിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് അർഹമായ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വാടക ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് (വിശദാംശങ്ങൾക്ക് 2014-15 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 2-2 കൂടി കാണുക).

**2-3 സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാം - ഉൽപാദിപ്പിച്ച നെല്ല് വിറ്റതിന്റെ വില ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല**

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായ സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാമിൽ 2015-16 വർഷം ഉൽപാദിപ്പിച്ച നെല്ല് വിറ്റതിന്റെ പണം കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വിത്തിനം	വിലവെടുത്ത വിത്ത് കിലോ ഗ്രാമിൽ	കെ.എസ്.എസ്.ഡി. എ.-യ്ക്ക് വിറ്റത്	വില ₹
ഉമി എഫ്.എസ്.II	14715	3600	108000
ഉമി എഫ്.എസ്.I	10020	10020	250500
ജ്യോതി.എഫ്.എസ്.II	9420	9420	282600
ആകെ			641100

നെല്ല് വിത്ത് വിറ്റ വകയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുവാനുള്ള ₹6,41,100/- ഇടാക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം-3**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**3-1 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വൻ വീഴ്ച**

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും മോണിറ്ററിംഗിലും ഗുരുതരമായ അലംഭാവമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ₹136.42 കോടി അടങ്കലിൽ 1023 പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും 355 (34.70 ശതമാനം) പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ആകെ പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ 38.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ, നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ, ആകെ അടങ്കൽ, ചെലവഴിച്ച തുകകൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
1	സെക്രട്ടറി	51	25	49.02	148170941	81362650	54.91
2	പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഐ.ടി.ഡി.പി)	3	1	33.33	4000000	920000	23.00
3	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	8	4	50.00	6764000	3252803	48.09
4	മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കടുംബശ്രീ	1	0	0	300000	0	0
5	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	2	0	0	1300000	0	0
6	സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ	1	1	100	923159	899763	97.47
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അലോപ്പതി	3	0	0	1073788	0	0
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	1	1	100.00	1600000	1600000	100.00
9	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	939	316	33.65	1121198922	373430412	33.31
10	പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്	4	3	75.00	71214648	65995500	92.67
11	സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രി	3	0	0	1187619	0	0

12	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	5	2	40.00	5400000	2700000	50.00
13	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി	2	2	100.00	1100000	1100000	100.00
	ആകെ	1023	355	34.70	1364233077	531261128	38.94

കുടിവെള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാകാതെയോ ജലലഭ്യതയില്ലാതെയോ പ്രയോജനരഹിതമായി ശേഷിക്കുന്നു. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെയാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബഹുവർഷ പദ്ധതികളായി നടപ്പാക്കുന്നതുമൂലം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. കിണർ/കുളം കുഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോജക്ട്, ജലം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും തുടർവർഷങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രോജക്ടുകൾ, എന്നിങ്ങനെ ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കുന്നതുമൂലം പദ്ധതിക്കായി വാങ്ങുന്ന സാമഗ്രികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനും ഉപയോഗരഹിതമാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച വാഗ്മൺ പാറക്കെട്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ചൊരക്കാമൊട്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവ ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. കടുത്ത വേനൽ മൂലം ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികൾ നിഷ്പല ആസ്തികളായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2015-16ൽ ഏറ്റെടുത്ത വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ, ലൈബ്രറി മന്ദിരങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങൾ, തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പല കെട്ടിടങ്ങളുടേയും പണികൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നാശോന്മുഖമാകുന്നതിനും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നതിനും ഇടയാകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കാതെ നിഷ്ഠിയ ആസ്തികളായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ തുടർ പണികൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വേലകൾക്കും എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കേണ്ടതും പ്രോജക്ടുകൾ എങ്കിലും വർഷമായിത്തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ മുഖേന നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളിൽ കൺവീനർമാർ കണക്കുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അസ്സൽ ബില്ലുകൾ, വാച്ചറുകൾ, മസ്റ്റർ റോളുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാതെ അളവ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക അംഗീകരിച്ച് ബില്ലുകൾ മാറി നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല.

പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഏകവർഷമായി തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-2 ബിറ്റുമിൻ വില ടെണ്ടർ കിഴിവിന് പരിഗണിച്ചില്ല നഷ്ടം - ₹5,47,922/-**

കരാറുകാർ മുഖേന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ബിറ്റുമിൻ കരാറുകാർ തന്നെ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ടെണ്ടർ കിഴിവ് ക്വോട്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ബിറ്റുമിന്റെ വില കിഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ടെണ്ടർ കിഴിവ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സപ്ലൈ ഉള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില മാത്രമേ ടെണ്ടർ വ്യത്യാസത്തിന് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. കരാറുകാർ സ്വയം വാങ്ങിയ ബിറ്റുമിന്റെ വില ടെണ്ടർ കിഴിവിന് പരിഗണിക്കാതിരുന്നതു മൂലം ₹5,10,724/- ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിശദവിവരം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ തുക തിരികെ ഈടാക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-3 ബിറ്റുമിന്റെ വിലയിലെ കുറവ് - അന്തിമബില്ലിൽ ക്രമീകരിച്ചില്ല - നഷ്ടം ₹3,19,265/-**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 18-03-2014-ലെ ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി)789/2014 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന റോഡ് പണിക്ക് ബിറ്റുമിന്റെ വില ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ (ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ) ബിൽ നിരക്ക് പ്രകാരം നൽകുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2012-ലെ അംഗീകൃത നിരക്കിൽ (44.058/കി.ഗ്രാം.) നിന്ന് ബിറ്റുമിന്റെ വിലയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയെന്നും ആയതിനാൽ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അധിക തുക നൽകുമെന്നും വില കുറയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത വ്യത്യാസം അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തണമെന്നാണ് ഇതർതഥമാക്കുന്നത്.

ഭൂരിപക്ഷം പ്രവൃത്തികളുടെയും അന്തിമ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ബിറ്റുമിന്റെ വിലക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടായ വ്യത്യാസം ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിൽനിന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സംഗതിയിൽ പ്രസ്തുത കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - 3 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം രേഖാമൂലം (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി) അധികൃതരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. നഷ്ട തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്തപക്ഷം അന്തിമബിൽ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി പാസ്സാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-4 ബിറ്റുമിന്റെ വിലവ്യത്യാസം കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയില്ല - ചെലവ് തടസ്സം ₹21.86 ലക്ഷം**

ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരമുള്ള ബിറ്റുമിന്റെ വിലയായ ₹50,600/- ടൺ നിരക്കാണ് റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2015-16 വർഷം ബിറ്റുമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഇതിലും കുറവാണ്. 18.03.2014ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി)789/14 /തസ്വഭവ. പ്രകാരം ഇൻഡ്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് ബിറ്റുമിന്റെ വിലയായി അനുവദിക്കാവുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് നാളിതുവരെ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരമുള്ള ബിറ്റുമിന്റെ വിലയായ ₹50,600/- ടൺ നൽകിയതിലൂടെ റോഡ് ടാറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. മേൽ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതും നഷ്ടം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഈയിനത്തിലുള്ള ₹21,86,331/- ഉത്തരവാദിയായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**3-5 സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനെ മരമത്ത് വേല ഏൽപ്പിച്ചു - മരമത്ത് വേലയ്ക്ക് സർവ്വീസ് ടാക്സ് നൽകി-പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പോലുള്ള ഏജൻസികളെ പൊതുമരമത്ത് വേലകൾ ഏൽപ്പിക്കരുതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 30/01/2013ലെ ജി.ഒ.(സാധാ.)നം. 244/2013 പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മേൽ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വൻ അടങ്കലുള്ള മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനെ

ഏൽപ്പിച്ചു. ഇതുമൂലം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അടങ്കലുള്ള എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30/04/2015ലെ (ആർ.റ്റി)1288/2015 നമ്പർ ഉത്തരവും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നടത്തിപ്പ് എക്സി. എഞ്ചിനീയറാണ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതെങ്കിലും സെക്രട്ടറിയായ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്. പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം തന്നെയാണ്. രണ്ട് ശതമാനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചാർജ്ജ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുത്തത് കൂടാതെ 5.7 ശതമാനം സർവ്വീസ് ടാക്സ് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺട്രാക്ടർ മുഖേനയോ, കൺവീനർ മുഖേനയോ മരാമത്ത് വേലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ടാക്സ് നൽകേണ്ടതില്ലാത്തപ്പോൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിക്ക് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നൽകിയതിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നൽകാൻ വ്യസ്ഥയില്ലാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കും പ്രകാരം നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ ₹99,590/-ന്റെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. നഷ്ടം നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. സുസജ്ജമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെയും സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയതിനാൽ മേൽ നിരാകരിച്ച ₹99,590/- കറച്ചുള്ള ₹34,00,304/-ന്റെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി നം/പേര്	അടങ്കൽ ₹	ആകെ ചെലവ് ₹		സേവന നികുതി	ബിൽ നമ്പർ/ തുക ₹
1	218/16 ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നവീകരണം	25,00,000	ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം	22,66,540		54/15-16 30.01.2016 ₹25,00,000/-
			ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫീസ്-2%	45,331		
			വാറ്റ് -5%	1,15,594		
			വെൽഫെയർ ഫണ്ട്	23,119		
			സർവ്വീസ് ടാക്സ്-5.712%	1,29,465	₹49,416/- (അടങ്കലിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് കുറച്ചു)	
	ആകെ			25,80,049		
	അടങ്കലിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്			25,00,000		
2	1217/16 ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് കോൺഫ്രൻസ് ഹാൾ നവീകരണം	10,00,000	ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം	8,78,394		74/15-16 05.03.2016 ₹9,99,894/-
			ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫീസ്-2%	17,568		
			വാറ്റ് - 5%	44,798		
			വെൽഫെയർ ഫണ്ട്	8,960		
			സർവ്വീസ് ടാക്സ് 5-5.712%	50,174	50,174	
	ആകെ			9,99,894		
	ആകെ സർവ്വീസ് ടാക്സ്				99,590	

**3-6 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്- അളവിൽ കുറവ്, നഷ്ടം - ₹2,37,824/-**

1) ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അളവിൽ കുറവ് - നഷ്ടം ₹75,365/-

പദ്ധതി	പച്ചപ്പുൽക്കൊടി- പാപ്പാത്തിച്ചോലകോൺക്രീറ്റ് (SO570/16)
കൺവീനർ	ജയരാജ്
അടങ്കൽ	₹10,00,000/-
ബിൽനം./തീയതി/തുക	127/2015-16/25.8.15 ₹9,85,847/-
എം.ബുക്ക് നം.	30/15

എം. ബുക്ക് പ്രകാരം 226.30-മീറ്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ടുള്ള സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അളവ് 209 മീറ്ററാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി, എം-ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള അളവിനേക്കാൾ 17.30 മീറ്റർ കുറവായതിനാൽ ₹75,365/- (17.30 x 4356.37/ച.മീ.) ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉത്തരവാദികളായ എഞ്ചിനീയർമാരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2) പെരുവനന്തനം പഞ്ചായത്ത് - പ്രവൃത്തിയുടെ അളവിൽ കുറവ് - നഷ്ടം ₹1,19,927/-

പദ്ധതി	പുല്ലുപാറ കൊക്ക-മുള്ളനാനിക്കൽ പുരയിടം ഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (678/15)
ഫണ്ട്	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
കൺവീനർ	ടോംസൺ ജോസഫ്, തെക്കേടത്ത്
അടങ്കൽ	2014-15-₹500000/- 2015-16-₹500000/- ആകെ-₹1000000/-
ബിൽ നം./തീയതി	2014-15-126/14-15/30.01.2015, ₹500000/- 2015-16-36/15-16/24.07.2015, ₹500000/
എം.ബുക്ക് നം	181/2015

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പെരുവനന്തനം പഞ്ചായത്തിൽ 2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളിൽ പ്രോജക്ട് നം.1030/15 ആയി നടപ്പാക്കിയ പുല്ലുപാറ കൊക്ക-മുള്ളനാനിക്കൽ പുരയിടം ഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തി 01.03.2017ൽ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. പെരുവനന്തനം സെക്ഷൻ, ഓവർസിയറുടെയും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത കൺവീനറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ അളവ് പസ്തകത്തിലെ അളവും യഥാർത്ഥ അളവും തമ്മിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണുന്നു.

അളവ് പുസ്തകം നം 181/15 പ്രകാരം 1:4:8 കോൺക്രീറ്റ് (പേജ് നം.3,4,15) 1:2:4 കോൺക്രീറ്റ് (പേജ് നം.5,6,16) എന്നിവ 202.2(122.2+80) മീറ്റർ നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത പ്രതലം അളന്നപ്പോൾ മൂന്ന് "റീച്ചുകളിലായി "

171.4(30.2+61.2+80) മീറ്റർ നീളത്തിൽ മാത്രമാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ 30.8 മീറ്റർ അധികമായി അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂലം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ₹1,19,927/- നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	എം ബുക്ക് പേജ് നം.	പ്രവൃത്തി ഇനം	എം. ബുക്ക് പ്രകാരം അളവ് (ക്യൂ.മീ)	യഥാർത്ഥ അളവ് (ക്യൂ.മീ)	കുറവ് (ക്യൂ.മീ)	അധികം നൽകിയ തുക ₹
1	4	സി.സി 1:4:8	14x3x0.15 =6.3	10.2x3x0.15=4.6	1.7	1.7x4879ച.മീ =8294
2	4	സി.സി 1:4:8	27x3x0.15=12.15	0	12.15	12.15x4879ച.മീ=59280
3	6	സി.സി 1:2:4	14x3x0.075=3.15	10.2x3x.075=2.3	0.85	0.85x7560ച.മീ =6426
4	6	സി.സി 1:2:4	27x3x.075=6.075	0	6.075	6.075x7560ച.മീ=45927
					<b>ആകെ</b>	<b>1,19,927</b>

മേൽപ്പറഞ്ഞ നഷ്ടം പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.

**3) പെരിയകനാൽ - പവർഹൗസ് റോഡ് - അളവിൽ കുറവ് - നഷ്ടം ₹42,532/-**

പദ്ധതി	പെരിയകനാൽ - പവർഹൗസ് റോഡ് (SO571/16)
കൺവീനർ	ചെല്ലപ്പാണ്ടി
അടങ്കൽ	₹10,00,000/-
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	80/2015-16/17.08.2015 ₹9,96,904/-
എം-ബുക്ക് നം.	12/15

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം 192.20മീറ്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അളവ് 184.മീറ്ററാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അളവിൽ നിന്നും 8.20 മീറ്റർ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി. എം.ബുക്ക് പ്രകാരം 1മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റിന് ₹5,186.80 (996904/192.20) ചെലവായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 8.20 മീറ്റർ കുറവായതിനാൽ ₹42,532/- (8.20 x 5186.80) ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉത്തരവാദികളായ എൻജിനീയർമാരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.



**3-7 സ്ഥലംമാറ്റ യാത്രപ്പടി നിയമവിരുദ്ധമായി പിൻവലിച്ചത്**

വാച്ചർ നമ്പർ - 21500122/15-06-2015 ₹8,289/-

ചെക്ക് നമ്പർ - 1930345/11-06-2015

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. സഹീദ് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം ലഭിച്ച് വിടുതൽ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ.എം.ജി.-യിൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായി പോയപ്പോൾ സ്ഥലംമാറ്റ യാത്രാബത്ത ഇനത്തിൽ മേൽ വാച്ചർ പ്രകാരം ₹8,289/- (സെൽഫ് ചെക്ക് പ്രകാരം) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച സ്ഥലത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നുമാണ് യാത്രപ്പടി വാങ്ങേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥലംമാറ്റ യാത്രാബത്ത പിൻവലിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആയതിനാൽ മേൽ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-8 മൂന്നാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-കടലാർ വെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്(പ്രോജക്ട്.നം.604/16)-അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടം**

അടങ്കൽ	₹10,00,000/- എസ്.സി.പി.	
കൺവീനർ	പാണ്ടിസ്വാമി	
ബിൽ വിശദാംശങ്ങൾ	42/15-16/27-07-2015	₹10,00,000/-
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	11/15	

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റുകൾക്ക് ദേവീകളം 2012 ഷെഡ്യൂൾ റേറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിലും അധിക നിരക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി (എം. ബുക്ക് നമ്പർ പേജ് 6) വ്യക്തമാകുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	2012 ഷെഡ്യൂൾ റേറ്റ് പ്രകാരം നൽകാവുന്ന തുക ₹ (10dm <sup>3</sup> -ന്)	നൽകിയത് ₹	അളവ് (dm <sup>3</sup> )	ആകെ തുക ₹		അധികം ₹	നികുതി ഉൾപ്പെടെ(6%) ആകെ നഷ്ടം ₹
				നൽകാവുന്നത്	നൽകിയത്		
1:2:4 കോൺക്രീറ്റ്	79	81	50625 (50.625 m <sup>3</sup> )	399937.5	410062.5	10125	10733

അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് ഉണ്ടായ ₹10,733/- നഷ്ടം അന്തിമബിൽ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി പാസ്സാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ എക്സി. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-9 ചിക്കണാങ്കുടി വാലായുപ്പുര - വാട്ടർടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചില്ല - നഷ്ടം - ₹10,000/-**

പദ്ധതി	മാങ്കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ചിക്കണാങ്കുടി വാലായുപ്പുര (SO514/16)
കൺവീനർ	രാജൻ കൊത്തൻ

അടങ്കൽ	₹10,00,000/-
ബിൽനം./തീയതി/ തുക	243/2015-16/14.1.2016 ₹3,02,411/-
എം. ബുക്ക് നം.	382/15

എം. ബുക്ക് നം.382/15 പേജ് നം.91-ൽ 2000 ലിറ്ററിന്റെ പി.വി.സി. വാട്ടർടാക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി, ടാങ്കിന്റെ വിലയായി ₹10,000/- മേൽ ബിൽ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ടാക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ആയതിനാൽ ടാങ്കിനുവേണ്ടി പിൻവലിച്ച ₹10,000/- ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദികളായ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-10 മറയൂർ കോടക്കളം പെട്ടി എസ്.റ്റി. കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി - പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാതെ പണം ചെലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.**

പ്രോജക്ട്	S1203/13, മറയൂർ കോടക്കളം പെട്ടി എസ്.റ്റി. കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി
അടങ്കൽ	15,00,000/-
കൺവീനർ	തിരുമൂർത്തി
അളവ് ബുക്ക്	629/13
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	ഡി.ഡി. നം./തി. 4089/14.03.13 ₹.1,00,000/- ബിൽ നം./തി. 199/15-16 /12.11.15 ₹ 13,42,720/-

മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മറയൂർ - കോടക്കളം പെട്ടി എസ്.റ്റി. കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2013-14-ൽ ഏറ്റെടുത്തതാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണിച്ച് 2015-16 വർഷമാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ 1304 മീറ്റർ 90 എം.എം. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ്, 602 മീറ്റർ 60 എം.എം. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ്, 1656 മീറ്റർ 50 എം.എം. ജി.ഐ.പൈപ്പ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അസി. എൻജിനീയർ, മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, എസ്.റ്റി. പ്രമോട്ടർ, കൺവീനർ ശ്രീ. തിരുമൂർത്തി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടത്തുകയോ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ജി.ഐ.പൈപ്പ് വാങ്ങിയതായി അറിയില്ലെന്നും എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും കൺവീനർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബിൽ പ്രകാരം കൺവീനർ കൈപ്പറ്റിയതായി ഫയലിൽ കാണുന്ന ₹.11,99,747/-യുടെ രസീതിലെ ഒപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ വ്യാജ രേഖ ചമച്ച് പണം കൈപ്പറ്റിയതായി സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മേൽ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-11 ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മുച്ചക്രവാഹനവിതരണം-പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ**

പ്രോജക്ട് നം	862/16 (ജനറൽ-പുരുഷൻ)	863/16 (ജനറൽ-സ്ത്രീ)
--------------	----------------------	----------------------

അടങ്കൽ തുക	₹72,24,000/-	₹72,24,000/-	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി	
ബിൽ നം.	36/26.12.2015	65/24.02.2016.	84/30.03.2016
ബിൽ തുക	₹72,24,000/-	₹32,25,000/-	₹39,99,000/-
ആകെ ചെലവ്	₹72,24,000/-	₹72,24,000/-	

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ടുകളിലൂടെ 112 വീതം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ആകെ ₹14,448,000/- (64500x224 ഗുണഭോക്താക്കൾ) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലും വിതരണം ചെയ്തതിലും കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം.362/2013/തസ്വഭവ./തീ.16.11.2013 ഖ.5-5ൽ വികലാംഗർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കെൽടോണിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതിയുള്ളത്. മോട്ടോർ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ല. കെൽടോൺ ഏതെങ്കിലും ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത വ്യാപാരിയല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അംഗീകൃത ഇരുചക്ര വാഹന വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും മത്സര ടെണ്ടർ വഴിയായിരുന്നു വാങ്ങൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ആകയാൽ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും സ.ഉ.(ആർ.റ്റി)23/2012/SPD തീ.18.06.2012 പ്രകാരം 02.03.2013 വരെ (ഈ തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.) കെൽടോണിൽ നിന്നും സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ നടപടി ആവശ്യമില്ല എന്ന ഉത്തരവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

2. ഈ വാങ്ങലിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, വാറ്റ് എന്നീയിനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന നിയമാനുസൃത ബിൽ കെൽടോൺ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ 60cc യ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവയായതിനാൽ ഇവ നിരത്തിൽ ഓടിക്കുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം അനുസരിച്ച് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്ന സുപ്രധാനമായ വസ്തുത പരിഗണിക്കാതെയാണ് വാഹനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

4. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് വാഹനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഗുണഭോക്താവായ ആഷ്റൻ ബഷീർ, പാറമേൽ കാട്ടോലി, തട്ടാരത്തട്ട, എന്ന വ്യക്തി ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉള്ളയാളാണ് എന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരിക്കെ മോട്ടോർ വാഹനം അനുവദിച്ചു.

5. വാഹനം കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പേര്	പഞ്ചായത്ത്
1	ഗ്രോസി ശ്രീധരൻ	കൊന്നത്തടി
2	സ്റ്റീഫൻ ജോസഫ്	വെള്ളത്തുവൽ

3	ആശമോൾ ജെ. വൈരമലയിൽ	പെരുവനാന്നം
---	--------------------	-------------

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം/സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരേയും ഈ രണ്ടു പ്രോജക്ടുകളിലേയും ആകെ ചെലവ് ₹1,44,48,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-12 വാഗമൺ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ**

പ്രോജക്ട് നം	217/16
അടങ്കൽ തുക	₹15,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് - SCP)
കൺവീനർ	ബാലകൃഷ്ണൻ പാറക്കെട്ട്
ബിൽ നം.	1/15-16 തീ.16.04.2015
ബിൽ തുക	₹11,05,142/-
അളവ് ബുക്ക്	419/15

വാഗമൺ ടൗണിന് സമീപമുള്ള കളത്തിൽ നിന്നും റോഡിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിന് സമീപമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സിന്ററിക് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലേക്ക് 10HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിന്നും വിതരണ ലൈനുകൾ വഴി പാറക്കെട്ട് ഭാഗത്തുള്ള എസ്.സി. കോളനി നിവാസികൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം, കളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി, 10000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സിന്ററിക് വാട്ടർ ടാങ്ക്, 50 എം.എം. ജി.ഐ. പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെയിൻ ലൈൻ, വിതരണ ലൈനുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ ഇനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം - ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അളവു ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അനധികൃതമായി തുക പിൻവലിച്ചു

1. വാഗമൺ ടൗൺ കളത്തിന് സമീപമുള്ള പമ്പ് ഹൗസ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതാണെന്നും ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, വാഗമൺ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ സമിതി അംഗങ്ങളിലൊരാളായ ശ്രീ. എം. ശിവൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ 09.03.2017ൽ ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് LSGD വിഭാഗം ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധയിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പ് ഹൗസ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പുതിയ പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം നടത്തിയതായി അളവ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ കൺവീനർക്ക് തുക പിൻവലിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	അളവുബുക്ക് ഇനം നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തി അളവ്	നിരക്ക്	തുക(₹)
1	4	Earth work excavation in ordinary soil	1.625m3	1452/10m3	235.95
2	5	R.R masonry in cm 1:6	2.436m3	3265/m3	7953.54

ക്രമ നം	അളവുണ്ടാക്കിയ ഇനം നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തി അളവ്	നിരക്ക്	തുക(₹)
3	6	Load bearing high density soil concrete brick works using 40*20*10 including all cost	1.155m3	4649/m3	5369.59
4	7	supplying&fixing RCC door frame	1No	900 each	900
5	8	Reinforced cement concrete 1:1.5:3 using 20mm b/s	0.482m3	141.6/10dm3	6825.12
6	9	Reinforced RCC bent&tied placed in position	19.019kg	6503/Qtl	1236.80
7	10	Plastering with cm 1:4 12mm thick	14m2	2006/10m2	2808.4
8	11	Anjili wood battend shutter including all cost	0.850m2	286.6/10dm2	2436.10
ആകെ					27565.5

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാതെ അന്തിമ ബിൽ തയ്യാറാക്കി കൺവീനർക്ക് തുക അനുവദിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇനം 15 ആയി 2.270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 40 എം.എം ജി.ഐ പൈപ്പും ഇനം 17 ആയി 250 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 32 എം.എം ജി.ഐ പൈപ്പും വിതരണ ലൈനായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റു പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കാതെയാണ് അന്തിമ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെയിൻ ലൈൻ, വിതരണ ലൈനുകൾ എന്നിവ വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല.

വാഗമൺ പാറക്കെട്ട് ഭാഗത്തുള്ള എസ്.സി കോളനി നിവാസികളായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ. 3. എങ്കിലും അവർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 50 എം.എം ജി.ഐ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 400 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മെയിൻ ലൈനും 2710 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വിതരണ ലൈനും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത പൈപ്പുകൾ കുടിവെള്ളം ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നാളിതുവരെയും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സിന്ററിക് വാട്ടർ ടാങ്കുകളും 2710 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിതരണ ലൈനും നാശോന്മുഖമായ അവസ്ഥയിലുമാണ്. മെയിൻ ലൈൻ ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ഇനത്തിലുള്ള ₹11,05,142/-ന്റെ പാഴ്ചെലവ്

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-13 വിഷൻ - 2020 പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുപയുക്തമായ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല - ചെലവ് തടസ്സം - ₹10,88,881/-**

പ്രോജക്ട് നം.	11/16(പുതിയത്)		195/16 (സ്റ്റിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ തുക	₹10,00,000/-		₹3,47,205/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി		സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം	32/17.12.2015	91/31.03.2016	7/17.08.2015
ബിൽ തുക	₹4,80,006/-	₹3,64,500/-	₹2,44,375/-
ആകെ ചെലവ്	₹8,44,506/-		₹2,44,375/-

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2014-15 മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത് വരുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ ഓരോ വർഷവും ₹10,00,000/- വിതം ചെലവഴിച്ച് 2020 ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും മെഡൽ ജേതാക്കളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വണ്ണപ്പുറം, SNM-VHSSലെ കായിക പരിശീലകനും ട്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ജേതാവുമായ ശ്രീ. കെ. പി. തോമസുമായുണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കുന്ന വാച്ചറുകൾ, റിക്വിസിഷൻ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ മാറി തുക നൽകുകയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്.

ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുന്നതിനായി അനുവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്ന താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനിവാര്യ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു.

2020ലെ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ

1. മേൽനോട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല.

പരിശീലനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ഫയലിൽ വ്യക്തമല്ല. 2020ലെ ഒളിമ്പിക്സ് ലക്ഷ്യം

2. വെച്ചുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ ദേശീയ നിലവാരമെങ്കിലും പുലർത്താത്ത വ്യക്തി പരിശീലനം തുടരുന്നത് ആശ്വാസ്യമല്ല.

തൻ വർഷം പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള 27 കുട്ടികളും 10-15 പ്രായം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നു കാണുന്നു.

3. 2020ൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് 14 മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടാകൂ എന്നതും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ തുടർ പരിശീലനത്തിന് സംവിധാനമൊന്നും ഇതുവരെയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും പദ്ധതിയുടെ പോരായ്മയാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലന സംവിധാനം, പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ, താമസ സൗകര്യം, എന്നിവ

4. പദ്ധതിയേറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീ. കെ .പി. തോമസിന് സ്വന്തമായുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. അദ്ദേഹം നിലവിൽ കായികാദ്ധ്യാപകനായുള്ള സ്കൂൾ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതരുമായാണ്.

സ്വന്തമായി സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ നിലവിലുള്ള ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു മുഴുവൻ സമയ കായികാദ്ധ്യാപകന് ഈ

5. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനാകും എന്നതും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നേരിട്ടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിലും സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ളതുമായ ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ, വിദേശത്തേക്ക് തന്നെയോ ദേശീയ/അന്തർ ദേശീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരായ കായിക താരങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുക വഴി പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു എന്ന സാധ്യത നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന വസ്തുത ഫയലിൽ വ്യക്തമല്ല.

മുൻ വർഷം മുതൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കുട്ടികൾ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ, ദേശീയ തലത്തിലോ പുരസ്കാരം നേടിയവരുടെയും അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ക്ഷമത പുലർത്തുന്നവരാണെന്നതും സംബന്ധിച്ച രേഖയൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കായികപരിശീലനം നൽകുകയും മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുവരുന്നത്. പദ്ധതി നൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-14 ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് തുക കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല**

1) 2010-11 മുതൽ വിവിധ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് BPCL-ന് തുക കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ തൻവർഷം വരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.		പ്രവൃത്തി	അടങ്കൽ ₹	ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് നൽകിയ തുക ₹
2010-11	2015-16			
69/11	342/16	വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പുച്ചപ്ര-കമ്പക്കയം റോഡ്	2,00,000	90,502
435/11	308/16	ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആലക്കോട്-ചെലവ് റോഡ്	3,00,000	84,069
502/11	314/16	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കൂട്ടൂർ-പാറക്കടവ് ചാലക്കുടി റോഡ്	2,11,000	50,441
507/11	316/16	കുട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വെള്ളയാകുടി ഗവ. കോളേജ് റോഡ്	5,00,000	1,28,906
522/11	315/16	മൂന്നാർ - സെവൻമല പാർവതി റോഡ് റീച്ച്-1	5,00,000	95,278
523/11	313/16	മൂന്നാർ - സെവൻമല പാർവതി റോഡ് റീച്ച്-11	5,00,000	95,278
524/11	312/16	ദേവികുളം - സൈലന്റ് വാലി തേർഡ് ഡിവിഷൻ റോഡ്	5,00,000	84,069

525/11	311/16	ദേവികുളം - അരുവിക്കാട് ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ റോഡ്	5,00,000	84,069
546/11	310/16	മൂന്നാർ - കടലാർ - കടന്നാർ ഈസ്റ്റ് റോഡ്	5,00,000	95,278
549/11	365/16	വണ്ടിപെരിയാർ - ഡൈമൂക്ക് ചെക്കര റോഡ് -1	3,00,000	1,23,301
550/11	309/16	വണ്ടിപെരിയാർ - ഡൈമൂക്ക് ചെക്കര റോഡ് -11	3,00,000	1,23,301

നൽകിയ തുക - ബിൽ നം. 279/10-11 dtd 31-3-11 ₹16,40,739/-

ബിൽ നം 198/10-11 dtd 15-3-11 ₹11,13,124/-

ബിൽ നം 175/10-11 dtd 9-3-11 ₹27,82,810/-

2) 2011-12

പ്രോജക്ട് നം.		പ്രവൃത്തി	അടങ്കൽ ₹	ബില്ലിംഗ് വാങ്ങുന്നതിന് നൽകിയ തുക ₹
2011-12	2015-16			
539/12	343/16	കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ബിനാമോൾ-പുരയിടം സിറ്റി റോഡ്	5,00,000	1,29,530
574/12	347/16	വണ്ടിപെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇഞ്ചിക്കാട്-സലാമിയ റോഡ് - 11 (ബില്ലിംഗ് നൽകിയ തുക കൂടാതെ 1,00,000/- Advance നൽകിയിട്ടുണ്ട്)	5,00,000	1,22,334
575/12	346/16	വണ്ടിപെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇഞ്ചിക്കാട്-സലാമിയ റോഡ് - 1 (ബില്ലിംഗ് നൽകിയ തുക കൂടാതെ 1,00,000/- Advance നൽകിയിട്ടുണ്ട്)	5,00,000	1,22,334
628/12	353/16	മരിയാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മിനി-ചിറ്റേത്ത്പടി റോഡ്	4,00,000	93,550
669/12	354/16	പെരുവത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ചെറുവള്ളി കുളം-പുറക്കയം റോഡ്	3,00,000	1,36,309

നൽകിയ തുക : ബിൽ നം. 110/11-12/തി. 24-01-2012, ₹1,06,71,846/-

ബിൽ നം 151/11-12/തി. 23-03-2012, ₹68,83,584/-

3) 2013-14

പ്രോജക്ട് നം.		പ്രവൃത്തി	അടങ്കൽ ₹	ബില്ലിംഗ് വാങ്ങുന്നതിന് നൽകിയ തുക ₹
2013-14	2015-16			
188/14	233/16	പഴയ ദേവികുളം - മാനില റോഡ്	3,73,421	₹1,45,463/-



				(വ.നം.1054/2-14 തി. 11-02-2014)
244/14	247/16	പീരുമേട് ഓട്ടപ്പാലം - പൂങ്കാവനം റോഡ് (ബിറ്റുമിന് നൽകിയ തുക കൂടാതെ ₹1,00,000/- Advance നൽകിയിട്ടുണ്ട്)	10,00,000	₹2,03,601/- (ഡി.ഡി.നം. 426212/04-02-2014 ₹90,91,251)

പ്രോജക്ട് നം.		പ്രവൃത്തി	അടങ്കൽ	ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് നൽകിയ തുക
2014-15	2015-16			
188/14	233/16	പഴയ ദേവികുളം - മാനില റോഡ്	3,73,421	₹1,45,463/- (വ.നം.1054/2-14/തി. 11-02-2014)
244/14	247/16	പീരുമേട് ഓട്ടപ്പാലം - പൂങ്കാവനം റോഡ് (ബിറ്റുമിന് നൽകിയ തുക കൂടാതെ ₹1,00,000/- Advance നൽകിയിട്ടുണ്ട്)	10,00,000	₹2,03,601/- (ഡി.ഡി.നം. 426212/4-2-14, ₹90,91,251/-)

4) 2014-15

പ്രോജക്ട് നം.		പ്രവൃത്തി	അടങ്കൽ ₹	ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് നൽകിയ തുക ₹
2014-15	2015-16			
1102/15	500/16	ഉപ്പുത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വളക്കോട്- മുനപടി റോഡ്	9,00,000	₹2,45,797/-
1222/15	518/16	പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലാഭം-മുളമല റോഡ്	13,00,000	₹2,75,168/-
1238/15	522/16	വണ്ടി പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മൂമല- തെങ്ങൻ കല്ല്	10,00,000	₹3,53,117/- (വ.നം.21401289/3-3-15)
880/15	461/16	മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തുടങ്ങനാട്-മുതിരപാറ റോഡ്	5,00,000	₹2,00,792/- (വ.നം.21401282/3-3-15)
882/15	462/16	മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തുടങ്ങനാട്-വള്ളിപ്പാറ റോഡ്	5,00,000	₹2,00,792/- (വ.നം.21401283/3-3-15)

ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് തുക നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും പ്രവൃത്തികൾക്ക്

പ്രായോഗികത ഇല്ലാത്ത പക്ഷം തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**3-15 വാറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഈടാക്കി - സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ₹8,38,015/- നഷ്ടം**

2003-ലെ കേരള വാറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 6(എഫ്) പ്രകാരം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിലധികം അടങ്കലുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും 14.5% നിരക്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി കുറവ് ചെയ്ത് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 2015-16 വർഷം കൺവീനർമാർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10% വാറ്റ് മാത്രമാണ് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൂലം സർക്കാരിന് ₹8,38,015/- നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വിശദവിവരം അനുബന്ധം - 5 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാറ്റ് ഈടാക്കിയതുമൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടായ ₹8,38,015/-ന്റെ നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

**3-16 വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി - പൊതു പണത്തിന്റെ ദുർവ്യയം**

പ്രോജക്ട്	S1401/15 - വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി
അടങ്കൽ	₹10,00,000/-
കൺവീനർ	ജോമി ജോസഫ്
അളവ് ബുക്ക്	447/14
ബിൽ നം./തീയതി/ തുക	86/15-16 തീ. 17.08.2015 ₹5,00,000/- 2014-15 ₹5,00,000/-

വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത സ്കൂളിൽ നിലവിൽ 95 മീറ്റർ നീളവും 48 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം 3.30 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി രണ്ട് തട്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി നിലവിലെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വീതി 48 മീറ്ററിൽ നിന്നും 31 മീറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു. 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തി മൂലം നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലും കുറഞ്ഞ സൗകര്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഗ്രൗണ്ടിന് 45 മീറ്റർ വീതി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി 4000 ഘ.മീറ്റർ കെട്ടിയിടിയുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തത് എന്ന ഇനം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും 3.30 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റുകയും സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ കളിസ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ

ഗുരുതരമായ അപകട ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ നിലവിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ മാത്രം വിട്ട് ആഴത്തിൽ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റിയതിനാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഈ പ്രവൃത്തി ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നു. പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള വഴിയും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വടക്കുവശവും പടിഞ്ഞാറുവശവും ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കൊക്കയ്ക്ക് സമാനമായ പ്രദേശമാണ്. മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം പ്രസ്തുത വഴിയിൽ അഗാധമായ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ വഴിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗവും അതിനോട് ചേർന്ന് മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടവും തകർന്നു വീഴുവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.



(ചിത്രം - 1)



(ചിത്രം - 2)

ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ അടുത്ത വർഷം പ്രത്യേകമായി പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുടർ പ്രവർത്തനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ നിലവിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി സൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന് അധികമായി യാതൊരു സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല അപകട ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതു പണത്തിന്റെ ദുർവ്യയമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിന്മേൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-17 മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പാമ്പൻമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ടാങ്ക് ഉപയോഗപ്രദമായില്ല**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 1485/15

അളവു ബുക്ക് നമ്പർ - 681/15

ബിൽ നമ്പർ - 69/13.8.2015 ₹9,59,694/-

കൺവീനർ - ചന്ദ്രൻ

പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 42000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുവാനും ഇതിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ നിലവിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുമെന്ന് സ്ഥലം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെയും നിർവ്വഹണത്തിലെയും പാളിച്ച മൂലമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തിച്ച് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുവാൻ അടിയന്തിരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-18 കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 16-11-2013ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്.)362/13 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 11.13 (XIV)(സി) പ്രകാരം, ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമോ, അതെല്ലാം പ്രോജക്ടിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒന്നായി തുക വകയിരുത്തുകയും കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നേടിയ ശേഷം ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. തുകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗികമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാനോ അഥവാ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിന് അംഗീകാരം നൽകുവാനോ പാടില്ല. തുകയുടെ പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടായി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടാത്തത് മൂലം പല കെട്ടിടങ്ങളും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തീകരണത്തിനാവശ്യമായ തുക വകയിരുത്താത്തതു മൂലം ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പല കെട്ടിടങ്ങളും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ.നം.	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ ₹	കൺവീനർ	ചെലവ്- ബിൽനം. തുക ₹	റിമാർക്സ്
1.	രാജാക്കാട് ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഗേൾസ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ (SO370/16)	15,00,000/-	റജി പനച്ചിക്കൽ	296/2015-16 27.12.2015 ₹13,50,322/-	കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ തുകകൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ച് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
2	അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം (SO603/16)	20,00,000/-	കെ.എ. ചെറിയാൻ, കറുകച്ചേരിൽ	461/15-16 30.03.2016 ₹19,83,985/-	പ്ലംബിംഗ്, വയറിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതു മൂലം ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ടില്ല

3	എസ്.സി. തൊഴിൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം മുളളരിങ്ങാട് - വണ്ണപ്പുറം (SO516/16)	15,00,000/-	സരോജിനി സി.സി.	300/15-16 14.03.2016 ₹7,55,074/-	പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. കടിവെള്ളസംവിധാനങ്ങളും പാതിവഴിയിൽ
4.	ഒഴുകത്തടം - രാജീവ്ഗാന്ധി കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ അടിമാലി (SO537/16)	10,00,000/-	ജോയി	53/15-16 28.07.2015 ₹8,34,608/-	പ്ലംബിംഗ്, വയറിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിത്തീർത്ത് മൂലം ഉപയോഗ്യയോഗ്യമായിട്ടില്ല
5	വെള്ളിയാമറ്റംലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം - മേത്തോട്ടി (SO549/16)	10,00,000/-	എം.കെ.സെബാസ്റ്റ്യൻ	573/15-16 31.03.2016/ ₹8,05,964/-	ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
6	നത്തുകല്ല് - എസ്.സി. വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം (SO531/16)	10,00,000/-	രാജൻ കെ. ആർ.	143/15-16 27.07.2015 ₹8,43,396/-	കെട്ടിടം പണിപൂർത്തിയാക്കിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-19 ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ടാങ്ക് കുടി വാലായ്പുര നിർമ്മാണം - ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 1166/15

അളവു ബുക്ക് നമ്പർ - 282, 521/ 15

കൺവീനർ - ഗണേശൻ

ബിൽ നമ്പർ - (2014-15) 1&പാർട് ബിൽ ₹8,06,015/- 176/14.10.2015 ₹ 193985/

ആകെ ചെലവ് - ₹10,00,000/-

ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു വാലായ്പുരയോട് ചേർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി മറ്റൊരു കെട്ടിടം വാലായ്പുരയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു കെട്ടിടം നിലനിൽക്കെ മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ കൂടി ആവശ്യകത വ്യക്തമായില്ല. കൂടി നിവാസികളിൽ നിന്നും പുതിയ വാലായ്പുരയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായതായും കാണുന്നില്ല. പണി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് അന്തിമ ബിൽ നൽകി ഒന്നര വർഷമായിട്ടും കെട്ടിടം കൂടി നിവാസികൾക്ക് തുറന്നു നൽകിയിട്ടില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പണിത കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിസരം കാട് കയറി നാശോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടിടം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-20 വാത്തിക്കുടി പതിനാറാംകണ്ടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി - പൊളിച്ചുനീക്കിയ സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 1146/15

എം. ബുക്ക് നമ്പർ - 701/15

അടങ്കൽ - ₹14,70,000/-

കൺവീനർ - മധുകുമാർ പി. കെ.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എം. ബുക്ക് ഇനം 1 പ്രകാരം dismantling and Removing AC sheets roofing including M.S. Angled truss - 249.60m<sup>2</sup> പൊളിച്ച് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി നാളിതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പൊളിച്ചുനീക്കിയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളുടെ ഇടം എത്രയാണെന്ന് എഞ്ചിനീയർ എം. ബുക്കിൽ സക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ലേലം ചെയ്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടുകയോ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം ലേലം ചെയ്ത് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**3-21 പെരുംകാല - ആനക്കൊമ്പൻ റോഡ് നിർമ്മാണം - അപാകതകൾ**

പ്രോജക്ട്	S1456/15, പെരുംകാല - ആനക്കൊമ്പൻ റോഡ് നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ	₹10,00,000/-
കൺവീനർ	സി. കെ. കൃഷ്ണൻ
അളവ് ബുക്ക്	706/15
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	224/15-16 തി. 24.07.15 ₹10,00,000/-

വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരുംകാല-ആനക്കൊമ്പൻ റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ 520 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവും 15 മീറ്റർ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവുമാണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ റോഡിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും കല്ലുകിന്റെയും നിർമ്മാണം അനിവാര്യമായിരുന്നു. ഇത് നിർവ്വഹിക്കാത്തതിനാൽ മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തുടർ വർഷം പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ നിലവിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പ്രയോജന രഹിതമായിരിക്കുന്നു. റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് തുടർ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്.

**3-22 ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല - ചെലവ് തടസ്സം**

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ഫയലുകൾ ഇല്ല എന്ന് കണക്കാക്കി തുക ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തുക ₹	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1	41	ചെമ്പകുപ്പാറ എസ്.സി. കോളനി റോഡ്	626886	എക്സിക്യൂട്ടീവ്

		സംരക്ഷണഭിത്തി		എഞ്ചിനീയർ
2	701	മുരിക്കാട്ടുകുടി ജി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അറ്റകുറ്റപ്പണി	721098	-ടി-
3	436	മാവേലിക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	782800	-ടി-
4	411	ചുഴിപ്പ് - മുച്ചാൻകുഴി റോഡ്	963690	-ടി-
5	401	മുഴിക്കൽ എസ്.ടി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	289297	-ടി-
6	477	കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയന്റ് റോഡ്	350666	-ടി-
		ആകെ	3734437	

**3-23 കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - നിരാകരണം ₹2,380/- ചെലവ് തടസ്സം - ₹15,97,620/-**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മാതൃവനം
പ്രോജക്ട് നം	1187/16
നിർവ്വഹണം	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ)
ചെലവ്	₹16,00,000/-
ബിൽ നം, തീയതി	1/15/തീ.15/02/16 ₹14,75,000/- ഡി.ഡി നം 780236, തീ.16/02/16 & 2/15-16/തീ.21/02/16 ₹1,22,620/- (50,000+50,000+22,620)

ഗർഭിണികൾക്കും (ഗർഭകാലം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം മുതൽ പ്രസവശേഷം 45 ദിവസം വരെ) നവജാത ശിശുക്കൾക്കും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വിവിധ ഗവ. ആയുർവേദ സെന്ററുകൾ വഴി നൽകുന്നതാണ് മാതൃവനം പദ്ധതി. ഔഷധിയിൽ നിന്നാണ് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മരുന്നു വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ ഔഷധിക്ക് നൽകിയ ₹14,75,000/- (ഡി.ഡി നം.780236, തീ.16/02/16), ₹50,000/- (ഡി.ഡി. നം. 618412, തീ.22.03.16) ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടതായ പ്രിന്റിംഗ് & ഡോക്കുമെന്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ചെറുതോണിയിലുള്ള ഹ്രസ്വ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ ₹50,000/- (ഡി.ഡി കോപ്പി ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല) ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇനത്തിൽ ശ്രീകുമാർ എൻ.എസ്.( ജിപ്പ് നം. കെ.എൽ.ഐ 382 ) എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ₹22,620/- (ഡി.ഡി, കോപ്പി ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല). ടിയാന് തന്നെ ഡീസൽ ഇനത്തിൽ നൽകിയ ₹2,380/- (ഈ തുക കാഷ് ആയി നൽകി) ആകെ തുക ₹16,00,000/-ന് കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടാക്സി വാഹനത്തിന് വാടക തുക കൂടാതെ ഡീസൽ ഇനത്തിൽ ₹2,380/- നൽകിയത് അനുവദനീയമല്ല. ഈ തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. നിരാകരണം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ₹15,97,620/-ന്റെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

\*\*\*\*\*

**ഭാഗം-4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും**

**4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം**

- ഇല്ല -

**4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

- ഇല്ല -

**4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്**

- ഇല്ല -

**4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

- ഇല്ല -

**4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	ഇല്ല
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	₹1,50,00,000
ആകെ	₹1,50,00,000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	₹1,50,00,000
നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	
യൂണിയൻ ബാങ്ക്, ചെറുതോണി	
എഫ്.ഡി.നം. 3467020100293 തീ.25.02.2016	₹1,50,00,000
ആകെ	₹1,50,00,000

**4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച ₹24,119/-യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.



റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക ₹	ഒട്ടക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പർ/തീയതി
2003-04	-	5000	ഫിലിപ്പ് ചാണ്ടി എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	11504400005/തീ.25.06.2015
	-	7105	എം.കെ. പൗലോസ് അസി.എഞ്ചിനീയർ(റിട്ട.)	11504400006/തീ.22.09.2015
1996-97	3-23	60	സി.ഇ. വിജയൻ നായർ	90010100007/തീ.06.08.2015
2008-09	3-26	11764	എ.പി.മുരളീധരൻ നായർ അസി.എഞ്ചിനീയർ	90010100047/തീ.20.06.2015
1996-97	3-27	190	എ.പി. സലീം, ക്ലാർക്ക്	90010100057/തീ.12.02.2016
ആകെ		24,119		

**4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം**

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തിർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
		1999-2000	(1) സാനിട്ടറി കക്കൂസ് നിർമ്മാണം - അധിക സബ്സിഡി നൽകിയത്	ലഭ്യമല്ല
	(2) ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് - ഹൈറേഞ്ച് ചാരിറ്റബിൾ സെസെറ്റിക്കായി നൽകിയ 4.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമ രഹിത വിനിയോഗം.			
	(3) കാലിതീറ്റ ഫാക്ടറി - സ്ഥലത്തിന് അധികവില നൽകിയത്			
2000-01	3-27	2004-05	മെഡിക്കൽ കോളേജ് - പദ്ധതി പണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു	ലഭ്യമല്ല
2000-01	48(4)	2004-05	സ്വയംഭരണ വനിത സംഘത്തിന് ധനസഹായം - ക്രമക്കേടുകൾ	ലഭ്യമല്ല

2001-02	40 (എ,ബി)	2004-05	വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല - ജനകീയാസൂത്രണഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ	ലഭ്യമല്ല
2005-06	3-9	2007-08	മരാമത്ത് വേലകൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ₹3,47,884/-യുടെ നഷ്ടം	ലഭ്യമല്ല
2006-07	3-13	2009-10	മരാമത്ത് പണിക്കായി പദ്ധതിവിഹിതം മുൻകൂർ പിൻവലിച്ചത് - പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തത്	ലഭ്യമല്ല
പ്രവർത്തനക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്	-	2012-13	ജില്ലാ കൃഷിഫാം അരികഴെ - കൃഷിഫാമുകളും കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയും	ലഭ്യമല്ല
പ്രവർത്തനക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്	-	2013-14	വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം - വ്യവസായ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	ലഭ്യമല്ല
പ്രവർത്തനക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്	-	2014-15	കോലാനി പന്നിവളർത്തൽ കേന്ദ്രം, ജില്ലാ പൗൾട്രി ഫാം കോലാനി - മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന മേഖല	ലഭ്യമല്ല

**4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹22,98,77,115
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹61,26,84,229
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	₹1,15,308
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ചെലവ്	₹12,36,003
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹2,90,03,435

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക ₹		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	

3-2	-	5,47,922	പി. പി. ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-3	-	3,19,265	പി. പി. ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-5	-	99,590	എസ്.ബാബു , എഫ്. ഒ. (സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല)
3-6 (1,2,3)	-	2,37,824	₹37,683 /- സുഗതൻ വി. ആർ., അസി. എഞ്ചിനീയർ
			₹37,682/- വേലായുധൻ എ.കെ., അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
			₹59,963/- കെ.എം. ഉഷാനന്ദൻ, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
			₹59,964/- ജോസഫ് വിൽഫ്രഡ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ
			₹21,266/- ബോബി മാത്യു സാം, അസി.എഞ്ചിനീയർ
			₹21,266/- കെ.എം. ഉഷാനന്ദൻ, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-7	-	8,289	എസ്. ബാബു , എഫ്. ഒ. (സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല)
3-8	-	10,733	പി.പി.ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-9	-	10,000	₹5,000/- എ. കെ. വേലായുധൻ, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
			₹5,000/- കെ. പി. വിജയൻ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-23	-	2,380	ഡോ. വത്സമ്മ, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)
ആകെ	-	20,74,018	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-4	21,86,331	പി. പി. ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (അധികചുമതല)
3-5	34,00,304	എസ് ബാബു, എഫ്. ഒ.(അധിക ചുമതല)
3-10	14,42,720	പി. പി. ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-11	1,44,48000	₹72,24,000/- എസ് ബാബു, എഫ്. ഒ.(അധിക ചുമതല)
		₹72,24,000/- ഷാജി കര്യൻ, സെക്രട്ടറി
3-12	11,05,142	₹3,68,381/- അവിനാഷ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ

		₹3,68,381/- കെ. എം. ഉഷാനന്ദൻ, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
		₹3,68,380/-പി പി ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-13	1088881	₹7,24,381/- എസ്. ബാബു, എഫ്. ഒ.(അധിക ചുമതല) ₹3,64,500/- ഷാജി കുര്യൻ, സെക്രട്ടറി
3-22	37,34,437	പി.പി.ഹലീമ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-23	15,97,620	ഡോ. വത്സമ്മ, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)
ആകെ	2,90,03,435	

(സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം  
ഖണ്ഡിക - 3-15, ₹8,38,015/-

(ഡി) നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ  
ഖണ്ഡിക - 3-4, 3-5, 3-10, 3-12, 3-13, 3-22, 3-23.

(ഇ) ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്മേലുള്ള വാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
പി. പി. ഹലീമ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	മേലയിൽ വീട്, കോതമംഗലം പി.ഒ എറണാകുളം ജില്ല.
അവിനാഷ് വി.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	കാർത്തിക ഹൗസ്, മൈലപ്ര പി.ഒ., കമ്പഴ നോർത്ത്, പത്തനംതിട്ട.
എസ്. ബാബു ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല)	ലഭ്യമല്ല	സാരശ്രീ VNRA-B38, കുരിശുമുട്ടം, പേയാട് പി ഓ തിരുവനന്തപുരം.695573
ഉഷാനന്ദൻ കെ. എം. അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	കിഴക്കൻവീട്, കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സമീപം കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി
ബോബി മാത്യു സാം അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	കുഞ്ഞാമം, കാലായിൽ വീട് പി.11/3095, കടപ്പാ പി.ഒ. കമ്പനാട്, പത്തനംതിട്ട പിൻ - 689 547
വേലായുധൻ എ. കെ. അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അശ്വതിഭവൻ എഴുപ്പന പി. ഒ. എരമല്ലൂർ, ആലപ്പുഴ
സുഗതൻ പി. ആർ. അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ (മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	പാലോലിക്കൽ, മുരിക്കാശ്ശേരി പി. ഒ. ഇടുക്കി, പിൻ - 685 604
ഡോ. വത്സമ്മ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം) സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കയിലിമല	മുറ്റത്താഴത്ത് വീട് മണക്കാട് പി. ഒ. തൊടുപുഴ

**4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1995-96 & 1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ-3/525/98/08.01.1999	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ-3/415/99/29.02.2000	-ടി-
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ-3/516/2001/07.12.2001	-ടി-
1999-2000	എൽ.എഫ്.ഐ-3/371/02/18.10.2002	-ടി-
2000-01	എൽ.എഫ്.ഐ-3/571/03/05.03.2004	-ടി-
2001-02	എൽ.എഫ്.ഐ-4/232/04/06.08.2004	-ടി-
2002-03	എൽ.എഫ്.ഐ-4/627/04/08.04.2005	-ടി-
2003-04	എൽ.എഫ്.ഐ-4/483/05/03.01.2005	-ടി-
2004-05	എൽ.എഫ്.ഐ-4/1254/07/30.03.2007	-ടി-
2005-06	എൽ.എഫ്.ഐ-4/750/07/05.02.2008	-ടി-
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ-4/395/08/22.08.2009	-ടി-
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ-4/240/09/19.11.2010	-ടി-
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ-4/331/10/31.03.2012	-ടി-
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ-4/351/11/22.08.2012	-ടി-
2010-11	എൽ.എഫ്.ഐ-4/1351/13/15.03.2014	-ടി-
2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ-4/1351/13/15.03.2014	-ടി-
2012-13	എൽ.എഫ്.ഐ-4/1006/14/05.03.2015	-ടി-
2013-14	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ-4/1021/15/ 29.07.2016	-ടി-
2014-15	കെ എസ് എ-ഐ ഡി കെ.4/1280/2016 തീ.20.04.2017	-ടി-

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

**അനുബന്ധം - 1**

**ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

**നം.കെ.എസ്.എ./ഐ.ഡി.കെ-4/532/17.**

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ

Phone : 04862 227332

[E-mail : dojdk.ksad@kerala.gov.in](mailto:dojdk.ksad@kerala.gov.in)

തീയതി. 22.04.2017.

കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 64(2), (3) അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അംഗീകരിച്ചും ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ **2015-16** വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം **2, 3**-ലെ ഖണ്ഡികകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ₹1,15,308/-യുടെ വരവ് നഷ്ടം ₹12,36,003/-യുടെ ചെലവ് നഷ്ടം ₹2,90,03,435/-യുടെ തടസ്സം എന്നിവ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ **2015-16** വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 12.06.2003ലെ 319/2003 നമ്പർ ഉത്തരവും അനുസരിച്ചാണ്.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

**അനുബന്ധം - 2**

**ബിറ്റമിന്റെ വില ടെണ്ടർ കീഴിവിന് പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക**  
(ഖണ്ഡിക 3-2 കാണുക)

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ബിൽ നം. & തുക ₹	ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റമിന്റെ വില ₹	ടെണ്ടർ കീഴിവ്	നഷ്ടം ₹
1	പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാമ്പാടുംപാറ - സി.എച്ച്.സി. റോഡ് പ്രോ.നം.128/16 അളവു ബുക്ക് നം.97/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	328/28.03.2016 ₹5,91,656/-	154737	18.37%	28425
2	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് പ്രോ.നം.139/16 അളവു ബുക്ക് നം.124/16 കോൺട്രാക്ടർ - സാബു തോമസ്	451/29.03.2016 ₹8,00,849/-	129020	22.10%	28513
3	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിട്ടയിൽപടി സ്വർഗംപടി മൂന്നാമുക്ക് റോഡ് പ്രോ.നം.28/16 അളവു ബുക്ക് നം.124/16 കോൺട്രാക്ടർ - സാബു തോമസ്	450/29.03.2016 ₹4,04,533/-	66099	21.20%	14013
4	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശാന്തിനഗർ പൊന്നാമല റോഡ് പ്രോ.നം.822/16 അളവു ബുക്ക് നം.126/16 കോൺട്രാക്ടർ - സാബു തോമസ്	445/29.03.2016 ₹4,53,040/-	66099	10%	6610
5	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പച്ചടി പോസ്റ്റോഫീസ് പത്തുവളവ് റോഡ് പ്രോ.നം.125/16 അളവു ബുക്ക് നം.167/16 കോൺട്രാക്ടർ - ജോസ് കെ. യു.	471/30.03.2016 ₹3,84,031/-	57070	21.10%	12042
6	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് RDH കോളനി അംഗൻവാടിപടി റോഡ് പ്രോ.നം.807/16 അളവു ബുക്ക് നം.127/16 കോൺട്രാക്ടർ - സാബു തോമസ്	448/29.03.2016 ₹4,15,529/-	66099	18.70%	12361
7	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൂക്കുപാലം പുഷ്പക്കണ്ടം റോഡ് പ്രോ.നം.123/16 അളവു ബുക്ക് നം.266/16	539/31.03.2016 ₹5,04,427/-	113045	18%	20348

	കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീന പി.				
8	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താനീമൂട് കോമ്പയാർ റോഡ് പ്രോ.നം124/16 അളവു ബുക്ക് നം.177/16 കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീന പി.	550/31.03.2016 ₹5,04,019/-	99961	18.10%	18093
9	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിശുപാറ DFO കാട് റോഡ് പ്രോ.നം25/16 അളവു ബുക്ക് നം.168/16 കോൺട്രാക്ടർ - ജോസ് കെ. യു.	473/30.03.2016 ₹4,04,020/-	64310	21.21%	13640
10	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചക്കൊന്നം എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് പ്രോ.നം.808/16 അളവു ബുക്ക് നം.109/16 കോൺട്രാക്ടർ - സാബു തോമസ്	449/29.03.2016 ₹4,55,518/-	114684	10%	11468
11	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അണക്കര -പുഷ്പക്കണ്ടം റോഡ് പ്രോ.നം.990/16അളവു ബുക്ക് നം.171/15 കോൺട്രാക്ടർ - പി. കെ. സോമൻ പിള്ള	547/31.03.2016 ₹4,15,043/-	63365	18.12%	11482
12	വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതുമനമേട്- ഐ.എം.എസ് കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.811/16. അളവ് ബുക്ക് നം.65/16 കോൺട്രാക്ടർ - ജോസഫ് മാത്യു	560/31.03.2016 ₹4,10,791/-	64872	17.80%	11547
13	വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അമ്പലപ്പടി-പുറ്റടി ഫാക്ടറി റോഡ് പ്രോ.നം.812/16. അളവ് ബുക്ക് നം.98/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	507/31.03.2016 ₹8,46,302/-	126571	15.79%	19986
14	വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊച്ചു ബാങ്ക് പടി-മൈലാടുംപാറ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.813/16. അളവ് ബുക്ക് നം.99/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	517/31.03.2016 ₹5,99,070/-	95541	15.79%	15086
15	കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലബ്ബക്കട-പാലയ്ക്കൽപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.91/16. അളവ് ബുക്ക് നം.67/16 കോൺട്രാക്ടർ - കെ. എ. ചെറിയാൻ	462/30.03.2016 ₹8,48,886/-	204071	15.99%	32631



16	കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെട്ടിയ്ക്കാപ്പടി-കൽത്തൊട്ടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.89/16. അളവ് ബുക്ക് നം.68/16 കോൺട്രാക്ടർ - കെ. എ. ചെറിയാൻ	466/30.03.2016 ₹8,58,356/-	212875	16.18%	34443
17	ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആർപ്പാമറ്റം-ശാരദകവല റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.530/16. അളവ് ബുക്ക് നം.469/16 കോൺട്രാക്ടർ - ഏലിയാമ്മ സ്റ്റീനിയ	459/30.03.2016 ₹8,80,000/-	162921	16.21%	26409
18	സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിശുപടി മാങ്ങാത്തൊട്ടി റോഡ് പ്രോ.നം.842/16. അളവ് ബുക്ക് നം.165/16 കോൺട്രാക്ടർ - ജയിംസ് മാത്യു	565/31.03.2016 ₹4,26,557/-	129020	17.70%	22837
19	പുറപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൃഷ്ണവിലാസം - അമ്പാട്ടുകുളം വാട്ടർടാങ്ക് റോഡ് പ്രോ.നം.692/16. അളവ് ബുക്ക് നം. /16 കോൺട്രാക്ടർ - ഏലിയാമ്മ സ്റ്റീനിയ	535/15-16 /31.03.16 ₹9,29,710/-	98187	7.12%	6991
20	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത ജംഗഷൻ - മാങ്ങാട്ടുപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.153/16. അളവ് ബുക്ക് നം. 74/16 കോൺട്രാക്ടർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	549/15-16 /31.03.16 ₹4,52,298/-	60379	9.9999%	6038
21	രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെന്റ് മേരീസ് യു.പി. സ്കൂൾ - കൊള്ളിമാല റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.891/16. അളവ് ബുക്ക് നം. 72/16 കോൺട്രാക്ടർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	545/15-16 /31.03.16 ₹4,52,073/-	67315	9.9999%	6731
22	രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാക്കാസിറ്റി - എൻ.ആർ. സിറ്റി റോഡ് പ്രോ.നം.144/16. അളവ് ബുക്ക് നം. 71/16 കോൺട്രാക്ടർ - ബെന്നി ജോസഫ്	528/15-16 /31.03.16 ₹4,30,403/-	67399	15.10%	10177
23	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്നിയാർ - പന്നിയാർപ്പുഴ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.152/16. അളവ് ബുക്ക് നം. 77/16 കോൺട്രാക്ടർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	544/15-16 /31.03.16 ₹450901/-	67071	9.9999%	6707
24	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളപ്പാറച്ചാൽ -മുനിയറച്ചാൽ റോഡ് (S149/16) പ്രോ.നം.149/16. അളവ് ബുക്ക് നം. 75/16	531/15-16 /31.03.16 ₹4,52,795/-	67493	9.9999%	6749

	കോൺട്രാക്ടർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്				
25	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തോപ്പിൽപ്പടി റോഡ് (S988/16) പ്രോ.നം.149/16. അളവ് ബുക്ക് നം. 76/16 കോൺട്രാക്ടർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	526/15-16 /31.03.16 ₹4,99,528/-	58132	9.9999%	5813
26	രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്നിയാർകുട്ടി- അമ്പലക്കുളം റോഡ് പ്രോ.നം.143/16. അളവ് ബുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കോൺട്രാക്ടർ - ഷാജി ജോസഫ്	522/15-16 /31.03.16 ₹4,52,533/-	66838	11.78%	7874
27	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശങ്കരൻകാനം-ആറ്റിൻകര റോഡ് പ്രോ.നം.1010/16 അളവു ബുക്ക് നം.90/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	508/15-16 /31.03.16 ₹8,15,455/-	123554	20.35%	25143
28	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറ്റിൻകര-ചാലക്കുടിമെട്ട് റോഡ് പ്രോ.നം.132/16 അളവു ബുക്ക് നം.267/16 കോൺട്രാക്ടർ - ടി. വി. രാജേന്ദ്രൻ	518/15-16 /31.03.16 ₹4,53,087/-	61781	9.9999%	6178
29	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കട്ടേക്കാനം- ഇറ്റുക്കാനം റോഡ് പ്രോ.നം.1073/16 അളവു ബുക്ക് നം.120/16 കോൺട്രാക്ടർ - സോണി എബ്രഹാം	540/15-16 /31.03.16 ₹4,81,101/-	79795	21.6%	17236
30	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുരുവിക്കാനം- കാറ്റാട് പാടം റോഡ് പ്രോ.നം.130/16 അളവു ബുക്ക് നം.119/16 കോൺട്രാക്ടർ - സോണി എബ്രഹാം	536/15-16 /31.03.16 ₹4,18,165/-	62473	17.6%	10995
31	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശാന്തിപുരം-കൊച്ചുപറമ്പിൽപ്പടി-തണ്ണിപ്പാറ റോഡ് പ്രോ.നം.135/16 അളവു ബുക്ക് നം.88/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	506/15-16 /31.03.16 ₹4,89,498/-	75703	20.35%	15406
32	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചൈലിക്കാനം-കഞ്ഞിരാമൻമുക്ക് റോഡ് പ്രോ.നം.1213/16 അളവു ബുക്ക് നം.92/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	499/15-16 /31.03.16 ₹4,20,830/-	61786	17.35%	10720
33	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞൊഴു-തൊമ്മിത്താനത്ത് പടി റോഡ് പ്രോ.നം.129/16 അളവു ബുക്ക് നം.93/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	502/15-16 /31.03.16 ₹4,12,860/-	62063	18.75%	11637

34	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബാലൻപിള്ളുസിറ്റി-അമ്പലംപടി റോഡ് പ്രോ.നം.133/16 അളവു ബുക്ക് നം.91/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	511/15-16 /31.03.16 ₹4,14,793/-	62063	18.75%	11637
35	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്പംമെട്ട്- എസ്.എൻ.ഡി.പി. പടി-പേഴത്താനിപടി റോഡ് പ്രോ.നം.140/16 അളവു ബുക്ക് നം.94/16 കോൺട്രാക്ടർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	498/15-16 /31.03.16 ₹4,14,502/-	61783	18.75%	11584
36	വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെരുംതൊട്ടി വാഴേപറമ്പിൽപടിറോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.40/16. അളവു ബുക്ക് നം.104/16 കോൺട്രാക്ടർ - അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ	458/29.03.16 ₹6,99,889/-	92628	16.5%	15284
37	വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കനകക്കുന്ന് കൈപ്പൻപ്ലാക്കൽപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.44/16. അളവു ബുക്ക് നം. 103/16 കോൺട്രാക്ടർ - അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ	455/24.03.16 ₹6,99,919/-	96272	9.9%	9531
38	വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദൈവംമേട് കുരിശുമല-ബഥേൽ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.798/16. അളവു ബുക്ക് നം. 102/16 കോൺട്രാക്ടർ - അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ	457/24.03.16	80542	6.9%	5557
				ആകെ	5,47,922

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

**അനുബന്ധം - 3**

ബിറ്റമിന്റെ കമ്പോള വിലയിലെ കുറവ് അന്തിമ ബില്ലിൽ ക്രമീകരിക്കാതിരുന്നതിനാലുണ്ടായ നഷ്ടം  
കാണിക്കുന്ന പത്രിക  
(ഖണ്ഡിക 3-3 കാണുക)

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്ട്,	ബിൽ	ഒരു കിലോ ബിറ്റമിന്റെ വില	ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റമിൻ (കി.ഗ്രാം)	ബിറ്റമിന്റെ വിലയിലുള്ള	(6%) നികുതിയടക്കം
------------	------------	-----	--------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------

	അടങ്കൽ, എം.ബുക്ക് നമ്പർ		ബിപിസി എൽ ബിൾ പ്രകാരം	ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കുമായുള്ള വ്യത്യാസം		ആകെ വ്യത്യാസം	ആകെ നഷ്ടം ₹
1	കാത്തല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുഹനാഥപുരം - കാത്തല്ലൂർ എസ്.സി.കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് (456/16) ₹10,00,000/- ജനറൽ : 422/14-15, 531/14-15	മുൻകൂർ -₹1,00,000/- 34/15-16 24-07-2015 ₹4,41,405/- 331/15-16 28-03-2016 ₹3,84,017/- ആകെ -₹9,25,422/-	30.886	13.172 (44.058- 30.886)	4992	65755 (4992x 13.172)	69700
2	കാത്തല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കട്ടിയാർ-കാത്തല്ലൂർ എസ്.സി.കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് (466/16) ₹10,00,000/- ജനറൽ : 423/14-15, 532/14-15	മുൻകൂർ -₹100000/- 35/15-16/24-07-2015 ₹371166/- 331/15-16 /28-03-2016 ₹447355/- ആകെ -₹9,18,521/-	30.886	13.172 (44.058-30.886)	4992	65755 (4992x13.172)	69700
3	മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചട്ടമൂന്നാർ റോഡ് ടാറിംഗ് (584/16) ₹10,00,000/- ജനറൽ : 31/15-16	200/15-16 12-11-2015 ₹4,50,577/- 330/15-16 /28-03-2016 ₹5,11,427/- ആകെ -₹9,62,004/-	30.886	13.172 (44.058-30.886)	4992	65755 (4992x 13.172)	69700
4	ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എല്ലിക്കൽ ഉപ്പാർ റോഡ് (475/16) ₹5,00,000/- ജനറൽ,657/14-15	മുൻകൂർ -₹1,00,000/- 189/15-16/29-10-15 -₹3,88,004/- ആകെ -₹4,88,004/-	40.151	3.907 (44.058-40.151)	3900	15237 (3900x 3.907)	16151
5	ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 20 ഏക്കർ ഒറ്റമരം റോഡ് (990/15) ₹5,00,000/- ജനറൽ,655/14-15	മുൻകൂർ -₹1,00,000/- 186/15-16/29-10-15 -₹3,93,098/- ആകെ -₹4,93,098/-	40.151	3.907 (44.058-40.151)	1248	4876 (1248x 3.907)	5169
6	ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാക്കുകട പെരിയകനാൽ റോഡ് (474/16) ₹5,00,000/-	മുൻകൂർ -₹1,00,000/- 187/15-16/29-10-15 -₹3,58,763/- ആകെ -₹4,58,763/-	40.151	3.907 (44.058-40.151)	2496	9752 (2496x 3.907)	10337

	ജനറൽ,659/14-15						
7	ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അമ്പാട്ടുപടി-കോമാളിക്കുടി റോഡ് (18/16) ₹10,00,000/- ജനറൽ,657/14-15	മുൻകൂർ -₹1,00,000/- 189/15-16/29-10-15 ₹3,88,004/- ആകെ -₹4,88,004/-	40.151	3.907 (44.058-40.151)	2340	9142 (2340x3.907)	9691
8	വെള്ളത്തുവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതുവാൻകുടി സ്കൂൾപടി-ചതുരംഗപ്പാറ റോഡ് (555/16) ₹5,00,000/- ജനറൽ,515/-15	97/15-16/19-08-15 ₹2,14,633/- 295/15-16/27-02-16 ₹2,85,367/- ആകെ -₹5,00,000/-	35.04	9.018 (44.058-35.04)	1988	17928 (1988x 9.018)	19004
9	വെള്ളത്തുവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശല്യാമ്പാറ-മാങ്കടവ് റോഡ് (554/16),1000000, ജനറൽ,514/-15	മുൻവർഷം -₹4,60,421/- 503/15-16 31-03-16 ₹5,29,107/- ആകെ-₹9,89,528/-	35.04	9.018 (44.058-35.04)	5211 (യഥാർത്ഥ ബില്ലിന് പകരം അധിക നിരക്കിലുള്ള 23-01-2013 തീയതിയിലെ ബില്ല് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയതിനാലും വാങ്ങിയതിൽ ഇതേ അളവ് ബാക്കിയുള്ളതിനാലും ക്രമനമ്പർ എട്ടിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ അതേ നിരക്ക് തന്നെയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്)	46993 (5211x 9.018)	49813
						ആകെ	3,19,265

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

**അനുബന്ധം - 4**

ബിറ്റൂമിന്റെ വിലവ്യത്യാസം കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഊടാക്കാതിരുന്നതിനാലുണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക (ഖണ്ഡിക 3-4 കാണുക)

ക്രമനമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്/ പ്രോജക്ട് നം.	കരാറുകാരന്റെ പേര്/ എം. ബുക്ക് നം./	ബിറ്റൂമിന്റെ ഉപയോഗം (കി.ഗ്രാം)	DSR പ്രകാരമുള്ള വില (50.60/kg) ₹	മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള വില ₹	കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയത് ₹
-----------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

		ബിൽ നം./തുക ₹				
1	പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാമ്പാടുംപാറ-സി.എച്ച്.സി. റോഡ് 128/16	പി സി ഹ്രാൻസിസ് 97/16 445/29.03.16 ₹4,53,040/-	5339.40	270174	157672 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 14911/25.2.16 HPCL - കൊച്ചി	112502
2	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് 139/16	സാബു തോമസ് 124/16 451/29.03.16 ₹8,00,849/-	4357.55	220492	128678 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83910/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	91814
3	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിട്ടയിൽപടി-സ്വർഗംപടി മൂന്നമുക്ക് റോഡ് 28/16	സാബുതോമസ് 124/16 450/29.03.16 ₹4,04,533/-	2172.08	109907	64142 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83900/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	45765
4	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശാന്തിനഗർ പൊന്നാമല റോഡ് 822/16	സാബുതോമസ് 126/16 445/29.03.16 ₹4,53,040/-	2161.78	109386	63837 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83899/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	45549
5	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പച്ചടി പോസ്റ്റോഫീസ് പത്തുവളവ് റോഡ് 125/16	ജോസ് കെ.യു. 167/16 471/30.03.16 ₹3,84,031/-	1932.62	97791	57070 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83698/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	40721
6	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് RDH കോളനി അംഗൻവാടിപടി റോഡ് 807/16	സാബു തോമസ് 127/16 448/29.03.16 ₹4,15,529/-	2238.36	113261	66099 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83898/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	47162
7	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക്കുപാലം-പുഷ്പക്കണ്ടം റോഡ് 123/16	ശ്രീന പി. 266/16 539/31.03.16 ₹5,04,427/-	3716	188030	113041 @30.42 ഇൻവോയിസ് നം. 15268/2.3.16 SIDCO - കൊച്ചി	74989
8	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താന്നിമുട്-കോമ്പയാർ റോഡ് 124/16	ശ്രീന പി. 177/16 550/31.03.16 ₹5,04,019/-	3286	166272	99960 @30.42 ഇൻവോയിസ് നം. 15268/2.3.16 SIDCO - കൊച്ചി	66312
9	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുരിശുപാറ DFO കാട് റോഡ്	ജോസ് കെ. യു. 168/16	2177.79	110196	66248 @30.42	43948

	25/16	473/30.03.16 ₹4,04,020/-			ഇൻവോയിസ് നം. 83698/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	
10	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചക്കക്കാനം എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് 808/16	സാബു തോമസ് 109/16 449/29.03.16 ₹4,55,518/-	3883.64	196512	114684 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 15268/2.3.16 SIDCO - കൊച്ചി	81828
11	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അണക്കര പുഷ്പക്കണ്ടം റോഡ് 990/16	പി.കെ. സോമൻപിള്ള 171/15 547/31.03.16 ₹4,15,043/-	2083	105400	63365 @30.42 ഇൻവോയിസ് നം. 91852/8.3.16 HPCL - കൊച്ചി	42035
12	വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതുമനമേട് ഐ.എം.എസ്. കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.811/16.	ജോസഫ് മാത്യു 65/16 560/31.03.16 ₹4,10,791/-	2196.82	111159	64872 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 16474/20.2.16 SIDCO - കൊച്ചി	46287
13	വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അമ്പലപ്പടി-പുറ്റടി ഫാക്ടറി റോഡ് പ്രോ.നം.812/16.	98/16 പി സി ഫ്രാൻസിസ് 507/31.03.16 ₹8,46,302/-	4045	204677	126568 @31.29 ഇൻവോയിസ് നം. 15008450/16.3.16 HPCL - കൊച്ചി	78109
14	വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊച്ചുറ ബാങ്ക് പടി-മൈലാടുംപാറ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.813/16.	99/16 പി സി ഫ്രാൻസിസ് 517/31.03.16 ₹5,99,070/-	3074.2	155544	96192 @31.29 ഇൻവോയിസ് നം. 15008428/16.3.16 HPCL - കൊച്ചി	59352
15	കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലബ്ധക്കട-പാലയ്ക്കൽപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.91/16.	കെ.എ. ചെറിയാൻ 67/16 462/30.03.16 ₹8,48,886/-	6910.63	349678	204071 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 14942/24.2.16 & 14976/24.2.16 SIDCO - കൊച്ചി	145607
16	കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെട്ടിയ്ക്കാപ്പടി-കൽത്തൊട്ടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.89/16.	കെ.എ. ചെറിയാൻ 68/16 466/30.03.16 ₹8,58,356/-	7208.77	364764	212875 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 14975/24.2.16 SIDCO - കൊച്ചി	151889
17	സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിശുംപടി-മാങ്ങാത്തൊട്ടി റോഡ്	ജയിംസ് മാത്യു 165/16 565/31.03.16	2184.30	110526	64502 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം.	46024

	പ്രോ.നം.842/16.	₹4,26,557/-			83892/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	
18	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത ജംഗഷൻ - മാങ്ങാട്ടുപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.153/16 അളവ് ബുക്ക് നം. 74/16 കരാർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	549/15-16/ 31.03.16 ₹4,52,298/-	2044.65	103459	60379 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83892/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	43080
19	രാജക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെന്റ് മേരീസ് യു.പി. സ്കൂൾ - കൊള്ളിമാല റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.891/16 അളവ് ബുക്ക് നം. 72/16 കരാർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	545/15-16/ 31.03.16 ₹4,52,073/-	2279.55	115345	6731 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83828/23.2.16 HPCL - കൊച്ചി	48030
20	രാജക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാക്കാസിറ്റി-എൻ.ആർ. സിറ്റി റോഡ് പ്രോ.നം.144/16 അളവ് ബുക്ക് നം. 71/16 കരാർ - ബെന്നി ജോസഫ്	528/15-16/ 31.03.16 ₹4,30,403/-	2282.4	115489	67399 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83825/23.2.16 HPCL - കൊച്ചി	48090
21	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്നിയാർ - പന്നിയാർപ്പുഴ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.152/16 അളവ് ബുക്ക് നം. 77/16 കരാർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	544/15-16/ 31.03.16 ₹4,50,901/-	2271.31	114928	67072 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83700/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	47856
22	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളപ്പാറച്ചാൽ -മുനിയറച്ചാൽ റോഡ് (S149/16) പ്രോ.നം.149/16 അളവ് ബുക്ക് നം. 75/16 കരാർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	531/15-16/ 31.03.16 ₹4,52,795/-	2285.57	115650	67493 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83700/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	48157
23	രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോർത്ത്-തോപ്പിൽപ്പടി റോഡ് (S988/16) പ്രോ.നം.149/16 അളവ് ബുക്ക് നം. 76/16 കരാർ - വിൻസെന്റ് ജോസഫ്	526/15-16/ 31.03.16 ₹4,99,528/-	1968.57	99610	58132 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83700/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	41478
24	രാജക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്നിയാർകുട്ടി- അമ്പലക്കവല റോഡ് പ്രോ.നം.143/16 അളവ് ബുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കരാർ - ഷാജി ജോസഫ്	522/15-16/ 31.3.16 ₹4,52,533/- എം.ബുക്ക് ലഭ്യമല്ല	2263.68	114542	67594 @29.86 ഇൻവോയിസ് നം. 338/15.3.16 HPCL - കൊച്ചി	46948
25	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശങ്കരൻകാനം-ആറ്റിൻകര റോഡ് പ്രോ.നം.1010/16	508/15-16/ 31.03.16 ₹8,15,455/-	4184.40	211731	123565 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം.	88166



	അളവ് ബുക്ക് നം.90/16 കരാർ- പി സി ഫ്രാൻസിസ്				83790/22.2.16 HPCL - കൊച്ചി	
26	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറ്റിൻകര-ചാലക്കുടിമെട്ട് റോഡ് പ്രോ.നം.132/16 അളവ് ബുക്ക് നം.267/16 കരാർ- റ്റി.വി. രാജേന്ദ്രൻ	518/15-16/ 31.03.16 ₹4,53,087/-	2092.20	105865	66009 @31.55 ഇൻവോയിസ് നം. 15364/4.3.16 SIDCO - തൊടുപുഴ	39856
27	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കട്ടേക്കാനം- ഇരുറ്റക്കാനം റോഡ് പ്രോ.നം.1073/16 അളവ് ബുക്ക് നം.120/16 കരാർ - സോണി എബ്രഹാം	540/15-16/ 31.03.16 ₹4,81,101/-	2672.31	135219	79795 @29.86 ഇൻവോയിസ് നം. 83384/15.3.16 HPCL - കൊച്ചി	55424
28	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരുവിക്കാനം- കാറ്റാടിപാടം റോഡ് പ്രോ.നം.130/16 അളവ് ബുക്ക് നം.119/16 കരാർ - സോണി എബ്രഹാം	536/15-16/ 31.03.16 ₹4,18,165/-	2092.20	105865	62473 @29.86 ഇൻവോയിസ് നം. 385/15.3.16 HPCL - കൊച്ചി	43392
29	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശാന്തിപുരം-കൊച്ചുപറമ്പിൽപ്പടി- തണ്ണിപ്പാറ റോഡ് പ്രോ.നം.135/16 അളവ് ബുക്ക് നം.88/16 കരാർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	506/15-16/ 31.03.16 ₹4,89,498/-	2520.15	127520	74445 @29.54 ഇൻവോയിസ് നം. 83601/19.2.16 HPCL - കൊച്ചി	53075
30	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൈലിക്കാനം-കഞ്ഞിരാമൻമുക്ക് റോഡ് പ്രോ.നം.1213/16 അളവ് ബുക്ക് നം.92/16 കരാർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	499/15-16/ 31.03.16 ₹4,20,830/-	2092.20	105865	61783 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 8362/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	44082
31	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുഴിത്തൊഴു- തൊമ്മിത്താനത്ത്പടി റോഡ് പ്രോ.നം.129/16 അളവ് ബുക്ക് നം.93/16 കരാർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	502/15-16/ 31.03.16 ₹4,12,860/-	2101.71	106347	62063 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83892/24.2.16 HPCL - കൊച്ചി	44284
32	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബാലൻപിള്ളസിറ്റി-അമ്പലംപടി റോഡ് പ്രോ.നം.133/16 അളവ് ബുക്ക് നം.91/16 കരാർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്	511/15-16/ 31.03.16 ₹4,14,793/-	2101.71	106347	62063 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 83694/20.2.16 HPCL - കൊച്ചി	44284
33	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്പംമെട്ട്- എസ്.എൻ.ഡി.പി.പടി-	498/15-16/ 31.03.16 ₹4,14,502/-	2092.20	105865	61783 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം.	44082

	പേഴത്താനിപടി റോഡ് പ്രോ.നം.140/16 അളവ് ബുക്ക് നം.94/16 കരാർ - പി. സി. ഫ്രാൻസിസ്				83600/19.2.16 HPCL - കൊച്ചി	
34	വാത്തിക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെരുംതൊട്ടി വാഴേപറമ്പിൽപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.40/16	അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ 104/16 458/24-3-16 ₹6,99,889/-	3063	154988	90450 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 91197/29.2.16 HPCL - കൊച്ചി	64538
35	വാത്തിക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കനകക്കുന്ന്- കൈപ്പൻപ്ലാക്കൽപടി റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.44/16.	അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ 103/16 455/24-3-16 ₹6,99,919/-	3143	159036	92813 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 91197/29.2.16 HPCL - കൊച്ചി	66223
36	വാത്തിക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദൈവംമേട് കുരിശുമല-ബഥേൽ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോ.നം.798/16.	അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ 102/16 457/24-3-16 ₹5,99,686/-	2629	133027	77634 @29.53 ഇൻവോയിസ് നം. 91197/29.2.16 HPCL - കൊച്ചി	55393
					ആകെ	2186331

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഇടുക്കി

**അനുബന്ധം - 5**

വാറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഈടാക്കിയതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനണ്ടായ നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പത്രിക

(ഖണ്ഡിക 3-15 കാണുക)

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്/നം/അടങ്കൽ	പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം	ഈടാക്കേണ്ട വാറ്റ് (14.5%)	ഈടാക്കിയ വാറ്റ്	കുറവ് ₹
1	കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെമ്പകുപ്പാറ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോജക്ട് നം. 720 അടങ്കൽ - ₹12,00,000/-	1009347	146355	100935	45420
2	വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഞരളാപ്പുഴ-നെല്ലിയാമല റോഡ് പ്രോജക്ട് നം.297/16 അടങ്കൽ - 15,00,000/-	1310884	190078	131088	58990

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്/നം/അടങ്കൽ	പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം	ഈടാക്കേണ്ട വാറ്റ് (14.5%)	ഈടാക്കിയ വാറ്റ്	കുറവ് ₹
3	കരിമണ്ണർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തേക്കോടം-മുളപ്പുറം റോഡ് പ്രോജക്ട് നം.406/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1237467	179433	123747	55686
4	മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോടക്കുളംപെട്ടി എസ്.ടി. കോടക്കുളം പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോജക്ട് നം.222/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1299747	188463	129975	58488
5	രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗവ.എച്ച്.എസ് കൗൺസിലിംഗ് ഹാൾ പ്രോജക്ട് നം.370/16 അടങ്കൽ - ₹14,00,000/-	1306596	189456	130660	58796
6	പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്പിലൈൻ-ഉണ്ണിക്കുഴി റോഡ് പ്രോജക്ട് നം.418/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1351351	195946	135135	60811
7	ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈട്ടിത്തോപ്പ്-അനക്കിലിക്കൽപ്പടി കുളക് പ്രോജക്ട് നം.644/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1295529	187852	129553	58299
8	കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പബ്ലിക് സ്റ്റേജ് പ്രോജക്ട് നം.513/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1304016	189082	130402	58680
9	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടം ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ് കൗൺസിലിംഗ് ഹാൾ പ്രോജക്ട് നം.596/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1202201	174319	120220	54099
10	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1262849	183113	126285	56828

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്/നം/അടങ്കൽ	പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം	ഈടാക്കേണ്ട വാറ്റ് (14.5%)	ഈടാക്കിയ വാറ്റ്	കുറവ് ₹
	ചാറ്റുപാറ എസ്.സി വനിത വ്യവസായ വിപണന കേന്ദ്രം പ്രോജക്ട് നം.460/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-				
11	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പക്കായിപ്പടി-കുമ്പസർ റോഡ് പ്രോജക്ട് നം.587/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1296203	187949	129620	58329
12	കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം മൈൽ-പൈണ്ടിക്കുഴി റോഡ് പ്രോജക്ട് നം.648/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1351351	195946	135135	60811
13	വണ്ടിപ്പുരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കട്ടിയാർ തോട് വെള്ളപ്പൊക്കനിവാരണം പ്രോജക്ട് നം.521/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	710850	103073	71085	31988
14	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കടക്കല്ല്-കൊച്ചുകടക്കല്ല് കലുക്ക് പ്രോജക്ട് നം.666/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1338184	194037	133818	60219
15	കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗവ.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൗൺസിലിംഗ് ഹാൾ നം.567/16 അടങ്കൽ - ₹15,00,000/-	1346037	195175	134604	60571
ആകെ					8,38,015

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാറ്റ് ഈടാക്കിയതുമൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനണ്ടായ ₹8,38,015/-ന്റെ നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇടുക്കി