

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.lfa.kerala.gov.in](http://www.lfa.kerala.gov.in)

.

കന്നമ്മരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2015-16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

[e-mail:ddlfakkd@gmail.com](mailto:ddlfakkd@gmail.com)

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

കെ.എസ്.എ. കെ.കെ.ഡി പി7/440/17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് 673020

ഫോൺ. 0495-2371012

E-mail: ddlfakkd@yahoo.in

തീയതി :21.03.2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കുന്യാമൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുന്യാമൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ  
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് -സംബന്ധിച്ച്

\*\*\*\*\*

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുന്യാമൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെയും ഭാഗം 3ലെയും ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2) എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

- പകർപ്പ് :1)കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാർ കമ്മീഷണർ(ജനറൽ) ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

കെ.എസ്.എ. കെ.കെ.ഡി പി7/440/17

തീയതി:21-03-2017.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 29-08-2016 മുതൽ 31-01-2017 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, തസ്തിക	ശ്രീ.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	21.02.2017 മുതൽ 28.02.2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	
ശ്രീ.ഗിരീശൻ പാറപ്പായിൽ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ജയകുമാർ പാലോളി	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്.കെ.വി.	ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.അജിത നടേമ്മൽ	01-04-2015 മുതൽ 31-10-2015വരെ
	ശ്രീ.സജിത്ത്.കെ.	01-11-2015 മുതൽ 31-03-2016വരെ

സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻ.	01-04-2015 മുതൽ 30-09-2015വരെ
	ശ്രീ.കെ.കെ.ജോസഫ്	01-10-2015മുതൽ 15-02-2016വരെ
	ശ്രീ.അജീഷ്.സി.കെ.	16-02-2016മുതൽ 31-03-2016വരെ
മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.പി.എം.ഗോപിനാഥ്	01-04-2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി)	ശ്രീ.കെ.പി.സതീഷ് കമാർ	01-04-2015 മുതൽ 31-03-2016വരെ
സൂപ്രണ്ട്, താലൂക്ക് ആശുപത്രി	ശ്രീ.ഡോ.എം.ജമീല	01-04-2015മുതൽ 31-03-2016 വരെ
സി.ഡി.പി.ഒ	ശ്രീമതി.ആമിനാ ബിബി.	01-04-2015മുതൽ 20-07-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.ഗീത.കെ.	21-07-2015മുതൽ 28-10-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.പ്രേമ.ഒ.	29-10-2015മുതൽ 29-12-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.രശ്മി രാമൻ.ബി.	30-12-2015മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീ.ഇ.എം.പത്മനാഭൻ.	01-04-2015മുതൽ 31-03-2016 വരെ
എസ്.സി.ഡി.ഒ.	ശ്രീമതി.ബിന്ദു.ടി.	01-04-2015മുതൽ 28-06-2015 വരെ
	ശ്രീ.മണികണ്ഠൻ	29-06-2015 മുതൽ

		31-03-2016 വരെ
വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീ.നിതിൻ.കെ.	01-04-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1 പൊതു അവലോകനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-6
7	തനത് വരുമാനം.	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
	<u>ഭാഗം 2</u> <u>ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>	
10	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	2-1
11	രശീതുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ അപാകതകൾ	2-2
12	വരവ് ചെലവുകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കൃത്യതയില്ല.	2-3
	<u>ഭാഗം 3</u> <u>ചെലവുകണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>	

13	റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചത് - ചുമതലയിൽ പെടാത്തത്	3-1
14	തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകം- എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി പുതുക്കുന്നു	3-2
15	ടാറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-3
16	റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ക്വാറി മക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്- ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ല	3-4
17	മൺ റോഡുകൾക്ക് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി	3-5
18	പുതിയറോഡിന്റെ നിർമ്മാണം-സൈഡ് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി	3-6
19	കുറ്റാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനു മരുന്നവാങ്ങൽ- തുക മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടും മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭിച്ചില്ല.	3-7
20	ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതം നൽകൽ-കൈപ്പറ്റ് രസീത് വിനിയോഗവിവരം എന്തിവയില്ല.	3-8
21	ഐ.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതിനിർവ്വഹണം -പ്ലാൻഫണ്ടിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി തുക പിൻവലിക്കുന്നു.	3-9
	<u>ഭാഗം 4</u> <u>പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും</u>	
22	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
23	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
24	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
25	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
26	സമിരനികേഷനുകൾ	4-5
27	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6

28	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
29	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
30	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9

**ഭാഗം 1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1 ബജറ്റ്**

2015-16 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 04-03-2016 തീയതിയിലെ 3/2/1/28 തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.**

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2016	21.07.2016	-	-

**1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-16	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം	

**1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം**

മുനിസിപ്പ്	:	23849983
വരവ്	:	98345494
ആകെ	:	122195477
ചെലവ്	:	97245494
നീക്കിയിരിപ്പ്-	:	24949983

**1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	1315680	25533139	26848819	26848819	0	100	
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	30550	2399000	2429550	2429550	0	100	
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	95693	491693	587386	491693	0	100	(-)95693
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	535552	2425381	2960933	2960933	0	100	

**1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.**

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
63	98002435	50	33331401	13	0	79

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല.

**1-7 തനത് വരുമാനം.**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആയതിനാൽ തനത് വരുമാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22.02.2017 ന് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.



പരിശോധനയിൽ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പൊന്നുമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

**1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	01.02.2016	2015-16	
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	31-01-2015 - 09-02-2015	2013-14	എൽ.ബി.എ.(എച്ച്.ക്യു.)VI/8A /2276/159 തീ.11.05.2015

**ഭാഗം-2**

**വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**2-1 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ**

കന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക,അനുബന്ധ പത്രികകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

- 1) ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം, തൻവർഷം നടത്തിയ പർച്ചേസുകളുടെ മൂല്യം ,ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.ഓരോ മാസാന്ത്യവും സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല.
- 2) ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരമുള്ള തുക സാമ്പ്യ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണമാണ്.
- 3) സാമ്പ്യാധിഷ്ഠിത സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറുന്ന തീയതി വരെയുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആസ്തികളുടെയും മൂല്യം കണക്കാക്കി സാമ്പ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 4) വാറ്റ്, ആദായനികുതി, നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതികളുടെ ഐടി,വാറ്റ്,ക്ഷേമനിധി തുടങ്ങിയവ അടവാക്കിയത് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ പ്രത്യേകമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
- 5) ലോൺ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയും വാർഷിക കണക്കിൽ ഈ ഇനത്തിലുള്ള തുകയും വ്യത്യസ്തമാണ്.
- 6) കൃത്യവും വ്യക്തവുമല്ലാത്ത ഹെഡ്ഡുകളിൽ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉദാ: 1)ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ I-13 പട്ടികയിൽ വിവിധ ചെലവുകൾ Other Finance Expences എന്ന ഹെഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2) ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ I-17 പട്ടികയിൽ Water ways എന്ന ആസ്തിക്ക് തേയ്മാനം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തികളുടെ പട്ടികയിൽ (B-11) Water ways എന്ന ആസ്തിയില്ല.

3) പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച വിവിധ ഗ്രാന്റുകൾ വാർഷിക കണക്കിലെ RP- 7 ൽ Other Schemes,Other Revenue Grants എന്ന ഹെഡുകളിലും I-10(b) യിൽ Other Benefits and allowances എന്ന

ഹെഡുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.വിത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള ആവർത്തന ചെലവുകൾ Other Administrateve Expences എന്ന ഒറ്റ ഹെഡിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കൃത്യതയില്ലാത്തതും വ്യക്തമല്ലാത്തതും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതുമായ ഹെഡുകളിലാണ് വരവുകളും ചെലവുകളും വാർഷിക കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.ഇക്കാരണത്താൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വരവ് ചെലവുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.

7) ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ,അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ,കണ്ടിൻജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ,അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

8) 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് റൂൾ ചട്ടം 57 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം മാസാന്ത്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക്/ഷേറി അക്കൗണ്ടുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബാങ്ക്/ഷേറി അക്കൗണ്ടുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.ഇക്കാരണത്താൽ RP-40(b) പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

9) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ B-9 പട്ടികയിൽ Liability in Respect of Stale Cheques ഇനത്തിൽ 25666 രൂപ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇതിൽ 16606 രൂപ സാമ്പ്യ ആരംഭിച്ച തീയതി മുതൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്.പ്രസ്തുത തുക നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

10) ഇടപാടുകൾ നടത്താത്തതും നീക്കിയിരിപ്പില്ലാത്തതുമായ അക്കൗണ്ടുകൾ സാമ്പ്യയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല.

**ഉദാ: SMGB TSC, Gramina Bank Kakkattil തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടുകൾ**

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 28-02-2017 തീയതിയിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ അധ്യായം 6,7 എന്നിവയിൽ നിഷ്കർഷിച്ച പ്രകാരം വിവിധ കാലയളവുകളിൽ നടത്തേണ്ട പരിശോധനകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തുന്നതിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും കാലികമാക്കുന്നതിലും ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

**2-2 രശീതുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ അപാകതകൾ**

കുന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 31-01-2017 വരെയുള്ള രശീതുകളും അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചു.താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1) കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- 2) രശീത് ബുക്കുകൾക്കും സാമ്പ്യ രശീതുകൾക്കും ബ്ലോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- 3) 16-12-2015 തീയതിയിൽ 1500 സാമ്പ്യ രശീതുകൾ കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണറിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ നാളിതുവരെ സാമ്പ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രശീത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വരവുകൾക്ക് രശീത് നൽകുന്നതിന് സാമ്പ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നം.4, തീ.28-02-2017) മറുപടിയൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വരവുകൾ മുഴുവൻ രശീത് ബുക്ക് മുഖേന മാനുവലായി സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രശീതുകൾ സാമ്പ്യ മുഖേന സ്വീകരിച്ച് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**2-3 വരവ് ചെലവുകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കൃത്യതയില്ല.**

കുന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും 20-02-2017 തീയതി വരെ

നടത്തിയ പണം ഒടുക്കലുകളും പിൻവലിക്കലുകളും പരിശോധിച്ചു.താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 08-08-2016 തീയതിയിൽ 33116 രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ തുക പിൻവലിച്ച് 14 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 22.08.2016 തീയതിയിലാണ് പ്രസ്തുത തുകക്ക് സാമ്പ്യയിൽ പേയ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വരവുകളും ചെലവുകളും സമയബന്ധിതമായി സാമ്പ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി.
- 2) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ട്രഷറി / ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മാസാന്ത്യത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ടിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല.
- 3) ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ പ്രകാരം കനറാ ബാങ്ക് ടി.എസ്.സി അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തി ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ 9914 രൂപ ബാങ്ക് ബുക്കിലെ തുകയേക്കാൾ അധികമായി കാണുന്നു.ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജീവനക്കാരന് വ്യത്യാസത്തിന്റെ സാംഗത്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- 4) ജനറൽ ലഡ്ജർ ട്രേൽ ബാലൻസ് പ്രകാരം BPPFA II, കനറാ ബാങ്ക് ഐ.എ.വൈ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്നും നീക്കിയിരിപ്പിനേക്കാൾ അധികം തുക ചെലവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു.31-01-2017 തീയതിയിൽ സാമ്പ്യ ജനറൽ ലഡ്ജർ ട്രേൽ ബാലൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടുകൾ മൈനസ് ബാലൻസിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളിൽ വരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ ചെലവ് നടത്തിയത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയാണ്.

ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നം.8, തീ.28-02-2017) മറുപടിയൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.വരവുകളും ചെലവുകളും സാമ്പ്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ആശ്യാസ്യമല്ല.മാസാന്ത്യങ്ങളിൽ വിവിധ പത്രികകളും ട്രഷറി / ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ടിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കുന്നതിലും കണക്കുകൾ കൃത്യമാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് കണക്കുകൾ കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം-3**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**3-1 റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചത് - ചുമതലയിൽ പെടാത്തത്**

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 30 പ്രൊജക്ടുകളിൽ 15 പ്രൊജക്ടുകളും റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടേതാണ്.ഇവയ്ക്കായി ആകെ 1.15 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നം	ഫണ്ടിനം	ചെലവു പത്രിക പ്രകാരം ആകെ ചെലവ്
1	17/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	999990
2	20/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	998878
3	21/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	991839
4	22/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	546941
5	23/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	999999
6	25/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	999421
7	26/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	697404
8	28/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	1421904
9	32/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	435432
10	33/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	550400
11	34/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	600000
12	35/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	566005
13	36/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	388250
14	58/16	പ്ലാൻ(ജനറൽ)	826149
15	67/16	പ്ലാൻ(scp)	482924
ആകെ			11505536

രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മേല്പറഞ്ഞ റോഡുകൾ മുഴുവനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ളിലുള്ളതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തിയിൽപ്പെടുന്നതാണെന്ന് കാണുന്നു. കൂടാതെ റോഡുകൾ മുഴുവൻ 3.5 മീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം വീതിയുള്ളതുമാണ്.

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 172 (1) പ്രകാരമുള്ള നാലാം പട്ടികയിൽ , ബ്ലോക്ക്

പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതലകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ, മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നതാണ് പൊതുമരാമത്ത്. ഇതു പ്രകാരം ഒന്നിലധികം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ വില്ലേജ് റോഡുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ മറ്റ് റോഡുകളും പരിപാലിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നത്. 16.11.13ലെ എം.എസ് 362/13/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ആസൂത്രണവും സബ്സിഡിയും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഗതാഗതമേഖലയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുമില്ല.ആക്ട് പ്രകാരമോ, ആസൂത്രണ/സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്ത റോഡുകളുടെ പരിപാലനത്തിന്, മേല്പറഞ്ഞവപ്രകാരം ചുമതലയേല്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ/ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഫണ്ട് വകമാറ്റിച്ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. 2015-16വർഷത്തിൽ ലഭ്യമായതിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ 40%വും(ആകെ ചെലവിന്റെ 43%)ഇപ്രകാരം വകമാറ്റിയെന്നത് ഗൗരവപൂർവ്വം കാണേണ്ടതുണ്ട്.

**3-2 തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകം- എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി പുതുക്കുന്നു**

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പുതുതായി അംഗീകാരം വാങ്ങി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 26 പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ 13 പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാറുകാരമായി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതിനുശേഷം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ റോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് വ്യാപകമായി പുതുക്കിയത് . ആകെ 15 പുതിയ റോഡുകളുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങിയതിൽ 11 പ്രൊജക്റ്റുകളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിക്കാണുന്നു.പുതുക്കിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചെലവ് തുക	റിമാർക്സ്
റോഡുകൾ				
1	17/16	1000000	999990	പുതുക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടില്ല.400മീറ്റർ നീളത്തിൽ പോട്ട് ഹോള് ഫില്ലിംഗ്, റി ടാറിംഗ് എന്നിവ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും 153 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് ക്വാറിമൺ ഫില്ലിംഗ്, സോളിംഗ് മെറ്റലിംഗ്, 383 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിംഗ്/റി ടാറിംഗ് എന്നിവചെയ്തു
2	20/16	998878	998878	330 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗ് മുതൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കി.എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സമൂലമായ മാറ്റം വരുത്തി 47 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്, കൽവെർട്ട് നിർമ്മാണം, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് എന്നിവയാക്കി മാറ്റി.
3	21/16	991839	991839	98 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാച്ച് സോളിംഗ്, 210 മീറ്ററിൽ സോളിംഗ്,350മീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്നിവ ഉദ്ദേശിച്ചത് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വന്ന പിഴവുമൂലം 340 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിംഗ് വരെ നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

4	22/16	546941	546941	റോഡിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം മണ്ണ്, ക്വാറി മക്ക് എന്നിവ ഫിൽ ചെയ്ത് ഉയർത്താൻ വിഭാവനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൂടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ട തിനാൽ റിവെസ് ചെയ്ത് 262 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗ് വരെ ചെയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്തു പ്രവൃത്തി, എത്ര ദൂരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമല്ല
5	23/16	1000000	999999	പുതുക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ചെയിനേജും വ്യക്തമല്ല. പാച്ച് സോളിംഗ്, 260 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 31 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സൈഡ് കെട്ട്, താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ്, കയറ്റം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണ് കുഴിച്ചുമാറ്റൽ എന്നിവ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും മണ്ണിടുയർത്തൽ, ക്വാറി മക്ക് ഫില്ലിംഗ്, സോളിംഗ്, 165 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിംഗ്, സൈഡ് കെട്ട് എന്നിവയാക്കി പുതുക്കി
6	25/16	1000000	999421	റോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 350 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗ് മുതൽ ടാറിംഗ് വരെ നടത്തുന്നതിനും തുടക്കത്തിലുള്ള ഉയരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ 65 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡും 335 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സോളിംഗുമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി
7	26/16	697404	697404	പുതുക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടില്ല. 8 ഇനങ്ങളിലായി പോട്ട് ഹോൾ ഫില്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ 350 മീറ്റർ നീളത്തിൽ റീ ടാറിംഗ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും 116 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണ്, ക്വാറി മക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ടാറിംഗ് നടത്തി. രണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റുകളും ഏതു ചെയിനേജിലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
8	28/16	1421904	1421904	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പുതുക്കി.
9	33/16	550400	550400	എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
10	34/16	600000	600000	എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 190 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാച്ച് സോളിംഗ് നടത്തി ടാറിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളും നിലവിലുള്ള കൽവെർട്ട് വീതികൂട്ടലുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും

				(ഇവിടെ ചെയിനേജ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല) ചെയിനേജ് 740 മുതൽ 70 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് 140 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് സോളിംഗ് ,174 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചു.
11	35/16	566011	566005	പുതുക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടില്ല.
12	58/16	828249	826149	പുതുക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടില്ല.
<b>മറ്റുള്ളവ</b>				
1	49/16	800000	414958	പാർട്ട് ബിൽ
2	67/16	1370700	752609	

പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിൽ നിഷ്കർഷിക്കാവിധം വിശദമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് മേല്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാൽ നിരക്കുകളിൽ മത്സരക്ഷമതയില്ലാതെയാണ് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത്. വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനും, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചമൂലം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കേണ്ടി വന്നതിനും ഇതുവഴി സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായതിനും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

**3-3 ടാറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷം നടത്തിയ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ VG-30 ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിന്റെ ഡി.എസ്.ആർ നിരക്കായ ടണ്ണിന് 41000 രൂപയും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (1.352 ) ഉൾപ്പെടുന്ന തുകയാണ് വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയത്. ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 786/14 തസ്വഭവ തീയതി: 18.3.2014 പ്രകാരം റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് ടാറിന്റെ വില ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ബിൽ നിരക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കിന്മേൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് നൽകാൻ അനുവാദവുമില്ല. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടാറിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കായ 41000 രൂപയിലും കുറവായിട്ടും ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിന്മേൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.ഇതുവഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് താഴെ പറയും പ്രകാരം 250638/-രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, പ്രൊജക്ട് നം, കരാർ തീയതി, സാങ്കേതിക നമതി ലഭിച്ച തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ്	മുഖ്യനിർണയം ചെയ്ത തുക, അളവുപുസ്തകം, അവസാന ബിൽതുക, കരാറുകാരൻ	ചെയ്ത പ്രവൃത്തി(ഇനം), ആവശ്യമായ ടാർ	നൽകിയ തുക (കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് ഉൾപ്പെടെ)	നൽകാവുന്നത	അധികം നൽകിയ തുക(രൂ)
1	ചാളക്കുന്നത് താഴെ രേഖാക്കുറിപ്പ് മുക്ക്പൈപ്പാക്കളങ്ങര റോഡ് 23/15-16, AEE/KBP/7/15-16 03/10/15, KBP/AEE /LSGD/175/15-16 6/7/15, 1000000	999999, 68,69/15-16, 999999/- (ബിൽ നം.26/15-16 തി.31/3/16), പി.ഇബ്രാഹിം	ടാക്ക്കോട്ട് 371.25കി.ഗ്രാം (ഇനം11)495ച.മീ * .75കി.ഗ്രാം/ച.മീ. ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 712.8കി.ഗ്രാം (ഇനം.12) 495ച.മീ *144ടൺ/100ച.മീ. സീൽകോട്ട് 485.1 കിഗ്രാം(ഇനം13) 495 ച.മീ*98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.	1569.15 *41* 1.352 =86981	1569.15X 41=64335	22646
2	പാതിരപ്പറ്റ സാമൂഹ്യവിഹാരം റോഡ് 17/15-16, AEE/KBP/4/15-16 29/09/15, KBP/AEE /LSGD/170/15-16 6/07/15, 1000000	999990/- 33,34/15-16, 999990/- (ബിൽ നം. 15/15-16 തി. 29/3/16) തോമസ് പ്ലാറ്റ്	ടാക്ക്കോട്ട് 230കി.ഗ്രാം (ഇനം2)459ച.മീ* 0.5കി.ഗ്രാം/ച.മീ. ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 1661.76കി.ഗ്രാം (ഇനം.3) 1154.74ച.മീ*. 144ടൺ/100ച.മീ. സീൽകോട്ട് 1130.92കിഗ്രാം(ഇനം7) 1154.74 ച.മീ *98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.	3022.68 *41*1.352 = 167553	3022.68*41*= 123930	43623
3	എരട്ടഞ്ചാലത്ത് പുളിയൻപാറ റോഡ് 21/15-16, AEE/KBP/19/15-16 4/11/15, KBP/AEE/ LSGD/208/15-16 6/7/15 1000000	991839/- 57/15-16, 991839/-, (ബിൽ നം.8/15-16 /15-16 തി.21/3/16) ഡൊമിനിക ഡൊമനിക	ടാക്ക്കോട്ട് 761.81കി.ഗ്രാം (ഇനം8)1015.75ച.മീ* .75കി.ഗ്രാം/ച.മീ. ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 1462.68കി.ഗ്രാം (ഇനം.9) 1015.75ച.മീ.* .144ടൺ/100ച.മീ.	3219.92*41*1.352 =178487	3219.92*41= 132017	46470



			സീൽകോട്ട് 995.43കിഗ്രാം(ഇനം8) 1015.75ച.മീ*98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.			
4	കലാനഗർ- ടെലഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റോഡ് 34/16 AEE/KBP/24/15-16 4/11/15 KBP/AEE/LSGD/ 180/15-16 6.7.15 600000	600000/- 32/15-16 600000/- (ബിൽ നം.16/15-16 29/3/16 റഫീഖ് കെ.പി	ട്രാക്ക്കോട്ട് 420.75കി.ഗ്രാം (ഇനം6)561ച.മീ* .75കി.ഗ്രാം/ച.മീ.  ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 807.84കി.ഗ്രാം (ഇനം.7) 561 ച.മീ.*.144സെൻ/100ച.മീ.  സീൽകോട്ട് 549കിഗ്രാം(ഇനം8) 561 ച.മീ*98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.	1777.59X41X1.352=98535	1777.59X41 =72881	25654
5	ആണക്കൽ തൈക്കണ്ടി താഴ് റോഡ് 26/16 AEE/KBP/14/15-16 5/10/15 KBP/AEE/LSGD/ 177/15-16 6/7/15 700000	697404/- 65/15-16 97404/- (ബിൽ നം 22/15-16 31.3.16 സണ്ണി mm	ട്രാക്ക്കോട്ട് 261 കി.ഗ്രാം (ഇനംE8)348ച.മീ*.75കി.ഗ്രാം/ച.മീ.  ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 501.12കി.ഗ്രാം (ഇനം.E9) 348ച.മീ.*.144സെൻ/100ച.മീ.  സീൽകോട്ട് 341.04കിഗ്രാം(ഇനംE10) 348ച.മീ*98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.	1103.16X41X1.352=61150	1103X41 =45230	15920
6	കാഞ്ഞിരക്കണ്ടി ആശ്വാസി റോഡ് പുർത്തീകരണം 35/16 AEE/KBP/6/15-16 3/10/15 KBP/AEE/ LSGD/നമ്പരില്ല 6/7/15 566011	566005/- 54/15-16 566005/- (ബിൽ നം 5/15-1624.2.16 രഘുദാസൻ	ട്രാക്ക്കോട്ട് 473.62കി.ഗ്രാം (ഇനം6)631.5ച.മീ* .75കി.ഗ്രാം/ച.മീ.  ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 909.36കി.ഗ്രാം (ഇനം.7) 631.50ച.മീ.* .144സെൻ/100ച.മീ.  സീൽകോട്ട് 618.87കിഗ്രാം(ഇനം8) 631.50ച.മീ* 98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.	2001.85x41x1.352 =110967	2001.85x41 =82076	28891

7	മൊകേരി ഗവ: കോളേജ് റോഡ് പുഴത്തികരണം 33/16 AEE/KBP/25/15-16 4/11/15 KBP/AEE/ LSGD/179/15-16 600000	550400/- 41/15-16 550400/- (ബിൽ നം 14/15-16 29.3.16 റഫീഖ് കെ പി	ടാക്ക്കോട്ട് 156.15കി.ഗ്രാം (ഇനം8)208.2ച.മീ* .75കി.ഗ്രാം/ച.മീ.	3058.15X41X1.352 =169519	3058.15X41 =125384	44135
			ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 1482.25കി.ഗ്രാം (ഇനം.9) 1029.34ച.മീ.* .144ടൺ/100ച.മീ.			
			സീൽകോട്ട് 1008.75കിഗ്രാം(ഇനം10) 1029.34ച.മീ* 98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.			
			ടാക്ക്കോട്ട് 411 കി.ഗ്രാം (ഇനംE1)821.14ച.മീ* .5കി.ഗ്രാം/ച.മീ.			
8	ആലക്കാട് തറ കോളനി റോഡ്(scp) 65/16 AEE/KBP/26/15-16 17.11.15 KBP/AEE /LSGD/186/15-16 6.7.15 499950	482924/- 60/15-16 482924/- (ബിൽ നം.10/15-16 26.3.16) കരീം M	ടാക്ക്കോട്ട് 382കി.ഗ്രാം (ഇനം 7)509.25ച.മീ* .75കി.ഗ്രാം/ച.മീ.	1614.39x41x1.352=89489	1614.39x41=66190	23299
			ചിപ്പിംഗ്കാർപ്പറ്റ് 733.32കി.ഗ്രാം (ഇനം.8) 509.25ച.മീ* .144ടൺ/100ച.മീ.			
			സീൽകോട്ട് 499.07കിഗ്രാം(ഇനം9) 509.25ച.മീ* 98കി.ഗ്രാം/100ച.മീ.			

ആകെ നഷ്ടം - 250638/- രൂപ

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 250638/- രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-4 റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ക്വാറി മക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്- ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ല**

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

2015-16 വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ 10 പ്രൊജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ (പ്രൊജക്ടുകൾ-17,20,22,23,25,26,32,34,35,36) റോഡിന്റെ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 15 സെ.മീ. വരെയുള്ള കനത്തിൽ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 9.58 ലക്ഷം രൂപ മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ

കാര്യത്തിൽ ക്യാറിമക് ഫില്ലിംഗിനായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് .റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ ക്യാറിമക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 26.9.16 ന് 718974/estt.D4/16/Fin നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി(ഫിനാൻസ്) കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷനിൽ , നിലവിലുള്ള മണ്ണിനെ സ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യാനും, സബ് ഗ്രേഡിന്റെ CBR വാല്യൂ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ക്യാറി മക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും, എന്നാൽ സബ് ബേസിന്റെ CBR വാല്യൂ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ,ക്യാറി മക് ഉപയോഗിച്ചാൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ ചെലവിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഡാറ്റാ ക്യാറിമക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഏതൊരു പ്രൊപ്പോസലിനും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം യാതൊരു ഡാറ്റായും ഇല്ലാതെയും ക്യാറിമക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കാതെയുമാണ് ക്യാറിമക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനാവശ്യചെലവുവരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേല്പറഞ്ഞതിൽ 25/16 നമ്പർ പ്രൊജക്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കയറ്റമുള്ള റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗും സോളിംഗും നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് എക്സ്റ്റാ ഇനം 1 ആയി 399.5 മീറ്റർ നീളത്തിലും ശരാശരി 3.4 മീറ്റർ വീതിയിലും 10 cm കനത്തിലും 145.67m<sup>3</sup> ക്യാറിമക് നിറച്ചതെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.ആകെ 178009/- രൂപ ഇതിനായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

- പ്രവൃത്തി -- മുട്ടന്തറ തരിപ്പക്കുന്ന് റോഡ്
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക — 1000000/-രൂപ
- ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം - 999421/-രൂപ
- അവസാന ബിൽ തുക - 999421/- (ബിൽ നം-11/15-16 26.3.16)
- സാങ്കേതികാനുമതി നം - KBP/AEE/LSGD/176/15-16
- കരാറടമ്പടി നം - AEE/KBP/11/15-16 3.10.15
- അളവു പുസ്തകം - 29,39/15-16
- കരാറുകാരൻ - സഫീർ കെ

കയറ്റമുള്ള റോഡിൽ ചെലവേറിയ ക്യാറിമക് നിറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെന്തെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അനാവശ്യമായി ക്യാറിമക് നിറച്ചതിന് ചെലവഴിച്ച178009/- രൂപ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**3-5 മൺ റോഡുകൾക്ക് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി**

നിർവ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ,നിലവിലുള്ള മൺ റോഡുകളിൽ സോളിംഗ് വരെയും,ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, സബ് ഗ്രേഡ്, ആവശ്യമായ ലെവലിംഗ് നടത്തി റോളർ ഉരുട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് DSR കോഡ് 16.1(ബ്ലാസ്റ്റേർഡ് ഡാറ്റാ) പ്രകാരമുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തി നടത്തി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.78.05/m<sup>2</sup>(കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടെ)നിരക്കിലാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളായി വാഹന ഗതാഗതം നടത്തി ഉറച്ച മൺറോഡിലാണ്(മിക്ക റോഡുകളിലും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി സോളിംഗ് വരെയും, ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിലവിലുള്ള മൺ റോഡാണെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്) പുതിയറോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് DSR ൽ നിഷ്കർഷിച്ച ഇനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം റോഡുകളിൽ പ്രതലം ലെവൽ ചെയ്യുന്നതിന് LSGD കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ

കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ക്യാപ്സൂളിൽ ക്രമ നം 1 ആയി ഉറച്ച പ്രതലത്തിലുള്ള സെക്ഷണിംഗ് നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടെ 26.38/m2 നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മൺറോഡുകളിൽ സെക്ഷണിംഗ് പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി 159350/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരൻ	ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം	അവസാന ബിൽ തുക	സബ് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത അളവ്	നൽകിയ തുക	നല്ലാവുന്ന തുക	കൂടുതൽ
1	മുട്ടന്തറ തരിപ്പക്കുന്ന് റോഡ് -25/16	സഫീർ.കെ	999421/-	999421/- (ബിൽ നം-11/15-16 26.3.16)	1456.7m2	113695/-	38428	75267
2	ആലക്കാട്ട് തറ കോളനി റോഡ് (scp) 65/16	കരീം M	482924/-	482924/- (ബിൽ നം.10/15-16 26.3.16)	509.25m2	39747/-	13434/-	26313
3	മൊകേരി ഗവ: കോളേജ് റോഡ് പൂർത്തീകരണം 33/16	റഫീഖ് കെ പി	550400/-	550400/- (ബിൽ നം 14/15-16 29.3.16)	184.6m2	14408	4870/-	9538
4	കാഞ്ഞിരക്കണ്ടി ആശ്യാസി റോഡ് പൂർത്തീകരണം 35/16	രഘുദാസൻ	566005/-	566005/- (ബിൽ നം5/15-16 24.2.16)	223.7m2	17460/-	5901/-	11559/-
5	എരട്ടഞ്ചാലൽ പുളിയൻപാറ റോഡ് 21/15-16	ഡൊമിനിക ഡൊമനിക	991839/-	991839/-, (ബിൽ നം. 8/15-16/ 15-16 തീ.21/3/16)	709.75m2	55396/-	18723	36673/-

ആകെ	159350

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 159350/- രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-6 പുതിയറോഡിന്റെ നിർമ്മാണം-സൈഡ് ഫോർമേഷൻ തുക നൽകി**

നിർവ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന റോഡുകളിൽ സോളിംഗിനുമേൽ മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തിയത്. പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മിതിയാണ് നടത്തിയതെങ്കിലും മൂന്ന് റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലും റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ മണ്ണിട്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മെറ്റലിംഗ് നടത്തുന്ന റോഡുകളുടെ ഇരുവശവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓടവരെ ഏതാനോ കുറവ് അത്രയും ഭാഗം റോഡിന്റെ ഷോൾഡർ സെക്ഷണിംഗ് നടത്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് മെറ്റലിംഗ് നടത്തുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം മെറ്റലിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഷോൾഡർ സെക്ഷണിംഗ് പ്രത്യേകം ചെയ്ത് തുക വിനിയോഗിച്ചത് ശരിയല്ല. മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഈയിനത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച 53686/- രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം

1. 21/16 - എട്ടഞ്ചാലൽ പുളിയൻപാറ റോഡ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 1000000

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 991839/-

അവസാന ബിൽ തുക - 991839/-, (ബിൽ നം.8/15-16/15-16 തി.21/3/16)

സാങ്കേതികാനുമതി നം-KBP/AEE/LSGD/208/15-16 6/7/15

കരാറുടമ്പടി നം --AEE/KBP/19/15-16 4/11/15,

കരാറുകാരൻ - ഡൊമിനിക ഡൊമനിക

അളവു പുസ്തകം - 57/15-16,

ഇനം 11 ആയി 84 m<sup>3</sup> മണ്ണ് സൈഡ് ഫോർമേഷനായി ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 417.01/- രൂപ/ മീറ്റർ<sup>3</sup> നിരക്കിൽ 35029/- രൂപ നൽകി.

2. കാഞ്ഞിരക്കണ്ടി ആശ്വാസി റോഡ് പൂർത്തീകരണം 35/16

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക -566011/-

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം -566005/-

അവസാന ബിൽ തുക - 566005/- (ബിൽ നം5/15-16 24.2.16)

സാങ്കേതികാനുമതി നം. - KBP/AEE/LSGD/നമ്പരില്ല 6.7.15

കരാറുകാരൻ: രഘുദാസൻ

അളവു പുസ്തകം: 54/15-16

ഇനം 9 ആയി 42.11m<sup>3</sup> മണ്ണ്, സൈഡ് ഫോർമേഷനായി ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 417.01 രൂപ/m<sup>3</sup>

നിരക്കിൽ 17560/- രൂപ നൽകി.

3. ആലക്കാട് തറ കോളനി റോഡ്(scp) 65/16

എസ്റ്റേറ്റ് തുക: 499950

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം:499950/-

അവസാന ബിൽ തുക:482924/- (ബിൽ നം.10/15-16 26.3.16)

സാങ്കേതികാനുമതി നം: KBP/AEE/LSGD/186/15-16 6.7.15

കരാറുകാരൻ: കരീം.എം

അളവു പുസ്തകം:60/15-16

ഇനം 10 ആയി 2.6311m3 മണ്ണ്, സൈഡ് ഫോർമേഷനായി ഫ്ലിഡ്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് 417/-രൂപ/m3 നിരക്കിൽ 1097/- രൂപ നൽകി.

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 53686/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടപാടുകേണ്ടതാണ്.

**3-7 കുറ്റാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനു മരുന്നവാങ്ങൽ-തുക മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടും മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭിച്ചില്ല..**

പ്രോജക്ട് നം-44/16

അടങ്കൽ -300000/-

ചെലവ് -300000/- (ബിൽ നം-15/30-3-16)

നിർവ്വഹണം -മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ

താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനു മരുന്നവാങ്ങലിനായി പെർഫോമർ ഇൻവോയ്സ് നം-PRF 4210/23-3-2016 പ്രകാരം 300000/- രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മരുന്ന് വിതരണം പരിശോധിച്ചതിൽ ഇൻവോയ്സ് നം-1549/17-6-16 പ്രകാരം 144490/- രൂപയുടെയും, ഇൻവോയ്സ് നം-2122/23-7-16 പ്രകാരം 21457/-രൂപയുടെയും അടക്കം ആകെ 165947/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന 134053/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെയും വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. മരുന്നവില മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടും നാളിതുവരെയും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 134053/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-8 ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതം നൽകൽ-കൈപ്പറ്റ് രസീത് വിനിയോഗവിവരം**

എന്നിവയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം -12/16

അടങ്കൽ - 430000/-

ചെലവ് - 430000/- (ബിൽ നം-1/30-3-16)

നിർവ്വഹണം -സി.ഡി.പി.ഒ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ ശാരീരികമാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച സൗകര്യ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താഴെ പറയും പ്രകാരം തുകകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	പ്രോജക്ട് നം	പിൻവലിച്ച തുക
നരിപ്പറ്റ	23/16	50000
കായക്കൊടി	39/16	50000
കുന്നമ്മൽ	18/16	45800
മരുതോങ്കര	31/16	50000
കാവില്പാറ	63/16	53400
കുറ്റാടി	15/16	50000
വേളം	205/16	130800
	ആകെ	430000/-

മേൽ തുകകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതോ, വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രമോ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 430000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-9 ഐ.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതിനിർവ്വഹണം പ്ലാൻഫണ്ടിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി തുക പിൻവലിക്കുന്നു.**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -14/16

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഐ.എ.വൈ ഭവനനിർമ്മാണം (വനിത)

അടങ്കൽ - 7600000 (1186120 വികസനഫണ്ട്, 2660000 കേന്ദ്രവിഷ്കൃതഫണ്ട്- 1900000 -സംസ്ഥാനവിഷ്കൃതഫണ്ട്(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം) 29880 - തനത്ഫണ്ട്, 760000- ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, 1064000 - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

ചെലവ് -1186120(ബിൽ നം-28 /16 തീയതി 13-1-16 തുക -325870/-,

ബിൽ നമ്പർ - 39/16 തീയതി 15-2-16 തുക-860250/-)

ഓഡിറ്റ് വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഐ.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതി (വനിത)ക്കായി 1186120 രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബിൽ നം-39/16 തീയതി 15-2-16 പ്രകാരം ഷെറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച 860250/- രൂപയുടെ വിനിയോഗരേഖ പരിശോധിച്ചതിൽ ഷെറിബില്ലിനോടൊപ്പം അടക്കംചെയ്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ചിലർ തുക കൈപ്പറ്റാത്തതായും മറ്റ് ചിലർ തുക കൈപ്പറ്റിയത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	തുക	കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
ലീല പൊക്കൻ	32000	തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല
ചീര W/O ചാത്തു	32000	തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല
ജാന W/O കണ്ണൻ	32000	24-1-2017
റീജ നാണ	32000	6-9-16
ജാന തെക്കേപറമ്പ്	32000	6-9-16
ലീല തയ്യള്ളതിൽ	32000	23-9-16
നാരായണി ഒണക്കൻ	32000	23-11-16
കമല രാമൻ	32000	11-11-16

ഇതിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനം ഷെറിയിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ തുക മുൻകൂർ പിൻവലിച്ച് ഐ എ.വൈ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം പിന്നീട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുകയുമാണെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. 12-4-2006 ലെ ജി.ഓ.പി 177/2006 ധനവിനിയോഗമാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 6.1 പ്രകാരം ഭാവിയിൽ ചെലവ് വരുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ തുക മുൻകൂർ പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കൂടാതെ ഐ.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒരുവർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഷെറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസത്തിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

**ഭാഗം-4**  
**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും**



**4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ	2015-16	11022623	ഐ.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതി	7492875	3529748
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2015-16	11707489	ഐ.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതി	10175344	1532145

**4-2 ഡെപ്യൂട്ടി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്**

ഇല്ല

**4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവൊന്നുമില്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവേശിക്കുന്ന വായ്പതുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധിക വിഹിതം	ജി.ഒ (എം.എസ്) 90/2013 തീ.14-03-2013	2758250	2758250 (പലിശ-364136)	500000	-	2258250 (പലിശ-669845)
ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി വായ്പ	ജി.ഒ (എം.എസ്) 207/2009 തീ.07-11-2009	16593401	6337244	1500000	-	4837244

--	--	--	--	--	--	--

ലോൺ രജിസ്റ്ററുകളിലെ വായ്പ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ വായ്പയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി. ഇവ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

**4-5 സമീരനീക്ഷേപങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല

**4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം**

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2002-03	3.4	2006-07	3.79.14	വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ചെലവഴിച്ച പണം പാഴാകുന്നു.	തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

**4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	98345494
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	97245494
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	641683
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	564053

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-3		250638	ശ്രീ.പി.എം.ഗോപിനാഥ്,

			അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-4		178009	ശ്രീ.പി.എം.ഗോപിനാഥ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-5		159350	ശ്രീ.പി.എം.ഗോപിനാഥ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-6		53686	ശ്രീ.പി.എം.ഗോപിനാഥ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ		641683	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-7	134053	ശ്രീമതി.ഡോ.എം.ജമീല, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കുറ്റ്യാടി
3-8	430000	ശ്രീമതി.രശ്മി രാമൻ.ബി, സി.ഡി.പി.ഒ
ആകെ	564053	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം  
ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ  
ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.പി.എം.ഗോപിനാഥ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ	ഐശ്വര്യ, തൃക്കലങ്ങോട്ട് (പി.ഒ), മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം, 676173

**4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
--------------	---	--

1995-96, 1996-97, 1997-98	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 376/12 തി.7.9.12	1
1998-99	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12 (1) തി.7.9.12	1
1999-00	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12 (2) തി.7.9.12	7
2000-01	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12 (3) തി.10.9.12	13
2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12 (4) തി.10.9.12	8
2002-03	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12(5) തി.10.9.12	20
2003-04	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12(6) തി.10.9.12	3
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12(7) തി.10.9.12	6
2005-06	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12(8) തി.10.9.12	3
2006-07	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 170/12(1) തി.13.2.12	12
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 170/12(2) തി.13.2.12	14
2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./എസ്2/ 1514/11 തി.4.9.12	16

2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./എസ്2/ 1514/11 തി.4.9.12	14
2010-11,2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 41/13 തി.18.6.14	18
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1376/12 തി.	7
2013-14,2014-15	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി./പി7/ 1755/16/12 തി.27.10.2016	11

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

**1**

**ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി7/440/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

E-mail: dokkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0495-2371012

തീയതി.21-03-2017.

1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215 ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുന്നമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

KSA.KKD-P7/440/2017

Kerala State Audit Department

District Audit Office, Kozhikode

Phone: 0495-2371012

E-mail:dokkd.ksad@kerala.gov.in

Date: 21-03-2017.

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Kunnummal Block Panchayat in Kozhikode District for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section '4' of the Kerala Local Fund Audit Act 1994; Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Kunnummal Blockpanchayat for the year 2015-16 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure .

JOINT DIRECTOR

DISTRICT AUDIT OFFICE, KOZHIKODE.