

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.lfa.kerala.gov.in](http://www.lfa.kerala.gov.in)

മുക്കം നഗരസഭ . 2015-16

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ജില്ലാ

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

e-mail:.....

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെഎസ്എ കെകെഡി പി 14/754/17

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

കോഴിക്കോട് ജില്ല

തീയതി 31.1.2017

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി) മുഖേന

മുക്കം നഗരസഭ

സർ,

വിഷയം : മുക്കം നഗരസഭ - 2015 - 16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

\*\*\*\*\*

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള നഗരപാലികാ നിയമം 295(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മുക്കം നഗരസഭയുടെ 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ (1.11.2015 - 31.3.2016) ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെ ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3ലെ ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള നഗരപാലിക-പരിശോധനാരിതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിലുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള നഗരപാലിക പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,  
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,

പകർപ്പ്:

- 1)സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)റിജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്
- 3)കാര്യലയ പകർപ്പ്

നം.കെഎസ്എ കെകെഡി പി 14/754/17 തീയതി : 31.1.2017

**കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കം നഗരസഭയുടെ**  
**2015 - 16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ (1.11.2015 -**  
**31.3.2016)ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള**

**ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കം നഗരസഭയുടെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. നഗരസഭ 29.01.16 മുതൽ 31.03.16 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 41 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 7 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.പി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	: 16.01.17 മുതൽ 30.01.17 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	: ബാലസുബ്രമണ്യൻ എ കെ ഷൈന എ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അനിൽ കുമാർ.എം ഡി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഓഡിറ്റർ

**(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ**

പ്രസിഡന്റ്	: വി.കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
സെക്രട്ടറി	: ഗീരീഷ് കുമാർ.കെ.	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	:	
ഉദ്യോഗപ്പേര്	: പേര്	കാലയളവ്

അസി.എഞ്ചിനീയർ	ധന്യ	1.11.15 മുതൽ 31.12.15 വരെ
	റസീന.എൻ.പി	1.01.16 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	സ്മിത.കെ	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി	ഷാനവാസ്.ഇ	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	ഡോ.സത്യവതി	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്	ഇബ്രാഹിം.കെ	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ.പിഎച്ച്.സി	ഡോ.കെ.ആലിക്കുട്ടി	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.സി.വി.രവി	1.11.15 മുതൽ 31.3.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ.(ഹോമിയോ)	ഡോ.മുദുല ഗോപിനാഥൻ	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	ബിനു മോൻ	1.11.15 മുതൽ 31.03.16 വരെ
ക്രഷി ഓഫീസർ	സബീന സാജിത്	1.11.15 മുതൽ 01.02.16 വരെ
	സാജിത് അഹമ്മദ്.	01.02.16 മുതൽ 31.03.16 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1 പൊതു അവലോകനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6	
7	തനത് വരുമാനം	1-7	
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9	
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10	
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11	
ഭാഗം - 2 വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ			
12	വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അപാകതകൾ	2-1	
13	നിരവധി കൈവശാവകാശ രേഖയ്ക്ക് അടുത്തടുത്ത ഭൂമിയാണെന്ന് കാണിക്കാതെ നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നൽകി	2-2	
14	നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കാണിക്കാതെ അതേ സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നു- എഫ് എ ആർ, കവറേജ് എന്നിവ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു.	2-3	
15	പരസ്യ നികുതി - ലേലതുക ഈടാക്കിയില്ല.	2-4	
16	ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്.	2-5	
17	ശരിയായ അകലം പാലിക്കാതെ തയ്യാറാക്കിയ പെർമിറ്റിന് അനുമതി നൽകി	2-6	
18	2011 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപത്കരവും അസഹ്യവുമായ	2-7	

	വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ) ചട്ടപ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നില്ല		
19	ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മിനിമം വേതനം നൽകുന്നില്ല- തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിൽ വൻ കുറവ്	2-8	
20	പഴയ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ലേലം - അപാകതകൾ	2-9	
ഭാഗം - 3 ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ			
21	ടാറിന് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു.	3-1	
22	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ അളവിൽ ചെയ്തു. നിലം കോൺക്രീറ്റിനുള്ള അധിക നിരക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് നല്കി	3-2	
23	ഐആർസി സ്പെസിഫിക്കേഷനു വിരുദ്ധമായി റോഡിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയതിനു മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു	3-3	
24	ഐആർസി സ്പെസിഫിക്കേഷനു വിരുദ്ധമായി റോഡിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയതിനു മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. കോൺക്രീറ്റിന് അധിക നിരക്ക് നല്കി	3-4	
25	പത്ര പരസ്യത്തിന് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.	3-5	
26	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭിച്ചില്ല	3-6	
27	കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യാതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	3-7	
28	കരാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയവർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല	3-8	
29	കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു	3-9	
30	കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	3-10	
31	സാമാർത്ത് ക്ലാസ് റൂം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകൾ	3-11	
32	നടപ്പാക്കാനാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പദ്ധതിപ്പണം പാഴാക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല.	3-12	
33	സബ്സിഡി മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ ധാതു ലവണങ്ങളും വിരമരുന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നു.	3-13	
34	നഗരസഭയിലെ ഐ കെ എം സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല.	3-14	
35	അഡ്വാൻസ് നൽകി- ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-15	
36	ആശ്രയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	3-16	
37	വികസനഫണ്ട് വകയിരുത്തിയതിലും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചു	3-17	
38	പശ്ചിമ ഘട്ട വികസന പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	3-18	
37	അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (പ്ലാസ്റ്റിക്) നീക്കം ചെയ്യാൻ വൻ തുക ചെലവഴിച്ചു	3-19	
39	ആശാദീപം പദ്ധതി -മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നടപ്പിലാക്കി	3-20	
40	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - വാങ്ങിയ ഇന്ധനം വാഹനത്തിൽ നിറച്ചില്ല	3-21	
41	മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	3-22	
ഭാഗം - 4 പൊതുവിവരവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും			
42	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും	4-1	
43	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2	

44	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3	
45	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4	
46	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5	
47	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	4-6	
48	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7	
49	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-8	
50	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യയലോകനം	4-9	
51	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10	
52	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	അനുബന്ധം -1	

**ഭാഗം 1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1. ബജറ്റ്**

2015 - 16 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 28.03.15 തിയതിയിലെ 59/15. തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.**

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.7.2016	28.9.2016	-	-

**1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-2016	16.1.2017-30.1.2017	-

**1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം**

മുനിസിപ്പ്	42542342
വരവ്	57110146
ആകെ	99652488
ചെലവ്	69690024
നീക്കിയിരിപ്പ്	29962464

**1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്

വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	2109595	6376800	8486395	8486395	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	7801959	5529469	13331428	13331428	
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	107753		107753	107753	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	1497142	14301639	15798781	15798781	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	1601895	1333386	2935281	2935281	0
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	5014504	3631249	8645753	8645753	0
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	1486365	882838	2369203	2369203	0
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.		663015	663015	663015	0
ബി ഫണ്ട്		405360	405360	405360	0

**1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.**

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
383	152573912	232	56266324	6	145	

**1-7 തനത് വരുമാനം.**

സ്ഥാപനത്തിന് 1.11.2015 മുതൽ 31.3.2016 വരെ ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക വരുണ്ട്.

ഇനം	തൻവർഷം
നികുതി വരവുകൾ	7132985
നികുതിയേതര വരവുകൾ	1763171
മറ്റുവരവുകൾ	223000
ആകെ	9119156

**1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ**

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം		103
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ		930

വിധവാപെൻഷൻ		1349
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ		1021
വികലാംഗപെൻഷൻ		399

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലും, ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമല്ല.

**1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 16.01.17 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 85691 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

**1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലയളവിൽ)**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	22.09.2015	1.4.15 - 31.10.15	
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	31.07.15	1.04.13 - 31.03.14	LBA/AR /13-14/1141 31.7.15

**ഭാഗം-2**

**വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ**

2015- 16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

- 1) എസ് ബി ഐ സെൻട്രൽ ഫണ്ട് 31.10.2015 ന് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം 8,51,293 രൂപയാണെങ്കിൽ 1.11.2015 ൽ ഇതേ അക്കൗണ്ടിൽ മുനിസിപ്പായി 5,31,956 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
  - 2) തനത് ഫണ്ട് പാസ്സ്ബുക്ക് പ്രകാരം 31.3.2016 ലെ ബാലൻസ് 1,74,61,320 രൂപയാണെങ്കിൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം 1,74,58,606 രൂപയാണ്.
  - 3) നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ പത്രികയിലെ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം ആസ്തി രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
  - 4) അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ അടവാക്കിയ വാറ്റ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, ആദായനികുതി എന്നിവ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ പത്രിക ശരിയായ രീതിയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്കുകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.
  - 5) ഡി & ഒ ലൈസൻസ് വരവ് 37,300 രൂപയാണെങ്കിൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം 22,900 രൂപയാണ്.
  - 6) അഡ്വാൻസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ ഇവയിലെ വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവ പരിശോധിക്കാനായില്ല.
  - 7) കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷരജിസ്റ്ററിൽ സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
  - 8) 1.11.2015 മുതൽ നഗരസഭയായെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ചെലവുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
  - 9) ബി ഫണ്ട് വരവ്- ചെലവുകൾ ധനകാര്യപത്രികയിൽ വന്നിട്ടില്ല.
- മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

**2-2 നിരവധി കൈവശാവകാശ രേഖയ്ക്ക് അടുത്തടുത്ത ഭൂമിയാണെന്ന് കാണിക്കാതെ നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നൽകി**

അപേക്ഷാ നം.- 541/15 തി. 13.1.2015

പെർമിറ്റ് നം.- BL/ 26/15-16

ഈ പെർമിറ്റ് ശ്രീ അബ്ദുള്ള, 2) ശ്രീ നിസാർ അഹമ്മദ്, 3) ശ്രീമതി ഫൗസിഅഹമ്മദ്, മലോൽ വീട് ചേന്ദമംഗലൂർ പി ഒ, എന്നവർക്കാണ് നൽകിയത്. ഈ പെർമിറ്റ് 2131.20 ച.മീ വാണിജ്യകെട്ടിടത്തിനാണ് പെർമിറ്റ്. ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ 84.89 സെന്റ് ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഹാജരാക്കിയത്. വിശദാംശം താഴെ :-

ക്രമ നം	കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം	ഭൂമിയുടെ അളവ്- സെന്റിൽ	റീ സർവ്വേ നം.	ആധാരം നം.
1	1490/14 dtd.31.12.14	20.00	260/4	3574/10SRO Mukkam
2	1491/14 dtd.31.12.14	4.44	260/2,3	4428/08 do
3	1489/14 dtd 31.12.14	4.25	260/4	3634/2010 do
4	1495/14 dtd 31.12.14	2.50	260/2,4	3388/2012; 33/2012
5	1494/14 dtd 31.12.14	35.25	260/2	33/13
6	1492/14 dtd 31.12.14	18.45	260/2	4729/08
	ആകെ	84.89		

ഈ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാൻ മേൽപറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ രേഖകളാണ് ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇവ അടുത്തടുത്ത ഭൂമിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ റവന്യൂ അധികാരികൾ നൽകിയ ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്നിവ ഹാജരാക്കാതെയാണ് പെർമിറ്റ് നൽകിയത്.

മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ പെർമിറ്റ് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

**2-3 നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കാണിക്കാതെ അതേ സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നു- എഫ് എ ആർ, കവറേജ് എന്നിവ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു.**

അപേക്ഷാ നം.- 8550/15 പെർമിറ്റ് നം. 285/15-16 dtd. 31.10.2015

ശ്രീ വേങ്കണപ്പൊയിൽ അബ്ദുസ്സലാം, കീലത്ത് ഉമ്മർ മുഹമ്മദ്, വല്ലത്തായ്യാറ്, അള്ളി പി ഒ എന്നവരാണ് അപേക്ഷകർ. ഇവരുടെ അപേക്ഷയിൽ 304.26 ച.മീ. വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിനാണ് പെർമിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ (proposed)	126.42 ച. മീ
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ	164.68 ച. മീ
സ്റ്റേയർ റൂം	13.16 ച. മീ
ആകെ	304.26 ച. മീ

ഈ കെട്ടിടത്തിന് പെർമിറ്റ് നൽകാൻ ഹാജരാക്കിയ കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം. 1032/ 15 dtd 15.6.15 ആണ്. ഇതിൽ 23.38 സെന്റ് തോട്ടം ഉണ്ട്.

ഈ പെർമിറ്റിന്റെ സർവ്വീസ് പ്ലാൻ പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിലവിൽ ഒരു വീടും, കൂടാതെ ഒരു ക്യാർട്ടേജും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, FAR, Coverage എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ ഇവ കണക്കിലെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ FAR 0.32 (304.26/ 946.18) ഉം, കവറേജ് 17.40 % (164.68x100/946.18) ും ആണ് കാണിച്ചത്.

നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പ്ലാനുകളിൽ കാണിക്കാതെ തെറ്റായ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പെർമിറ്റ് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുമാണ്. പെർമിറ്റ് നൽകിയത് പുന:പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**2-4 പരസ്യ നികുതി - ലേലതുക ഊടാക്കിയില്ല.**

നഗരസഭയിലെ പരസ്യ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനായുള്ള ലേലം 13.3.15 ന് നടക്കുകയും പ്രസ്തുത ലേലത്തിൽ 32500 രൂപക്ക് ശ്രീ.അനീസ് പുത്തൂർ എന്നയാൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ലേല നിബന്ധനയുടെ ഭാഗമായി ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയായി 1000 രൂപയും(115041-322/13.3.15) ആദ്യ ഘഡുവായി 10500 രൂപയും (115040-201/16.4.15) അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് തുകയായ 21000 രൂപ നാളിതുവരെ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. ശ്രീ.അനീസ് പുത്തൂർ എന്നവരുമായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രേഖാമൂലമുള്ള കരാർ ചമച്ചില്ല. 1996 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കരാർ)



ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സെക്രട്ടറി പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുമായി 1959ലെ കേരള മുദ്രപത്ര നിയമത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖാമൂലം കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും, ആ കരാറിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയുടെ വിശദവിവരം, ജോലി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി തുടങ്ങിയവ അതത് സംഗതി പോലെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. മേൽ തുക ഈടാക്കുന്നതിനായി നാളിതുവരെ നിയമ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പരസ്യ നികുതിയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ തുക 21000 രൂപ ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 34ാം എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തുക ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

**2-5 ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്.**

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡി&ഒ ലൈസൻസ് ഫീ ചുമത്തിയതിൽ കുറവു വന്നിരിക്കുന്നു. ലൈസൻസിനായി വ്യാപാരികൾ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ യന്ത്രശക്തി ആധാരമാക്കി ചുമത്തേണ്ട ഫീസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നമ്പർ	പേര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിദിന വിറ്റുവരവ്/യന്ത്രശക്തി	അടവാക്കിയ തുക രശീതി നം, തീയതി	അടവാക്കേണ്ട തുക	കുറവ് വന്ന തുക
18/342	ജീലജോർജ്ജ് ഈർച്ച മിൽ	45 HP	300/6.2.16 115041-1478	500	200
1/358	മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ ടയർറിസോളിംഗ്	15 HP	100/6.2.16 114041-9290	200	100
				ആകെ	300

2. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകൾ, കള്ളുഷാപ്പുകൾ, റേഷൻ കടകൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈടാക്കിയതിൽ കുറവായ അടവാക്കേണ്ടതും അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

**2-6 ശരിയായ അകലം പാലിക്കാതെ തയ്യാറാക്കിയ പെർമിറ്റിന് അനുമതി നൽകി അപേക്ഷ നം. 9722/15**

ബിൽഡിംഗ് ലൈസൻസ് നം. 216/15-16 dtd 15.9.2015

ഈ ലൈസൻസ് നൽകിയത് ശ്രീമതി ലിസ്സി കോമളരാജൻ, കോമളരാജൻ, കൈപ്പോകുഴിയിൽ, മണാശ്ശേരി പി ഒ എന്നർക്കാണ്. ഇവരുടെ കെട്ടിടത്തിന് തറ നില- 100.32 ച. മീ, ഒന്നാം നില- 138.16 ച. മീ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. ഇതിനായി ഹാജരാക്കിയ കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 7 സെന്റ് ( നം. 1267/15 തി. 23.7.15) 5 സെന്റ് (452/15 ) എന്നിവയാണ്.

പ്ലാൻ പ്രകാരം തറനില മുക്കം- കോഴിക്കോട് റോഡിൽ നിന്നും 3.20 മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നാംനില 1.2 മീറ്റർ വരുന്ന എക്സറ്റൻഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാൽ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ശരിയായ അകലം 2 മീറ്റർ ആയി കുറയുന്നതാണ്. ഇത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പെർമിറ്റിന് അനുമതി നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, അനന്തരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**2-7 2011 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപത്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ) ചട്ടപ്രകാരം ലൈസൻസ്**

**പുതുക്കുന്നില്ല**

2011 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപത്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ) ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 8 പ്രകാരം ഏതൊരു ലൈസൻസിന്റേയും കാലാവധി ആ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുന്നതും, അല്ലാത്ത പക്ഷം ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി പ്രസിഡന്റ് ഒരു മുൻ തീയതിയിൽ

അതിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയാവുന്ന മുൻ തിയ്യതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

ചട്ടം 11 പ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഏതൊരു വർഷവും അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പത് ദിവസം മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 2015 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടതായിരുന്നു. 2014-15 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 860 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ 526 എണ്ണം മാത്രമാണ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരിയിൽ നൽകിയത്. ബാക്കി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏപ്രിൽ- മെയ് മാസങ്ങൾ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലുമാണ് പുതുക്കിയത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നഗരസഭയായി മാറിയപ്പോൾ ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ 102 ലൈസൻസ് ഫീ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 32 ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കി നൽകിയതാണ്.

ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ചട്ടപ്രകാരം ലൈസൻസ് നൽകാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്

**2-8 ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മിനിമം വേതനം നൽകുന്നില്ല- തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിൽ**

**വൻ കുറവ്**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയ റിട്ടേൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതതു സമയങ്ങളിൽ പാസാക്കിയ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള മിനിമം വേതനം നൽകുന്നില്ല എന്നു കാണുന്നു. കൂടാതെ ചിലരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ :-

**I. ക്വാറി ഉടമയിൽ നിന്ന് തൊഴിൽനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തില്ല.**

നാല് ക്വാറികൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ :-

ക്രമ നം.	ലൈസൻസിയുടെ പേര്	ഇടയാക്കിയ ലൈസൻസ് തുക, രസീത് നം	ഇടയാക്കിയ തൊഴിൽനികുതി, രസീത് നം	കുറിപ്പുകൾ
1	ഷാഹുൽ ഹമീദ്, കരിമ്പങ്ങൽ- വീട്, മലയമ്മ പി ഒ, - സഫ സ്റ്റോൺ ക്രഷർ	1000 രൂപ 115041-2808/ 28.07.2015	600 രൂപ 1150412810/ 28.7.2015	
2	ടി	1000 രൂപ 115041-2809/ 28.07.2015		
3	അബ്ദുൽ റഹീം, ചന്ദനപ്പറമ്പിൽ, നീലേശ്വരം പി ഒ,	1000 രൂപ 115041-3382/ 22.08.2015	1000 രൂപ 115041-3383/ 22.08.2015	
4	അബ്ദുൽ റഹീം, പാലക്കുളങ്ങര, നീലേശ്വരം.	3000 രൂപ 115443-44/ 24.11.2015	-	

ഇവരിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ഫീ ആയി 1000 രൂപ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ജോലിചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം വേതനം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നും, അവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഇടയാക്കി അടവാക്കുന്നതിനോ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തുച്ഛമായ തൊഴിൽ നികുതി മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ.

സ.ഉ. (എം എസ്) നം. 87/2010 തൊഴിൽ 4.8.2010 പ്രകാരം കരിങ്കല്ല് ലോറിയിൽ കയറ്റുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിദിനം 258 രൂപ വീതവും, പാറ പൊട്ടിക്കാൻ പീസ് റോഡായി 6 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ 51 രൂപ വീതവും കൂലിയായി നൽകിയിരിക്കണം. കൂടാതെ ഇവർക്ക് ക്ഷാമബത്തയായി 150 പോയിന്റിന് മുകളിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും 85 പൈസ നിരക്കിൽ നൽകിയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ല.

**II. കള്ള് ഷാപ്പ്**

ജി ഒ (ആർ ടി ) 586/2010/ തൊഴിൽ 30.3.2010 പ്രകാരം, കള്ളു ഷാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഗണത്തിൽ പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകേണ്ട മിനിമം കൂലി എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കൂലി നൽകുകയായിരുന്നെങ്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കേണ്ടതാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കള്ളു ഷാപ്പുകൾ തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

**III. പെട്രോൾ പമ്പ്**

തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പിന് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ

ഇവിടത്തെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ :-

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	റിട്ടേൺ പ്രകാരം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	നൽകുന്ന വേതനം	ഈടാക്കിയ തൊഴിൽനികുതി
അത്താണി പെട്രോളിയം, Near ITC; TTI Mukkam	2- മാനേജർ	കാണിച്ചിട്ടില്ല	600 രൂപ വീതം
	8- തൊഴിലാളികൾ	ടി	450 രൂപ വീതം
M/s കെ പി ചന്ദ്രപ്പൻ, എച്ച് പി സി ഡീലേഴ്സ് അഗസ്ത്യൻ മുഴി	1- മാനേജർ	45000 രൂപ	300 രൂപ (150 രൂപ കുറവായാണ് ഈടാക്കിയത്)
	4- തൊഴിലാളികൾ	30000 രൂപ വീതം	180 രൂപ വീതം (120 രൂപ കുറവായാണ് ഈടാക്കിയത്)

ജി ഒ (എം എസ്) 72/2011 തൊഴിൽ , തിയ്യതി 22.6.2011 പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം വേതനം നൽകണം.

ക്രമ നം	തസ്തിക	അടിസ്ഥാന ശമ്പളം	ക്ഷാമബത്ത	പ്രതിമാസ ശമ്പളം
1	മാനേജർ	4630	130പോയിന്റിനു മുകളിൽ വരുന്ന ഓരോപോയിന്റിനും പ്രതിമാസം 24.90 രൂപ നിരക്കിൽ	7941.70
2	ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ/ബിൽ കലക്ടർ/	4350		7661.70
3	ഇന്ധനം നിറച്ചുകൊടുക്കുന്ന ആൾ	4350		7661.70

2015 മാർച്ചിൽ വിലസൂചിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 266 ആണ്. വർദ്ധനവ് (266-130= 133) 133x24.90= 3311.70. ഇത്തരത്തിൽ അവിടത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകേണ്ടതും, അവരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

IV. സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിലവിൽ 5 തിയറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് തൊഴിൽനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരം ഈടാക്കിയ തൊഴിൽനികുതി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

തിയറ്ററിന്റെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ വിവരം	നൽകുന്ന പ്രതിമാസ വേതനം	ഈടാക്കിയ തൊഴിൽനികുതി
റോസ് സിനി പാലസ്	2 - പേർ	6500 രൂപ	960 രൂപ 100848/31.3.16
	1	4800 രൂപ	
	1	3000 രൂപ	
അഭിലാഷ്	1	6800 രൂപ	1260 രൂപ 100850/ 31.3.16
	1	6500 രൂപ	
	1	5300 രൂപ	
	1	4900 രൂപ	
	1	3900 രൂപ	
ലിറ്റിൽ റോസ്	1	6300 രൂപ	900 രൂപ 100849/31.3.16
	1	2000 രൂപ	
	1	4900 രൂപ	
	1	6000 രൂപ	

ജി ഒ (എം എസ്) 139/2010 തൊഴിൽ 15.11.2010 പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തിയറ്ററിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട മിനിമം വേതനം സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം മാനേജർ / ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവർക്ക് പ്രതിമാസം 5220 രൂപയും, ഓപ്പറേറ്റർ, ക്ലാർക്ക് തുടങ്ങിയവർക്ക് 4992 രൂപയും, അസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് 4784 രൂപയും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്/ വാച്ച്മേൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് 4628 രൂപയും പ്രതിമാസം നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 1998-99 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉപഭോക്തൃസൂചിക 100 പോയിന്റ് കണക്കാക്കി, 130 നു മുകളിൽ വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റിനും 24.90 രൂപ ക്ഷാമബത്ത നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും നൽകേണ്ട ക്ഷാമബത്ത ഇതാണ് :-

ജീവനക്കാർ- വിഭാഗം	അടിസ്ഥാന ശമ്പളം	ക്ഷാമബത്ത	ആകെ നൽകേണ്ട പ്രതിമാസ വേതനം
മാനേജർ / ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റർ	5220	3386.40 = ( 266-130= 136; 136x 24.90)	8606.40 രൂപ
ഓപ്പറേറ്റർ, ക്ലാർക്ക്	4992		8378.40 രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക്	4784	8170.40 രൂപ
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്/വാച്ച്മേൻ	4628	8014.40 രൂപ

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തിനും ഇതനുസരിച്ചുള്ള മിനിമം വേതനം നൽകുന്നില്ല.

**VII സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ**

തൊഴിൽനികുതി റിട്ടേൺ പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായ ഹോട്ടൽ ഹിൽസൈഡ്, റസ്റ്റോറന്റ് & ബാർ, ഹോട്ടൽ മലയോരം ഗേറ്റ് വേ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ വേതനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു :-

ഹോട്ടൽ ഹിൽസൈഡ്, റസ്റ്റോറന്റ് & ബാർ		
ജീവനക്കാരുടെ വിഭാഗം	നൽകിയ പ്രതിമാസ വേതനം	തൊഴിൽനികുതി
മാനേജർ	7500 രൂപ	3090 രൂപ 6125/2.2.16
സ്റ്റോർകീപ്പർ	6000 രൂപ	
വെയ്റ്റർ	4000 രൂപ	
കുക്ക്	6000 രൂപ	
ബാർമേൻ	5000 രൂപ	
അസിസ്റ്റന്റ്	4500 രൂപ	
സ്വീപ്പർ	4000 രൂപ	
ഹോട്ടൽ മലയോരം ഗേറ്റ് വേ		
സ്റ്റോർകീപ്പർ, അക്കൗണ്ട്സ്, കുക്ക്, സർവീസ്, ക്ലിനിംഗ് തുടങ്ങി 8 ജീവനക്കാർ	ഇവർക്കെല്ലാം പ്രതിമാസം 6657 രൂപ നിരക്കിലാണ് വേതനം നൽകിയത്.	2400 രൂപ 115011-6614 / 18.2.2016 (8x300=2400)

ജി ഒ (പി) നം. 180/2011 തൊഴിൽ തി. 13.12.2011 പ്രകാരം സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട മിനിമം വേതനം എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ജീവനക്കാരുടെ വിഭാഗം	നൽകേണ്ട ശമ്പള സ്കെയിൽ	ക്ഷാമബത്ത	നൽകേണ്ട മിനിമം വേതനം
മാനേജർ	12600-150-13350-170-14200	3386.40 = ( 266-130= 136; 136x 24.90)	16,586.40
സ്റ്റോർകീപ്പർ	5260-90-5710-100-6210		9006.40
വെയ്റ്റർ	4780-85-5205-95-5680		8506.40
കുക്ക്	6050-95-6525-105-7050		9816.40
ബാർമേൻ	4780-85-5205-95-5680		8506.40
അസിസ്റ്റന്റ്	4780-85-5205-95-5680		8506.40
സ്വീപ്പർ	4340-80-4740-90-5190		8046.40

മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ബാധകമായ മിനിമം വേതനം നൽകുന്നില്ല. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയാണെങ്കിൽ അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുൻവൻ തൊഴിൽ നികുതിയും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**2-9 കോമ്പൗണ്ടിംഗ് അപാകത- വിനോദനികുതിയിൽ വൻ കുറവ്**

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായതിനു ശേഷം തനതുവരുമാനം ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 1.11.15 മുതൽ സീൽ ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 20% വിനോദനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു കീഴിൽ നിലവിൽ അഞ്ച് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. നിലവിൽ വിനോദനികുതി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തെ ശരാശരി വിനോദനികുതി മുൻകൂറായി അടവാക്കുന്ന രീതിയാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായതിനു ശേഷം സീൽ ചെയ്ത് നൽകിയ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിനോദനികുതിയും തിയേറ്റർ ഉടമകൾ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് അടവാക്കിയ തുകയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായതിനു ശേഷം സീൽ ചെയ്ത് നൽകിയ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

തിയേറ്ററിന്റെ പേര്	ഷോകളുടെ എണ്ണം	കാലയളവ്	സീൽചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്
അഭിലാഷ്	4	1.11.15 മുതൽ 31.3.16 വരെ	30000	110

പി സി	4	"	25000	80
അന്നാസ്	4	"	15000	110
റോസ്	4	"	30000	110
ലിറ്റിൽറോസ്	4	"	10000	110

മേൽ കാലയളവിൽ മൂനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ആകെ 1,10,000 ടിക്കറ്റുകൾ സീൽ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 ൽ വിനോദ നികുതിയിനത്തിൽ ആകെ വരവ് 11,94,050 രൂപമാത്രമാണ് .അതായത് ശരാശരി ഒരു ടിക്കറ്റിൽ നിന്നും 10% അതിനടുത്തേ നികുതിയിനത്തിൽ വരവായി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആയതിനാൽ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ കോംപൗണ്ടിംഗ് രീതിയിൽ വിനോദനികുതി അടവാക്കുന്നത് മൂലം വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് പരിശോധനാ രീതി കർശനമാക്കേണ്ടതും സീൽചെയ്ത നൽകുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്കാനു പാതികമായി വിനോദനികുതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

**2-10 പഴയ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ലേലം - അപാകതകൾ**

നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പഴയ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിപ്പ് 13.03.15 ന് നടന്ന ലേലത്തിൽ ഉയർന്ന തുകയായ 380000 രൂപക്ക് ശ്രീ.അബ്ദുൾ ബഷീർ, കാരശ്ശേരി എന്നവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ഇവർക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

തിയ്യതി	വൗച്ചർ നം.	തുക
13.3.15	115041-323	1000
06.04.15	115041-633	126000
26.10.15	115041-495	5000
ആകെ		132000

1.) കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലേല ഉടമ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിടുകയും പ്രവൃത്തി നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി അടച്ചിട്ട കാലത്തെ ഇളവനുവധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകോണ്ട് ലേല ഉടമ സമർപ്പിച്ച കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പി.ആർ നമ്പർ 72(5)/16, തി. 16.3.16 പ്രകാരം മൊത്തം തുകയിൽ നിന്നും 6 മാസത്തെ ഇളവനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ചും പൂർത്തീകരണത്തിനെടുത്ത കാലാവധിസംബന്ധിച്ചും അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2.)ലേല സമയത്ത് മുദ്രപത്രം വാങ്ങിവെച്ചതല്ലാതെ ലേലഉടമയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ലേല നിബന്ധനകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ബാലൻസ് തുകയായ 248000 രൂപ ഈടാക്കുന്നതിന് ലേലഉടമക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ല.വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.വിശദമായ മറുപടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും നഗരസഭക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക ഈടാക്കുന്നതിനായി നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. 248000/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം-3**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**3-1 ടാറിന് മാർക്കറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു.**

ഓഡിറ്റ് വർഷം റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കാണ് ബാധകമാക്കിയത്.ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ബിറ്റുമിന്റെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കിലുള്ള വില ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

DSRകോഡ് 16.30.1പ്രകാരം റോഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ VG-10ബിറ്റുമിൻ ടാക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ബിറ്റുമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ DSRകോഡ് 16.30.1ൽ VG-10 ബിറ്റുമിന് പകരംVG-30ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റയിലും നിരക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.മാർക്കറ്റ്നിരക്കിലും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ബിറ്റുമിൻവില കണക്കാക്കിയത് കൂടാതെ കോസ്റ്റ്

ഇൻഡക്സ് (cost index=1.381)കൂട്ടിയതായി കാണുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള വിലയും ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നികത്താനാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂട്ടുന്നത്.ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കിലും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഡിഎസ്ആർ നിരക്കെന്നതിനാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂട്ടുക വഴി കൺവീനർക്ക് അധികതുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വിശദാംശം	യൂണിറ്റ്	അളവ്	നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
VG-30/VG-10ബിറ്റുമിൻ വിനിയോഗിച്ചുള്ള പേവിംഗ്	ടൺ	.075	41000/50600	3075/ 3795
ബിറ്റുമിൻ കടത്തുകൂലി	-ടി-	-ടി-	106.49	7.99
സ്റ്റീംകോൾ(steamcoal)	കുറിപ്പിൽ	0.150	400	60
സ്റ്റീംകോൾകടത്തുകൂലി	ടൺ	.015	121.70	1.83
വൈർ ബ്രഷ്	ഒന്ന്	.050	20	1
സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ്	-ടി-	.120	18	2.16
ചാക്കുകൾ		7.800	1.78	13.88
കോൾടാർ സ്പ്രേയർ വാടക	പ്രതിദിനം	.030	300	9
പലവക	LS	9.1	1.78	16.2
മേറ്റ്	തൊഴിൽദിനം	.060	363	21.78
ബെൽഡാർ(beldar)ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കുന്നതിന്	-ടി-	1.460	329	480.34
ബെൽഡാർ(beldar)ടാക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്	-ടി-	.190	329	62.51
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	.470	329	154.63
			ആകെ	3906.32/4626.32
(+)വാട്ടർ ചാർജ്ജ്(1%)				39.06/ 46.26
			ആകെ	3945.38/4672.58
(+)കരാറുകാരന്റെ ലാഭം10%, ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ്(5%)				591.81/ 700.89
100ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				4537.19/5373.47
1ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				45.37/ 53.73
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്(1.381)				62.66/ 74.20

കരാറുകാരന്റെ ലാഭവും ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജും ഒഴിവാക്കി ടാക്ക് കോട്ടിന് നൽകേണ്ട തുക VG-30/VG-10 ബിറ്റുമിന് 39.45/46.73രൂപയാണ്.

DSRകോഡ് 16.32.2പ്രകാരം റോഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ബിറ്റുമിൻ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കും കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂട്ടിയത് കാരണം അധികതുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശം	യൂണിറ്റ്	അളവ്	നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
VG-30/VG-10ബിറ്റുമിൻ വിനിയോഗിച്ചുള്ള പേവിംഗ്	ടൺ	.144	41000/50600	5904/ 7286.4

ബിറ്റുമിൻ കടത്ത്കൂലി	-ടി-	-ടി-	106.49	15.23
സ്റ്റോൺ സ്ക്രീനിംഗ്സ്12.5/13.2mm	ഘനമീറ്റർ	1.800	1250	2250
സ്റ്റോൺ സ്ക്രീനിംഗ്സ്10/11.2mm	-ടി-	.900	1250	1125
-ടി- കടത്ത്കൂലി	-ടി-	2.700	106.49	287.52
സ്റ്റീംകോൾ(steamcoal)	കുറിപ്പ്	0.288	400	115.2
സ്റ്റീംകോൾകടത്ത്കൂലി	ടൺ	.029	121.70	3.50
വൈർ ബ്രഷ്	ഒന്ന്	.110	20	2.2
സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ്	-ടി-	.320	18	5.76
ചാക്കുകൾ, ചുലുകൾ	LS	6.760	1.78	12.03
കോൾടാർ ബോയ്ലർ വാടക	പ്രതിദിനം	.130	830	107.9
പലവക	LS	9.490	1.78	16.89
മേറ്റ്	തൊഴിൽദിനം	.080	363	29.04
കൂലിബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കുന്നതിന്	-ടി-	1.400	329	460.60
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	.570	329	187.53
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	1.400	329	460.60
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	5	329	1645
മിസ്ട്രി	-ടി-	.190	435	82.65
ചാക്കിദാർ		.270	329	88.83
ഭിഷ്ട്രി		.110	363	39.93
ഡീസൽ റോഡ് റോളർ വാടക	പ്രതിദിനം	.110	1500	165
ഡീസൽ ഓയിൽ	ലിറ്റർ	2	55.49	110.98
കടത്ത് കൂലി	LS	2.730	1.78	4.86
ബിറ്റുമിൻ മിക്സർ	പ്രതിദിനം	.040	4000	160
			ആകെ	13280.35/14662.75
(+)വാട്ടർ ചാർജ്ജ്(1%)				132.80/ 146.63
				13413.15/14809.38
(+)കരാറുകാരന്റെ ലാഭം(10%), ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ്(5%)				2011.97/ 2221.41
100ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				15425.12/17030.79
1 ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				154.25/ 170.31
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്(1.381)				213.02/ 235.2

മേൽപറഞ്ഞ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് പ്രവൃത്തി ഗുണഭോക്തൃകമ്മറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 134.13/148.09 രൂപയുമാണ് നൽകേണ്ടത്.

DSR കോഡ് 16.41 പ്രകാരം ബിറ്റുമിൻ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കും കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് കൂട്ടി താഴെ ചേർത്ത പ്രകാരം അധികതുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശം	യൂണിറ്റ്	അളവ്	നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
VG-30/VG-10 ബിറ്റുമിൻ വിനിയോഗിച്ചുള്ള പേവിംഗ്	ടൺ	.098	41000/50600	4018/4958.8
ബിറ്റുമിൻ കടത്ത്കൂലി	-ടി-	-ടി-	106.49	10.44
സ്റ്റോൺ എഗ്രഗേറ്റ് .06mm	ഘനമീറ്റർ	.900	1140	1026
-ടി- കടത്ത്കൂലി	-ടി-	.900	106.49	95.84
സ്റ്റീംകോൾ(steamcoal)	കിന്റൽ	1.960	400	784
സ്റ്റീംകോൾകടത്ത്കൂലി	ടൺ	.196	121.70	23.85
വൈർ ബ്രഷ്	ഒന്ന്	.050	20	1
സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ്	-ടി-	.120	18	2.16
കോൾടാർ ബോയ്ലർ വാടക	പ്രതിദിനം	.060	830	49.8
പലവക	LS	18.20	1.78	32.40
മേറ്റ്	തൊഴിൽദിനം	.110	363	39.93
കൂലിബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കുന്നതിന്	-ടി-	1.400	329	460.60
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	.690	329	227.01
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	1.400	329	460.60
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	.510	329	167.79
മേറ്റ്	തൊഴിൽദിനം	.050	363	18.15
മിസ്ട്രി	-ടി-	.040	435	17.40
കോൾടാർസ്പ്രേയർവാടക		.060	300	18
ചൗക്കിദാർ		.150	329	49.35
ഭിഷ്ട്രി		.060	363	21.78
ഡീസൽ റോഡ് റോളർ വാടക	പ്രതിദിനം	.060	1500	90
ഡീസൽ ഓയിൽ	ലിറ്റർ	1.080	55.49	59.93
ചാക്കുകൾ, ചുലുകൾ	LS	2.730	1.78	4.86
ബിറ്റുമിൻ സ്പ്രേയർ	പ്രതിദിനം	.060	363	21.78
			ആകെ	7700.67/8641.47
(+)വാട്ടർ ചാർജ്ജ്(1%)				77/



				86.41
				7777.67/ 8727.88
(+)കരാറുകാരന്റെ ലാഭം+ ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ്(15%)				1166.65/ 1309.18
100ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				8944.32/ 10037.06
1ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				89.44/ 100.37
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്(1.381)				123.52/ 138.61

മേൽപറഞ്ഞ സീൽകോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഗുണഭോക്തൃകമ്മറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 77.78/87.28രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്.

DSRകോഡ് 16.30.2പ്രകാരം ബിറ്റുമിൻ ചെയ്ത റോഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ബിറ്റുമിൻ ടാക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ബിറ്റുമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശം	യൂണിറ്റ്	അളവ്	നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
VG-30ബിറ്റുമിൻ വിനിയോഗിച്ചുള്ള പേവിംഗ്	ടൺ	.05	41000	2050
ബിറ്റുമിൻ കടത്തുകൂലി	-ടി-	-ടി-	106.49	5.32
സ്റ്റീംകോൾ(steamcoal)	കിന്റൽ	0.150	400	60
സ്റ്റീംകോൾകടത്തുകൂലി	ടൺ	.015	121.70	1.83
വയർ ബ്രഷ്	ഒന്ന്	.050	20	1
സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ്	-ടി-	.120	18	2.16
ചാക്കുകൾ		7.800	1.78	13.88
കോൾടാർ സ്പ്രേയർ വാടക	പ്രതിദിനം	.030	300	9
പലവക	LS	9.1	1.78	16.2
മേറ്റ്	തൊഴിൽദിനം	.060	363	21.78
ബെൽഡാർ(beldar)ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കുന്നതിന്	-ടി-	1.460	329	480.34
ബെൽഡാർ(beldar)ടാക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്	-ടി-	.190	329	62.51
ബെൽഡാർ(beldar)	-ടി-	.470	329	154.63
			ആകെ	2878.65
(+)വാട്ടർ ചാർജ്ജ്(1%)				28.78
				2907.43
(+)കരാറുകാരന്റെ ലാഭം(10%), ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ്(5%)				436.11

100ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				3343.54
1ചതുരശ്രമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്				33.43
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്(1.381)				46.16

മേൽപറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃകമ്മറ്റിക്ക് 29.07രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്.  
അധികതുക നൽകിയതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ബിറ്റമിൻ വിനിയോഗിച്ചു ചെയ്ത ഇനവും ഡിഎസ്ആർ പ്രകാരം നൽകിയ തുകയും	നൽകേണ്ട നിരക്ക്	അധികം നൽകിയത്
1	<p>പന്നിക്കോട്ട തൊടിക തച്ചംപറ്റ റോഡ് ടാറിംഗ് 107/16 എംബുക്ക് 356/14-15</p> <p>ചെലവ് 410371/- ചെക്ക് നം. 2430010/28.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 49/15-16/4.8.15</p> <p>കൺവീനർ: തച്ചംപറ്റ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്.എ സാങ്കേതികാനുമതി AEE/ KBP/314 /15-16 4.8.15</p> <p>തുക: 474000 തനത് ഫണ്ട്</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചു ഇള ടാക്ക് കോട്ട്-449.33 m2. m2 ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 24479.50രൂപ</p> <p>2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-449.33 m2 . m2 ന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 83229.40രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 449.33 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 48262.54രൂപ</p> <p>ആകെ= 155971.44രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചു ഇള ടാക്ക് കോട്ട്- 449.33 m2 .m2 ന് 39.45 രൂപ നിരക്കിൽ 17726.07രൂപ</p> <p>2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-449.33 m2. m2 ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 60268.63രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 449.33 m2. m2 ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 334948.89 രൂപ</p> <p>ആകെ=112943.59രൂ</p>	<p>155971.44-112943.59= 43027.85</p>
2	<p>കളരിക്കണ്ടി ലെറ്റിലാസുറം റോഡ് 166/16 എംബുക്ക് 01/15-16 ചെലവ് 126000 ബിൽനം 86/30.3.16 148335 ചെക്ക് നം. 2430010/28.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 116/15-16 4.2.16 കൺവീനർ: വിനോദ് കുമാർ എൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: സീന അലക്സ്.ഇ സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /961/15-16 30.1.16 തുക: 276000 150000 own fund , 126000 MG</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചു ഇള ടാക്ക് കോട്ട്-390 m2. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 21247.20രൂപ</p> <p>2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-390 m2. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 72239.70രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 390 m2 . m2ന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 41889.90രൂപ</p> <p>ആകെ= 135376.80 രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചു ഇള ടാക്ക് കോട്ട്- 390 m2. M2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 15385.50</p> <p>2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-390 m2. m2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 52310.70രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 390</p>	<p>135376.80- 98030.40= 37346.40രൂപ</p>

	road		m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 30334.20രൂപ ആകെ= 98030.4രൂപ	
3	<p>പെരുമ്പടപ്പ് കാഞ്ഞിരമുഴി റോഡ് 73/16.എംബുക്ക് 40/15-16 ചെലവ് 398899 ബിൽനം.104/20.02.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 140/ 15-16/ 8.6.15 കൺവീനർ: അരവിന്ദാക്ഷൻ തുമ്പോണ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:സിനാ അലക്സ്.ഇ സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /1041/15-16 16.2.16 തുക: 400000 (MG(R))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-975 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 39.84 രൂപ നിരക്കിൽ 38844.00രൂപ</p> <p>2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-975 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 180599.25രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-975 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 104724.75രൂപ ആകെ=324168രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 975 m2 ന് 29.07രൂപ നിരക്കിൽ 28343.25രൂപ</p> <p>2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-975 m2. m2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 130776.75രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 975 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 75835.50രൂപ ആകെ=234955.50</p>	324168 - 234955.50= 89212.5
4	<p>പൊക്കിണാനൂർ പിച്ച്ക്കോട് റോഡ് 185/16. എംബുക്ക് 371/14-15 ചെലവ് 300000 ബിൽനം. 69/30.03.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 58/15-16 22.9.15 കൺവീനർ: അനീൽകുമാർ.പി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /397/15-16 30.3.16 തുക: 300000 (MG(R))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-322 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 17542.50രൂപ</p> <p>2)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-224.38 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 39.84 രൂപ നിരക്കിൽ 8939.30</p> <p>3)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-322 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 101205.97രൂപ</p> <p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 322 m2 . m2ന് 39.45 രൂപ നിരക്കിൽ 12702.9രൂപ</p> <p>2)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-224.38 m2. m2 ന് 29.07 രൂപ നിരക്കിൽ 6522.73 രൂപ</p> <p>3)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-</p>	186374.45 - 104912.93 = 81461.52

		<p>സീൽകോട്ട്-372                  ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്റർ                  107.45 രൂപ നിരക്കിൽ                  58686.68രൂപ                  ആകെ= 186374.45 രൂപ</p>	<p>546.38m2. m2ന്                  134.13രൂപ നിരക്കിൽ                  43189.86                  3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന്                  മേൽ സീൽകോട്ട്-                  546.38 m2. m2ന്                  77.78 രൂപ നിരക്കിൽ                  42497.44രൂപ                  ആകെ=                  104912.93രൂപ</p>	
5	<p>കണ്ണഞ്ചേരി പോയിൽ പറശ്ശേരി                  റോഡ് 59/16. എംബുക്ക് 5/15-16                  ചെലവ് 411150/-                  ബിൽനം.71/30.03.16                  എഗ്രിമെന്റ് നം. 125/ 15-16/ 27.1.16                  കൺവീനർ: രാജൻ.പി.ടി അസിസ്റ്റന്റ്                  എക്സിക്യൂട്ടീവ്                  ട്രിഫ്എഞ്ചിനീയർ:എ.മുഹമ്മദ്                  അഷ്റഫ്                  സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP                  /454/15-16 18.8.15 തുക: 416000                  (MGR)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക്                  കോട്ട്-651m2. M2ന് 54.48 രൂപ                  നിരക്കിൽ 35466.48 രൂപ                  2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന്                  651ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന്                  185.23രൂപ നിരക്കിൽ 120584.73                  രൂപ                  3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ                  സീൽകോട്ട്- 651                  ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്റർ                  107.45 രൂപ നിരക്കിൽ                  69923.91രൂപ                  ആകെ= 225975.12രൂപ</p>	<p>1)VG-30                  വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക്                  കോട്ട്-651m2. m2ന്                  39.45രൂപ                  നിരക്കിൽ 25681.95                  2)പ്രിമിക്സ്ഡ്                  ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന്-651                  m2. m2ന് 134.13രൂപ                  നിരക്കിൽ 87318.63                  3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന്                  മേൽ സീൽകോട്ട്-651                  m2. m2ന് 77.78 രൂപ                  നിരക്കിൽ                  50634.78രൂപ                  ആകെ=163635.36രൂപ</p>	<p>225975.12-                  163635.36=                  62339.76രൂപ</p>
6	<p>കൊറ്റിവട്ടം നങ്ങച്ചിക്കുന്ന് റോഡ്                  133/16. എംബുക്ക് 322/15-16                  ചെലവ് 100000 ചെക്ക് നം.                  2430010/28.3.16 170000 ബിൽനം.                  45/23.03.16                  എഗ്രിമെന്റ് നം.13/ 15-16/ 18.9.15</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക്                  കോട്ട്-300.13 m2 .m2ന് 54.49 രൂപ                  നിരക്കിൽ 16351.08രൂപ                  2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന്                  300.13 m2 .m2ന് 185.23രൂപ                  നിരക്കിൽ 55593.08രൂപ</p>	<p>1)VG-30                  വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക്                  കോട്ട്-300.13                  m2. m2ന് 39.45രൂപ                  നിരക്കിൽ 11852.13                  2)പ്രിമിക്സ്ഡ്</p>	<p>104181.12- 75452.68=                  28728.44രൂപ</p>

	<p>കൺവീനർ: ഷാൻ.കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /469/15-16 18.9.15 തുക: 270000 (MGR 170000 + തനത് ഫണ്ട് 100000)</p>	<p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 300.13 m2. m2 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 32236.96 രൂപ ആകെ=104181.12 രൂപ</p>	<p>ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് 300.13 m2 . m2 ന് 134.13 രൂപ നിരക്കിൽ 40256.44 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 300.13 m2. m2 ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 23344.11 ആകെ= 75452.68</p>	
<p>7</p>	<p>ആശാരിമാക്കൽ പാലക്കുന്ന് റോഡ് 197/16. എംബി 354/14-15 ചെലവ് 274000 ചെക്ക് നം. 2430010/28.3.10 എഗ്രിമെന്റ് നം. 11/15-16/ 18.9.15 കൺവീനർ: അബൂബക്കർ.കെ ആർ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /472/15-16/ 18.8.15 തുക: 2,74,000 തനത് ഫണ്ട്</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-308 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 54.48 രൂപ നിരക്കിൽ 16779.84 രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് 308 ചതുരശ്ര മീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23 രൂപ നിരക്കിൽ 57050.84 രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-308 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.41 രൂപ നിരക്കിൽ 33082.28 രൂപ ആകെ=106912.96 രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-308 m2. m2 ന് 39.45 രൂപ നിരക്കിൽ 12162.92 രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് 308 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 134.13 രൂപ നിരക്കിൽ 41305.88 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-308 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 23956.04 ആകെ = 77424.84 രൂപ</p>	<p>106912.96- 77424.84= 29488.12 രൂപ</p>
<p>8</p>	<p>വെസ്റ്റ് ചേന്ദമംഗലൂർ അമ്പലത്തിങ്ങൽ തേവർപട്ടം റോഡ് 119/16. എംബി 355/14-15 ചെലവ് - 150000 ബിൽ നം. 95/31.3.16 184000 ചെക്ക് നം. 2430010/28.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 42/15-16/28.9.15 കൺവീനർ: വിജയൻ.വി</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-308.10 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 16785.29 രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് 308.10 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23 രൂപ നിരക്കിൽ 57069.36 രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-308.10 m2. M2 ന് 39.49 രൂപ നിരക്കിൽ 12166.87 രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് 308.10 ചതുരശ്രമീറ്റർ. ചതുരശ്രമീറ്ററിന്</p>	<p>106947.67- 77450.18= 29497.49 രൂപ</p>

	<p>അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:സിനാ അലക്സ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /726/15-16 28.9.15 തുക: 334000 (150000 വികസനഫണ്ട് 184000 തനത് ഫണ്ട്</p>	<p>സീൽകോട്ട്-308.10 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്റർ. 107.41 രൂപ നിരക്കിൽ 33093.02 രൂപ ആകെ=106947.67</p>	<p>134.13 രൂപ നിരക്കിൽ 41319.29 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-308.10 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 23964.02 രൂപ ആകെ=77450.18</p>	
<p>9</p>	<p>മണാശ്ശേരി ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് 427/16. എംബ്ലക്ക് 61/15-16 ചെലവ് - 268121 132/15-16 /31.3.16 wb 123243/- 127/15-16 /31.3.16 MG(R) എഗ്രിമെന്റ് നം.155/ 15-16/ 29.2.16 കൺവീനർ: ശബരീശൻ.കെ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:സിനാ അലക്സ് ഇ സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /1047/15-16 17.2.16 തുക: 400000/- 268121 wb 131879 (MGR)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-266.80 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്റർ. 39.83 രൂപ നിരക്കിൽ 10626.64 രൂപ                  2)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-327 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്റർ. 54.48 രൂപ നിരക്കിൽ 17814.96 രൂപ                  3)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-593.80 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23 രൂപ നിരക്കിൽ 109989.57 രൂപ                  4)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-593.80 m2. m2ന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 63780.06 രൂപ ആകെ= 202211.23 രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-266.80 m2. M2ന് 29.07 രൂപ നിരക്കിൽ 7755.88 രൂപ                  2)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-327 m2. m2ന് 39.49 രൂപ നിരക്കിൽ 12913.23                  3)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-593.80m2. M2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 46185.76 രൂപ ആകെ=146501.26 രൂപ</p>	<p>202211.23-146501.26=55709.97 രൂപ</p>
<p>10</p>	<p>കുറ്റിപ്പാറത്ത് ഇരുൾകുന്ന് റോഡ് 84/16. എംബ്ലക്ക് 322/14-15 ചെലവ് 200000 97/31.3.16 വികസനഫണ്ട് 168379 80/30.3.16 MG(r)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-303 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 16501.38 രൂപ                  2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-303 m2. m2ന് 39.45 രൂപ നിരക്കിൽ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-303 m2. m2ന് 39.45 രൂപ നിരക്കിൽ</p>	<p>105171.30- 76168.14=29003.16 രൂപ</p>

	<p>എഗ്രിമെന്റ് നം.46/ 15-16/ 22.9.15 കൺവീനർ: ബാലകൃഷ്ണൻ കുട്ടിപ്പുറത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /511/15-16/ 25.815 തുക: 400000 (200000(MGR)+200000 വികസന ഫണ്ട്)</p>	<p>303ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ 56124.69രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-303 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 32545.23രൂപ ആകെ=105171.30രൂപ</p>	<p>11965.47രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പർ-303m2 . m2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 40635.33 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 303m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 23567.34 ആകെ=76168.14രൂപ</p>	
<p>11</p>	<p>ഒഴയൂർ വായനശാല കാഞ്ഞിരമുഴി റോഡ് 72/16. എംബുക്ക് 366/14-15 ചെലവ് 325485/- ബിൽനം. 78/30.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം.50/ 15-16/22.9.15 കൺവീനർ: ദിവാകരൻ ചെറുകാട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /309/15-16/4.8.15 തുക: 326000 (MG(r))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-540 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 29419.20രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പർ-540ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 100024.20രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-540ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 58001.40രൂപ ആകെ=187444.80രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-540 m2. m2ന് 39.45രൂപനിരക്കിൽ 21324.60രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പർ- 540 m2. m2 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 72419.40 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 540 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 42001.20 ആകെ=135745.2</p>	<p>187444.80- 135745.2= 51699.60രൂപ</p>
<p>12</p>	<p>പനച്ചിങ്ങൽ റോഡ് 118/16. എംബുക്ക് 301/14-15 ചെലവ് 248710/-ബിൽനം. 46/21.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം.64/ 15-16/ 5.10.15 കൺവീനർ: ഫിറോസ്.പി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /696/15-16 3.9.15 തുക: 250000 (MG(r))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-412.60 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 22478.45രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പർ-412.60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 76425.90രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 412.60</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 412.60 m2. m2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 16277.07 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പർ-412.60 m2 . M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 55342.04രൂപ</p>	<p>143221.72- 103711.14= 39510.58രൂപ</p>

		<p>ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 44317.37രൂപ ആകെ=143221.72രൂപ</p>	<p>3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 412.60 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 32092.03രൂപ ആകെ=103711.14</p>	
13	<p>പാലാട്ട് പറമ്പ് തുങ്ങുപുരം റോഡ് 446/16. എംബുക്ക്39/15-16 ചെലവ് 139002 ബിൽനം. 117/31.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം.159/15-16/29.2.16 കൺവീനർ: അബൂബക്കർ.കെ.കെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:സീന അലക്സ്.ഇ സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /1042/15-16 16.2.16 തുക: 231000 (MGR)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-306.11 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 39.84 രൂപ നിരക്കിൽ 12195.42രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റി-306.11 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 56700.76രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-306.11 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 32879.28രൂപ ആകെ= 101775.46രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-306.11 m2 . m2ന് 29.07രൂപ നിരക്കിൽ 8898.62രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റി-306.11 m2. m2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 41058.53രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-306.11 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 23809.24രൂപ ആകെ=73766.39</p>	<p>101775.46- 73766.39= 28009.07രൂപ</p>
14	<p>കാടമ്പള്ളി ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് 100/16. എംബുക്ക്47/15-16 ചെലവ് 225883 ബിൽനം. 131/31.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം.49/15-16/24.2.16 കൺവീനർ: കുഞ്ഞഹമ്മദ് കുട്ടി. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /393/15-16 4.8.15 തുക: 2,26,000 (MG(r))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-507 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 39.84 രൂപ നിരക്കിൽ 20198.88രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റി-507 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 93911.61രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-507 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 54456.87രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 507 m2 . m2ന് 29.07രൂപ നിരക്കിൽ 14738.49രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റി-507 m2. m2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 68003.91 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 507 m2. m2ന് 77.78 രൂപ</p>	<p>168567.36- 122176.86= 46390.50രൂപ</p>



		ആകെ=168567.36രൂപ	നിരക്കിൽ 39434.46 ആകെ=122176.86	
15	<p>തലയാറ്റുപാലി പാലത്തുമണ്ണിൽ റോഡ് 97/16. എംബുക്ക് 17/15-16 ചെലവ് 100000/- ബിൽനം. 82/30.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 82/15-16 20.10.15 കൺവീനർ: ബാസിൽ അലി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /392/15-16 4.8.15 തുക: 1,00,000 (MG(r))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-210 m2. m2ന് 39.84 രൂപ നിരക്കിൽ 8364.30രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-210 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 38898.30രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-210 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 22556.10രൂപ ആകെ=69818.7രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 210 m2. m2ന് 29.07രൂപ നിരക്കിൽ 6104.70രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-210 m2. M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 28167.30 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 210 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 16333.80 ആകെ=50605.80രൂപ</p>	<p>69818.7- 50605.8= 119212.90രൂപ</p>
16	<p>വെളുത്തടത്ത് റോഡ് 149/16. എംബുക്ക് 297/14-15 ചെലവ് 200000/- ചെക്ക് നം. 2430004/ 22.1.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 41/15-16 22.9.15 കൺവീനർ: കിഷോർകുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /458/15-16 18.8.15 തുക: 2,00,000 (തനത് ഫണ്ട്)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-292.90 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 15957.19രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-292.90 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 54253.87രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 292.90 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 31460.39രൂപ ആകെ=101671.36രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട് - 292.90 m2. M2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 11566.62രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്-292.90 m2 . M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 39286.68രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 292.90 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 31460.39രൂപ ആകെ=82313.69രൂപ</p>	<p>101671.36- 82313.69= 19357.67</p>

<p>17</p>	<p>കച്ചേരി കടുക്കേങ്ങൽ ചോല റോഡ് 105/16. എംബിക്ക് 15/15-16 ചെലവ് 176000/- ചെക്ക് .2430010/28.3.16 324000 ബിൽ നം. 76/15-16/30.3.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 85/15-16 20.10.15 കൺവീനർ: പ്രസാദ് മുത്തേടത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /MKM/68/15-16 8.6.15 തുക: 500000 (176000(തനത് ഫണ്ട്)+ 324000 MG(r)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-657 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 35793.36രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 657 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 121696.11രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 657 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 70568.37രൂപ ആകെ=228057.84രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 657 m2. m2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 25944.93 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 657 m2 . M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 88123.41 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽ കോട്ട് 657 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 51101.46 ആകെ=165169.80രൂപ</p>	<p>228057.84- 165169.80 =62888.04</p>
<p>18</p>	<p>ചോലക്കുഴി അമ്പലപ്പുറ റോഡ് 155/16. എംബിക്ക് 304/14-15 ചെലവ് 222430/-ചെക്ക് നം. 2430006/29.1.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 90/15-16 10.12.15 കൺവീനർ: അനീൽകുമാർ.സി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:സിന അലക്സ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /851/15-16 11.11.15 തുക: 224000(തനത് ഫണ്ട്)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-369 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 20103.12രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 369 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 68349.87രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 369 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 39634.29രൂപ ആകെ=128087.28രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 369 m2. m2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 14571.81 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 369 m2 . M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 49493.97 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 369 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 28700.82രൂപ ആകെ=92766.60രൂപ</p>	<p>128087.28- 92766.60 =35320.68</p>

<p>19</p>	<p>ചെരിക്കലോട് നെടുമങ്ങാട് റോഡ് 183/16. എംബുക്ക് 305/14-15 ചെലവ് 145833/-ചെക്ക് നം. 2430006/29.1.16 226000 ബിൽ നം. 12/15-16 29.2.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 47/15-16 22.9.15 കൺവീനർ: ഷിജീഷ് കല്ലുവീട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /510/15-16 25.8.15 തുക: 376000 (150000(തനത് ഫണ്ട്)+ 226000MG(r))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-423 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 23045.04രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 423 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 78352.29രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 423 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 45434.43രൂപ ആകെ=146831.76രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-423 m2. m2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 16704.27 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 369 m2 . M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 56736.99രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 423 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 32900.94രൂപ ആകെ=106342.20രൂപ</p>	<p>146831.76- 106342.20= 40489.56</p>
<p>20</p>	<p>തിരുത്തലോടിക ചോല റോഡ് 184/16. എംബുക്ക് 315/14-15 ചെലവ് 148487/-ചെക്ക് നം. 2430007/10.2.16 150000 ബിൽ നം. 21/15-16 29.2.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 59/15-16 22.9.15 കൺവീനർ: ബിജി.കെ.വി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /130/15-16 8.6.15 തുക: 300000 (150000(തനത് ഫണ്ട്)+ 150000 MG(r))</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-336 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 18305.28രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 336 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 62237.28രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 336 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 36089.76രൂപ ആകെ=116632.32രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-336 m2. m2ന് 39.45രൂപ നിരക്കിൽ 13268.64 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 336 m2 . M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 45067.68രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 336 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 26134.08രൂപ ആകെ=84469.90രൂപ</p>	<p>116632.32- 84469.90 32162.42</p>
<p>21</p>	<p>മാവത്തടം ചെരിക്കലോട് റോഡ്</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക്</p>	<p>1)VG-30</p>	<p>167936.45- 121627.31</p>

	<p>182/16. എംബുക്ക് 312/14-15 ചെലവ് 50000/-ചെക്ക് നം. 2430008/19.2.16 300000 ബിൽ നം. 18/15-16 29.2.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 44/15-16 22.9.15 കൺവീനർ: സുധാകരൻ താഴത്തിടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനി യർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രിവ് എഞ്ചിനിയർ: എ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /438/15-16 18.8.15 തുക: 350000 (50000(തനത് ഫണ്ട്)+ 300000 MG(r))</p>	<p>കോട്ട്-483.8 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 26357.42രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 483.8 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 89614.27രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 483.8 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 51964.76രൂപ ആകെ=167936.45രൂപ</p>	<p>വിനിയോഗിച്ചുള്ള ഓക്ക് കോട്ട്- 483.8 m2. M2ന് 39.49 രൂപ നിരക്കിൽ 19105.26രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 483.8 m2 . M2ന് 39.49 രൂപ നിരക്കിൽ 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 64892.09രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 483.8 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 37629.96രൂപ ആകെ=121627.31രൂപ</p>	<p>=46309.14</p>
<p>22</p>	<p>വെസ്റ്റ് ചേന്ദമംഗലൂർ അമ്പലത്തിങ്ങൽ റോഡ് 104/16. എംബുക്ക് 337/14-15 ചെലവ് 297175/-ചെക്ക് നം. 2430008/19.2.16 എഗ്രിമെന്റ് നം. 19/15-16 22.9.15 കൺവീനർ: മുഹമ്മദ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനി യർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രിവ് എഞ്ചിനിയർ: എ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /312/15-16 4.8.15 തുക: 300000 (തനത് ഫണ്ട്)</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ഓക്ക് കോട്ട്-324 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 17651.52രൂപ 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 324 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 60014.52രൂപ 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 324 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 34800.84രൂപ ആകെ=112466.88രൂപ</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ഓക്ക് കോട്ട്- 324 m2. M2ന് 39.49 രൂപ നിരക്കിൽ 12794.76 2)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 324 m2 . M2ന് 39.49 രൂപ നിരക്കിൽ 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 43458.12 3)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട് 324 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 25200.72രൂപ ആകെ=81453.60രൂ</p>	<p>112466.88- 81453.60 =31013.28</p>
<p>23</p>	<p>നിലേശ്വരം കല്ലുരുട്ടി റോഡ് 62/16. എംബുക്ക് 34/15-16 ചെലവ് 100000/-ബിൽ നം. 112/31.3.16</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ഓക്ക് കോട്ട്-144 m2. m2ന് 54.49 രൂപ നിരക്കിൽ 7845.12രൂപ 2)VG-30</p>	<p>1)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ഓക്ക് കോട്ട്-144 m2. m2ന് 39.49രൂപ</p>	<p>286378.46- 207538.38 =78840.08</p>

	<p>(SCP) 300000 ബിൽ നം. 111/31.3.16 (MG(r) എഗ്രിമെന്റ് നം. 137/15-16 18.2.16 കൺവീനർ: മനോജ് കുമാർ.ഇ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ: സീന അലക്സ്.ഇ സാങ്കേതികാനുമതി AEE/KBP /1087/15-16 18.2.16 തുക: 425000 (300000MG(r) +25000 (തനത് ഫണ്ട്)+100000 SCP)</p>	<p>വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്-711 m2. M2ന് 39.84 രൂപ നിരക്കിൽ 28326.14രൂപ                  3)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 855 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 185.23രൂപ നിരക്കിൽ 158371.65രൂപ                  4)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്- 855 ചതുരശ്രമീറ്റർ.ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 107.45 രൂപ നിരക്കിൽ 91835.55രൂപ                  ആകെ=286378.46രൂപ</p>	<p>നിരക്കിൽ 5686.56രൂപ                  2)VG-30 വിനിയോഗിച്ചുള്ള ടാക്ക് കോട്ട്- 711 m2. M2ന് 29.07രൂപ നിരക്കിൽ 20668.77രൂപ                  3)പ്രിമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്- 855m2. M2ന് 134.13രൂപ നിരക്കിൽ 114681.15രൂപ                  4)ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറിന് മേൽ സീൽകോട്ട്-855 m2. m2ന് 77.78 രൂപ നിരക്കിൽ 66501.90രൂപ                  ആകെ=207538.38രൂപ</p>	<p>1017019</p>
--	--	--	---	----------------

മാർക്കറ്റ് വിലയെക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഡിഎസ്ആർ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ബിറ്റുമിൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിരക്ക് നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ കൺവീനർമാർക്ക് അധികമായി 10,17,019നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തുക ഉത്തരവാദിയായ അസി.എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എനിവരിൽ നിന്ന് തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-2 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ അളവിൽ ചെയ്യും. നിലം കോൺക്രീറ്റിനുള്ള അധിക നിരക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് നൽകി**

2015-16 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡ് / ഫുട്പാത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരിനം 20 മി.മീ. മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ ഇനത്തിന് ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതിന് ഒരു ഘനമീറ്ററിന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 1.381 പ്രകാരം 6916.05 രൂപയാണ് നൽകിയത്. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് എടുക്കേണ്ട ഡി.എസ്.ആർ കോഡ് 4.1.3 ന് പകരം , ഡി.എസ്.ആറിലെ തന്നെ ഫ്ലോറിംഗിന്റെ കോഡായ 11.7 എടുത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് മേൽ കാണിച്ച വർദ്ധിച്ച നിരക്ക് കൺവീനർമാർക്ക് അനുവദിക്കാനിടയായത്. കോഡ് 4.1.3 അനുവദിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ 5466.30 ആണ് ഡിഎസ്ആർ നിരക്ക്. ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കൺവീനർക്ക് 4753.29രൂപ കണക്കാക്കി(ലാഭവും ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജും ഒഴിവാക്കി) കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് ആയ 1.381 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കൺവീനർക്ക് 6564.29 രൂപയ്ക്കാണ് (4753.29x1.381=6564.29) അർഹത. ഇതിന് പകരം വർദ്ധിച്ച നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ കനത്തിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു.

എൽഎസ്ജിഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 28.09.2015.ലെ ഡിബി4-9099/2015/സി.ഇ/ ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിർമ്മാണ ചെലവും റോഡിന്റെ പ്രാധാന്യവും വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവും പരിഗണിച്ചാവണം കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സബ് ഗ്രേഡിന് ആവശ്യമായ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവൂ എന്നും പ്രസ്തുത കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് 1:4:8 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് 10cm കനത്തിലും 1:2:4അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പരമാവധി 7.5 cm കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയതിൽ കൂടുതൽ കനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് സൂക്ചരൽ ഡിസൈൻ ഫയലിനോടൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന സർവ്വെ റിപ്പോർട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രേഖകളോ ഇല്ലാതെയാണ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ അധികകനത്തിലും ഉയർന്ന നിരക്കിലും ചെയ്തത് കാരണം അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

..2

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	1:2:4 അനുപാതത്തിൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	നൽകാവുന്ന പരമാവധി കനവും തുകയും	അധികം നൽകിയതുക
1	അഗസ്ത്യമുഴി സെന്റ്ജോസഫ് കപ്പടച്ചാൽ റോഡ് 426/16. എംബുക്ക് നം.19/15-16ബിൽ.നം 115/15-16/31.3.16 3,00,000രൂപ ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം കൺവീനർ:ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ കപ്പടച്ചാൽ സാങ്കേതികാനുമതി: 3,00,000രൂപ (AEE/KBP/959/15-16 /30.1.16 (Seenalex.E (A Ex E)	78x3x0.10= 23.40m3 23.40 x 6916.05/m3 = 161835.57	78x3x0.075= 17.55m3 17.55m3 x 6564.29 = 115203.28	161835.57 - 115203.28 = 46632.29
2	പയ്യടിപ്പറമ്പിൽ ചേന്ദമംഗലൂർ ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് 430/16. എംബുക്ക് നം.12/15-16 ബിൽ.നം 9867 87/15-16 30.3.16 90133 ചെക്ക് നം. 2467205/ 31.8.15(total 736915/-)	26.50x3x0.10= 7.95m3 7.95 x 6916.05/m3 = 54982.60	26.50x3x 0.075= =5.96 m3 5.96 x 6564.29 = 39123.17	54982.60 - 39123.70 = 15859/-

	<p>കൺവീനർ: ശ്രീ. സത്യൻ പുൽപ്പറമ്പിൽ സാങ്കേതികാനുമതി: 100000രൂപ (AEE/KMP /963/15-16/30.1.16 (Seena Alex.E (A Ex E)</p>			
<p>3</p>	<p>തോട്ടത്തിൻ കടവ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് 53/16. എംബുക്ക് നം.282/14-15 ചെക്ക്.നം 2430005/25.1.16 300000 കൺവീനർ: ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് കമ്പക്കോടൻ സാങ്കേതികാനുമതി: 300000രൂപ (AEE/KBP/409/15-16 /4.8.15 (A.Muhammed Ashraf (A Ex E)</p>	<p><math>3 \times (4 + 2.7/2) \times 0.09 = 0.90</math> <math>6 \times (2.7 + 2.65/2) \times 0.10 = 1.61</math> <math>10 \times (2.35 + 3/2) \times 0.09 = 2.41</math> <math>3.50 \times 3 \times 0.09 = 0.95</math> <math>20 \times 3 + 2.7/2 \times 0.09 = 5.13</math> <math>4.3 \times (2.7 + 2.8/2) \times 0.08 = 0.075</math> 0.95 <math>5.3 \times (3.8 + 3.5/2) \times 0.10 = 1.93</math> <math>9 \times (3.5 + 3.2/2) \times 0.09 = 2.71</math> <math>10 \times 3.20 \times 0.08 = 2.56</math> <math>10 \times 3.20 \times 0.10 = 3.20</math> <math>2 \times (3.2 + 2.65/2) \times 0.09 = 0.53</math> ആകെ 22.87 <math>22.87 \times 6916 = 158170.06</math></p>	<p>കനത്തിൽ നല്ലിയിരുന്ന വെങ്കിൽ അളവ് = 18.27m<sup>3</sup> <math>18.27 \times 6564.29 = 119929.57</math> <math>119929.57</math></p>	<p>158170.06- 119929.57 = 38240.49</p>
<p>4</p>	<p>പാലാട്ട് പരമ്പ് പുത്തൂർപ്പറ്റ റോഡ് 443/16. എംബുക്ക് നം.358/14-15 100000 ബിൽ നം.94/15-16 31.3.16 (100000 ചെക്ക് നം. 4163296 31.12.16 (16-17)) കൺവീനർ: ഷൺമുഖൻ.പി സാങ്കേതികാനുമതി: 200000രൂപ (AEE/KBP/954/15-16 /30.1.16 (Seena Alex.E (A Ex E)</p>	<p><math>49.70 \times (3 + 3.2/2) \times 0.10 = 15.40 \text{m}^3</math> <math>15.40 \text{m}^3 \times 6916.05/\text{m}^3 = 106507.17</math></p>	<p><math>49.70 \times (3 + 3.2/2) \times 0.075 = 11.41 \text{m}^3</math> <math>11.41 \text{m}^3 \times 6564.29/\text{m}^3 = 74898.55</math></p>	<p>106507.17- 74898.55 = 31608.62</p>

5	<p>പൊറ്റശ്ശേരി പനങ്ങാട്ടുചാലി ഉള്ളാട്ടിൽ റോഡ് 428/16.</p> <p>എംബുക്ക് നം.11/15-16</p> <p>199655 ബിൽ നം 96/15-16 31.3.16</p> <p>കൺവീനർ: ഷിബു ഉള്ളാട്ടിൽ സാങ്കേതികാനുമതി: 200000രൂപ (AEE/KMP /958/15-16/30.1.16 (Seena Alex.E (A Ex E)</p>	<p><math>55 \times 2.8 \times 0.10 = 15.40 \text{m}^3</math> x <math>6916.05/\text{m}^3 = 106507.17</math></p>	<p><math>55 \times 2.8 \times 0.075 = 11.55 \text{m}^3</math> x <math>6564.29/\text{m}^3 = 75817.55</math></p>	<p><math>106507.17 - 75817.55 = 30689.62</math></p>
6	<p>താഴെക്കോട് കപ്പടച്ചാൽ റോഡ് 70/16.</p> <p>എംബുക്ക് നം.20/15-16</p> <p>200000 ബിൽ നം 91/15-16 30.3.16</p> <p>കൺവീനർ: ബാബു താഴെക്കോട്ടുമ്മൽ സാങ്കേതികാനുമതി: 200000രൂപ (AEE/KBP/529/15-16 /25.8.15 (A.Muhammed Ashraf (A Ex E)</p>	<p><math>29 \times 3 \times 0.10 = 8.70</math></p> <p><math>46 \times 3 \times 0.10 = 13.80</math></p> <p><math>22.5 \times 6916.05 = 155611.12</math></p>	<p><math>29 \times 3 \times 0.075 = 6.53</math></p> <p><math>46 \times 3 \times 0.075 = 10.35</math></p> <p><math>16.88 \times 6564.29/\text{m}^3 = 110803.69</math></p>	<p><math>155611.12 - 110803.69 = 44807.43</math></p>
7	<p>പോയിൽ കള്ളാടി തൊടികയിൽ റോഡ് 194/16.</p> <p>എംബുക്ക് നം.328/14-15</p> <p>146442 ചെക്ക് നം.2430007 10.2.16 (total 642663)</p> <p>കൺവീനർ: മനോജൻ സാങ്കേതികാനുമതി: 150000രൂപ (AEE/KBP/852/15-16</p>	<p><math>40 \times 2.70 \times 0.10 = 10.80</math></p> <p><math>10.80 \times 6916.05 = 74693.34</math></p>	<p><math>40 \times 2.70 \times 0.075 = 10.80</math></p> <p><math>8.1 \times 6564.29/\text{m}^3 = 53170.75</math></p>	<p><math>74693.34 - 53170.75 = 21522.59</math></p>



	/11.11.15 (Seena Alex (A Ex E)			
8	<p>കൽപ്പള്ളി മൈലാടിപ്പാറ റോഡ് 43/16.</p> <p>എംബുക്ക് നം.292/14-15</p> <p>300000 ചെക്ക് നം.2430005 27.1.16 (total 1516216)</p> <p>കൺവീനർ: ഫിറോസ്.പി നീലേശ്വരം സാങ്കേതികാനുമതി: 300000 രൂപ (AEE/KBP/254/15-16 /4.8.15 (A.Muhammed Ashraf (A Ex E)</p>	<p><math>82 \times 3 \times 0.09 = 22.14</math></p> <p><math>22.14 \times 6916.05 = 153121.35</math></p>	<p><math>82 \times 3 \times 0.075 = 18.45</math></p> <p><math>18.45 \times 6564.29/m^3 = 121111.15</math></p>	<p><math>153121.35 - 121111.15 = 320102.09</math></p>
9	<p>പച്ചക്കാട് തെക്കേൽ റോഡ് 52/16.</p> <p>എംബുക്ക് നം.327/14-15</p> <p>200000 ചെക്ക് നം.2430010 28.3.16</p> <p>കൺവീനർ: ജറിൽ തെക്കേൽ സാങ്കേതികാനുമതി: 200000 രൂപ (AEE/KBP/413/15-16 /4.8.15 (A.Muhammed Ashraf (A Ex E)</p>	<p><math>54.30 \times 3 \times 0.10 = 16.29m^3</math></p> <p><math>16.29 \times 6916.05 = 112662.45</math></p>	<p><math>54.30 \times 3 \times 0.075 = 12.22</math></p> <p><math>12.22 \times 6564.29/m^3 = 80215.62</math></p>	<p><math>112662.45 - 80215.62 = 32446.83</math></p>
10	<p>കുന്നത്ത് കുനിച്ചിതൊടിക പാത്ത് വേ 423/16.</p> <p>എംബുക്ക് നം.51/115-16</p> <p>74000 ബിൽ നം. 123/15-16/ 31.3.16</p> <p>കൺവീനർ: അബൂൾ ലത്തീഫ്.ടി</p>	<p><math>26 \times (2.6 + 2.9/2) \times 0.08 = 5.72m^3</math></p> <p><math>5.72 \times 6916.05 = 39559.81</math></p>	<p><math>26 \times (2.6 + 2.9/2) \times 0.075 = 5.36m^3</math></p> <p><math>5.36 \times 6564.29/m^3 = 35184.59</math></p>	<p><math>39559.81 - 35184.59 = 4375.22</math></p>

	<p>സാങ്കേതികാനുമതി: 200000രൂപ (AEE/KBP /1048/15-16/17.2.16 (Seena Alex (A Ex E)</p>			
11	<p>ഇട്ടാരംകോട് കോളനി റോഡ് 192/16.  എംബിക്ക് നം.44/15-16  98851/- ചെക്ക് നം. 116/15-16/ 31.3.16  കൺവീനർ: ഹാത്തിക.യു സാങ്കേതികാനുമതി: 100000രൂപ (AEE/KBP/ 1075/15-16/17.2.16 (Seena Alex (A EE)</p>	<p><math>29.60 \times 3 \times 0.075 = 6.66\text{m}^3</math>  <math>6.66 \times 6916.05 = 46060.89</math></p>	<p><math>29.60 \times 3 \times 0.075 = 6.66\text{m}^3</math>  <math>6.66 \times 6564.29/\text{m}^3 = 43718.17</math></p>	<p><math>46060.89 - 43718.17 = 2342.72</math></p>
12	<p>കൈരളി കോളനി റോഡ് 51/16.  എംബിക്ക് നം.302/15-16  274000/- ചെക്ക് നം. 2430005/27.1.16(total 1516216) കൺവീനർ: മരക്കാർ നടുത്തൊടിക സാങ്കേതികാനുമതി: 274000രൂപ (AEE/KBP /637/15-16/ 31.8.15 (A.Muhammed Ashraf (A Ex E)</p>	<p><math>30 \times 3 \times 0.10 = 9\text{m}^3</math>  <math>30 \times 2.9 \times 0.10 = 8.7\text{m}^3</math>  <math>11.50 \times 2.9 \times 0.10 = 3.30\text{m}^3 = 21\text{m}^3</math>  <math>21 \times 6916.05 = 145237.05</math></p>	<p><math>30 \times 3 \times 0.075 = 6.75\text{m}^3</math>  <math>30 \times 2.9 \times 0.075 = 6.53\text{m}^3</math>  <math>11.50 \times 2.9 \times 0.075 = 2.50\text{m}^3 = 15.78\text{m}^3</math>  <math>15.78 \times 6564.29/\text{m}^3 = 103584.49</math></p>	<p><math>145237.05 - 103584.49 = 41652.56</math></p>
13	<p>കൽപ്പള്ളി പുൽത്തൊടിക റോഡ് 24/16.  എംബിക്ക് നം.291/14-15  200000/- ചെക്ക് നം. 2430005/27.1.16(total 1516216)  കൺവീനർ: മാധവൻ കൽപ്പള്ളി സാങ്കേതികാനുമതി: 200000രൂപ</p>	<p><math>4 \times (5.1 + 4.2/2) \times 0.08 = 1.49\text{m}^3</math>  <math>5 \times (4.2 + 3.2/2) \times 0.09 = 1.67\text{m}^3</math>  <math>40 \times 3.2 \times 0.10 = 12.80\text{m}^3 = 15.96\text{m}^3</math>  <math>15.96 \times 6916.05 = 110380.16</math></p>	<p><math>4 \times (5.1 + 4.2/2) \times 0.075 = 1.40\text{m}^3</math>  <math>5 \times (4.2 + 3.2/2) \times 0.075 = 1.39\text{m}^3</math>  <math>40 \times 3.2 \times 0.075 = 9.6\text{m}^3 = 12.39\text{m}^3</math>  <math>12.39 \times 6564.29/\text{m}^3 = 81331.55</math></p>	<p><math>110380.16 - 81331.55 = 29048.61</math></p>

(AEE/KBP /253/15-16/ 4.8.15 (A.Muhammed Ashraf (A Ex E)			
ആകെ നഷ്ടം			626881.24

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും I.R.C.സ്പെസിഫിക്കേഷനും വിരുദ്ധമായും ഉയർന്ന നിരക്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിനാൽ 626881 രൂപയുടെ നഷ്ടം നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായി. ആയത് ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-3 ഐആർസി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വിരുദ്ധമായി റോഡിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയതിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത**

ഓഡിറ്റ് വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹിച്ച ചില പ്രവൃത്തികളിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയതിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് കൺവീനർക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ(IRC)സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. റോഡിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയ ശേഷമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി IRCസ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഇല്ലാത്തതായതിനാൽ അനുവദനീയമല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി IRCസ്പെസിഫിക്കേഷൻ വിരുദ്ധമായതിനാൽ ചെയ്തതെന്ന് 16.10.2012ലെ ഡിബി4-7462/2012തസ്വഭവ നം കത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു വിരുദ്ധമായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

(1) പ്രോജക്ട് നം.S0311/16 പെരണാംകുഴി തടപ്പറമ്പ് റോഡ്

അടങ്കൽ 300000 വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി

250000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

550000

ചെലവ് ബിൽനം.തുക 300000 6/15-16 19.8.15

250000 13/15-16 19.8.15

കൺവീനർ: കെ.വിജയൻ

എംബുക്ക്നം 228/14-15

എഗ്രിമെന്റ് നം. 64/13-14/ 21.12.13

സാങ്കേതികാനുമതി: BR No.1(1)/15 12.1.15 (Revised) A.Muhammed Ashraf,

AexE 550000/-

1	ഇനം 7- ഡിആർ പേക്കിംഗ്- 66.01എം3@1795/എം3=	118487.90
2	ഇനം 8 - 20എംഎംകരിങ്കല്ല്പയോഗിച്ച് 1:2:4അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി- 31680ഡിഎം3@69.28/10ഡിഎം3	219479.00
		337967.00

2)പ്രോജക്ട് നം.365/16 മാവിൻചുവട് പോയിൽ കോളനി റോഡ്

അടങ്കൽ 200000 തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് 200000 ചെക്ക് നം. 2430001/11.1.16(total 444163) കൺവീനർ: പട്ടർചോലയിൽ ഗോപാലൻ

എംബുക്ക്നം 238/14-15

എഗ്രിമെന്റ് നം. 1/15-16/ 22.6.15

സാങ്കേതികാനുമതി: AEE/KBP/92/15-16 18.6.15 A.Muhammed Ashraf,

A.E.E 200000

നിലവിലുള്ള കല്ലു പതിച്ച റോഡിനു മുകളിൽ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി 40 mm മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:4:8 മിശ്രിതത്തിലും 20 mm മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:2:4 മിശ്രിതത്തിലും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ പറയുന്നു.

1	ഇനം 1 - 40എംഎംകരിങ്കല്ലുപയോഗിച്ച് 1:4:8അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി- 14.32 m3 ൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി 4915.65/m3 നിരക്കിൽ	70392.11
2	ഇനം 2 - 20എംഎംകരിങ്കല്ലുപയോഗിച്ച് 1:2:4അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി- 18m3 6582.02/m3 നിരക്കിൽ	118476.36
	ആകെ പരിമിതപ്പെടുത്തി	188679.25
	6% നികുതികൾ	11320.75
		200000.00

IRCസ്പെസിഫിക്കേഷൻ വിരുദ്ധമായും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിനാൽ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളിലും കൂടി 537967/- രൂപയുടെ അനാവശ്യ ചെലവുണ്ടായി. ആയത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയർ, പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-4 ഐആർസി സ്പെസിഫിക്കേഷനു വിരുദ്ധമായി റോഡിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയതിനു മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. കോൺക്രീറ്റിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2/15-16 21.1.2017**

പ്രോജക്ട് പോയിലിൽ തരിപ്പക്കുന്ന് റോഡ് 139/16

അടങ്കൽ 250000 വികസന ഫണ്ട്

ടിഎസ് AEE/KBP/476/15-16 18.8.15(അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ

എ.മുഹമ്മദ്(അഷ്റഫ്)

എംബുക്ക് 300/14-15

ചെലവ് 250000/- ബിൽ നം. 40/15-16 15.3.16

എഗ്രിമെന്റ് 3/15-16/4.9.15 കൺവീനർ : ഷെരീഫ്.എം.ടി

നിലവിലുള്ള 73 മീറ്റർ കല്ലുപതിച്ച റോഡ് 1:2:4 മിശ്രിതത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നീടുള്ള 35.50 മീറ്റർ ഭാഗം 1:4:8, 1:2:4 മിശ്രിതത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട്.

പ്രവൃത്തി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ 58.60 മീറ്റർ നിലവിലുള്ള കല്ലു പതിച്ച റോഡിനു മുകളിൽ 1:2:4 മിശ്രിതത്തിൽ കോൺക്രീറ്റും 50 മീറ്റർ 1:4:8, 1:2:4 മിശ്രിതത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് മാണ് ചെയ്തത് എന്നു കണ്ടു.

. ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ(IRC)സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. റോഡിൽ കരിങ്കല്ല് പാകിയ ശേഷമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി IRCസ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഇല്ലാത്തതായതിനാൽ അനുവദനീയമല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി IRCസ്പെസിഫിക്കേഷൻ വിരുദ്ധമായതിനാൽ ചെയ്യരുതെന്ന് 16.10.2012ലെ ഡിബി4- 7462/2012തസ്വഭവ നം കത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു വിരുദ്ധമായി 58.60 മീറ്റർ നിലവിലുള്ള കല്ലു പതിച്ച റോഡിനു മുകളിൽ 1:2:4 മിശ്രിതത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ പറയും വിധം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0.60	2.60	0.10	0.16m3
4.00	2.50	0.09	0.90m3
20.00	2.5+3.0/2	0.09	4.95m3

10.00 3.0+2.95/2 0.09 2.68m3  
 4.00 2.7+2.55/2 0.10 1.05m3  
 10.00 2.55+2.3/2 0.08 1.94m3  
 10.00 2.3+2.8/2 0.08 2.04m3

13.72

13.72m3 ചെയ്തതിനായി m3 ന് 6916.05 രൂപ നിരക്കിൽ 94888.21 രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

കൂടാതെ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 50 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 1:4:8 മിശ്രിതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിനു മുകളിൽ 20 മി.മീ. മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിന് ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതിന് ഒരു ഘനമീറ്ററിന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 1.381 പ്രകാരം 6916.05 രൂപയാണ് നൽകിയത്. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് എടുക്കേണ്ട ഡി.എസ്.ആർ കോഡ് 4.1.3 ന് പകരം , ഡി.എസ്.ആറിലെ തന്നെ പ്ലോറിംഗിന്റെ കോഡായ 11.7 എടുത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് മേൽ കാണിച്ച വർദ്ധിച്ച നിരക്ക് കൺവീനർമാർക്ക് അനുവദിക്കാനിടയായത്. കോഡ് 4.1.3 അനുവദിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ 5466.30 ആണ് ഡി.എസ്.ആർ നിരക്ക്. ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കൺവീനർക്ക് 4753.29 രൂപ കണക്കാക്കി(ലാഭവും ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജും ഒഴിവാക്കി) കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് ആയ 1.381 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കൺവീനർക്ക് 6564.29 രൂപയ്ക്കാണ് (4753.29x1.381=6564.29) അർഹത. ഇതിന് പകരം വർദ്ധിച്ച നിരക്ക് അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ കനത്തിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 28.09.2015.ലെ ഡിബി4-9099/2015/സി.ഇ/ ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിർമ്മാണ ചെലവും റോഡിന്റെ പ്രാധാന്യവും വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവും പരിഗണിച്ചാവണം കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സബ് ഗ്രേഡിന് ആവശ്യമായ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവൂ എന്നും പ്രസ്തുത കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് 1:4:8 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് 10cm കനത്തിലും 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പരമാവധി 7.5 cm കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയതിൽ കൂടുതൽ കനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് സൂക്ചരൽ ഡിസൈൻ ഫയലിനോടൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന സർവ്വെ റിപ്പോർട്ടോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും രേഖകളോ ഫയലിലില്ല. കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി അധികകനത്തിലും ഉയർന്ന നിരക്കിലും ചെയ്തത് കാരണം താഴെ പറയും വിധം അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

1:4:8 മിശ്രിതത്തിനു മുകളിൽ		
1:2:4 അനുപാതത്തിൽ സിമന്റ് നൽകാവുന്ന പരമാവധി കനവും	അധികം	
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തുകയും		നൽകിയതുക
നൽകിയ തുക		
10x(2.8+2.35/2)x0.08	=	
2.06	10x(2.8+2.35/2)x0.075	=
	1.93	
10x(2.35+3.05/2)x0.08=2.16		
3.50x3.05x0.09 = 0.96	10x(2.35+3.05/2)x0.075=2.03	
5.50x3.05 x0.10=1.68	3.50x3.05x0.075 = 0.80	
10x(3.05+2.85/2)x0.09	= 5.50x3.05 x0.075=1.26	85205.74 -
2.66	10x(3.05+2.85/2)x0.075	= 69318.90 =
	2.21	
11x(2.85+2.8/2)x0.09=2.80		
ആകെ 12.32m3	11x(2.85+2.8/2)x0.075=2.33	
12.32 x 6916.05/m3	= 10.56m3 x 6564.29=	
85205.74	= 69318.90	

സ്പെസിഫിക്കേഷനിലില്ലാത്തതും അനുവദനീയമല്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതു വഴി 94888.21 രൂപയും അധിക

നിരക്കു നൽകിയതു വഴി 15886.84 രൂപയും അടക്കം ആകെ 110775/- രൂപ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ അനാവശ്യ ചെലവുണ്ടായി. ആയത് ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയർ, പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടപാടുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ്.

**3-5 പത്ര പരസ്യത്തിന് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു.**

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ പരസ്യം പത്രങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിന് പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ പത്ര പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ പത്ര പരസ്യത്തിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ. (ആർ.ടി.)1/11/ I & PRD/04-01-11 , ജി.ഒ.(ആർ.ടി.)253/13/ I & PRD/11-06-13, ജി.ഒ.(ആർ.ടി.)1/13/ I & PRD /22-01-13 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ABC സർക്കുലേഷനിലുള്ള പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തര വായിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം പരസ്യത്തിന്റെ ഉയരം സെന്റി മീറ്ററിലും വീതി കോളം അടിസ്ഥാനത്തിലും കണക്കാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പരസ്യ ത്തിന്റെ വീതിയും സെന്റി മീറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മലയാള പത്രങ്ങൾ പരസ്യ ചെലവിൽ 15% ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ്. ഈ ഇളവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പത്രം , തീയതി	അനുവദിച്ചതുക	ചെക്ക് നമ്പർ തീയതി
1	മാതൃഭൂമി പത്രം 23-04-2015	8 സെ.മീ. വീതി x 6 സെ.മീ. നീളം = 48 x 165 (നിരക്ക്) = 7920 രൂപ	178677/ 23-04-15 തനത് ഫണ്ട്
2	ദേശാഭിമാനി പത്രം 21-04-2015	4 സെ.മീ. വീതി x 5 സെ.മീ. നീളം = 20 x 78 (നിരക്ക്) = 1560 രൂപ	178563/ 21-04-15 തനത് ഫണ്ട്
3	മാതൃഭൂമി പത്രം 03-08-15	8 സെ.മീ. വീതി x 5 സെ.മീ. നീളം = 40 x 240 (നിരക്ക്) = 9600 രൂപ	176029/ 04-09-15 തനത് ഫണ്ട്
4	ദേശാഭിമാനി പത്രം 29-11-2015	8 സെ.മീ. വീതി x 8 സെ.മീ. നീളം = 64 x 100 (നിരക്ക്) = 6400 രൂപ	180620/ 04-01-16 തനത് ഫണ്ട്

5	മാതൃഭൂമി പത്രം 09-02-2016	8 സെ.മീ. വീതി x 8സെ.മീ. നീളം=64 x 192(നിരക്ക്)=12288 രൂപ	181721/ 09-02-16 തനത് ഫണ്ട്

നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ പരസ്യ ചാർജിനത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(31/15-16)യ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്.

**3-6 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭിച്ചില്ല**

പ്രോജക്ട് നം- എസ്.ഒ.181 / 2015-16

ചെലവ് 2,45,375

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതികൾക്കായി ബിൽ നം.8/2015-16/31-03-2016 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച 141400 രൂപയിൽ 62400 രൂപ കെ.എം.എസ്.സി.എൽ നിന്ന് മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡി.ഡി. നം. 051200/02-04-2016 പ്രകാരം ഈ തുക കെ.എം.എസ്.സി.എൽ ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മരുന്നിന്റെ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചു. പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ലഭിയ്ക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല . ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇൻ വോയ്സ് നമ്പർ	തുക	മരുന്നു ലഭിച്ച തീയതി
4542/12-11-16	18,858	26-11-2016
5474//14-12-16	27,870	19-12-2016
ആകെ	46728	
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് 62400-46728 = 15678		

മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കാല താമസം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുഴുവൻ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചാത്തതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. 15678 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

**3-7 കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യാതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.**

പ്രോജക്ട് - എസ്.ഒ 132/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ക്ഷീര വികസന ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അടങ്കൽ - 300000

ചെലവ് - 299811/- Bill No. 1/15-16/31.3.16

നഗര സഭയിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അളക്കുന്ന പാലളവിനനുസരിച്ച് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 299811 രൂപ മുക്കം, മണാശ്ശേരി , മുത്തേരി, തോട്ടത്തിൻ കടവ്, ചേന്നമംഗലൂർ എന്നീ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംഘങ്ങൾ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അളക്കുന്ന പാലിനനുസരിച്ച് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി നൽകിയതിന് അവർ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകളു് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. .ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു

**3-8 കരാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയവർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല**

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറി നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുകയും ഇതിൽ എറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായ 3.25(കിലോ) രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒലീന മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എറ്റെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ തുകയായ 4.80 രേഖപ്പെടുത്തിയ നെയ്ച്ചർ ഗാർഡ് പാലാഴി എന്ന സ്ഥാപനവുമായി വീണ്ടും കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കരാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയ ഒലീന മഹിളാ സമാജത്തിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം മേൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയായ 5000 രൂപ തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി സെക്യൂരിറ്റി തുക തിരിച്ചു നൽകിയത് ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**3-9 കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു**

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ "ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ " എന്ന പദ്ധതി പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ tincture (Q), potency 30th, 200th ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 260കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മരുന്നുകൾ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 വർഷങ്ങളിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്..

tincture (Q) ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 19തരം മരുന്നുകളും potency 30th ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 69 തരം മരുന്നുകളും potency 200th ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 165 മരുന്നുകളും 3Xഇനത്തിൽപ്പെട്ട 7 തരം മരുന്നുകളും കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ട്.

ആവശ്യത്തിൽ അധികം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും, കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(20/15-16)യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അപാകത ആവർത്തിയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-10 കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ**

പ്രോജക്ട് നം- എസ്.ഒ.181 / 2015-16  
ചെലവ് 2,45,375

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണവും ചികിത്സയും നല്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ചെലവുകൾ അക്കൗണ്ട് വഴി നടത്തുന്നില്ല

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും ( ഗൃഹ സന്ദർശന ദിവസങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴികെ ) തുക നൽകേണ്ട വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാലും പണമായോ , ചെക്കായോ, ഡി.ഡി യായോ തുക ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ നൽകാനുള്ള തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ഡി,ഡി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

2) പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിംഗ് പ്രതിഫലം നല്കിയതിലെ അപാകത

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ബിൽ നം 6/2015-16 / 17-03-16 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച 27170 രൂപയിൽ 16000 രൂപ നഷ്ട ശ്രീമതി. റസീന യ്ക്ക് നൽകുന്നതിനാണ്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് റജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 10000 രൂപ മാത്രമാണ് ടിയാരി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്.

3) മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ചെലവുകൾ നടത്തുന്നു

ഗൃഹ സന്ദർശന ദിവസങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഭക്ഷണചെലവിനായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിന് ബില്ലുകളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫീസിൽ നിന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന രശ്മിതി മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(14/15-16)യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അപാകത ആവർത്തിയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-11 സ്വാമാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകൾ**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ഹെഡ് മാസ്റ്റർ  
പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 388/16



അടങ്കൽ : 866000 (റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)

ചെലവ് തുക : 747750

സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1,34,920 രൂപ ചെലവഴിച്ച് (ബിൽ നമ്പർ- 2/15-16,30-09-15)താഴെക്കോട് ജി.യു.പി സ്കൂളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . സർക്കാർ ഏജൻസിയായ കെൽട്രോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടം പാലിച്ചില്ല.

കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ ഖണ്ഡിക 9-24 പ്രകാരം ടെണ്ടർ നടപടികളില്ലാതെ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പർച്ചേസിങ്ങ് ഓഫീസർ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ LCD Projector, printer, map type screen തുടങ്ങിയ മറ്റ് കമ്പനികൾ നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ടെണ്ടർ നടപടികളില്ലാതെയാണ് കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

2) കമ്പ്യൂട്ടറിന് വില നൽകിയതിലെ അപാകത

ജി.ഒ (പി)01/2006/എസ്.പി.ഡി/02-02-2006 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടർ നടപടികളില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാൻ കെൽട്രോണിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കെൽട്രോൺ നിർമ്മിക്കാത്തവ /അസംബിൾ ചെയ്യാത്തവ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓർഡർ തുകയുടെ പകുതി മാത്രമേ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓർഡർ തുകയുടെ 50%ത്തിൽ കൂടുതൽ മുല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റു ബ്രാന്റുകളാണെങ്കിൽ ടെണ്ടർ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കണം. കൂടാതെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയമപ്രകാരം സാധനവിലയുടെ കമ്പോളവിലയുമായുള്ള യുക്തിഭദ്രത പർച്ചേസിങ്ങ് ഓഫീസർ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവിനനുസരിച്ചല്ലാതെയാണ് പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (11/15-16) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അതിനാൽ ചെലവുതുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

**3-12 നടപ്പാക്കാനാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പദ്ധതിപ്പണം പാഴാക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല.**

ഓഡിറ്റ് വർഷം ആകെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ 383 പദ്ധതികളിൽ 314 പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ആയതിൽ 200 എണ്ണം മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കാനായത്. (82%) ആകെ 70978756 രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 36297632 രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാനായുള്ളൂ. (51%) ആയതു കൊണ്ടു തന്നെ പണം മറ്റു പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, പ്രവൃത്തിയുടെ അളവെടുക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് 2ദിവസം കണക്കാക്കിയാൽ 314പ്രവൃത്തികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് 628 ദിവസം വേണം. സാധാരണ ഗതിയിൽ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നത് കാരണം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ലഭിക്കാറില്ല. കുറഞ്ഞത് 628 ദിവസം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ 365 ദിവസം പോലും ലഭിക്കാത്തത് പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നിർവ്വഹണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സമയത്ത് ഒരു അസി.എഞ്ചിനീയറും രണ്ട് താൽക്കാലിക ഓവർസിയർമാരും ഒരു ക്ലാർക്കും മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കെട്ടിട പെർമിറ്റ് പരിശോധനാ ചുമതലയുള്ളതിനാൽ ഓവർസിയർമാരുടെ സേവനം പൂർണ്ണമായി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ വസ്തുതകൾ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖാമൂലം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇത്രയുമധികം പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം ദുസ്സാധ്യമായിരിക്കെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് കൊണ്ട് തയ്യാറായി എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പല പ്രവൃത്തികളുടേയും എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാനുള്ള കാരണം സ്ഥലപരിശോധന നടത്താതെയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കലാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

റോഡ് പ്രവൃത്തികളാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം വാർഡ് തിരിച്ച് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓരോ റോഡിന്റേയും നിർമ്മാണമോ അറ്റകുറ്റപണിയോ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്യാതെ ഭാഗികമായി ചെയ്യുന്നതും വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണം കാരണമാണ്. ഇത് കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ വാർഡുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി 3ഉം 4ഉമായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും അനാവശ്യമായ അധികച്ചെലവും സമയനഷ്ടവുമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നഗരസഭയെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് എല്ലാ റോഡുകളും അറ്റകുറ്റപണി ചെയ്യാനും പുതിയവ നിർമ്മിക്കാനും ഒരു അഞ്ച് വർഷ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയുള്ള ആസൂത്രണമാണ് എല്ലാ വർഷവും പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖയിലുള്ള ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിരന്തരം ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇത്തരമൊരാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയും ഔചിത്യവും അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ചെയ്തതായി സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി , ഭരണസമിതി മിനുട്സ് എന്നിവയിലൊന്നും രേഖയില്ല.

ആയതിന്റെ അഭാവം മൂലം നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിനായി മറ്റു പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കാമായിരുന്ന വലിയ തുക ചെലവഴിക്കാനാകാതെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന അവസരമുണ്ടായി. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഗുണഭോക്തൃ കമ്മറ്റികളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത്. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിലൊന്നും തന്നെ ടാർ ബില്ലിന് ഹാജരാക്കുകയോ വരവു ചെലവു കണക്കുകളിൽ ആയതിന്റെ തുക ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കൺവീനറും പ്രവൃത്തിക്കായി മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

**3-13 സബ്സിഡി മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ ധാതു ലവണങ്ങളും വിരമരുന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നു.**

പ്രോജക്ട് - എസ്.ഒ 156/16

വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ

അടങ്കൽ - 150000 റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്

ചെലവ് - 150000 Bill No. 1/15-16/16.3.16

മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് മേൽ പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇതിനായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് കറവ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ഡൈനാവെറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാവെറ്റിന്റെ ബിൽനമ്പർ (12766/28.10.15) പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന വിരമ രുന്നുകളും ധാതു ലവണ മിശ്രിതവും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .ആയവ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മരുന്നിന്റെ പേര്	അളവ്,വില	തുക
Teworm syrp(വിരമരുന്ന)	300 X 16.82	5046
Avalben 3gm bolus	200 X 29.52	5904
Minfa gold	100 X 196	19600
Avocloz-1 6 gm bolus	80 X 50.61	4049
Neozide bolus	100 x 43.75	4375

16.11.2013 ലെ (എം.എസ്) 362/13/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധം 16 ച.3.2 ലെ ക്രമ നം. 11 പ്രകാരം വിരമ രുന്നുകളും ധാതു ലവണ മിശ്രിതവും ചെറുകിട -നാമ മാത്ര കർഷകർക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കാലികളെ വളർത്തുന്ന വ്യക്തിഗത സംരംഭകർക്കും മാത്രം 50% സബ്സിഡിയിൽ ആണ് നൽകേണ്ടത് എന്നു പറയുന്നു. ആയതു തന്നെ പ്രതി വർഷം ഒരു ഉരുവിന് 750 രൂപയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആയതിനു വിരുദ്ധമായി മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് നേരിട്ടു വാങ്ങി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(21/15-16)യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല.

**3-14 നഗരസഭയിലെ ഐ കെ എം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല.**

പ്രോജക്ട് - ഐ കെ എം ന് അടവാക്കേണ്ട വിഹിതം

നം- 452/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ- 70888 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ചെലവ്- 70888 രൂപ (ബിൽ നം. 470/00301196 തി. 30.3.2016)

സ. ഉ (സാധാ) 1228/2016 തസ്വഭവ. തി. 8.3.2016 പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ട് വിഹിതത്തിന്റെ 0.25% ഐ കെ എം ന് അവരുടെ വിഹിതമായി അടവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് മേൽ ബിൽ പ്രകാരം തുക ഐ കെ എം ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാരിന്റെ 29.05.2009 ലെ ജി ഒ (ആർ ടി) നം 1265/09/ LSGD ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 20,000 രൂപ വിതരണം അടവാക്കണം. ഇതു പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും ഐ കെ എം ന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ ഐ കെ എം സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സോഫ്റ്റ് വെയർ ഇനം	ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം
---------	-------------------	-----------------------

1	സേവന രജിസ്ട്രേഷൻ സിവിൽ	പ്രവർത്തിക്കുന്നു
2	സേവന പെൻഷൻ	പ്രവർത്തിക്കുന്നു
3	സാംഖ്യ	പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല
4	സൂചിക-ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്	പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല
5	സുലഭവ- പ്ലാൻ	പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല
6	സചിത്ര- ആസ്തി	സാംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
7	സ്ഥാപന- ശമ്പളം	പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല
8	സഞ്ചയ- വസ്തുനികുതി	സാംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നികുതി അടവ് ഓൺലൈൻ അടക്കാൻ കഴിയില്ല.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതേ പോലെ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും കാലികമല്ല. വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കാലികമായതോ അല്ല.

സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉള്ള അപാകതകൾ കാരണം പദ്ധതിചെലവിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. സുലഭവയുമായി ഓട്ടോമറ്റിക് ആയല്ല സാംഖ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാംഖ്യയിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എന്നിവ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

സ്ഥാപന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ - ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും റിക്കവറി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും റിക്കവറി നിർത്താതെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. റിക്കവറി മാന്വൽ ആയി റിമൂവ് ചെയ്യാലെ അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറി തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുകൾ മാന്വൽ ആയി ചെയ്യണം. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വെബ് അധിഷ്ഠിതമല്ല.

സചിത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ആസ്തി വിവരങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ സർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

സഞ്ചയയിൽ ഓൺലൈൻ ആയി നികുതി അടവാക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മുൻവർഷം അടവാക്കിയ തുകയിൽ കുറവ് വരുത്താതെ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിമാന്റിൽ ഈ തുക വരുന്നു. കൂടാതെ, ഡിമാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തുകയ്ക്ക് കൃത്യത ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഡിമാന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

ഡി പി സി അംഗീകാരം നൽകിയ പ്രോജക്ട് നമ്പറുകളായ 391/16 (Amount- 13,57,169); 32/16- (300000); 173/16-(525000); തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ എന്നിവ ഐ കെ എം പത്രികയിൽ വന്നിട്ടില്ല.

ഐ കെ എം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം നൽകിയിട്ടും സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ ജനങ്ങൾക്കും, പഞ്ചായത്തിനും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു. ഐ കെ എം ന്റെ സേവനം കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതാണ്. വർഷങ്ങളായി രൂപം നൽകിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ ഇപ്പോഴും അപാകതകൾ തുടരുന്നത് ആശ്ചര്യമല്ല. ഐ കെ എം ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അപാകതകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-15 അഡ്വാൻസ് നൽകി- ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല**

താഴെ പറയുന്നവയ്ക്കായി അഡ്വാൻസ് നൽകിയെങ്കിലും ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ :-

ക്രമ നം.	തുക	വാ.നം. തി.	വിഷയം	കുറിപ്പുകൾ
1	35,000	21500702/ 21.10.2015	ഇലക്ഷൻ ചെലവിലേക്ക് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ചു.	
2	10,000	21500040/ 8.3.16	മുക്കം മിനി സിവിൽസ്ട്രേഷൻ ഉത്പാദന ചെലവിലേക്ക് ശ്രീ എ എം അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജിക്ക് നൽകിയ തുക	

ഇതിൽ ഇലക്ഷൻ നൽകിയ 35000 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചതായി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കി. 10000 രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

**3-16 ആശ്രയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച**

നഗര സഭയിൽ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന അഗതി കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആശ്രയ പദ്ധതി 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ 43 ഗുണഭോക്താക്കളും രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ 82 ഗുണഭോക്താക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് . രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയ്ക്ക് 02-12-2015 ലെ സ.ഉ.(സാധാ) 3589/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളെ പരിഗണി ക്കാതെയാണ് പദ്ധതികൾ

നടപ്പാക്കുന്നത്. വികലാംഗത്വം, വൃദ്ധത്വം, മാനസികരോഗികളും, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മാനസിക രോഗികളും, തളർവാതം പിടി പെട്ടവരും, അന്ധരും, മാർക രോഗികളും, വിധവകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. നിലവിൽ ആദ്യ ഘട്ട പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചലഞ്ച് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ യാതൊരു സഹായവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലഭ്യമാക്കേണ്ട സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	ലഭ്യമാക്കേണ്ട സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	ആദ്യ ഘട്ടം	രണ്ടാം ഘട്ടം
1	പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ആകെ ഗുണഭോക്താക്കളോ	43	82
2	വീടുവയ്ക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളവർ	2	3
3	നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	0	0
4	വീട് ആവശ്യമുള്ളവർ	14	11
5	നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	1	0
6	വീട് റിപ്പയർ ആവശ്യമുള്ളവർ	10	44
7	നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	0	0
8	കുടിവെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർ	12	28
9	നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	0	0

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന നിരാശ്രയരും, നിരാലംബരമായ കുടുംബങ്ങളെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിനും, അവരുടെ പുനരധിവാസം നടത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ആശ്രയ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത്. [സ.ഉ.(എം.എസ്)71/2003/പ്ലാനിംഗ്, തീയതി .12.11.2003, സ.ഉ.(എം.എസ്)12/2010/ത.സ.ഭ.വ, 28.01.2004 ലെ 1344/എ.1/2004/പ്ലാനിംഗ് നമ്പർ സർക്കുലറിലൂടെ ആശ്രയ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് മറ്റ് വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ബാധകമല്ലെന്ന് സർക്കാർ സ്പെഷ്യലിസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

16.11.2013 ലെ (എം എസ്) 362/2013 ത.സ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുബന്ധം 14 ലെ 6.7(i) പ്രകാരം ഭരണപരിഷ്കരണ എല്ലാ അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് വെക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യ രേഖക്ക് താഴെയുള്ള മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതേ ഉത്തരവ് അനുബന്ധം 14 ലെ 6.8 (i); അനുസരിച്ച് ഭവന രഹിതരും, ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി ഉള്ളവരുമായ എല്ലാ അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം മുൻഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. (ii) അനുസരിച്ച് അഗതി കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിലവിലും ആശ്രയ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം, ഭവനം, കുടിവെള്ളം, എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെന്നും, ദുർബലരെന്നും അധികാരികൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ പ്രസ്തുത വിഭാഗക്കാരുടെ ഇല്ലായ്മകൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കി ഭവന പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(32/15-16)യ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകിയതിനു ശേഷം ജനറൽ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്..

**3-17 വികസനഫണ്ട് വകയിരുത്തിയതിലും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചു**

പ്രൊജക്ട് നം- എസ്.ഒ.07/ 2015-16

അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം

വികസന ഫണ്ട് അടങ്കൽ 2420000/-

ചെലവ്- 2599811

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

നഗരസഭയിലെ 35 അങ്കണവാടികളിൽ പോഷകാഹാര വിതരണത്തിനായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായി 2420000 രൂപയാണ് വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ താഴെ കാണിച്ച പ്രകാരം 2599811 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ/നമ്പർ, തീയതി	തുക
1/ 15-16/17-08-15	1561207
2/ 15-16/30-09-15	174476

5/ 15-16/31-12-15	205128
7/ 15-16/31-12-15	659000
ആകെ	2599811

പദ്ധതിയായി വകയിരുത്തിയതിലും 1,79,811 രൂപ( 2420000-2599811) അധികം ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(16/15-16)യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അധിക തുക ചെലവഴിച്ചതിന് സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

### 3-18 പശ്ചിമ ഘട്ട വികസന പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: കൃഷി ഓഫീസർ

പശ്ചിമ ഘട്ട വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ തോട്ടത്തിൻ കടവ് വാട്ടർ ഷെഡ് പദ്ധതിയായി 2010-11, 2011-12, 2012-13 വർഷങ്ങളിലെ അംഗീകരിച്ച ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രകാരം ചെലവഴിക്കേണ്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ആക്ഷൻപ്ലാൻ വർഷം	WGDP ഫണ്ട്	പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
2010-11	787500	98440	113475
2011-12	1668000	272644	766756
2012-13	1294500	187825	562175
ആകെ	3750000	558959	1442406
ആകെ പദ്ധതി ചെലവ്			5751365

പദ്ധതിയായി ഫണ്ട് ലഭിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

WGDP ഫണ്ട്	തിയ്യതി	പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	തിയ്യതി
787500	2010-11	307030	10-04-2013
1668000	2011-12	251879	27-04-2016
1294500	2012-13		
3750000		558959	

MIDS (Malabar Integrated Development Society) എന്ന ഏജൻസി വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

- 1) കൃഷി ഓഫീസർ 2015-26 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ “തോട്ടത്തിൻ കടവ് നിർമ്മാണം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം “ (എസ്.ഒ.404/16)എന്ന പദ്ധതിയിൽ 251879 രൂപ തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചതായും 3750000 രൂപ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ചെലവിലില്ല എന്നും IKM ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തനത് ഫണ്ടായി നൽകിയ 251879 രൂപ ഈ പദ്ധതിയായുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ(നം 100361201000066) 27-04-2016 ന് ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടേയുള്ളൂ. 2016 സെപ്റ്റംബർ ,ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.3750000 രൂപ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് 2010-11, 2011-12, 2012-13 വർഷങ്ങളിലെ അംഗീകരിച്ച ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുക 2015-16 വർഷം പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
  - 2) പദ്ധതി ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രകാരം 1442406 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പദ്ധതിയായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചതിന്റെ രശീതികളും മറ്റും പരിശോധന യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
  - 3) പദ്ധതി ചെലവഴിച്ചതിന് രേഖയായി രശീതി ബുക്ക് രൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ച വൗച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ അർഹത കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ മുതലായവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
  - 4) പദ്ധതി മാർഗരേഖ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കേണ്ട സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും മോണിറ്ററിങ്ങ് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
  - 5) ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ആസ്തികളെന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തി റജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
  - 6) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിന്റെ ഫോട്ടോ ,വീഡിയോ മുതലായവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

**3-19 അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (പ്ലാസ്റ്റിക്) നീക്കം ചെയ്യാൻ വൻ തുക ചെലവഴിച്ചു**

2015-16 വർഷം നഗരസഭയിലെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (പ്ലാസ്റ്റിക്) നീക്കം ചെയ്യാൻ വലിയ തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. മൂക്കം അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി നാച്ചർ ഗാർഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കിലോഗ്രാമിന് 4.80 രൂപ നിരക്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (പ്ലാസ്റ്റിക്) നീക്കം ചെയ്യാൻ ലോഡ് ഒന്നിന് 27000 രൂപ നിരക്കിൽ ടി വി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് നാച്ചർ ഗാർഡ് എന്നവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് പണം നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ :-

ക്രമ നം.	ബിൽ നം./വൗച്ചർ നം	തുക	കുറിപ്പുകൾ
1	21500798/30.11.15	30,744	6405 kg @4.80/kg
2	21500043/10.3.16	19,848	4135 kg @4.80 /kg
3	21500875/1.1.16	28,608	5960 kg@4.80 /kg
4	21500985/2.2.16	20424	4255 kg@4.80 /kg
	Total	99624	

നഗരസഭയായപ്പോൾ മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായാണ് 99,624 രൂപ ചെലവഴിച്ചത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി 3,30,052 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഈ ഇനത്തിൽ തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഈ വക മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി (നിരോധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള) നഗരസഭ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-20 ആശാദീപം പദ്ധതി -മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നടപ്പിലാക്കി**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)

പ്രോജക്ട് നം. : S0180/16

ചെലവ് : 170500/- (വികസന ഫണ്ട്(ജനറൽ))

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിചരണവും പരിശീലനവും നൽകുന്ന എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതാണ് ആശാ ദീപം പദ്ധതി . ടീച്ചർ, ആയ എന്നിവർക്ക് ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിനാണ് താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	തുക
01/ 13-08-2015	46,500
03/ 29-08-2015	31,000
04/ 17-03-2015	15,500
07/ 29-03-2015	77,500
ആകെ	1,70,500

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1) സ്ഥാപനം ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂൾ മാർഗരേഖ പ്രകാരമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

സ.ഉ(എം.എസ്) 148/2009 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ. 23.07.2009 മാർഗരേഖയിലെ 23 നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂൾ മാതൃകയിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം സൂട്ടുകൾ പ്ലാൻഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്താവുന്നതും, മാർഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ടീച്ചർമാർ, ആയമാർ എന്നിവർക്ക് ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരമുള്ള ഹോണറേറിയം നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പരാമർശിച്ച ക്ലിനിക്കിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2)വികസന ഫണ്ട് ദീർഘകാല ശമ്പളബാധ്യതയുടെ ഭാഗമാക്കി

ജി.ഒ.(എം.എസ്) 362/2013/തസ്വഭവ /തീയതി.16-11-2013 പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി മാർഗരേഖ അനുബന്ധം 16ഖണ്ഡിക 7-2 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് ഒരു കാരണ വശാലും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശമ്പള ചെലവിന്റെ ബാധ്യതയുടെ ഭാഗമാകാൻ പാടില്ല.ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പരമാവധി 6 മാസത്തേക്ക് ഹോണറേറിയം നൽകാവുന്നതാണ്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും സ്ഥാപനത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ് .നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (12/15-16) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

**3-21 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - വാങ്ങിയ ഇന്ധനം വാഹനത്തിൽ നിറച്ചില്ല**

പ്രോജക്ട് നം- എസ്.ഒ.181 / 2015-16

അടങ്കൽ - 400000/-

ചെലവ് 2,45,375

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള വാഹനത്തിൽ (KL 11 AN 1889) S.R. Fuel Manassery എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറച്ചതിനുള്ള വില നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ധനം വാഹനത്തിൽ നിറച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഇന്ധനം വാങ്ങിയ തീയതി	വില	ബിൽ നമ്പർ തീയതി
17-04-2015	1000	2/15-16 13-08-15
14-07-2015	1000	4/15-16 29-08-15
5-08-2015	1000	
26-08-15	1000	
24-12-15	1000	8/15-16 31-03-16
ആകെ	50000	

ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇൻഡന്റ് നൽകി ഡീസൽ നിറയ്ക്കുമ്പോഴും ആയത് വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കേണ്ടതും വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയനുസരിച്ചുള്ള ഡീസൽ ഉപഭോഗം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. വാഹനം മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖയും സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാസാവസാനത്തിൽ ലോഗ് ബുക്ക് സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്കിൽ കാണിക്കാതെ ഡീസൽ ബില്ലിന് മാത്രം കാണിച്ച് വാങ്ങാത്ത ഡീസലിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

.അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(23/15-16)യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. 5000 രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല

**3-22 മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച**

മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശവുമായ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തൻവർഷം മൃഗശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ ഉ(എം എസ്)നമ്പർ 362/2013/തസ്വഭവ തീയതി 16.11.2013 ,ഖണ്ഡിക 3 പ്രകാരം പ്രോജക്ട് രൂപീകരണത്തിൽ ഉദ്പാദന മേഖലയുടെ വളർച്ചക്കായിരിക്കണം മുന്തിയ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.2 പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രം തയ്യാറാക്കി വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവഹണം ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി വകയിരുത്തിയ 14,00,000/- രൂപയിൽ 1,50,000/- രൂപ മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത വർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉദ്പാദന മേഖലയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 11 % മാത്രമേ തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ

അപാകതകൾക്ക് അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(22/15-16)യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**ഭാഗം-4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും**

**4-1. സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ഇല്ല

**4-2. ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-3. മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്**

ഇല്ല

**4-4. വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പയിനത്തിൽ വരവിലല്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇഎംഎസ് ഭവന പദ്ധതി.	സ.ഉ.സാ.407/10 തസ്വഭവ.5.2.10		4548857	2300000		2248857
KURDFC ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	സ.ഉ.1813/09 തസ്വഭവ 20.7.09		7301658	620096	344103	6681562

**4-5. സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	1794132
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	2500000
ആകെ	4294132
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4294132

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
കൊടിയത്തൂർ SCB FDNO. - 20150020114905, 30.01.16	2500000
മുക്കം മേഖല സഹകരണ സംഘം-749/27.3.13	612556
കൊടിയത്തൂർ SCB 0201021435/30.3.13	602264
കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക്- 94313/25.3.14	578812
കെ എസ് ഇ ബി 41/1964 നം.ബോണ്ട്	500
ആകെ	4294132

**4-6. ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**



ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

**4-7. സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.**

പഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2000-01	48	2003-04	പൊതു പരാമർശം 1	കളിമൺപാത്ര യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ല
2001-02 പ്ലാൻ	16	2003-04	പൊതു പരാമർശം 3	വൃത്തികൾ വിട്ടുകൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മാണം
2001-02	18	2003-04	പൊതു പരാമർശം 4	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പരിപാലന കമ്മിറ്റികൾക്ക് കൈമാറിയില്ല.
2000-01	32	2003-04	പൊതു പരാമർശം 7	നികുതി പിരിവിലെ അലംഭാവം വൻതുക കാലഹരണപ്പെട്ടു.
2001-02	-	2004-05	പൊതു പരാമർശം 3	നികുതി പിരിവിലെ അലംഭാവം കുടിശ്ശിക പെരുകുന്നു
2002-03	3-11	2005-06	പൊതു പരാമർശം 70(5)	നികുതി വേലകൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല 220950
2003-04	3-11	2005-06	70(8)	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബാധ്യതയാവുന്നു 38527
2002-03	2	2005-06	70(14)	നികുതി പിരിവിലെ അലംഭാവം കുടിശ്ശിക പെരുകുന്നു
2003-04	3-3	2005-06	74	വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം 1.2 ലക്ഷം ദുർവ്യയം
2004-05	2-7	2006-07	3.79.1	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്, മാർക്കറ്റ് ഫീ 90-91 മുതൽ കുടിശ്ശിക
2004-05	3-15	2006-07	3.79.19	ടാറിന് അധികനിരക്ക് നൽകി

	3-16	2006-07	3.79.19	മണ്ണ് പ്രവൃത്തി അപാകതകൾ
2007-08	3-16	2009-10	3.2.1	അസാധാരണചെലവ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പരിധിയും നിബന്ധനയും പാലിച്ചില്ല.
2007-08	3-21	2009-10	3.8.11	മുക്കം ബസ് സ്റ്റാന്റ് യാർഡ് നവീകരണം പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിൽ ക്രമക്കേട്

**4-8. ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	57110146.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	69690024.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	269000.00
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	2302645.00
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	1423550.00

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുമായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-4	21000		സെക്രട്ടറി- ഗിരീഷ്കുമാർ കെ സെക്രട്ടറി
2-10	248000		സെക്രട്ടറി-ഗിരീഷ്കുമാർ കെ സെക്രട്ടറി
3-1		1017019.00	റസിന അസി.എഞ്ചിനീയർ എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സീന അലക്സ്.ഇ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
3-2		626881.00	റസിന അസി.എഞ്ചിനീയർ എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സീന അലക്സ്.ഇ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
3-3		537967.00	റസിന അസി.എഞ്ചിനീയർ എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സീന അലക്സ്.ഇ,

			അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
3-4		110775.00	റസീന അസി.എഞ്ചിനീയർ എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
3-8		5000.00	സെക്രട്ടറി -
3-21		5000.00	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പിഎച്ച്സി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-6	15678.00	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പിഎച്ച്സി
3-7	299811.00	ക്ഷീര വികസന ഡെപ്യൂട്ടി ഡയക്ടർ
3-11	747750.00	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-15	10000.00	സെക്രട്ടറി
3-17	179811.00	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-20	170500	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പിഎച്ച്സി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഉദയൻ എ- സെക്രട്ടറി	സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	കാവ്യ- വീട്, മായനാട് പി ഒ, 673008
ഗിരീഷ്കുമാർ കെ സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കന്യാശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കണ്ണൂരുപ്പിൽ വീട്, തച്ചംപൊയിൽ പി ഒ, താമരശ്ശേരി 673573
റസീന എൻ പി അസി. എൻജിനീയർ	അസി.എൻജിനീയർ മുക്കം നഗരസഭ	നീലഞ്ചേരി പുരയിൽ, സി സി യു പി സ്കൂളിന് സമീപം, ഇയ്യാട് പിഒ, ഉണ്ണികുളം- 673584

എ.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അസി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എൽ എസ് ജി ഡി- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	അരീക്കൽ- വീട് ചെലവൂർ പി ഒ കോഴിക്കോട്
സീന അലക്സ്.ഇ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	ശ്രാവണം ഒഴയടി, കുന്ദമംഗലം പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673571
അഡോ. കെ ആലിക്കട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി, മുക്കം	കളത്തിങ്ങൽ വീട്, പാഴൂർ പി ഒ, മാവൂർ- കോഴിക്കോട്- 673661

**4-9. തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ(പഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലഘട്ടം)**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1996-97	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി(പി3)209/10(12) തീയതി: 10.05.2011	10	
1997-98	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 832/13(7)തി 4.07.2013	4	
1998-99	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(14) തീയതി:10.05.2011	8	
1999-00	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(15) തീയതി:10.05.2011	24	
2000-01	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(16) തീയതി:10.05.2011	31	
2001-02 പദ്ധതി	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(18) തീയതി:10.05.2011	13	
2001-02	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(17) തീയതി: 10.05.2011	9	
2002-03	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(19) തീയതി: 10.05.2011	17	
2003-04	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3)	9	

	209/10(20) തീയതി:10.05.2011		
2004-05	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(21) തീയതി:10.05.2011	19	
2005-06	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10(22) തീയതി:10.05.2011	21	
2006-07	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 209/10 തീയതി: 10.05.2011	24	
2007-08	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി (പി3) 1293/10 തീയതി:23.12.2010	60	
2008-09	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 1100/12 തീയതി:27.07.2012	22	
2009-10	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി3) 239/12 തീയതി:15.4.2013	13	
2010-11	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി (പി3) 238/13 തീയതി:13.8.2013	23	
2011-12	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി (പി9) 1156/2014 തീയതി:1.08.2014	20	
2012-13	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി(പി9)1828/2014 തീയതി:12.12.2014	12	
2013-14	എൽ എഫ് കെ കെ ഡി (പി9) 1309/2015 തീയതി:19.09.2015	16	
2014-15	കെഎസ്എ കെകെഡി പി9/1309/15 14.3.2016	43	

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,  
കോഴിക്കോട്.

**അനുബന്ധം - 1**

**ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി 14/754/17 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്  
ഫോൺ - 0495-2371012

തീയതി: 31.1.2017

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ 295(4)-ാം വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനായി കെ.പി. ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മൂക്കം നഗരസഭയുടെ 31.03.2016 ൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ ഓഡിറ്റ് നിർവ്വഹിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂക്കം നഗരസഭയുടെ 2015-16 (1.11.2015 - 31.3.2016) വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്

No.KSA.KKD.P 14/754/17

Kerala State Audit Department

District Audit Office

Civil Station - Kozhikode

PH: 0495-2371012

Dated: 31.1.2017

**AUDIT CERTIFICATE**

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of MUKKAM MUNICIPALITY in Kozhikode District for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section '4' of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 295(4) of the Kerala Municipality Act 1994; the rules made there under and the guideline issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of certification of accounts of Municipalities.

In my opinion, the Financial Statements of Mukkam Municipality for the year 2015-16 (1.11.2015 - 31.3.2016) subject to the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

JOINT DIRECTOR

Kerala State Audit Department  
District Audit Office, Kozhikode