



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2018-2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്

e-mail:dowyd.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി.എം.2-101 /2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്
കൽപ്പറ്റ - 673121
ഫോൺ: 04936-203672
e-mail:dowyd.ksad@kerala.gov.in
തിയ്യതി: 19/03/ /2020

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3 ലെ 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്),
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്

പകർപ്പ്:

- 1) കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2) അസി. ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്, വയനാട്.
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്:

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 3 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.പി.മോഹനൻ സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	11.11.2019 മുതൽ 21.11.2019 വരെ 05.12.2019 മുതൽ 07.12.2019 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.എ.ജി.കിഷോർ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. കെ.എം.നവാസ്, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. കെ.കെ.ബിന്ദു, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. കെ.വി.ഡേവിഡ്, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. കെ.അലി അക്ബർ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.പി.ഷാജി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.എം.സമീർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.ടി.കെ.ലത, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. ഇന്ദു.കെ.നായർ, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.ടിജി വർഗ്ഗീസ്, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.സൗമ്യ ജോൺ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.ശങ്കന്തള ഷൺമുഖൻ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.കെ.സരൺ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.നിഷ.വി.വി	01.04.2018 മുതൽ 07.06.2018 വരെ
	ശ്രീ.കൃഷ്ണകുട്ടി.പി.	08.06.2018 മുതൽ 25.06.2018 വരെ
	ശ്രീ. ബാബുരാജ് ബി.ആർ	26.06.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീ.എൻ.അയ്യപ്പൻ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
സൂപ്രണ്ട് താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ	ഡോ. രാജശ്രീ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.ഹർഷ.വി.എസ് ശ്രീമതി. പ്രജീഷ.പി.പി	01.04.2018 മുതൽ 10.01.2019 വരെ 11.01.2019 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
കൃഷി അസി.ഡയറക്ടർ	ശ്രീമതി. ലാലി അഗസ്റ്റിൻ	01.04.2018 മുതൽ 17.11.2018 വരെ
	ശ്രീ.വി.വി.അനിൽ കുമാർ	18.11.2018 മുതൽ 16.01.2019 വരെ
	ശ്രീ.മമ്മൂട്ടി. കെ	17.01.2019 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.നിർമ്മലകുമാരി.ഇ.പി	01.04.2018 മുതൽ 09.04.2018 വരെ
	ശ്രീ.ബാവ എം.സി (അധിക ചുമതല)	10.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

ക്രമ. നം.	ഖണ്ഡിക നം.	ഖണ്ഡിക
ഭാഗം-1		
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്		
1	1-1	ബഡ്ജറ്റ്
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
3	1-3	വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം
4	1-4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)
5	1-5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
6	1-6	പദ്ധതി അവലോകനം
7	1-7	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
8	1-8	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

9	1-9	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാല്യേഷൻ പ്രകാരം തുക നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.
10	1-10	പട്ടികജാതി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സഹായം- മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.
11	1-11	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്താതെ തുക നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടം 24,475/- രൂപ നഷ്ടം.
12	1-12	വൈത്തിരി ഡിവിഷൻ വനിത യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭം -പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല .
13	1-13	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
14	1-14	ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി - ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചു.
15	1-15	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടം നടത്തിപ്പ് - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഇല്ല

ഭാഗം-3

ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

15	3-1	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്താതെ തുക നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടം 24,475/- രൂപ നഷ്ടം.
16	3-2	ആനപാതിക വർദ്ധനവ് നൽകിയതിൽ അധിക ചെലവ്
17	3-3	പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 10% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചതിനാൽ നഷ്ടം.
18	3-4	ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി - ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചു
19	3-5	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തിക്ക് ആയത് പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിച്ചത് കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയ പത്രികയിൽ അതേ പ്രവൃത്തി ലംപ്സം ആയി അധിക തുക നൽകി

ഭാഗം-4

ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

20	4-1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
21	4-2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
22	4-3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ
23	4-4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
24	4-5	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം
25	4-6	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

26	4-7	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം
----	-----	---

ഭാഗം -1 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

1-1 ബഡ്ജറ്റ്

2018-19ലെ ബഡ്ജറ്റ് 27.02.2018 തീയതിയിലെ 4(2)/2018തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2019	31.05.2019	-	-

1-3 വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2018-19	19.08.2019 മുതൽ 20.08.2019 വരെ	കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) എം.2- 650/ 19/തീയതി 22.08.2019

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)

മുനിരിപ്പ്	₹ 36,10,29,351/-
വരവ്	₹ 12,52,36,839/-
ആകെ	₹ 48,62,66,190/-
ചെലവ്	₹ 35,75,34,188/-
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹ 12,87,32,002/-

തൻവർഷം വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൂന്നിരിപ്പടക്കം ആകെ 48,62,66,190 രൂപ വരവുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവഴിച്ചത് 35,75,34,188/- രൂപ മാത്രമാണ്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച 177 പദ്ധതികളിൽ 140 എണ്ണം മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആകെ വകയിരുത്തിയ 16,11,65,580 രൂപയിൽ 9,17,11,631 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ചെലവ് 79%) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കാതിരുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി കാണുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ	0	₹5,60,61,349	₹5,60,61,349	₹5,60,61,349	0
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	₹1,11,60,400	₹1,11,60,400	₹1,11,60,400	0
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി	0	₹1,71,36,657	₹1,71,36,657	₹1,71,36,657	0
മെയിന്റ് നൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	₹73,53,225	₹73,53,225	₹73,53,225	0
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	₹24,33,112	₹40,12,180	₹64,45,292	₹48,66,443	₹15,78,849

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
177	16,11,65,580/-	140	9,17,11,631/-	2	35	79

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ഹാജരാക്കുന്നതിലും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നില്ല. ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ക്രമമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ സമ്മൺസ് പ്രകാരമാണ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് കൃത്യമായും സമയ ബന്ധിതമായും മറുപടി നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് ഫയലുകളിൽ കുറിപ്പ് വെക്കുന്നില്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-8 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	18.12.2018	2015-16 മുതൽ 2018-19 വരെ	19.08.2019
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	07.12.2016	2015-16	10.01.2017

1-9 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി- നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൂല്യ നിർണ്ണയ പത്രിക പ്രകാരം തുക നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

സ.ഉ(കൈ).22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018 ഖണ്ഡിക 7.2.17 പ്രകാരം പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വീടിനോടൊപ്പം സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠനമുറി നൽകാവുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള 800അടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത വീടിനോട് ചേർന്ന് 100 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അധികരിക്കാതെ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. 2,00,000/- രൂപ ആകെ നൽകാവുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധനസഹായം നൽകേണ്ടത്.

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ 9 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 3 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീടിനോട് ചേർന്ന് പഠനമുറി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പഠനമുറിക്ക് 2,00,000/- രൂപ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം	S-24/2019
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി
അടങ്കൽ	6,00,000 രൂപ
ചെലവ്	3,70,000 രൂപ
ബിൽ നം/തീയതി	10/18-19/29.01.19- 30,000 രൂപ 11/18-19/29.01.19 - 60,000 രൂപ 14/18-19/18.03.19- 1,20,000 രൂപ 15/18-19/21.03.19- 1,60,000 രൂപ
ഫണ്ട്	എസ്.സി.പി

വിഷ്ണുപ്രിയ, നന്ദകുമാർ, അനന്യ എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2,00,000/- രൂപ വീതം നൽകുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തി. ഇതിൽ അനന്യ, നന്ദകുമാർ എന്നിവർക്ക് 2,00,000 രൂപ വീതവും വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്ക് 1,70,000/- രൂപയും നൽകി. മൂന്ന് പഠനമുറികളും പൂർത്തീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനന്യ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 2,00,000 രൂപയുടെ വാലേജൻ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസി.എഞ്ചിനീയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുപ്രിയ, നന്ദകുമാർ എന്നിവർക്ക് അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ വാലേജൻ പ്രകാരമല്ല തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നന്ദകുമാർ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സ്വയം വാലേജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്ക് വാലേജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. വാലേജൻ ഇല്ലാതെ തുക കൈമാറിയത് മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 06/18-19/19.11.2019 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തുക നൽകിയതിനാൽ 3,70,000/- രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-10 പട്ടികജാതി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സഹായം-മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമസഭ മുഖാന്തിരം തെരഞ്ഞെടുത്ത 5 പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ നടത്തുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പിന് പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാങ്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്നു. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ(എം.എസ്).22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018 ഖണ്ഡിക 6.4(4) ലെ സ്വയംതൊഴിൽ (ചെറുകിട വ്യവസായം) സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം	S-234/2019
പ്രോജക്ട്	വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായം
അടങ്കൽ	₹6,72,000/-
ചെലവ്	₹6,00,000/-

ബാൽ നം/തീയതി	07/18-19/17.01.19- ₹3,00,000/-
ഫണ്ട്	08/18-19/28.01.19- ₹3,00,000/- എസ്.സി.പി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ

വൈഗ കുടുംബശ്രീ , സാന്ത്വനം ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവർക്ക് 3,00,000/- രൂപ വീതം നൽകി.

വൈഗ കുടുംബശ്രീ - ആട് വളർത്തൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. ഇതിനായി ബാങ്കിൽ നിന്നും 50,000/- രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി തുക നേരിട്ട് വൈഗ കുടുംബശ്രീയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകി. സബ് വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം ആടുകളെ വാങ്ങിയതിന് ₹1,50,000/-, കൂട് നിർമ്മിച്ചതിന് ₹1,53,600/- എന്നിങ്ങനെ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

സാന്ത്വനം ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് - കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ₹3,80,000/- രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തതിന്റെ വിവരം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കോഴിഫാമിനുള്ള ഷെഡ്ഡ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവിന് ആധാരമായ സബ് വൗച്ചറുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായല്ല തുക നൽകിയത്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പരമാവധി സബ്സിഡി തുക നേരിട്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് മാർഗ്ഗരേഖാ ലംഘനമാണ്. ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്നിവ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക വിതരണം ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം.06/18-19/19.11.2019 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക 6,00,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

II. പട്ടികജാതി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നം	S-233/2019
പ്രോജക്ട്	പട്ടികജാതി വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി
അടങ്കൽ	18,00,000
ചെലവ്	16,01,656
ബിൽ നം/തീയതി	04/18-19/28.12.2018 - 7,65,511 05/18-19/07.01.19 - 3,10,420 06/18-19/07.01.19 - 5,25,725
ഫണ്ട്	എസ്.സി.പി

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 05.09.18 ലെ 1/18-19 ലെ തീരുമാനം പ്രകാരം 17 വനിതാശ്രമകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ശ്രമകൾക്ക് തുക നൽകി.

ക്രമ നം.	കുടുംബശ്രീയുടെ പേര്	യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	അനുവദിച്ച സബ്സിഡി	അനുവദിച്ച ലോൺ	യൂണിറ്റിന്റെ തരം
1	നവ്യ കുടുംബശ്രീ	3,58,500/-	2,70,725/-	47,775/-	കുറിപൗഡർ
2	ജ്യാല കുടുംബശ്രീ	3,00,000/-	2,55,000/-	45,000/-	മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്
3	അശ്വതി കുടുംബശ്രീ	75,200/-	55,420/-	9780/-	തഴപ്പായ യൂണിറ്റ്
4	ഉജ്ജ്വല കുടുംബശ്രീ	3,00,000/-	2,55,000/-	45000/-	തയ്യൽ യൂണിറ്റ്
5	പഴശ്ശി കുടുംബശ്രീ	3,04,000/-	2,58,400/-	45,600/-	ആട് വളർത്തൽ
6	ശ്രീകൃഷ്ണ കുടുംബശ്രീ	3,03,600/-	3,00,000/-	62,160/-	പോത്ത് വളർത്തൽ
7	സാരംഗി കുടുംബശ്രീ	2,47,660/-	2,10,511/-	37,149/-	ആട് വളർത്തൽ

ബാങ്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായി തുക ബാങ്കിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നേരിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേൽ യൂണിറ്റുകളുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്, ധനഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.06/18-19/19.11.2019 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക 16,01,656/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

മേൽ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളിലായി ആകെ ചെലവഴിച്ച 22,01,656/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

1-11 മരമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്താതെ തുക നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടം 24,475/- രൂപ നഷ്ടം.

2018-19 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ മരമത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ ടെണ്ടർ ബിലോ കുറവ് ചെയ്യാതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചതിനാൽ 24,475/- രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക.

1-12 വൈത്തിരി ഡിവിഷൻ വനിത യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം -പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല .

പ്രോജക്ട്	വൈത്തിരി ഡിവിഷൻ വനിത യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രം
പ്രോജക്ട് നം.	192 / 19
അടങ്കൽ	₹9,00,000/- വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ
ചെലവഴിച്ച തുക	₹1,94,838/-
ബിൽ നമ്പർ തീയതി	78 / 18-19- 27 .03.2019
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ

വൈത്തിരി ഡിവിഷനിലെ വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനാവശ്യമായ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന മാധവി ചോമൻ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലുള്ളതുമായ പൊഴുതന വില്ലേജിലുള്ള 14/pt/13/19 സർവ്വേ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 2.0235 ഹെക്ടർ കരസ്ഥലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 10സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. പ്രസ്തുത സ്ഥലം സുഗന്ധഗിരി തൊഴിലാളികൾക്ക് പതിച്ചു നൽകിയ സ്ഥലമാണെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിന് എതിർപ്പില്ലാ എന്നും പ്രസ്തുത ഭൂമി ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും വില്ലേജ് രേഖകളിൽ വനഭൂമിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും വൈത്തിരി

തഹസിൽദാരുടെ G.3/2286/18 തീയതി 20.12.2018 ലെ കത്ത് പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ഷിഫാബ് കെ.കെ ക്ക് ടെണ്ടർ നൽകുകയും AEE/LSGD/KPTA /30/17-18 തീയതി 28.3.2018 പ്രകാരം കരാർ വെച്ച് കെട്ടിടം പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേ ശ്രീ വേലായുധൻ സൗത്ത് വയനാട് ഗിരിജൻ കൂട്ടുകൃഷി സഹകരണസംഘം മുൻ സെക്രട്ടറി, വയനാട് ജില്ല കളക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 22.01.2019 ലെ എൽ-8 34490 /15ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി നിർത്തിവെച്ചു .

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചേമ്പറിൽ 07.02.2019 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ (19.02.2019 തീരുമാനം L.8-34490) തീരുമാനത്തിൽ നേരത്തെ നൽകിയ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നിലനിൽക്കുകയില്ലെന്നും സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ പിൻവലിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കെട്ടിടം ലിന്റൽ പൊക്കം വരെ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം.4/18-19 തീയതി 18.11.2019 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്കായി സെക്രട്ടറി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ.നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്, നമ്പർ	തുക	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം
	പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയൽ 105/19	₹5,00,000/-	15 - 27 . 07.2018	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 4/18-19 തീയതി 18/11/2019 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

1-14 വാല്യുവേഷനിൽ ശുചിമുറിയിടും, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെയും ലംസമായി അധിക തുക നൽകി

കെട്ടിടനിർമ്മാണ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ശുചിമുറിക്ക് തുക വകയിരുത്തി നൽകുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ വാല്യേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശുചിമുറിയും ഉൾപ്പെടുമെന്നിരിക്കെ വാല്യേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി ശുചിമുറിക്കായി ലംസം തുക വകയിരുത്തിയതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെയും ലംസമായി അധികം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I. പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, ലൈഫ് ഐ.ഡി നം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	വാല്യുവേഷൻ തുക	ശുചിമുറിക്കായി വകയിരുത്തിയ ലംസം തുക	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെ വകയിരുത്തിയ ലംസം തുക
1	ലക്ഷ്മി w/o ചന്ദ്രൻ ആലക്കൽ, അച്ചുരാനാം പി.ഒ	1,60,000/-	1,60,000	25000/-	663.20
2	മാക്ക w/o അനന്തൻ മുത്താരിക്കുന്ന് കോളനി പൊഴുതന പി.ഒ	3,58,381/-	3,54,000/-	10000/-	620.5
3	കുങ്കി w/o ബാലൻ	3,41,000/-	3,30,000/-	20,000/-	404/-
4	ശാന്ത w/o പിലയൻ	1,70,000/-	1,30,000/-	30,000/-	68.70
5	ശാന്ത D/o കാവലൻ	2,10,000/-	2,00,000/-	20,000/-	883.80/-
6	ലക്ഷ്മി കേളു	2,85,000/-	2,85,000/-	40,000/-	900.5
7	അമ്മിണി രാമചന്ദ്രൻ	5,00,000/-	4,50,000/-	25,000/-	946.60
8	ബിന്ദു	3,12,000/-	3,12,000/-	30,000/-	871.30

	കാപ്പാട്ടുക്കുന്ന്				
9	ശാന്ത ശങ്കരൻ വയൽക്കുന്ന് കോളനി	3,00,000/-	237000/-	30,000/-	870.10/-
ആകെ				2,30,000/-	6228.70

കെട്ടിടനിർമ്മാണ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ശുചിമുറിക്ക് തുക വകയിരുത്തി നൽകുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ വാല്യുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശുചിമുറിയും ഉൾപ്പെടുമെന്നിരിക്കെ വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി ശുചിമുറിക്കായി ലംസം തുക വകയിരുത്തിയതിനും, കൂടാതെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെയും ലംസം തുക വകയിരുത്തിയതിനും മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം. 11/18-19 തീയതി 07/12/2019 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

II. വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം, ലൈഫ് ഐ.ഡി നം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക(₹)	വാല്യുവേഷൻ തുക(₹)	ശുചിമുറിക്കായി വകയിരുത്തിയ ലംസം തുക(₹)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെ വകയിരുത്തിയ ലംസം തുക(₹)
1	പ്രേമ കെ, പൂക്കോട് ഡയറി, ലക്കിടി പി.ഒ, വൈത്തിരി, 2967	5,20,000/-	4,72,000/-	20,000/-	178/-
2	കല്യാണി ചണ്ടി കറുപ്പൻ, പൂക്കോട് ഡയറി, ലക്കിടി പി.ഒ, വൈത്തിരി, 2836	3,50,000/-	3,40,000/-	30,000/-	97/-
3	രാധിക നിദു കൃഷ്ണൻ, തങ്ങൾകുന്ന് കോളനി, പഴയ വൈത്തിരി, 2852	5,50,000/-	5,45,000/-	35,000/-	163/-
4	ചണ്ണ മാണി,	3,70,000/-	3,50,000/-	-	153.90

	ചെമ്പട്ടി കോളനി, ചുണ്ടൽ, 2850				
5	കല്യാണി ശ്രീധരൻ, തങ്ങൾകുന്ന് കോളനി, പഴയ വൈത്തിരി, 21166	1,95,000/-	1,85,000/-	20,000/-	582.60
6	സരിത ചന്ദ്രൻ, തങ്ങൾകുന്ന് കോളനി, പഴയ വൈത്തിരി, 2851	5,80,000/-	5,73,000/-	40,000/-	431.50
7	സുവർണ്ണ,പൂക്കോട് ഡയറി,ലക്കിടി പി.ഒ, വൈത്തിരി, 3052	4,75,000/-	4,60,000/-	20,000/-	168/-
8	ശാന്ത ബാലൻ, അറമല കോളനി, ലക്കിടി, വൈത്തിരി, 3055	4,00,000/-	3,95,000/-	15,000/-	409.30
ആകെ				180,000/-	2183/-

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 13/18-19/07.12.2019 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഭവനങ്ങളുടെ വാല്യേഷനിൽ ശുചിമുറിക്കുള്ള തുക പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടം നടത്തിപ്പ് - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഒന്നാംഘട്ട പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ ഗുരുതരമായ അപാകങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പൂർത്തീകരണപദ്ധതി (ഒന്നാംഘട്ടം) നടപ്പിലാക്കിയത് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക 3-2 മുതൽ 3-5 വരെ കാണുക

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2).

പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്താതെ തുക നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടം 24,476/- രൂപ നഷ്ടം.

2018-19 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതും അംഗീകരിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതുമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ ടെണ്ടർ ബിലോ കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അധികം തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. പ്രോജക്ട് നം	S-193/17
2. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പൂത്തക്കാലി മേപ്പാടി പെട്രോൾപമ്പ് റോഡ്
3. അടങ്കൽ	സോളിംഗ്
4. ബിൽ നം/തിയ്യതി	₹5,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
5.ഭരണാനുമതി	02/18-19/24.05.2018- ₹1,61,962/-
6. സാങ്കേതികാനുമതി	5/14-15 തിയ്യതി 21.02.2015
7. എഗ്രിമെന്റ് നം	93401/2018-19/12.10.2018
8. അളവ് പുസ്തകം	AEE/LSGD/KPTA/36/15-16/14.06.2016
9. കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്	06/16-17/ 1-39 പേജ് സിജോ.എം.പി (18.1% കുറവ്)
10. അളവ് മൂല്യം	₹4,73,920/-

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പാർട്ട് ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2018-19 വർഷത്തിൽ നൽകിയ ഫൈനൽ ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്താതെ നൽകിയതിനാലാണ് അധിക ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

പാർട്ട് ബിൽ	ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം -	₹3,38,696/-
	18.1% ടെണ്ടർ കുറവ്	61,304/-
	18.1% ടെണ്ടർ കുറവ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹2,77,392/-
	10% റീടെൻഷൻ തുക	₹27,739
	കരാറുകാരന് നൽകിയ ആകെ തുക	₹2,49,653/-
ഫൈനൽ ബിൽ	ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	₹4,73,920
	ആകെ കുറയ്ക്കേണ്ട ടെണ്ടർ കുറവ്	85,780
	ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം (4,73,920-3,38,696)	₹1,35,224
	കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക	₹1,59,699
	അധികം നൽകിയ തുക(2-1) (1,59,699- 1,35,224)	₹24,476/-

കരാറുകാരൻ അംഗീകരിച്ച് കരാറുടമ്പടി വെച്ച മേൽ പദ്ധതിയിൽ 18.1% കുറവ് വരുത്താതെ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം.05/18-19/18.11.19 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ 24,476/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. ഈ തുക ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 ആനുപാതിക വർദ്ധനവ് നൽകിയതിൽ അധിക ചെലവ്- 3,86,900/- രൂപ

പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തികരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം.196/2017/തസ്വഭവ തീയതി 11.10.2017) ഖണ്ഡിക നം. VI - പ്രകാരം പണി തീരാത്ത വീടുകളുടെ

പൂർത്തീകരണത്തിന് ഏത് ഭവനപദ്ധതിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും നിലവിൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിഗണനയിൽ ഉള്ള വീടിന് പഴയ സ്കീമിൽ ഏതു ഘട്ടം വരെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് പുതിയ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യ വർദ്ധനവ് വരുത്തി തുക അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലെ അനുബന്ധം 1, പട്ടിക 2 -പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടിന് ഘട്ടം തിരിച്ച് നൽകേണ്ട തുകയുടെ ശതമാന കണക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പഴയ സ്കീമിൽ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണ ഘട്ടം	പൂർത്തീകരണ ശതമാനം	ബാക്കി നൽകാവുന്ന ധനസഹായം (₹)
ബെയ്‌സ്മെന്റ് വരെ	10%	360000/-
ലിന്റിൽ നിരപ്പ് വരെ	50%	200000/-
മേൽക്കൂര നിരപ്പ്	55%	180000/-
മേൽക്കൂര വരെ	80%	80000/-

പഴയ സ്കീമിൽ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള പല ഗുണഭോക്താക്കളും തുക കൈപ്പറ്റിയ പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആനുകൂല്യ വർദ്ധനവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് തുക ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പിന്റെ 25.04.2018 ലെ 336/ഡി.ബി.1/18/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ധനസഹായത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുസരിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ധനസഹായം ഈ തുകയുടെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് നിരക്കായ 4 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ അനുകൂല്യത്തിന് തുല്യമായ തുക കൂർച്ച് ബാക്കി തുക ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് നൽകാവുന്നതാണ്.

ഉദാ: 2008-09-ൽ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 75,000/- രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ ഗുണഭോക്താവ് ₹30,000/- കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 75000/-

രൂപയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുക ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ധനസഹായമായ ₹69000/- മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കുക.

$$69000/3,00,000) \times 100 = 23\%$$

ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് മിഷൻ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് - 4 ലക്ഷം ബാക്കി ലഭ്യമാകുന്ന തുക 4,00,000 X 77% = ₹3,0,8000/-

മേൽപ്പറഞ്ഞ തുകയാണ് പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താവിന് വീടിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 50% നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിൽ (മേൽക്കൂര അസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് ആയതിനാൽ ലിന്റൽ നിരപ്പ് വരെയെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ- 50%) പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 50% നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, മേൽപ്പറഞ്ഞ തുകയുടെ 50% അതായത് 2,00,000/- രൂപ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഗുണഭോക്താവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാൽ മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് 50% പൂർത്തിയാക്കിയ വീടിന് ബാക്കി നൽകാവുന്ന തുക ₹2,00,000/- ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഗുണഭോക്താവിന് ബാക്കി നൽകാവുന്ന പരമാവധി തുക ₹2,00,000/- രൂപയാണ്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഐ. എ. വൈ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൊതു വിഭാഗത്തിലും എസ്.സി. വിഭാഗത്തിലുമുള്ള പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മേൽപറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മുൻപ് ഐ. എ. വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ച ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതും ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം അനുപാതിക ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം പുതിയതായി ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ഓരോ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിനും ലഭിക്കാവുന്ന ധനസഹായത്തേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തുക പഴയ സ്റ്റീമുകളിൽ പെട്ട പല ഗുണഭോക്താക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പ് മേൽക്കൂര വരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിലധികം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭിത്തിവരെ മാത്രം

പൂർത്തിയാക്കിയ പല ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ ലഭിച്ചത് ആയതിന്റെ ഏകദേശം പകുതി തുകയാണ്.

പൊതു/എസ്.സി. വിഭാഗത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കർക്ക് മേൽപറഞ്ഞ രീതിയിൽ അധിക ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. (പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിന് നൽകാവുന്ന പരമാവധി തുകയേക്കാൾ അധികം നൽകിയ തുകയാണ് താഴത്തെ പട്ടികയിലെ അവസാന കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.)

I. പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(എ)

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	ബിന്ദു പ്രഭാകരൻ, മോതിരപ്പാറ, അത്തിമൂല, പൊഴുതന
ലൈഫ് ഐ.ഡി. നം.	13719
മുൻ ഭവനപദ്ധതി കൈപ്പറ്റിയ തുക/വർഷം	69,000/- 2008-09
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	75,000/-
ഐ.എ.വൈ.യിൽ/ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	മേൽക്കൂര (ആസ്ബറ്റോസ്)
എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകാവുന്ന തുക	4,00,000/-
മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിന്റെ തുക കഴിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക	2,00,000/-
നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	3,08,000
അധികം നൽകിയ തുക	1,08,000/-
ബാക്കി ഘട്ടങ്ങൾക്ക്	1,08,000/-

പരമാവധി നൽകാവുന്നതിലും അധികം നൽകിയ തുക	
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	<p>1.വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>2.ജോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ (06/06/2018)</p> <p>3.ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ (7/06/2018)</p>
മോണിറ്ററിംഗ് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട്	ശ്രീ. സജീന്ദ്രൻ. കെ വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അച്ചൂർ സെക്ഷൻ.

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം		
TB48	23/02/2018	50,000/-
010346	02/05/2018	50,000/-
014355	01/06/2018	1,50,000/-

014356	13/06/2018	58,000/-
ആകെ		3,08,000/-

(ബി)

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	ആരിഫ് D/o മൊയ്തൂ കാഞ്ഞാളി (ഹൗസ്), അച്ചരനാം പി.ഒ വലിയപാറ
ലൈഫ് ഐ.ഡി. നം.	10893
മുൻ ഭവന പദ്ധതി കൈപ്പറ്റിയ തുക / വർഷം	2,00,000/-
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	3,00,000/-
ഐ.എ.വൈ.യിൽ/ ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	മേൽക്കൂര ഘട്ടം
എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകാവുന്ന തുക	4,00,000/-
മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിന്റെ തുക കഴിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക	80,000/-
നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	1,44,500/-
അധികം നൽകിയ തുക	64,500/-
ബാക്കി ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നൽകാവുന്നതിലും അധികം നൽകിയ തുക	64,500/-
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	1.വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അച്ചര സെക്ഷൻ. 2.ജോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ (06/06/2018)

	3.ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ (7/06/2018)
മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അച്ചുർ സെക്ഷൻ.

ഇക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം		
ചെക്ക് നം	തീയതി	ഇക
014351	19/5/2018	50,000/-
FT079226	29/07/2018	10,500/-
014355	07/06/2018	51,000/-
014355	07/06/2018	33,000/-
ആകെ		1,44,500 /-

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടിന്റെ പൂർത്തികരണത്തിനുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി പൂർത്തികരണ ഘട്ടം അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുക യഥാക്രമം 2,00,000/- രൂപ, 80,000/- രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 3,08,000/- രൂപ, 1,44,500/- രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം അധികം നൽകിയത് സർക്കാർ പണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ്.

II. വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(എ)

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	ലക്ഷ്മി , ശ്രീപുരം വയൽ, ചുണ്ടൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വൈത്തിരി
ലൈഫ് ഐ.ഡി. നം.	3002
മുൻ ഭവന പദ്ധതി കൈപ്പറ്റിയ തുക/ വർഷം	90,000/-, 2010-11

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	1,00,000/-
ഐ.എ.വൈ.യിൽ / ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	ചുമർ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകാവുന്ന തുക	4,00,000/-
മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിന്റെ തുക കഴിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക	2,00,000/-
നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	2,80,000/-
അധികം നൽകിയ തുക	80,000/-
ബാക്കി ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നൽകാവുന്നതിലും അധികം നൽകിയ തുക	80,000/-
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	1. വിപിൻ ശ്യാം കെ.വി, വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 2. ജോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ 3. ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ
മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം	വിപിൻ ശ്യാം കെ. വി, വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം		
ചെക്ക് നം	തീയതി	തുക
010348	08.05.2018	80,000/-
014358	19.06.2018	1,25,000/-
014954	26.09.2018	50,000/-
014967	15.12.2018	25,000/-
ആകെ		2,80,000/-

ആനുപാതിക വർദ്ധനവ് 2,00,000/- രൂപ നൽകാമെന്നിരിക്കെ 80,000/- രൂപ അധികമായി നൽകിയത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 13/ 07.12.2019 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികമായി നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

III.(എ) പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിമൊട്ടൻ
ലൈഫ് ഐ.ഡി. നം.	3130
ഭവന പദ്ധതി കൈപ്പറ്റിയ തുക / വർഷം	90,000, 2009-10 ഐ.എ.വൈ
ഐ.എ.വൈ.യിൽ / ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	മേൽക്കൂര
എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകാവുന്ന തുക	4,00,000
മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിന്റെ തുക കഴിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക	80,000
നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	1,87,000
അധികം നൽകിയ തുക	1,07,000
ബാക്കി ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പരമാവധി	1,07,000

നൽകാവുന്നതിലും അധികം നൽകിയ തുക	
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ , നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ബാലൻ.ഇ.ആർ, ഓവർസിയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി, പടിഞ്ഞാറത്തറ

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	തുക
1870	22.3.2018	50,000
14352	24.5.18	1,37,000
ആകെ		1,87,000

(ബി)

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	പ്രസീത രാമചന്ദ്രൻ
ലൈഫ് ഐ.ഡി. നം.	2999
ഭവന പദ്ധതി കൈപ്പറ്റിയ തുക / വർഷം	87,500, 2008-09, ഐ.എ.വൈ
ഐ.എ.വൈ.യിൽ / ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	മേൽക്കൂര മാറ്റി ചെയ്യണം. നിലവിൽ ആസ്ബറോസ് ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂര
എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകാവുന്ന തുക	4,00,000
മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിന്റെ തുക കഴിച്ച് നൽകാവുന്ന തുക	1,80,000
നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	2,07,400

അധികം നൽകിയ തുക	27,400
ബാക്കി ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നൽകാവുന്നതിലും അധികം നൽകിയ തുക	27,400
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ബാക്കി ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നൽകാവുന്നതിലും അധികം നൽകിയ തുക	27,400
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, മഹാത്മ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക്

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	തുക
10325	12.1.2018	25,000
10350	17.5.18	1,82,400
ആകെ		2,07,400

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള ആകെ അധികം നൽകിയ മേൽ പറഞ്ഞ ഖണ്ഡികകളിലെ ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം.

ക്രമ നമ്പർ	തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം	അധിക ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ അധികം നൽകിയ തുക
1	പൊഴുതന	2	₹1,72,500

	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
2	വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1	₹80,000
3	പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2	₹ 1,34,400
ആകെ അധികം നൽകിയ ധനസഹായം			₹ 3,86,900

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പിന്റെ 25.04.2018 ലെ 336/ഡി.ബി.1/18/ തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി തുക അനുവദിക്കേണ്ടതിനു പകരം ആകെ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങൾക്കുമായി നൽകാവുന്ന തുക മുഴുവനായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പരിഗണിക്കാതെ ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആകെ ₹3,86,900/- അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അധികമായി നൽകിയ ആകെ തുക ₹3,86,900/- ഓഡിറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നു. അധിക തുക അനുവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലാഭ വിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചതിനാൽ നഷ്ടം.

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ ഐ.എ.വൈ ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 2017-18, 2018-19 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭവനപൂർത്തീകരണത്തിന് ഓരോ ഭവനത്തിനും പ്രത്യേകം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്).196/2017/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 11.10.2017ലെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവ് നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന തുകയിൽ നിന്നും അധികരിക്കാത്ത തുക മാത്രമേ

കരാറുകാർക്ക് അനുവദിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നുംതന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ കരാറുകാർക്ക് നൽകുന്ന 10% ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കി തുക അനുവദിച്ചത് വഴി സർക്കാരിന് അധിക ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ 10% ലാഭവിഹിതംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഈ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

I. തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക (10% ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടെ)	10%ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടാതെ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയം/ (അനുവദിച്ച തുക)	10% ലാഭവിഹിതം ഒഴികെ നൽകാവുന്ന തുക	വ്യത്യസ്തം	തുക നൽകിയ വിവരം (ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി, തുക)
1	സുമതി രാജൻ മാത്തുവയൽ ചെന്നലോട്	4,27,892/-	3,88,993/-	4,11,000/-	3,73,636/-	37,364/-	1. TB 49-23.02.2018-50,000 2.010334, 14.03.2018-1,00,000 3.04.04.18, 010339-50,000 4, 014361 30.06.2018 -2,11,000
2	തങ്കമ്മ കോപ്പി	5,05,800/-	4,59,818/-	5,05,000/-	4,59,090/-	45,910/-	1-010326-20.11.18 -80,000 2-T.B-69. 27.03.18 80,000

							3-014361. 30.04.18- 80,000 5-019367- 26.07.18 - 70,000 6- 014373- 04.09.18 - 70,000 7-014973. 30.01.20.01, 2019- 25,000 8-015964- 03.06.2019 -1,00,000
3	വസന്ത കൃഷ്ണൻ കളരിക്കോട്കുന്ന് തരിയോട്	3,93,085/-	3,57,350/-	3,65,000/-	3,31,818/-	33,182/-	1.010333 08.03.2018 -90,000 2. 010334, 14.03.2018 -50,000 3.014951, 15.09.2018 . 2,25,000
4	ശാന്ത കുഞ്ഞാൻ . കുമ്മായമൂല, തരിയോട്	2,78,000/-	2,52,727/-	2,62,000/-	2,38,182/-	23,818/-	1- T.B.50. 23.02.2018 1,00,000 2-010341- 12.04.2018 -60,000 3 -12.04.18 - 10,500 4- 014374 -07.09.2018 9,15,000
5	സ്മിത മനോജ് താഴെയിടത്തിൽ കോട്ടക്കുന്ന്	6,77,407/-	6,15,825/-	5,66,000/-	5,14,545/-	51,455/-	1- T.B.50.23. 02.2018- 60,000

							2- 010346, 02005.2018- 70,000/-
							3- 014353- 29.05.2019- 90,000/-
							4- -29.03.18 - 42,000.
							5- 0104361 -30.06.2018- 80,000/-
							5 -014954- 26.09.18 - 70,000
							5-79550- 26.09.18 - 10,500
							6- 014968- 24.03.18- 1,43,500
						1,91,729	

II. വൈത്തിരി

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക(15% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ)	15% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടാതെ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക(₹)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള മൂല്യ നിർണ്ണയം/ (അനുവദിച്ച തുക(₹))	15% ലാഭ വിഹിതം ഒഴികെ നൽകാവുന്ന തുക(₹)	വ്യത്യാസം	തുക നൽകിയ വിവരം	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവരം
1	കൊറ്റി വേലായുധൻ, ചെമ്പട്ടി കോളനി, ചുണ്ടേൽ	6,70,000/-	5,82,608	5,70,000/-	4,95,652	74,348	010331/ 02.03.18- 50,000/- 014355/ 07.06.18- 1,50,000/- 014363/ 06.07.18- 1,00,000/-	ശ്രീനിഷ്ഠ് എസ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ MNR EGS, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക്

						014371/ 21.08.18- 2,70,000/-	
						ആകെ- 5,70,000/-	
	ആകെ				74,348		

III. പടിഞ്ഞാറത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക(₹) (15% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ)	15% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടാതെ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക(₹)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കി ലുള്ള മൂല്യ നിർണ്ണയം/ (അനുവദിച്ച തുക(₹))	15% ലാഭ വിഹിതം ഒഴികെ നൽകാവുന്ന തുക(₹)	വ്യത്യാസം	തുക നൽകിയ വിവരം
1	വെള്ളച്ചി w/o ബോളൻ കോട്ടാലക്കുന്ന്	1,90,000/-	1,65,217/-	1,63,000/-	1,41,739/-	21,261/-	010331/20/03/18 - 40,000 010341/ 12.04.18-50,000 014361/30.06.18 -73,000 ആകെ- 1,63,000
2	അമ്മിണി മണി കണ്ണോത്ത് കന്ന് കുപ്പാടിത്തറ	5,30,887/-	4,61,641/-	4,15,000/-	3,60,870/-	54,130/-	010338/26.3.18 - 50,000 010346/31.03.18 -3,65,000 ആകെ-415000
3	ശാന്ത വെള്ളിച്ചി കേഴയാട്ട്കന്ന്	1,17,000/-	1,01,739/-	1,50,000/-	1,30,434/-	19,566/-	IB59/27.02.18 -25,000 010346/02.05.18 -1,25,000 ആകെ-150000
4	ബീന വെള്ളൻ വരട്ട്യാൽകന്ന് മുണ്ടങ്കുറ്റി	2,45,000/-	2,13,043/-	2,40,000/-	2,08,696/-	31,304/-	010331/24.02.18- 1,00,000

							010350/17.05.18- 1,00,000 014366/23.07.18- 40,000 ആകെ-2,40,000
5	മുണ്ടത്തി പെരിങ്ങോട്ട് കുന്ന് വാരമ്പറ്റ	5,56,000/-	4,83,478/-	5,43,000/-	4,72,173/-	70,827/-	014367/26.07.18- 1,93,000 010349/11.05.18- 1,50,000 010339/4.4.18- 1,50,000 ആകെ-543000
6	ബിന്ദുവെള്ളൻ കല്ലുമൊട്ടംകുന്ന്	6,00,000/-	5,21,739/-	5,55,000/-	4,82,608/-	72,392/-	015965/17.06.09- 1,05,000 014972/24.01.19- 1,50,000 014366/23.07.18- 1,50,000 010345/21.04.18- 1,00,000 010338/29.3.18- 50,000 ആകെ-5,55,000
7	ശാന്തവെളിയൻ കക്കണംകുന്ന്	1,43,000/-	1,24,347/-	1,40,000/-	1,21,739/-	18,261/-	014367/ 26.07.18-90,000 010331/2.3.18- 50,000 ആകെ-1,40,000
8	തോമാകൈമ ചോരക്കണ്ടി കോളനി	3,50,000/-	3,04,347/-	3,22,000/-	2,80,000/-	42,000/-	014361/30.06.18- 72,000 014357/14.06.18- 1,00,000 014351/19.05.18-

							1,00,000 010337/23.03.18- 50,000 ആകെ-3,22,000
9	കുട വെളുക്കൻ വെങ്ങലേരിമുറ്റം	2,95,000/-	2,56,521/-	2,38,000/-	2,06,956/-	31,044/-	014357- 48,000 010336/21.03.18- 1,00,000 010326/20.01.18- 90,000 ആകെ-2,38,000
10	കൂരിവാണി കണ്ണോത്ത് കുന്ന്	1,64,000/-	1,42,608/-	1,64,000	1,42,608/-	21,392/-	010340/10.04.18- 1,34,000 010335/14.03.18- 30,000 ആകെ-1,64,000
11	ശാന്തശേഖരൻ തേനംമാക്കി കോളനി	5,56,000/-	4,83,478/-	5,37,000/-	4,66,956/-	70,044/-	015964/03.06.19- 187000 014953/25.09.18- 100000 014374/07.09.18- 1,00,000 014361/30.06.18- 1,00,000 010337/23.03.18- 50,000 ആകെ-5,37,000
12	തങ്കമ്മകയ്യ തിരുമംഗലം കോളനി	2,10,000/-	1,82,608/-	1,34,000/-	1,16,521/-	17,479/-	014368/01.08.18- 4,000 IB 69/27.03.18- 1,00,000

							010331/2.3.18- 30,000 ആകെ-1,34,000
13	ഗീതബാലൻ ചോരക്കണ്ടി	2,17,000/-	1,88,695/-	1,91,000/-	1,66,086/-	24,914/-	014361/30.06.18- 1,61,000 010331/02.03.18- 30,000 ആകെ-1,91,000
14	ബീനമണി വരട്ടിയാൻകുന്ന്	2,37,000/-	2,06,086/-	1,82,000/-	1,58,260/-	23,740/-	014957/16.10.18 -32,000 010350/17.05.18- 1,00,000 010339/4.4.18- 50,000 ആകെ-1,82,000
15	തങ്കകുമാരി പയനമൊട്ടംകുന്ന്	6,94,000/-	6,03,478/-	5,75,000/-	5,00,000/-	75,000/-	-/05.07.19- 1,65,000 014956/11.10.18- 1,00,000 014373/04.09.18- 1,20,000 014364/11.07.18- 1,00,000 010340/10.04.18- 50,000 010331/02.03.18- 40,000 ആകെ-5,75,000
16	അമ്മിണിഗോപി കോട്ടാലക്കുന്ന്	5,56,500/-	4,83,913/-	5,45,000/-	4,73,913/-	71,087/-	014962/13.11.18- 1,45,000

							014374/07.09.18- 1,00,000 014364/11.07.18- 1,00,000 010348/08.05.18- 1,00,000 010338/29.03.18- 50,000 010326/20.01.18- 50,000 ആകെ-5,45,000
17	സുശീലരമണൻ കാവര കോളനി	2,60,000/-	2,26,087/-	2,55,000/-	2,21,739/-	33,261/-	014368/01.06.18- 2,30,000 IB5/26.2.18- 25,000 ആകെ-2,55,000
18	ലീലകുളിയൻ കല്ലുമൊട്ടംകുന്ന്	2,95,000/-	2,56,521/-	2,60,000/-	2,26,086/-	33,914/-	014366/23.07.18- 60,000 010342/16.04.18- 1,00,000 010331/02.03.18- 1,00,000 ആകെ-2,60,000
19	സുമതി തിരുമംഗലം	2,14,000/-	1,86,086/-	1,80,000/-	1,56,521/-	23,479/-	014358/19.06.18- 80,000 010347/02.05.18- 50,000 IB 37/31.01.18- 50,000

							ആകെ-1,80,000
20	സിന്ധുശംഭു ചെല്യാങ്കന് വാരാമ്പറ്റ	2,81,000/-	2,44,347/-	2,46,000/-	2,13,913/-	32,087/-	014368/01.08.18- 1,46,000 010336/17.03.18- 50,000 IB 37/31.01.18- 50,000 ആകെ-2,46,000/-
ആകെ						7,87,182	

IV. മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ.നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക(15% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ)	15% ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടാതെ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ്/ വാല്യുവേഷൻ തുക	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള മൂല്യ നിർണ്ണയം/ (അനുവദിച്ച തുക)	15% ലാഭ വിഹിതം ഒഴികെ നൽകാവുന്ന തുക	വ്യത്യാസം
1	അനിത ഗണേശൻ, പഴശ്ശി കോളനി, കുട്ടമംഗലം, മാണ്ടാട് പി ഒ	5,34,000	4,64,348/-	5,21,000	4,53,043	67,957/-
2	സുമതി അനിഷ് മുരണിക്കര കോളനി പരിയാരം.പി ഒ	1,43,000/-	1,24,348	1,42,000/-	1,23,478	18,522/-
3	അമ്മിണി ശങ്കരൻ കൈതൂക്കി കോളനി മുട്ടിൽ	3,61,025	3,13,934	3,61,000	3,13,913	47,087/-
4	അമ്മിണി കൃഷ്ണൻ കല്ലുപാടി പാക്കം മുട്ടിൽ	4,00,000	3,47,826	3,95,000	3,43,478	51,522
ആകെ						1,85,088

പട്ടിക വർഗ്ഗ ഭവനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടറുടെ ലാഭ വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന നിർദ്ദേശം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടി.പി.ടി.എ/ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലാഭ വിഹിതം

സഹിതമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥാപന തലത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖേന പരിശോധന നടത്താമെന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകൾ പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് സർക്കാരിന് അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വിശദമായ പരിശോധന നടത്താതെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി കരാറുടമ്പടി വെച്ചതിനാലാണ് മേൽ വിവരിച്ച നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് . ഈ ഇനത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടം 12,38,347/- (191729/- +74348/- +787182/- +185088/-) രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. മേൽ തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി -ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്- കമല ചാമൻ

പഞ്ചായത്ത് -കുറ്റ്യാമ്പലം കോളനി, പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് -5,56,000/- രൂപ

ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിപ്രകാരം അനുവദിച്ചതുക-2,27,000/- രൂപ

ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ- മേൽപ്പറ പൂർത്തീകരിച്ചു.

ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകിയ തുക- 2,80,000/- രൂപ

പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രപ്രകാരം തുക-2,83,093/- രൂപ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- ജോയ്.ഇ.ജെ, ഓവർസീയർ,
പി.ഡ്യു.ഡി.റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ,
പടിഞ്ഞാറത്തറ.

മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -ഷുഹൈന.പി. അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ, പടിഞ്ഞാറത്തറ,

ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തറപൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിനങ്ങൾക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് വീണ്ടും തുക അനുവദിച്ചതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. (മൂല്യനിർണ്ണയ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാരം) ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് വീണ്ടും തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	തുക
2	ചുമർ	₹43,551/-
6	മേൽക്കൂര	₹57,796/-
7	Steel Reinforcement	₹11,250/-
10	സൺഷേഡ്	₹31,257/-
ആകെ		₹1,43,854/-

ആകെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി	നൽകിയ തുക
010339/4.4.18	₹2,31,000/-
010331/2.3.18	₹50,000/-
ആകെ	₹2,81,000/-

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 10/18-19 തീയതി 07.12.19 പ്രകാരം വിവര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. നേരത്തേ പൂർത്തീകരിച്ച ഇനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുക 21,43,854/- എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഉല്പയമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദി - ജോയ്.ഇ.ജെ, ഓവർസിയർ, പി.ഡ്യു.ഡി.റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, പടിഞ്ഞാറത്തറ, 4.4.18 ലെ സെക്രട്ടറി

(2) ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്-ഇന്ദിര മോഹനൻ, പഴശ്ശികോളനി, കുട്ടമംഗലം

ലൈഫ് ഐ ഡി നം.	1567
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിപ്രകാരം അനുവദിച്ചതുക	1,84,500/2,50,000/-
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	ലിന്റിൽ വരെയുള്ള ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചു.
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	3,11,000/-
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സാജു കെ എം, ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് III, എം1 സെക്ഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകിയ തുക	2,20,500/-
പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രപ്രകാരം തുക	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

തുക നൽകിയ വിവരം

ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി	നൽകിയ തുക
010333/08.03.18	10,000/-
010350/17/05/18	1,00,000/-
014355/17/06/18	1,00,000/-
FT078741/18/9/18	10,500/-

12/07/16 തിയ്യതിയിൽ വി ഇ ഒ ശ്രീ.റെനിൽ റോക്കി, ഭിത്തി നിർമ്മാണം ലിന്റിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലിന്റിൽ വാർക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സിമന്റ്, മെറ്റൽ, കമ്പി എന്നിവ സൈറ്റിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോട്ടോ സഹിതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ലൈഫ് മിഷന്റെ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷകന്റെ വീടിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ ചുമർ പകുതി എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇനമായി 3 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 9 ഭിത്തി കൾ കെട്ടാൻ 41,413/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ 41413/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കേണ്ടതാണ്.

(3) ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്- ലീല ബാലൻ, തെറ്റുപാടി കോളനി, മടക്കിമല പി ഒ, മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

ലൈഫ് ഐ ഡി നം.	10182
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിപ്രകാരം അനുവദിച്ചതുക	1,67,000/250,000
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	ലിന്റിൽ വാർത്തു.
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	3,57,201.17
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകിയ തുക	3,57,000/-
പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരം തുക	3,57,000/-
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഷൈല, വി.ഇ. മുട്ടിൽ

10.03.2016 തിയ്യതിയിൽ വി.ഇ.ഒ, ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ ലിന്റിൽ വാർത്തു എന്ന് ഫോട്ടോ സഹിതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുടെ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിൽ അപേക്ഷകന്റെ നിലവിലുള്ള വീടിന്റെ അവസ്ഥ ഭിത്തി ലിന്റിൽ ഉയരം എന്ന് കാണിച്ച് ലിന്റിൽ വാർക്കാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതേ ഇനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിന്റിൽ പണിക്കായി വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താവ് 22,161/- രൂപ (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐറ്റം 2 വാല്യുവേഷൻ ഐറ്റം 3-6297, എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐറ്റം 5 വാല്യുവേഷൻ ഐറ്റം 6-9837.22, എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐറ്റം 6 വാല്യുവേഷൻ ഐറ്റം 1- 6027) കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം

ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി	നൽകിയ തുക
010334/14/03/18	50,000/-
010349/01/05/18	80,000/-
014357/14/06/18	1,50,000/-
014362/04/07/18	66,500/-
FT077196	10,500/-
ആകെ	3,57,000/-

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ 22,161/- രൂപ സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കേണ്ടതാണ്.

(4) ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്- സുധ ബിജു,തെന്നേരി കോളനി,കാക്കവയൽ പി ഒ, കല്ലുപാടി.

ലൈഫ് ഐ ഡി നം.	10273
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിപ്രകാരം അനുവദിച്ചതുക	2,19,500/2,50,000
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	മേൽക്കൂര വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു.
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	1,83,161/-
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൽകിയ തുക	3,78,275/-
പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രപ്രകാരം തുക	3,78,275/-
പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഷൈല പി.വി. വി.ഇ.ഒ.

ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ മേൽക്കൂര പൂർത്തീകരിച്ചതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയിൽ കോൺക്രീറ്റ് വാതിൽകട്ടിള, ജനൽ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതായി കാണാം. എന്നാൽ ഇതേ ഇനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഇനം	പ്രവൃത്തി	വാല്യുവേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ഇനം/തുക
1	7	RCC ഡോർ ഹ്രെയിം(Including all cost of labour conveyance	10,000/-

		and labour charges)	
2	9	RCCവിൻഡോ ഐയിം(Including all cost of labour conveyance and labour charges)	9,000
ആകെ			19,000/-

തുക നൽകിയ വിവരം

ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി	നൽകിയ തുക
TB 50/23/02/18	80,000/-
FTO	10,500/-
014368/1/8/18	91,500/-
ആകെ	1,82,000/-

വാതിൽ കട്ടിള, ജനൽ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈയിനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അധികം നൽകിയ 19,000/- രൂപ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കേണ്ടതാണ്.

(5)

2018- 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ച ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ , പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുൻവർഷം ധനസഹായം ലഭിച്ച് പൂർത്തിയാകാതിരുന്ന വീടിന്റെ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ച വീടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വീടുകൾക്ക് , ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായമാണ് അനുവദിക്കേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചത് സർക്കാർ

ഫണ്ടിന്റെ ദുരുപയോഗമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഗുണഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	സീത കൃഷ്ണൻ, ചൂരിയാറ്റുകോളനി, പിണങ്ങോട്.പിഒ
ഭവന പദ്ധതി അനുവദിച്ച തുക / വർഷം	ഐ.എ.വൈ, 2012-13
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	2,50,000, 1,67,500
ഐ.എ.വൈ.യിൽ / ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ 13.03.2017 ലെ സ്റ്റേജ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വീടിന്റെ ഭിത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 167500 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വീടിന്	2,84,459
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ശുചിമുറി	62,142
ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	---
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, IWMP കൽപ്പറ്റ
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ,വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്.ബി, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, എം.എൻ.ആർ.ഇ,ജി.എ, വെങ്ങപ്പള്ളി

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ ബിൽ നം	തീയതി	തുക
37	31.1.18	80,000
10336	21.3.18	1,25,000
TB II	30.5.18	60,000
ലഭ്യമല്ല		4,850
14967	15.12.18	76,150
ആകെ		3,46,000

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	പ്രവൃത്തി	തുക	റിമാർക്സ്
1	1	ലാറ്ററൈറ്റ് മേസണറി	45,810	നേരത്തെ ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ 05.06.14 ലെ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം വീടിന്റെ ഭിത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷയിലും ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് , മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം ലാറ്ററൈറ്റ് മേസണറിക്കായി 45,810/- രൂപ

നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വാലേജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ലംപ് സൗം പ്രൊവിഷനായി 1,447 രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 15 തീയതി 07.12.2019 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തിക്ക് വീണ്ടും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഇടപാടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തിക്ക് ആയത് പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിച്ചത് കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയ പത്രികയിൽ അതേ പ്രവൃത്തി ലംപ്സൗം ആയി അധിക തുക നൽകി - എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി തുക നൽകി.

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കരാറുകാർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആയത് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഇനം പ്രവൃത്തികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധന നടത്തുകയും ആയത് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിക്ക് തുക കണക്കാക്കി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയും വാലേജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തൻവർഷം കരാറുകാർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചത് കൂടാതെ അധിക തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് മിഷൻ മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടറുടെ ലാഭവിഹിതം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് കോൺട്രാക്ടറുടെ ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടെയാണ്. ഇത് അനുവദനീയമല്ല. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ കെട്ടുക്കുന്നു.

1.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	ബിന്ദു ബാലൻ, അമ്പലക്കുന്ന് കോളനി, വെങ്ങപ്പെള്ളി
ഭവന പദ്ധതി അനുവദിച്ച തുക/വർഷം	2010-11
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, കൈപ്പറ്റിയ തുക	125000/-, 10000
ഐ.എ.വൈ.യിൽ /ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	6,16,245
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച തുക	6,00,000
ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	78,261
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രിജിൽ.പി.റ്റി, ഓവർസിയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി, വെങ്ങപ്പെള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്	രമേഷ് ബാബു
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ,നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്,അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ, വെങ്ങപ്പെള്ളി
സംയുക്തസ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയ തീയതി	20.11.2019

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	തുക
------------------	-------	-----

10343	17.4.18	1,00,000/-
10348	8.5.18	1,38,000/-
14355	6.6.18	1,50,000/-
14367	25.7.18	1,00,000/-
14955	1.10.18	1,00,000/-
14962	8.11.18	12,000/-
ആകെ		6,00,000/-

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	പ്രവൃത്തി	അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	റിമാർക്സ്
1	16	വാതിലുകളും ജനലുകളും സ്ഥാപിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1.00x1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്	5,060	1.00*1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം 1.00*1.00 വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ജനലുകളും 1.00*0.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ജനലും മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
2		ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	13,000	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതു കൂടാതെ ലംപ്സം തുക അധികമായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
3		ലംപ്സം	272	ഒരു ഇനത്തിലും പെടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലംപ്സം
		ആകെ	18,332	
		കോൺട്രാക്ടറുടെ	78,261	

	ലാഭവിഹിതം		
	ആകെ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	98,593	

ഈ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	കമല നൂഞ്ചൻ, കുഴിക്കാട് കോളനി, പിണങ്ങോട്.പി.ഒ
ഭവന പദ്ധതി അനുവദിച്ച തുക / വർഷം	2012-13, ഐ.എ.വൈ
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	1,25,000, 74,250
ഐ.എ.വൈ.യിൽ / ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	വീട് പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	6,16,500
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച തുക	6,00,000
ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	78,261
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്.ബി, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, NREGA, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,
കരാറുകാന്റെ പേര്	ജയരാജൻ.ടി.എൻ
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്.ബി,

സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, NREGA, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,
സംയുക്തസമലപരിശോധന നടത്തിയ തീയതി	20.11.2019

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	തുക
10347	2.5.18	1,00,000
14355	7.6.18	1,69,000
14364	11.7.18	2,00,000
14960	2.11.18	1,00,000
14969	4.1.19	31,000
ആകെ		6,00,000

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	പ്രവൃത്തി	തുക	റിമാർക്സ്
1		ജനലുകളും വാതിലുകളും സ്ഥാപിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1.00x1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്	5,060	1.00*1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം 1.00*1.00 വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ജനലുകളും 1.00*0.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ജനലും മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
2		ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	13,000	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം

				എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതു കൂടാതെ ലംപ്സം തുക അധികമായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
3		ലംപ്സം	272	ഒരു ഇനത്തിലും പെടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലംപ്സം
4	8	സൺഷേഡ്	11,685	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സൺഷേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ല
5	10	സൺഷേഡ്	12,465	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സൺഷേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ല
		ആകെ	42,482	
		ലാഭവിഹിതം	78,261	
		ആകെ	1,20,743	

ഈ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇലുപയോഗിച്ച് ഇടപെടേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	തങ്കമണി, W/o മണി, പുതുക്കുടി, പിണങ്ങോട്.പി.ഒ
ഭവന പദ്ധതി അനുവദിച്ച തുക/വർഷം	ഐ.എ.വൈ, 2009-10
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, കൈപ്പറ്റിയ തുക	1,25,000, 90,000
ഐ.എ.വൈ.യിൽ/ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	ഭിത്തി പൂർത്തീകരണം
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	2,91,102.88
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച തുക	2,91,100
ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	ഇല്ല
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	റോഷൻ.കെ.ബി, ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ, അസി.എക്സി എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, കൽപ്പറ്റ
കരാറുകാന്റെ പേര്	ജയരാജൻ.എൻ.എ
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ,വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്.ബി, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, NREGA, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,

സംയുക്തസ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയ തീയതി	20.11.2019
----------------------------------	------------

ഇക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	ഇക
014354	4.6.18	1,00,000
014969	18.12.18	1,91,000
ആകെ		2,91,000

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	പ്രവൃത്തി	ഇക	റിമാർക്സ്
1	10	ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1.00x1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്	5,060	1.00*1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം 1.00*1.00 വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ജനലുകളും 1.00*0.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ജനലും മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
		വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	7,650	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 5 വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപിച്ചത് 3 വാതിലുകൾ മാത്രമാണ്.
2		ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	22,000	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതു

				കൂടാതെ ലംപ്സം തുക അധികമായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
3		ലംപ്സം	574	ഒരു ഇനത്തിലും പെടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലംപ്സം
		ആകെ	35,284	

അധികം നൽകിയ തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടപെടേണ്ടതാണ്.

ഈ വിട് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ വിട് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് നാളിതുവരെ ആരും തന്നെ താമസിക്കുന്നില്ല.

4.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	സുനിത സുരേന്ദ്രൻ, പുതുക്കുടി, പിണങ്ങോട്.പി.ഒ
ഭവന പദ്ധതി അനുവദിച്ച തുക/വർഷം	ഐ.എ.വൈ, 2008-09
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, കൈപ്പറ്റിയ തുക	1,25,000, 1,19,860
ഐ.എ.വൈ.യിൽ/ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	മേൽക്കൂര പൂർത്തീകരണം
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	2,46,500
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച തുക	2,46,500
ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	ഇല്ല
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ, വെങ്ങപ്പള്ളി
കരാറുകാന്റെ പേര്	ജയരാജൻ.ടി.എൻ
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	(ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ , വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്.ബി, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, NREGA, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,
സംയുക്തസ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയ തീയതി	20.11.2019

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	തുക
014354	4.6.18	1,00,000
014373	4.9.18	1,00,000
14969	4.1.19	46,000
ആകെ		2,46,000

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	പ്രവൃത്തി	തുക	റിമാർക്സ്
1	10	ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1.00x1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്	5,060	1.00*1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം 1.00*1.00 വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ജനലുകളും 1.00*0.50

				വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ജനലും മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
		വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	7,650	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 5 വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപിച്ചത് 3 വാതിലുകൾ മാത്രമാണ്.
2		ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	40,500	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതു കൂടാതെ ലംപ്സം തുക അധികമായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
3		ലംപ്സം	386	ഒരു ഇനത്തിലും പെടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലംപ്സം
		ആകെ	53,596	

ഈ വീട് സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ വീട് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് നാളിതുവരെ ആരും തന്നെ താമസിക്കുന്നില്ല. അധികം നൽകിയ തുക മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

5.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	ശാന്ത വെള്ളി, നാരങ്ങക്കണ്ടി
------------------------------------	-----------------------------

	കോളനി, വെങ്ങപ്പള്ളി
ഭവന പദ്ധതി അനുവദിച്ച തുക / വർഷം	ഐ.എ.വൈ, 2010.11
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, കൈപ്പറ്റിയ തുക	1,25,000, 60,000
ഐ.എ.വൈ.യിൽ / ഭവന പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടം	മേൽക്കൂര പൂർത്തീകരണം
ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	5,16,163
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച തുക	6,00,000
ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	78,261
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രിജിൾ.പി.റ്റി, ഓവർസിയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കരാറുകാന്റെ പേര്	രമേഷ് ബാബു
മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ (ഭവനം), സെക്രട്ടറി
ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ,വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.അഭിലാഷ്.ബി, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, NREGA, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,
സംയുക്തസ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയ തീയതി	20.11.2019

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം/ബിൽ നം	തീയതി	തുക
------------------	-------	-----

014347	30.4.18	1,00,000
014370	14.8.18	2,00,000
14375	12.9.18	2,00,000
14958	24.10.18	80,000
14963	17.11.18	20,000
ആകെ		6,00,000

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	പ്രവൃത്തി	തുക	റിമാർക്സ്
1	10	ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	5,060	1.00*1.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം 1.00*1.00 വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ജനലുകളും 1.00*0.50 വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ജനലും മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
		വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	7,650	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 5 വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപിച്ചത് 3 വാതിലുകൾ മാത്രമാണ്.
2		ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	40,500	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും

				ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതു കൂടാതെ ലംപ്സം തുക അധികമായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
3		ലംപ്സം	386	ഒരു ഇനത്തിലും പെടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലംപ്സം
		ആകെ	53,596	

അധികം നൽകിയ തുക മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടംകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 16തീയതി 07.12.2019 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്

പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ഇല്ല					

വാർഷിക കണക്കിലെ ബാലൻഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി4 ൽ സംയുക്ത പദ്ധതിവിഹിതമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 72,10,500 രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 2,17,42,500/-രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പായി

കാണുന്നുണ്ട്. റസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആർ പി 31 ൽ തൻവർഷം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും 76,000/- രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർഷമായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടില്ല.

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് തുകയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവ്/ചെലവ് ഇല്ല.

4-5 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം/ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം/ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2002-03 2-1	2006-07 3.88.1	പിരിച്ചെടുത്ത തുകകൾ അക്കൗണ്ടിൽ അടവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.	തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നു.
2013-14	2013-14 5.3.5	2011-12 വർഷം 34,48,338 രൂപ ചെലവഴിച്ച്	തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നു.

	നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്ന വിപണനകേന്ദ്രങ്ങൾ പാഴ്ചെലവായി മാറി	
--	---	--

4-6 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: ₹ 12,52,36,839
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: ₹ 35,75,34,188
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: -
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: ₹ 22,83,773/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: ₹ 25,71,656

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		₹ 24,476/-	ശ്രീമതി.നിഷ.വി.വി അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
3-2(I)(എ)		₹ 1,08,000/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-2(I)(ബി)		₹ 64,500/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-2(II)(എ)		₹ 80,000	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-2(III)(എ)		₹ 1,07,000	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-2(III)(ബി)		₹ 27,400	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-3(I)		₹ 1,91,729	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

3-3(II)		₹ 74,348	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-3(III)		₹ 78,7,182	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-3(IV)		₹ 1,85,088	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-4(1)		₹1,43,854/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-4(2)		₹ 41,413/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-4(3)		₹22,161/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-4(4)		₹19,000/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-4(5)		45,810/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-5(1)		₹98,593/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-5(2)		₹1,20,743/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-5(3)		₹35,284/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-5(4)		₹53,596/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3-5(5)		₹53,596/-	ശ്രീ. കെ.സരൺ, സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആകെ		₹ 22,83,773/-	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-9	₹3,70,000/-	ശ്രീ. എം.എൻ.ബാബുരാജൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
1-10	₹23,41,656/-	ശ്രീ. എം.എൻ.ബാബുരാജൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
ആകെ	25,71,656	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

--ഇല്ല--

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നം 3-2,3-4,3-5 എന്നിവ.

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഔദ്യോഗിക മേൽ വിലാസം	സ്ഥിരം മേൽ വിലാസം
ശ്രീമതി.നിഷ.വി.വി അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മുല്ലിക്കോട്ട ഹൗസ് വരദൂർ, മയ്യം പി.ഒ കരിമ്പം
ശ്രീ. കെ.സരൺ സെക്രട്ടറി, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	സെക്രട്ടറി തോടന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ശ്രീരാഗം ചേരോട് പി.ഒ വടകര, കോഴിക്കോട്

4-7 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1995-96,1996-97	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി4-103/99/10.03.99
1997-98	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി2-501/00/4.1.01
1998-99	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി2-731/00/16.04.01
1999-00	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി2-570/03/7.4.04
2000-01	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി1-344//04/4.10.05
2001-02	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി2-345/05/8.2.05
2002-03	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി1-159/15/30.03.15
2006-07	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി5-1073/11/15.2.12
2007-08,08-09	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി2-359/14/7.4.15
2009-10	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.ഇ2-360/14/31.3.15
2010-11,11-12	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.ഇ3-953/13/.3.3.15
2012-13, 2013-14	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യു വൈ ഡി)എം2/407/2015/01.09.15
2014-15	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യു വൈ ഡി)എം2/708/2016/31.5.17
2015-16	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യു വൈ ഡി)എം2/163/2017
2016-17	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യു വൈ ഡി)എം2/776/17/3.4.18
2017-18	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യു വൈ ഡി)എം2/981/2018/28.02.2019

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇൻ ചാർജ്ജ്)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്.

അനുബന്ധം -1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി. എം2-101/20

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

വയനാട്, കൽപ്പറ്റ

തിയ്യതി : 19/03/2020

Phone- 04936 203672

Email- dowyd.ksad@kerala.gov.in.

സാക്ഷ്യപത്രം

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ 4 -ാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കമ്പ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 31/03/2019-ൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറിൻ്റെ പരിശോധന നിർവ്വഹിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻ്റെ അന്യത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ഒഴികെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2018-19 വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇൻ ചാർജ്ജ്)

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്)

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,, വയനാട്.