



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

നിലമ്പൂർ നഗരസഭ

2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം

e-mail: dompm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം.21/ 441/2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം മലപ്പുറം

തീയതി :24-04-2020

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

ചെയർപെഴ്സൺ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

നിലമ്പൂർ നഗരസഭ

സർ,

വിഷയം :നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ - 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള നഗരപാലിക നിയമം 295(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ നഗരസഭ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട്, Aims വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,
സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 4)നീജനൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യവകുപ്പ്, കോഴിക്കോട് (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

എം.എ.5/2020

നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.21/441/2020

തീയതി:24-04-2020

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 ലെ കേരളാ നഗരപാലികാ നിയമം- വകുപ്പ് 295(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. നഗരസഭ 11/11/2018 മുതൽ 05/02/2020 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിലൂടെ നഗരസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 23 അന്വേഷണകുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 21 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ശ്രീഎ.എസ്. ഷാജഹാൻ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം : 06.02.2020 മുതൽ 24-02-2020 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ശ്രീ. ടി.പി.അബ്ദുൾ ജലീൽ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീ. പി.സക്കീർ ഹുസൈൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണൻ ടി	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ഫൈസൽ.ടി.ടി അമീൻ	ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. സുജാത.എം	ഓഡിറ്റർ

ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീമതി. ഗോപിനാഥ്	പത്മിനി	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
-------------------	---------	--------------------------------

സെക്രട്ടറി

മറ്റു നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.പ്രതാപ് പി .കെ	01.04.2018 മുതൽ 10.07.2018 (FN)വരെ
	ഡോ.ഡി രാമചന്ദ്രൻ	10.07.2018 (AN) മുതൽ 23.08.2018 (FN)വരെ
	ഡോ.പി.എം.ജയേഷ്കാ	23.08.2018 (AN) മുതൽ 31.03.2019 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	ഡോ. സി ഹമീദ്	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ഷഹ്നാസ് ബീഗം	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.മുഹമ്മദാലി.പി	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഡോ.വി.ജി.അജികുമാർ	01.04.2018 മുതൽ 12.07.2018(FN) വരെ
	ഡോ.ഹബീബ.പി.കെ	12.07.2018(AN) മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ക്യാഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.ഷക്കീല വി	01.04.2018 മുതൽ 31.10.2018 (FN)വരെ
	ശ്രീമതി.അനു.ആർ	31.10.2018(AN) മുതൽ 19.11.2018 (FN)വരെ
	ശ്രീ.ജോർജ്ജ്സ്വീറ്റ്	19.11.2018(AN) മുതൽ 31.03.2019 വരെ
	ഡോ.ജോമാൻ ജോസഫ്	01.04.2018

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	ഡാനിയേൽ	മുതൽ 09.11.2018 (FN)വരെ
	ഡോ.ബീന.എസ്	09.11.2018 (AN) മുതൽ 07.01.2019 (FN)വരെ
	ഡോ.ജിജോ.എ.പി	07.01.2019 (AN) 31.03.2019 വരെ
ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	ശ്രീ.അബ്ദുറൗഫ് പി (ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ, ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നിലമ്പൂർ)	01.04.2018 മുതൽ 30.05.2018 വരെ
	ശ്രീ.പ്രസാദ്.പി.പി (ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ, ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നിലമ്പൂർ)	22.09.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
	ശ്രീ.ജോർജ്ജ് പി വർഗ്ഗീസ് (ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ, ജി.എം.എൽ.പി.എസ് നിലമ്പൂർ)	01.06.2018 മുതൽ 21.09.2018 വരെ
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ	ശ്രീ. മുക്തദാസ് എം കെ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	ശ്രീ. അബ്ദുൾഹമീദ് കെ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം
		ഭാഗം-1 പൊതു അവലോകനം
1	1-1	ബജറ്റ്
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
3	1-3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം
4	1-4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
5	1-5	പദ്ധതി അവലോകനം
6	1-6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
7	1-7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ
8	1-8	ക്യാഷ് പരിശോധന
9	1-9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം
10	1-10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

11	1-11	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ
12	1-12	വസ്തു നികുതി ബാക്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയില്ല_ 164396/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.
13	1-13	അനധികൃത നിർമ്മാണം_ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ 1432920/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.
14	1-14	ക്രമ വിരുദ്ധമായി വസ്തു നികുതിയിൽ കുറവ് അനുവദിച്ചു.
15	1-15	ഡ്രയിനേജ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു. നഷ്ടം 184488/-രൂപ.
16	1-16	സംശയാസ്പദമായ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക അനുവദിച്ചു.
17	1-17	കരാറുകാരന് അധികത്തുക അനുവദിച്ചു.
18	1-18	TOP BELTകോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു.നഷ്ടം 15720/-രൂപ.
19	1-19	പ്രവൃത്തി വൈകിപൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. നഷ്ടം 931848 രൂപ
20	1-20	ആസ്തി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പ്രോജക്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
21	1-21	ഇ-ടെണ്ടർ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറം വില നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.
22	1-22	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി: നിയമപരമായ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റി ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല.
23	1-23	ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം. ഗതിവേഗമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ
24	1-24	കുടിവെള്ള പ്രോജക്ട്. ഭാഗികമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തു.
25	1-25	നിർഭയ പദ്ധതി ,ക്രൈസിസ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്. ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.
26	1-26	തുക നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു.
27	1-27	കിണർ നിർമ്മാണം . ഭൂമി നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ല
28	1-28	വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്-പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായില്ല
29	1-29	പൊതു ടാപ്പുകൾ - ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ ഭീമമായ കുടിശിക
30	1-30	ഷോപ്പിങ്ങ് മാൾ- കം- ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.
31	1-31	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയായില്ല
32	1-32	ലേലം- ജി.എസ്. ടി. ഈടാക്കിയില്ല.
33	1-33	ഇ എം എസ് ഭവനപദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം

		പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
34	1-34	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ
35	1-35	സൈഡ് വീൽഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ (എസ് സി) - അപാകം
36	1-36	പി എം എ വൈ ഭവനപദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയോ, തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
37	1-37	പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തിയത് - അപാകതകൾ
38	1-38	പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ - അപാകതകൾ
39	1-39	വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് - അപാകതകൾ
		ഭാഗം-2 വരവുകളുടെ കണക്കുകളിൽ മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
40	2-1	വസ്തു നികുതി ബാങ്ക് അസസ്‌മെന്റ് നടത്തിയില്ല_ 164396/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.
		ഭാഗം-3 ചെലവുകളുടെ കണക്കുകളിൽ മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
41	3-1	ഡ്രയിനേജ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു. നഷ്ടം 184488/- രൂപ.
42	3-2	TOP BELT കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു. നഷ്ടം 15720/- രൂപ.
		ഭാഗം -4 പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനവും
43	4-1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റേ വിവരം.
44	4-2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
45	4-3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ
46	4-4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ
47	4-5	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്
48	4-6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം
49	4-7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
50	4-8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.
51	4-9	ചാർജ്ജ്- സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

52	4-10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
53	4-11	തീർപ്പാക്കാൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന
		ഭാഗം 5 അനുബന്ധങ്ങൾ
54	Annexure-1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
55	Annexure-2	Audited Abstract

ഭാഗം -1 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

1-1 ബജറ്റ്

2018-19 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 19.03.2018 ലെ 01-ാം നം. തീരുമാന പ്രകാരവും, പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 02.03.19 തീയതിയിലെ 1-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31 .07.2019	18.07.2019	-----	-----

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	3,66,87,723.45
വരവ്	27,03,56,025
ആകെ	30,70,43,748.45
ചെലവ്	22,95,89,545
നീക്കിയിരിപ്പ്	7,74,54,203.45

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	41014306	41014306	29664822	11349484
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	14718000	14718000	8791220	5926780
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	3773000	3773000	2124376	1648624
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	37735222	37735222	37735222	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്	0	8313000	8313000	7104255	1208745

നോൺറോഡ്					
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	55790455	55790455	30523893	25266562
എസ് ബി ടി തനത് ഫണ്ട്	12384331	36924541	49308872	38872646	10436226
ബി ഫണ്ട്	0	73927500	73927500	73927500	0
കനറ ബാങ്ക് -പബ്ലിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	7068	250	7318	0	7318
ട്രഷറി ടി എസ് ബി	3788569	37161386	40949955	25980148	14969807
എം ഡി സി ബാങ്ക്	603162	0	603162	0	603162
ടി എസ് ബി-സേവിംഗ്സ്	84819	2763367	2848186	2520102	328084
യൂനിയൻ ബാങ്ക്	4419636	4375000	8794636	7342169	1452467
പി എൻ ബി	6675929	271085	6947014	0	6947014
കനറബാങ്ക്	25935	0	25935	0	25935
പി. എൻ ബി -വെയ്സ് മാനേജ്മെന്റ്	1006616	36182	1042798	0	1042798
വിജയാബാങ്ക് -പി എം എ വൈ	1767412	56676985	58444397	39380654	19063743
വിജയാബാങ്ക്-എൻ യു എൽ എം	166128	839605	1005733	777525	228208
എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്	23690	1027	24717	0	24717
ആക്സിസ് ബാങ്ക്-നിർഭയ	2395939	42416	2438355	2416846	21509
ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് -സ്വച്ഛാഭാരത്	35,000	0	35,000	0	35,000
ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക്-സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട്	2620441	5298132	7918573	873056	7045517
അർബുൻ ബാങ്ക് -സാലറി (കൗൺസിലർമാർ)	1804	3704496	3706300	3704496	1804
എസ് എം ജി ബാങ്ക്-10472	170437	6840	177277	0	177277

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പുർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
399	225156416	266	12650193	13	133	66

1-6 തൊഴിലുറപ്പ്

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകൾ					
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	4419636	4375000	8794636	7342169	1452467
ആകെ	4419636	4375000	8794636	7342169	1452467

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	5,70,600	608
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	3,30,000	11
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	44,86,800	380
വിധവ പെൻഷൻ	2,41,02,700	2008
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3,59,70,400	2946
വികലാംഗ പെൻഷൻ	65,90,500	570
50 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	18,76,500	154

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 12.02.2020 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 3,06,962/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

നഗരസഭയുടെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണത്തിലെ പോരായ്മകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

- 1) തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചുമത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- 2) രശീതികൾ വഴി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകകളുടെ അടവ്, പിൻവലിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന കാര്യക്ഷമമല്ല. രശീതി വഴി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യതയും, ബാങ്ക് ബുക്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെലവിന്റെ കൃത്യതയും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) ഹോളിഡേ ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ, കോമ്പൻസേറ്ററി ലീവ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- 4) ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ നിലവിൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത ടെണ്ടർ ഫോറം വില നഗരസഭയുടെ തനതി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- 5) അസ്സറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല. അസ്സറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ മൂല്യം ചേർക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ചേർത്ത അസറ്റുകളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല.
- 6) വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആസൂത്രണ സമിതി , വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ മേൽ നോട്ടു ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോജക്ട് ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റികൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
- 7) നഗരസഭയുടെ പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ അധികവും വികസന സ്ഥിരം സമിതിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതും നിർവഹണ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും. വാർഷിക പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നതിലുപരിയായി പ്രോജക്ടുകളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ ഇടപെടൽ പരമിതമാണ് എന്ന് മിനുട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

പ്രോജക്ടുകളുടെ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ /പദ്ധതി അവലോകനം നടത്തുന്നതായി മിനുട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചും വിലയിരുത്തൽ നടത്തി തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്ഥിരം സമിതി ശ്രദ്ധചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	07.01.2013	2011-12	11.04.14

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	07.09.2018	2014-15 മുതൽ 2017-18 വരെ	05.11.18
--------------------------------------	------------	--------------------------	----------

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

1)B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ/ACR ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) Loan From Financial Institutions ഇനത്തിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഷെഡ്യൂൾ B-5 ൽ (-)1,25,64,541 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ലോൺ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ₹1421748/-യാണ്.

3)ഡെപ്പാസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B-7 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകളുടെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന് പരിശോധിയ്ക്കാനായിട്ടില്ല.

4)വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുംസഞ്ജയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും,വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല.

5)കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്റ്റ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ ഇനത്തിൽ ഡിമാന്റ് ,കളക്ടർ,മുൻവർഷത്തെ കുടിശ്ശിക കളക്ടർ ,ബാലൻസ്,2019-20 വർഷത്തേക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിലുള്ള വരവ് എന്നീയിനങ്ങളിൽ വാർഷികകണക്കിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവരം പരിശോധിയ്ക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

6)അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപുള്ള എല്ലാ ആസ്തിബാധ്യതകളുടെയും മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.വാർഷിക കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

7) 2017- 18 വർഷത്തെ വാർഷികകണക്കിലെ മുഴുവൻ അപാകതകളും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.

8)വാടക ഇനത്തിലെ കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് ,കളക്ടർ തുകകൾ,തൻവർഷ കുടിശ്ശിക ബാലൻസ് എന്നീയിനങ്ങളിലെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വാർഷികകണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

9)കംഫർട്ട് സ്ലഷൻ ഇനത്തിലെ തൻവർഷ വരവ്, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ,പാരാമെഡിയ്ക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ്,ടൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇനത്തിലെ തൻവർഷ വരവ്,പി പി ആർ ആക്ട് തൻവർഷ വരവ്,ക്രമറ്റോറിയം ഫീസ് തൻവർഷ വരവ്, എന്നീയിനങ്ങളിലെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വാർഷികകണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

10)ബിൽഡിംഗ് കൺട്രാക്ടർ ഫീസ് ,ഗൗലദൈസേഷൻ ഫീസ് ഇനത്തിൽ വാർഷികകണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകൾ പരിശോധിയ്ക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

11)തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് , കുടിശ്ശിക വരവ് ,ബാലൻസ് ഇനത്തിൽ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വാർഷികകണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

12)നഗരസഭയിൽ നിന്നും 21.12.2011 മുതൽ വിവിധ തീയതികളിലായി നൽകിയിട്ടുള്ള ചെക്കുകൾ നാളിതുവരെയും പണമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 'Liability in stale cheque' എന്ന ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

13) ഡെപോസിറ്റ് വർക്കുകൾക്കായി വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് 2017-18,2018-19 വർഷങ്ങളിൽ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുള്ള ₹1,66,44,399/-യുടെ പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B-18 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

14)3/19- ലെ ശമ്പള റിക്കവറികൾ ഷെഡ്യൂൾ B9-പ്രകാരമുള്ള തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

15)തൻവർഷത്തെ ആസ്തികൾക്ക് Depreciation രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ I-17(a) വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

16)അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് തുക വാർഷികകണക്കുമായി പൊരുത്തമില്ല.

1-12 വസ്തു നികുതി ബാക്ക് അസസ്‌മെന്റ് നടത്തിയില്ല_ 164396/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.

ശ്രീ. നാരായണൻ, ശ്രീമതി ലകായിൽ ഗീത, തിക്കോടിയിൽ വീട്, നിലമ്പൂർ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും, നിലമ്പൂർ വില്ലേജ് റീ സർവ്വേ നമ്പർ 186/2 -ൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ 0.1400 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 1717.12 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ ബഹു നില വാണിജ്യ കെട്ടിത്തിന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച തിയതിക്ക് പകരം ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തിയതി മുതൽ മാത്രം വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയത് മൂലം നഗരസഭ ഫണ്ടിന് 164396/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ -ചട്ടം 24 എന്നിവ പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, ഉപയോഗിക്കുകയോ, ഇതിലേതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആ അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിക്കാത്തത് മൂലമാണ് നഗരസഭ ഫണ്ടിന് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 2-1 കാണുക.

1-13 അനധികൃത നിർമ്മാണം_ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ 1432920/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.

ശ്രീ. ഹംസ & നാസറുദ്ധീൻ, കണ്ടപ്പൻ വീട്, നിലമ്പൂർ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും, നിലമ്പൂർ വില്ലേജിലെ റീ സർവ്വേ നമ്പർ 41/10, 41/09 [Possession Certificate No. 13797478/24.08.2015] ഉൾപ്പെട്ടതുമായ 1200 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് 2002.16 ച.മി [G.F 541.79 + FF 711.94 + SF 748.43] മുകളിൽ നഗരസഭയിൽ നിന്നും മുൻകൂർ അനുമതി [Building Permit] ലഭ്യമാക്കാതെ നിർമ്മിച്ച 786.24 ച.മി [TF 748.43 + Tr F 37.81] നിർമ്മാണം റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിന് 03.10.2015-ൽ [ഫയൽ നമ്പർ- E2/16914/2015] അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർക്ക് അയക്കുകയും, ആയതിന്മേൽ ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

തുടർന്ന് കെട്ടിടം ക്രമവ്ക്കരിക്കുന്നതിന് 23.04.2018-ൽ കെട്ടിട ഉടമ ഗവൺമെന്റിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയും, നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറിക്ക്

അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് 10.05.2018- ലെ RB3/112/2018, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.ബി) വകുപ്പ് കത്ത് പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് കക്ഷിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. Kerala Municipality Building [Regularisation of Unauthorised Construction] Rules, 2018 പ്രകാരം ക്രമ വൽക്കരിക്കുന്നതിന് കക്ഷി 07.06.2018-ലെ 118200103032 രസീതി പ്രകാരം 10000/- രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് [എന്നാൽ മേൽ ചട്ടം- ചട്ടം 4 പ്രകാരം 65,768/- രൂപ [10000+(2788.4*20)] അപേക്ഷ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അടവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു].

നഗരസഭയിലെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം 26.11.2018-ൽ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി, നിർമ്മാണത്തിൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 1999 -ലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമുള്ളതിനാൽ ആയത് ക്രമ വൽക്കരിക്കുന്നതിന് Kerala Municipality Building [Regularisation of Unauthorised Construction] Rules, 2018 പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-ലെ മേൽ ചട്ട പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം ടൗൺ പ്ലാനർക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 10.01.2019-ൽ ലഭ്യമാക്കിയ സ്കെച്ച് / പ്ലാൻ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 2788.4 ച.മീറ്റർ ആണ്. ആയതിൽ 2002.16 ച.മീറ്റർ നഗരസഭയിൽ വസ്തു നികുതി അടവാക്കുന്ന നിയമാനുസൃത കെട്ടിടമെന്നും, 786.24 ച.മീറ്റർ അനധികൃത നിർമ്മാണമെന്നുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നഗരസഭയിലെ രേഖകൾ [സഞ്ചയ അസസ്‌മെന്റ് രജിസ്റ്റർ/ നികുതി രസീതികൾ], നഗരസഭ ഓവർസിയറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പ്രകാരം കെട്ടിട നമ്പർ I/948 മുതലുള്ള നമ്പറുകളിലായി ആകെ 763 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് നികുതി അടവാക്കുന്നത്. നിയമാനുസൃതം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന 1237.16 ച.മീറ്റർ [2000.16 – 763] വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

2011-ന് മുൻപുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് [ARV പ്രകാരം വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയത്] വസ്തു നികുതി പുനർ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണം നൽകിയത് കൃത്യമല്ലാത്തത് കണ്ടാണ് വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമെന്നും, വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും സ്ഥാപനം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2. Kerala Municipality Building [Regularisation of Unauthorised Construction] Rules, 2018 പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-ലെ മേൽ ചട്ട പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം ടൗൺ പ്ലാനർക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ നഗരസഭയിൽ നിന്നും തുടർന്ന് നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 1994- സെക്ഷൻ 242, മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ -ചട്ടം 20,24 എന്നിവ പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, ഉപയോഗിക്കുകയോ, ഇതിലേതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആ അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കക്ഷികൾ പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് 03.10.2015-ൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മേൽ സെക്ഷൻ/ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2015-16 മുതൽ അനധികൃത കെട്ടിടമായി കണക്കാക്കി 3 ഇരട്ടി വസ്തു നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ഈടാക്കാത്തത് മൂലം വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം നഗരസഭക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം	2788.4 ച.മീ
ഉപയോഗിക്കുന്ന/ പുർത്തീകരിച്ച വിസ്തീർണ്ണം [TF, Terrace Floor ഒഴികെ]	2002.16 ച.മീ
അനധികൃത നിർമ്മാണം	786.24 ച.മീ
അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് 3 ഇരട്ടി നിരക്കിൽ ഇടാക്കേണ്ട വസ്തു നികുതി [(786.24 * 90 + വർദ്ധനവ് 35%)*3 ഇരട്ടി]	286584 രൂപ
3 ഇരട്ടി നിരക്കിൽ ഇടാക്കേണ്ട തുക [2015-16 മുതൽ 2019-2020 വരെ = 286584*5]	1432920 രൂപ

2015-16 മുതൽ 2019-2020 വരെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശികയിനത്തിലെ 1432920/- രൂപയും ആയതിന്റെ ലൈബ്രറി സെസ്സ്(5%), സർവ്വീസ് സെസ്സ്(10%) എന്നിവയും ഇടാക്കാത്തത് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ്. കക്ഷിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി തുക ഇടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. 2020-21 മുതൽ കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതം റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത്/ പൊളിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുവരെ പ്രതി വർഷം 286584/- രൂപ വസ്തു നികുതിയും, ആയതിന്റെ ലൈബ്രറി സെസ്സ് (5%), സർവ്വീസ് സെസ്സ് (10%) എന്നിവയും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

[മേൽ പരാമർശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 03/11.02.2020) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ വസ്തു നികുതി ഇടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു]

1-14 ക്രമ വിരുദ്ധമായി വസ്തു നികുതിയിൽ കുറവ് അനുവദിച്ചു.

ശ്രീ. റൺസ് മോൻ എബ്രഹാം, കുമ്മങ്ങുപറമ്പിൽ വീട്, നിലമ്പൂർ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പാർക്ക് റെസിഡൻസി ഹോട്ടൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 24.03.2017-ലെ E2/16448/2015 [area-3839 m²] പ്രകാരം ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ കെട്ടിടത്തിന് 30/399/A എന്ന നമ്പർ അനുവദിച്ചു 2016-17 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ 445423/- രൂപ ഡിമാന്റ് [16.03.2017] ചെയ്യുകയും, 30.03.2017-ൽ കെട്ടിട ഉടമ നികുതി അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 06.06.2017-ലെ R1/9122/2017 നമ്പർ അപേക്ഷ പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ചുമത്തിയ വസ്തു നികുതിക്കെതിരെ സെക്രട്ടറിക്ക് കെട്ടിട ഉടമ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് വസ്തു നികുതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 445423/- രൂപയിൽ നിന്നും 367300/- രൂപയായി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് 30/399/AB, 30/399/AB1, 30/399/AB2, 30/399/AB3, 30/399/AB4, 30/399/AB5 എന്നീ കെട്ടിട നമ്പറുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് [പുനർ നിർണ്ണയ തീയതി 23.10.2018].

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 1994-സെക്ഷൻ 22, കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ 2011-ചട്ടം 16 എന്നിവ പ്രകാരം സെക്രട്ടറി നിർണ്ണയിച്ച നികുതിക്കെതിരെ കെട്ടിട ഉടമക്ക് ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം, സെക്രട്ടറി നിർണ്ണയിച്ച വസ്തു നികുതി അടവാക്കേണ്ടതും, ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 30 ദിവസത്തിനകം ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 16.03.2017 ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച 30.03.2017-തീയതിൽ വസ്തു നികുതിയും

അടവാക്കി 06.06.2017-ന് ആണ് കെട്ടിട ഉടമ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ അപേക്ഷയിൽ,

1. സമയ പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല.
2. ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റിക്ക് പകരം സെക്രട്ടറിയാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത്.

സെക്രട്ടറി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, പരിശോധന നടത്തി നികുതിയിൽ കുറവ് വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം ഭരണ സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും, ആയതിന് CR No.1(1) തീയതി 11.05.2018 പ്രകാരം നഗരസഭ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്രട്ടറി ചുമത്തിയ വസ്തു നികുതിക്കുമേൽ ലഭിച്ച ആക്ഷേപം സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ് ലഭിച്ചതിനാലും, ആക്ട്/ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അപ്പീൽ അധികാരിക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാലും, ആയത് പരിഗണിച്ച് വസ്തു നികുതിയിൽ കുറവ് നൽകിയത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

[മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (15/20.02.2020) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ സെക്രട്ടറി വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് കക്ഷിയുടെ അപേക്ഷ നേരിട്ട് പരിഗണിച്ച് നികുതി കുറവ് വരുത്തിയത് എന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റി, ഭരണ സമിതി എന്നിവ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ്]

1-15 ഡ്രയിനേജ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു. നഷ്ടം 184489/-രൂപ.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
2018-19 വർഷത്തിൽ നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഡ്രയിനേജ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെൻറിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് DSR Code 4.3.2, പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇനം പ്രവൃത്തി പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെ മാത്രമുള്ളതായതിനാൽ DSR Code 4.3.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചതു മൂലം 184489/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയത് അതാത് കരാറുകാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശം ഭാഗം 3 ൽ ഖണ്ഡിക 3-1 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-16 സംശയാസ്പദമായ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക അനുവദിച്ചു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
പ്രവൃത്തി: ജനശ്രീ ക്ളബ്ബ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 361/19

അടങ്കൽ: 1450000 രൂപ
കരാറുകാരൻ: ഷിജു T G
കരാർ: 19/15-16/13-7-15
അളവ് പുസ്തകം: 95/15-16
TS: 08/AEE/LSGD/NBR/15-16/11-5-15
AS: 45(3)CR/26-2-15

കരാറുകാരന് സ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-07-15

ചെലവ്

മൂല്യനിർണ്ണയം- 1206753 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 31/18-19/19-7-18)

(-) നികുതി. 72406

കരാറുകാരന് 1134347

മുതുകാട് അങ്ങാടി മുതൽ റെയിൽവേ ലെയ്ൻ വരെയുള്ള 580.00 മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ്, (വാർഡ് 19,20) നിലവിൽ ചെയ്നേജ് 00 മുതൽ 250 വരെ മെറ്റൽ ചെയ്നേജ് ബാക്കി മണ്ണ് റോഡുമാണ്. ഇതിൽ 350.00മീറ്റർ (ചെയ്നേജ് 00 മുതൽ 350 വരെ) ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ചെയ്നേജ് 200 ൽ ഒരു കൾവർട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ളതാണ് മേൽ പ്രോജക്ട്.

എന്നാൽ, പൊതുമരാമത്ത് (റോഡ്) വിഭാഗം വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയിൽ മേൽ റോഡിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ (25-5-16 ലെ കുറിപ്പ് ഫയൽ) പൊതുമരാമത്ത് (റോഡ്) വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിശദാംശം ആവശ്യപ്പെട്ട് 25-5-2016 ന് (ഇ1-07/15) മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് (റോഡ്) വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്തയക്കുകയും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 15-6-2016,8-7-2016 എന്നീ തീയതികളിൽ ഓർമക്കുറിപ്പ് അയക്കുകയും ആയതിന് 14-7-2016 ന് (നമ്പർ- ജനറൽ-16) മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം മേൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും സൈറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയും മനസ്സിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവൃത്തി നടത്തി അളവെടുത്ത് കരാറുകാരന് തുക നൽകിയതായി കാണുന്നുണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	പ്രവൃത്തി	അളവെടുത്തതീയതി	അളവ് പുസ്തകം പേജ് നമ്പർ
16	മെറ്റലിംഗ്	25-5-2016	32
17	ടാക്ക് കോട്ട് (പ്രീ മെഷർമെന്റ്)	26-5-2016	33
18	പ്രീ മിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ്	30-5-2016	35
19	സീൽ കോട്ട്	11-6-2016	36

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന അളവെടുത്തത് 11-6-2016 നാണ്. എന്നാൽ പൊതുമരാമത്ത് (റോഡ്) വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയത് 14-7-2016 നും. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുറപ്പ് വരുത്താതെയാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകിയതെന്ന് കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം സംശയാസ്പദമായ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 17/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ലെന്നും അധികത്തുക നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും 256.50 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ടാറിംഗ്

നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പൊതുമരാമത്ത് (റോഡ്) വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയ 14-7-2016 ന് മുൻ തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ വിഷയങ്ങൾ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ വരാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17 കരാറുകാരന് അധികത്തുക അനുവദിച്ചു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
പ്രവൃത്തി: AGK റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 362/19

കരാറുകാരൻ: പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 15/15-16/13-7-15 (ER)

അളവ് പുസ്തകം: 205/15-16

ചെലവ്

മൂല്യനിർണ്ണയം- 189997 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 21/18-19/18-7-18)

(-) നികുതി. 11400

കരാറുകാരന് 178597

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യനിർണ്ണയം 186996.89 രൂപയാണ്. എന്നാൽ MOP തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 189997 രൂപ എന്ന് തെറ്റായി ചേർത്തത് വഴി 3000 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആയത് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 18/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് തുക ഉടൻ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3000 രൂപ ഈടാക്കി അക്കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 TOP BELT കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു.നഷ്ടം 15720/-രൂപ.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

2018-19 വർഷത്തിൽ നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ top belt

കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെന്ററിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് DSR Code 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് DSR Code 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ. നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്ക പ്രവൃത്തികൾക്കും DSR Code 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR Code 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചതു മൂലം വന്ന അധിക ചെലവ് 15720/-രൂപ കരാറുകാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് വിശദാംശം ഭാഗം 3 ൽ ഖണ്ഡിക 3-2 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-19 പ്രവൃത്തി വൈകിപ്പുർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ

ഇൗടാക്കിയില്ല. നഷ്ടം 931848 രൂപ

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിഴ ഇൗടാക്കി മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും കരാറുകാർ ആയത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും ചട്ടങ്ങൾ) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ തന്നേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണമാകാത്തതിന് കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായി AE മുഖേന കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും AE ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 25% അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം, (ഏതാണ് കുറവ് അത്) എന്ന നിരക്കിൽ പരമാവധി 50% വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ അപ്രകാരം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കുകയോ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം പിഴ ഇൗടാക്കാത്തതിന് കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ക്ളാസ്സിക് കോളേജ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 358/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ദിനീഷ് എം

കരാർ: 21/15-6/14-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 0.01% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1169155.07 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 126/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 14-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 13-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 20-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 18)

ചെലവ്: 1082940 രൂപ (ബിൽ 26/18-19/18-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1082939

(-) നികുതികൾ: 64976

കരാറുകാരൻ: 1017964

ഇൗടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 11691.55 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 14-1-16 to 27-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 23383.10 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 28-2-16 to 12-3-16)

ആകെ 35075.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

2) കീർത്തി പാടിക്കുന്ന് റോഡ് പുരോഗമനം 372/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ദിനീഷ് എം
കരാർ: 22/15-16/14-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 0.20% കുറവ്)
കരാർ തുക: 1497000 രൂപ
അളവ് പുസ്തകം: 20/16-17
പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 14-7-15
കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 13-1-16
പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 24-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 37)
ചെലവ്: 1496104 രൂപ (ബിൽ 25/18-19/18-7-18)
മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1496104
(-) നികുതികൾ: 89776
കരാറുകാരന്: 1406338
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14970 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)
(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 14-1-16 to 27-2-16)
ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 29940 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)
(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 28-2-16 to 12-3-16)

ആകെ 44910.00 രൂപ.

3) CNG-MSP ക്യാമ്പ് റോഡ് പുരോഗമനം 365/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ദിനീഷ് എം
കരാർ: 20/15-16/14-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 0.02% കുറവ്)
കരാർ തുക: 810557.86 രൂപ
അളവ് പുസ്തകം: 6/16-17
പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 14-7-15
കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 13-1-16
പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 8-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 18)
ചെലവ്: 745120 രൂപ (ബിൽ 24/18-19/18-7-18)
മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 745120
(-) നികുതികൾ: 44707

കരാറുകാരൻ: 700413

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 8105.57 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 14-1-16 to 27-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 16211.14 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 28-2-16 to 12-3-16)

ആകെ 24317.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

4) വല്ലപ്പുഴ "യു" റോഡ് പുരോഗമനം 383/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി പി കെ

കരാർ: 25/15-16/14-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1493121 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 214/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 14-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 13-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 20-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 16)

ചെലവ്: 502644 രൂപ (ബിൽ 23/18-19/18-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 502644

(-) നികുതികൾ: 30158

കരാറുകാരൻ: 472486

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14931.21 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 14-1-16 to 27-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 29862.42 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 28-2-16 to 12-3-16)

ആകെ 44794 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

5) മുജാഹിദ് പള്ളി- NSS സ്കൂൾ റോഡ് പുരോഗമനം 373/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത്

കരാർ: 11/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 6.90% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1386094.21 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 96/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 20-10-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 28)

ചെലവ്: 1374471 രൂപ (ബിൽ 36/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1374471

(-) നികുതികൾ: 82469

കരാറുകാരന്: 1292002

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 13860.94 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 27721.88 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 41583.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

6) അരുവാക്കോട് വരേടംപാടം റോഡ് പുരോഗമനം 360/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 17/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 912290 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 218/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 15-2-17(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 16)

ചെലവ്: 850949 രൂപ (ബിൽ 41/18-19/31-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 850949

(-) നികുതികൾ: 51056

കരാറുകാരന്: 799893

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 9122.90 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 18245.80 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 27369.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

7) CNG പാലസ് റോഡ് പുരോഗമനം 378/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 14/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 11.01% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1322564.93 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 152/16-17

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 22-12-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 12)

ചെലവ്: 515657 രൂപ (ബിൽ 44/18-19/31-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 515657

(-) നികുതികൾ: 30940

കരാറുകാരൻ: 484717

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 13225.64 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 26451.28 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 39677.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

8) ചാരങ്കുളം വെണ്ടേക്കുംപൊട്ടി റോഡ് പുരോഗമനം 371/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ഷിജു തോമസ്

കരാർ: 18/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 0.03% കുറവ്)

കരാർ തുക: 867593.64 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 99/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 16-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 11)

ചെലവ്: 868926 രൂപ (ബിൽ 22/18-19/18-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 868926

(-) നികുതികൾ: 52135

കരാറുകാരൻ: 816791

ഇൗടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 8675.93 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 17351.86 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 26028.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

9) വീട്ടിക്കുത്ത് കുളക്കണം റോഡ് പുരോഗമനം 359/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 13/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1222557 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 208/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 16-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 11)

ചെലവ്: 135484 രൂപ (ബിൽ 32/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 135484

(-) നികുതികൾ: 8129

കരാറുകാരൻ: 127355

ഇൗടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 12225.57 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 24451.14 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 36677.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

10) മൈത്രി നഗർ പള്ളിക്കിണർ റോഡ് ഡിപ്പോ ചേലപ്പോയിൽ റോഡ് പുരോഗമനം 375/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 12/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 6.01% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1409507.88 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 211/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 20-5-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 10)

ചെലവ്: 1341278 രൂപ (ബിൽ 29/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1341278

(-) നികുതികൾ: 80477

കരാറുകാരന്: 1260801

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14095.07 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 28190.14 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 42285.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

11) ജനശ്രീ ക്ളബ്ബ് റോഡ് പുരോഗമനം 361/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ഷിജു ടി ജി

കരാർ: 19/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 0.02% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1430332 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 95/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 11-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 36)

ചെലവ്: 1206753 രൂപ (ബിൽ 31/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1206753

(-) നികുതികൾ: 72406

കരാറുകാരന്: 1134347

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14303.32 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 28606.64 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 42910.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

12) KSRTC അരുവാക്കോട് റോഡ് പുരോഗമനം 357/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത്

കരാർ: 10/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1311186 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 98/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 5-9-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 25)

ചെലവ്: 1236975 രൂപ (ബിൽ 27/18-19/18-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1236975

(-) നികുതികൾ: 74219

കരാറുകാരൻ: 1162756

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 13111.86 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 26223.72രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 39336.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

13) കല്യാണി ഗ്രൗണ്ട് ഇയ്യമ്മട കോളനി റോഡ് പുരോഗമനം 366/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 16/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1150203രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 210/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 26-5-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 11)

ചെലവ്: 1157144 രൂപ (ബിൽ 30/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1157144

(-) നികുതികൾ: 69428

കരാറുകാരൻ: 1087716

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 11502.03 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 23004.06രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 34506.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

14) AGK റോഡ് പുരോഗമനം 362/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 15/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1006843രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 205/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 3-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 10)

ചെലവ്: 189997 രൂപ (ബിൽ 30/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 189997

(-) നികുതികൾ: 11400

കരാറുകാരൻ: 178597

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 10068.43 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 20136.86രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 30205.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

15 തെക്കുംപാടം കളം തലേങ്ങരപടി കോയപ്പൻ വളവ് റോഡ് പുരോഗമനം 369/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത്

കരാർ: 9/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1290003രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 93/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 13-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 12-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 30-12-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 24)

ചെലവ്: 1112741 രൂപ (ബിൽ 35/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1112741

(-) നികുതികൾ: 66764

കരാറുകാരന്: 1045977

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 12900.03 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 13-1-16 to 26-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 25800.06രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 27-2-16 to 11-3-16)

ആകെ 38700.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

16) VIP കോളനി റോഡ് പുരോഗമനം 367/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി കെ ഹുസൈൻ

കരാർ: 28/15-16/20-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1325345.88രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 12/16-17

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 20-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 19-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 12-5-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 26)

ചെലവ്: 1292584 രൂപ (ബിൽ 34/18-19/19-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1292584

(-) നികുതികൾ: 77555

കരാറുകാരന്: 1215029

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 13253.45 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 20-1-16 to 4-3-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 26506.90രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 5-3-16 to 18-3-16)

ആകെ 39760.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

17) മയ്യന്താണി ST കോളനി റോഡ് പുരോഗമനം 381/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി കെ ഹുസൈൻ
കരാർ: 27/15-16/20-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)
കരാർ തുക: 1424899.04 രൂപ
അളവ് പുസ്തകം: 1/16-17

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 20-7-15
കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 19-1-16
പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 21-12-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 14)
ചെലവ്: 659075 രൂപ (ബിൽ 33/18-19/19-7-18)
മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 659075
(-) നികുതികൾ: 39545

കരാറുകാരൻ: 619530
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.
ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14248.99 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)
(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 20-1-16 to 4-3-16)
ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 28497.98 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)
(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 5-3-16 to 18-3-16)

ആകെ 42747.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)
18) താമരക്കുളം കളം റോഡ് പുരോഗമനം 384/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ മുഹമ്മദ് താരീഖ്
കരാർ: 6/15-16/10-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)
കരാർ തുക: 1471530 രൂപ
അളവ് പുസ്തകം: 216/16-17
പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 10-7-15
കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 9-1-16
പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 25-5-17(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 33)
ചെലവ്: 1471530 രൂപ (ബിൽ 39/18-19/31-7-18, 1131675 രൂപ, 119/18-19/31-12-18, 334788 രൂപ. ബാക്കി 5067 രൂപ നൽകിയിട്ടില്ല)
മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1471530
(-) നികുതികൾ: 88291
കരാറുകാരൻ: 1383239

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14715.30രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 10-1-16 to 24-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 29430.60രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 25-2-16 to 8-3-16)

ആകെ 44146.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

19) ജവഹർ കോളനി ശുശ്രൂഷ റോഡ് പുരോഗമനം 376/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ മുഹമ്മദ് താരീഖ്

കരാർ: 7/15-16/10-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 3.9% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1441500രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 176/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 10-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 9-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 24-10-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 27)

ചെലവ്: 1441500 രൂപ (ബിൽ 40/18-19/31-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1441500

(-) നികുതികൾ: 86490

കരാറുകാരൻ: 1355010

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14415രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 10-1-16 to 24-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 28830രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 25-2-16 to 8-3-16)

ആകെ 43245 രൂപ.

20) പൊട്ടി ചക്കാലക്കുത്ത് തകരപ്പറമ്പ് ലിങ്ക് റോഡ് പുരോഗമനം 363/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ താരീഖ് സി

കരാർ: 5/15-16/10-7-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1275595രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 213/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 10-7-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 9-1-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 10-5-17(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 22)

ചെലവ്: 1028434 രൂപ (ബിൽ 43/18-19/31-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1028434

(-) നികുതികൾ: 61705

കരാറുകാരന്: 966729

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 12755.95രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 10-1-16 to 24-2-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 25511.90രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 25-2-16 to 8-3-16)

ആകെ 38268.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

21) ഏനാന്തി കരുവാങ്കുഴി മണലാടി റോഡ് പുരോഗമനം 379/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ മുഹമ്മദ് പി

കരാർ: 30/15-16/10-8-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കരണങ്ങൾ 3.9% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1435635.98രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 205/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 10-8-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 9-2-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 15-11-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 18)

ചെലവ്: 1387086രൂപ (ബിൽ 42/18-19/31-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1387086

(-) നികുതികൾ: 83229

കരാറുകാരന്: 1303861

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14356.35രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 10-2-16 to 24-3-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 28712.70രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 25-3-16 to 8-4-16)

ആകെ 43069.00രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

22) ഏനാന്തി പള്ളിപ്പടി മാങ്കുത്ത് റോഡ് പുരോഗമനം 377/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ പി കെ ഹുസൈൻ

കരാർ: 38/15-16/19-9-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കരണക്കാൾ 3.04% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1461747 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 187/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 19-9-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 18-3-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 16-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 26)

ചെലവ്: 1491262 രൂപ (ബിൽ 20/18-19/30-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 11491262

(-) നികുതികൾ: 89476

കരാറുകാരൻ: 1401786

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14617.47 രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 19-3-16 to 3-5-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 29234.94 രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 4-5-16 to 16-6-16)

ആകെ 43852.00 രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

23) ചെറുവത്ത് ഒന്ന് ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് പുരോഗമനം 364/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ സജു ജോസഫ്

കരാർ: 43/15-16/19-9-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കരണക്കാൾ 0.01% കുറവ്)

കരാർ തുക: 1030396 രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 165/15-16

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 19-9-15

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 18-3-16

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 27-4-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 36)

ചെലവ്: 745964 രൂപ (ബിൽ 45/18-19/31-7-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 745964

(-) നികുതികൾ: 44759

കരാറുകാരൻ: 701205

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 8929രൂപ (10303.96*39/45) (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)
(39 ദിവസം, 19-3-16 to 27-4-16)

ആകെ 8929രൂപ.

24) ചാലിപ്പരത റോഡ് പുരോഗമനം 382/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ഷിജു തോമസ്
കരാർ: 29/15-16/4-8-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കരണക്കാൾ 2.06% കുറവ്)
കരാർ തുക: 1454051രൂപ
അളവ് പുസ്തകം: 166/15-16
പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 4-8-15
കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 3-2-16
പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 3-6-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 26)
ചെലവ്: 1373849രൂപ (ബിൽ 28/18-19/20-7-18)
മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1373849
(-) നികുതികൾ: 82430
കരാറുകാരന്: 1291419
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14540.51രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)
(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 4-2-16 to 20-3-16)
ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 29081.02രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)
(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 21-3-16 to 7-5-16)

ആകെ 43622.00രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

25) അരുവാക്കോട് കുളക്കണി റോഡ് പുരോഗമനം 374/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ സി ഡി വർഗ്ഗീസ്
കരാർ: 52/15-16/3-10-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കരണക്കാൾ 3.30% കുറവ്)
കരാർ തുക: 1447229.61രൂപ
അളവ് പുസ്തകം: 206/15-16
പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 3-10-15
കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 2-4-16
പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 6-12-16(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 16)
ചെലവ്: 1259279രൂപ (ബിൽ 53/18-19/17-8-18,99000, ബിൽ 114/18-19/31-12-18, 269279)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1260741(1462 രൂപ നൽകിയിട്ടില്ല)

(-) നികുതികൾ: 75664

കരാറുകാരൻ: 1185077

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 14472.29രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 3-4-16 to 18-5-16)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 28944.58രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 19-5-16 to 22-6-16)

ആകെ 43417.007രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

26) മാനവേദൻ സ്കൂളിൽ വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 232/19.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത്

കരാർ: 77/16-17/7-2-17(എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

കരാർ തുക: 1188597.29രൂപ

അളവ് പുസ്തകം: 107/17-18

പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറിയത്: 7-2-17

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയതി: 6-8-17

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി: 16-4-18(അളവ് പുസ്തകം പേജ് 26)

ചെലവ്: 1188597രൂപ (ബിൽ 60/18-19/30-8-18)

മൂല്യനിർണ്ണയം: (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനത്തിന് ശേഷം): 1188597

(-) നികുതികൾ: 23772

കരാറുകാരൻ: 1164825

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ.

ആദ്യ തവണ PAC യുടെ 1% : 11885.97രൂപ (minimum Rs.1000, Rs.maximum 50000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 7-8-17 to 20-9-17)

ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം PAC യുടെ 2%: 23771.94രൂപ (minimum Rs.2000, Rs.maximum 100000)

(25% of 6 months = 45 ദിവസം, 20-9-17 to 3-11-17)

ആകെ 35658.00രൂപ. (റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ)

മേൽ പ്രകാരം പിഴ ആകെ 975085 രൂപ (35075+44910+24317+44794+41583+27369+39677+26028+36677+42285+42910+39336+34506+30205+38700+39760+42747+44146+43245+38268+43069+43852+8929+43622+43417+35658) അതാത് കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അളവെടുത്ത്, മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് പെയ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി, തുക അനുവദിച്ചവരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റു അപാകതകൾ

1) മേൽ പ്രവൃത്തികളിലെ ക്രമ നമ്പർ 4, 7, 9, 14, 17, 23 എന്നിവയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗികമായി മാത്രം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഫൈനൽ ബിൽ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ കാരണം ഫയലിൽ /നോട്ട് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അപ്രകാരം ഫൈനൽ ബിൽ അനുവദിക്കുന്നതിന് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ വിശദാംശമോ ഫയലിൽ ഇല്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 20/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

- 1) ക്രമ നമ്പർ 25 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- 2) ക്രമ നമ്പർ 26 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണം PTA യും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ആയിരുന്നു.
- 3) അവശേഷിക്കുന്നവ(മേൽ ക്രമ നമ്പർ 1,2 ഉൾപ്പെടെ): സർക്കാറിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക കൊണ്ടാണ് മേൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതെന്നും തുക ലഭിക്കാൻ രണ്ട് വർഷത്തോളം താമസമുണ്ടാകുകയും 18-6-18 ന് തുക ലഭ്യമായപ്പോൾ " സാങ്കേതികാനുമതി ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോജക്ട് " എന്ന രീതിയിൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി തുക അനുവദിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന്റെ കുറിപ്പുകളോ പ്രവൃത്തി വൈകിയതിന്റെ വിശദാംശമോ അവസാന അളവെടുത്ത് ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയ അന്നത്തെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ പി, ഫയലിൽ/ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു.
- 4) ഭാഗികമായി മാത്രം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ഫയലിൽ ഇല്ല.

മേൽ വിശദീകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമ നമ്പർ 25 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പിഴ(43417 രൂപ) കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ഒഴിവാക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന 931668 രൂപ (975085- 43417) അതാത് കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവസാന അളവെടുത്ത് ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയ അന്നത്തെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന അപാകതകൾക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം അവസാന അളവെടുത്ത് ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയ അന്നത്തെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ആസ്തി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പ്രോജക്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രോജക്ട് രൂപീകരണഫോറം 2 ൽ പ്രവൃത്തി നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന ആസ്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയിൽ തന്നെയോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്. പ്രോജക്ട് രൂപീകരണഫോറം 2 ലെ 20.2,32,35,36 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളിൽ ഖണ്ഡിക 36 പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലുള്ള ആസ്തിയുടെ യൂണിക് നമ്പർ ചേർക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ

എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ മുഴുവൻ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയിൽ തന്നെയാണോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നഗരസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ പ്രൊജക്ട് രൂപീകരണഫോറം 2 ലെ ഖണ്ഡിക 36 ൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലുള്ള ആസ്തിയുടെ യൂണിക് നമ്പർ ചേർക്കാത്തത് വിശദമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 21/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്, പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്താൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിൽ ജീവനക്കാർ കുറവാണെന്നും അതേ സമയം പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം 300 ൽ കൂടുതലാണെന്നും പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണെന്നും ആയതിനാലാണ് മേൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, പ്രൊജക്ടുകളിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു.

1-21 ഇ-ടെണ്ടർ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറം വില നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറം വില മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള SBI നിലമ്പൂർ ശാഖയിലെ 145382 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 25-6-2019 ന് (25-6-2019 ന് ശേഷം പാസ്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല) ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 489797 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആയത് നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് വിശദമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 22/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് തുക ഉടൻ തന്നെ മാറ്റുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെയുള്ള തുക നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് അക്കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി: നിയമപരമായ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റി ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ തുകയുടെ 5% തുക പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റിയായി കരാറുകാരൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഇത്തരത്തിൽ അടക്കുന്ന തുകയുടെ 50% എങ്കിലും ട്രഷറി ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയായിരിക്കണമെന്നും GO(P) NO: 429/15/fin dated 28-9-2015 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരസഭയിൽ മേൽ പ്രകാരമല്ലാതെ, ചില പ്രവൃത്തികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റിയായി കരാറുകാർക്ക് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി കളുടെ ഫൈനൽ ബിൽ തുകയുടെ ബില്ലുകളാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റിയായി ഇത്തരത്തിൽ മേൽ പരാമർശിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കാത്ത തുകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നഗരസഭക്ക് സർക്കാറിൽ നിന്നും പ്രത്യേകാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അത്തരത്തിൽ തുക സ്വീകരിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 22/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അപാകത ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു. അപാകതക്ക് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാനും

ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടി വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

1-23 ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം. ഗതിവേഗമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നഗരസഭയുടെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തുക ചെലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. H1-15370/18 ഫയൽ പ്രകാരം സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷനാണ് വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആകെ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് 23310472 രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ചെലവിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ട തുക 1599740 രൂപയാണ്. ഇതിൽ 127792 രൂപ വൗച്ചർ നം.21801462 /07.03.2019 പ്രകാരം സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

പൊതു സമൂഹത്തിനും പ്രകൃതിക്കും ദേഷകരമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പഠനം നടത്തി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക പാഴ് ചെലവാകാതിരിക്കാൻ യുക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 കുടിവെള്ള പ്രോജക്ട്. ഭാഗികമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യും.

327/19 ചോലശ്ശേരി എസ്.ടി മിനിവാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം എന്ന സ്കീം ഓവർ പ്രോജക്ട് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത്. 2.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രോജക്ടിനായി വകയിരുത്തിയത്. (ഫയൽ PW1-436/18).ബിൽ നം.176/27.03.2019 പ്രകാരം 203348 രൂപ മുല്യ നിർണ്ണയം നടത്തി കരാറുകാരന് ബിൽ തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ ടാങ്ക് ബേസ്, 5000 ലിറ്റർ വാട്ടർ ടാങ്ക്, 15 മീറ്റർപമ്പിങ്ങ് മെയിൻ, 115 മീറ്റർ വിതരണ ലൈൻ, ഏഴ് ടാപ്പ് കണക്ഷൻ, പമ്പ് ഹൗസ്, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വേണ്ടി ലംപ്സം തുകയായി 10000 രൂപയുമാണ് വകയിരുത്തിയത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജല സ്രോതസ്സിന്റെ വിവരം, പമ്പിംഗ് മോട്ടോറിന്റെ വിവരം, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമായ വിവരം എന്നിവ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രേഖപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കാനായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജല സ്രോതസ്സ് ഏത് എന്നും ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭ്യമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഫയലിൽ വിവരം ഇല്ല.

കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഭാഗികമായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-25 നിർഭയ പദ്ധതി ,ക്രൈസിസ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്- ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

മൈസൂർ കല്ല്യാണം, വിവാഹ രംഗത്തെ ബാഹ്യ ചൂഷണം എന്നിവ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുക, സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിവ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളായി തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് നിർഭയ പദ്ധതി. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട്

റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്ന നിലക്കാണ് ഇതിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത്. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ GO(Rt) 224/2013 Dtd 16.05.2013 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായ പ്രോജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്തത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയും അതിജീവനവുമാണ്. ക്രൈസിസ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് രൂപീകരണം, നിയമപരമായ കൈത്താങ്ങു്, കൗൺസലിങ്ങു്, ബോധവൽക്കരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്കീൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത അടങ്കൽ 32.16 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ 90% സർക്കാർ ധനസഹായമായും അവശേഷിക്കുന്ന തുക നഗരസഭാ വിഹിതവുമായിട്ടാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയത്. സർക്കാർ വിഹിതം 2894400 രൂപ 27.11.2013 ന് തന്നെ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തു.

2013-14 വർഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കോ ഓർഡിനേറ്റർ, കൗൺസിലർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യമായ ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ നഗരസഭ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിനും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമാവുന്നു. നഗരസഭാ വിഹിതം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചു എങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനാവാതെ പ്രോജക്ട് ഉപേക്ഷിച്ചതായി വ്യക്തമാവുന്നു. സർക്കാർ നൽകിയ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 884718 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കാനായത്. അവശേഷിക്കുന്ന 2009682 രൂപയും ബാങ്ക് പലിശയും ഉൾപ്പെടെ 2416846 രൂപ വൗച്ചർ നം.21800409/31.07.2018 പ്രകാരം തിരിച്ചടവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് P1-13438/13 ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. അനുവദിച്ച തുകയുടെ കേവലം മൂപ്പൽ ശതമാനം തുക മാത്രമാണ് വിനിയോഗിക്കാനായത് .

വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടും പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങളും, സംഘാടന രീതിയും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന വസ്തുത പരിശോധനാ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ തുക തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടി വന്നത് ഭരണസമിതിയുടെ മേൽനോട്ടക്കുറവും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ച പ്രായോഗിക നടപടികൾ ഫലപ്രദമായില്ല എന്ന വസ്തുത അടിവരയിടുന്നതുമാണ്. നഗരസഭയുടെ അഭിമാന പ്രോജക്ട് പാതിവഴി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു.

1-26 പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരവും മൂല്യ നിർണ്ണയവും ഇല്ല-ചെലവു തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

മുമ്മുള്ളി വനിതാ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിനായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. വൗച്ചർ നം. 21800619/31.08.2018 പ്രകാരം 75473 രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക റഷീദ് പറമ്പൻ എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് കൈമാറുന്നത്. പ്രോജക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ തുക നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ചതായിട്ടാണ് ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരവും മൂല്യ നിർണ്ണയവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ

എന്ത് തൊഴിൽ സംരംഭമാണ് നിലവിൽ പ്രവൃത്തിച്ച് വരുന്നത് എന്നും ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇപ്രകാരം തുക നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണത ആശാവഹമല്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരവും മൂല്യ നിർണ്ണയവും കെട്ടിത്തിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ചെലവു തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-27 കിണർ നിർമ്മാണം- ഭൂമി നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖയില്ല-ചെലവു തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

ജവഹർ എസ്.സി കോളനിയിൽ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് 311/19 സ്ലിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ട്. എസ്.സി.പി ഫണ്ട് 131300 രൂപയാണ് പ്രോജക്ടിനായി വകയിരുത്തിയത് . DSR 2016 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 40.2 അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് .എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ പി.കെ. മുഹമ്മദലി എന്ന കരാറുകാരനാണ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കി 126845 രൂപയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ബിൽ 16/22.06.2018 പ്രകാരം കരാറുകാരന് തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയ അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.മോഹനൻ, ലളിത എന്നിവർ വിട്ട് തന്ന സ്ഥലത്താണ് കിണർ കുഴിക്കുന്നത് എന്ന് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയായതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. 411/18 പ്രോജക്ടിലും തുടർന്ന് സ്ലിൽ ഓവറായ 311/19 പ്രോജക്ടിലും ആസ്തിയുടെ ക്രമ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.കിണർ കുഴിച്ചു എങ്കിലും മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. ഭൂമി നഗരസഭയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ചെലവു തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-28 വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായില്ല

പ്രോജക്ട് 425/18 ന്റെ ഭാഗമായി സ്ക്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി ബോർഡിന് 3473007 രൂപ അടവാക്കിയതായും ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായില്ല എന്നും മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരാമർശം 3.4 പ്രകാരം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം കരുളായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ അടവാക്കിയ 959400 രൂപയിൽ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്നും ജി.എസ്.ടി തുക അടവാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്താനാവൂ എന്ന് വൈദ്യുതി ബോർഡ് രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട തുക വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്ത് 871038/14.03.2019 പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 172692 രൂപ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ P1-6460/18 ഫയൽ കുറിപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നാളിത് വരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ/മൂല്യനിർണ്ണയവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 വാട്ടർ ചാർജ്ജ് - ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ ഭീമമായ കുടിശിക

നഗരസഭയിലെ 104 പൊതു വാട്ടർ ടാപ്പുകൾക്ക് 7884/year നിരക്കിൽ വെള്ളക്കരം അടവാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ജോയന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം 2019 ജനുവരി

മുതൽ 53 ടാപ്പുകളായി എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12/2018 വരെ 68328 രൂപയും 01/2019 മുതൽ 34821 രൂപയുമാണ് അടച്ച് വരുന്നത്. ഓരോ മാസത്തെയും കുറന്ന് ഡിമാന്റ് പ്രകാരം അതത് മാസം തന്നെ നഗരസഭ തുക അടവാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ വലിയ തുക കുടിശ്ശിക രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട്. 04/2018 മുതൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം ഭീമമായ തുക കുടിശ്ശികയും പലിശയും ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി വ്യക്തമാവുന്നു.

04/2018 ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ 3981440 രൂപ കുടിശ്ശികയും 77979 രൂപ ഫൈൻ ഇനത്തിലും അടവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. 03/2019 ലെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം കുടിശ്ശിക തുക 5106141 രൂപയും ഫൈൻ തുക 100158 രൂപയുമാണ്. ഇത്രയധികം അരിയർ വന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ക്രമീകരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 ഷോപ്പിങ്ങ് മാൾ- കം- ബസ് സ്റ്റാന്റ് ; നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.

ഫയൽ നം.P1-1216/19 പരിശോധിച്ചതിൽ ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാന്റ് നവീകരിച്ച് ഷോപ്പിങ്ങ് മാൾ- കം- ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായി കാണുന്നു. ജോസ് ആന്റ് ജെ.ജെ ആർകിടെക്ട് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. 96043044 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ എന്നിവ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് എൽ.ബി.എസ്റ്റിമിന്റെ കാസർകോട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജിന് 422/19 നം. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 0.25 ശതമാനം ആയ 240100 രൂപ ബിൽ നം. 35/2.2.2019 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്, ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിൽ വരുത്തിയ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയ വിവരം ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന് 423000 രൂപ വൗച്ചർ നം.21800401/30.07.2018 പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി PWI-17718(4)/16 നം. ഫയലിൽ കാണുന്നു. ബിൽ നം.399/21.06.2018 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുക ജോസ് ആന്റ് ജെ.ജെ ആർകിടെക്ട്സ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് നൽകുന്നത്. മുൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതേ സ്ഥാപനത്തിന് 705000 രൂപ നൽകിയതായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൗച്ചർ നം. 21801508/14.03.2019 പ്രകാരം ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിച്ച് കിട്ടുന്നതിനായി E1-1905/12 നം. ഫയൽ പ്രകാരം 21 എഫ് ലൈനുകൾക്ക് 1680 രൂപ സർവ്വേ ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് കിട്ടിയ വിവരവും ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാന്റ് പൊളിച്ച് നീക്കി പുതിയത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് നം. 418/19 പ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ 225000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൻവർ സാദത്ത് എന്ന കരാറുകാരൻ മുഖേനയാണ് കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും പൊളിച്ച് നീക്കി സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. വൗച്ചർ നം.21801406/28.02.2019 പ്രകാരമാണ് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്.കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റേയും മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ 7.73 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായ കാലതാമസം

വരും എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പൊളിച്ച് നീക്കി സൈറ്റ് തുടർ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

നഗരസഭ ചെലവഴിച്ച തുക പാഴ് ചെലവാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സമയബന്ധിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

1). കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിന് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം (നമ്പർ:27/19)വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി 16-01-2019ന് കരാർ ചമച്ച് ബിൽ നം.36/13.02.2019 പ്രകാരം 55 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്(67000676537) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം, മൂല്യനിർണയ വിവരം എന്നിവ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് മുൻകൂർ തുക ക്രമീകരിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ചെലവ് തുക താൽകാലികമായി തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

2) സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന 339/19നം. പ്രൊജക്ട് സ്ഥിൽ ഓവറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. എസ്.സി.പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പതിനൊന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായിട്ടാണ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത്. ബിൽനം. 05/16.05.2018 പ്രകാരം 1399000 രൂപ പിൻവലിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ 272108 രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ളതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക തിരിച്ച് ഈടാക്കിയ/ ക്രമീകരിച്ച വിവരം ഫയലിൽ(ഫയൽ നം.P1-7425/18) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ലേലം- ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയില്ല.

നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചെട്ടിയങ്ങാടി ബസ്സ്റ്റാന്റ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ 2018-19 വർഷത്തിലെ നടത്തിപ്പ് കുത്തകപാട്ടത്തിന് ലേലം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ലേലത്തിൽ പാട്ടക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട GST ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി. 1/07.02.2020).

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിവരണം	ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തി	ലേലതുക	GST ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക (@ 18%)
ചെട്ടിയങ്ങാടി ബസ്സ്റ്റാന്റ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ	കേശവൻ S/O വേലു, വള്ളിക്കാട്ടിൽ ഹൗസ്, ചാലിയാർ, എരഞ്ഞിമങ്ങാട്	1,98,000	35640

ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ജി. എസ്. ടി ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കി അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-33 ഇ എം എസ് ഭവനപദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് മുൻപ് ഇ എം എസ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ അടവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിലാസവും പേരും	കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	സൈനബ w/oജബ്ബാർ, കിഴക്കുംപറമ്പിൽ, ചന്തക്കുന്ന് പി ഒ	22,500 + 30,000 = 52,500
2	ഹസീന ഒറ്റപിലാക്കൽ	22,500 + 30,000 = 52,500
3	മീനാക്ഷി w/oമോഹൻദാസ്, നടുതൊടി, വള്ളിയമ്പാടം, ചന്തക്കുന്ന് പി ഒ	22,500 + 30,000 = 52,500
4	ലക്ഷ്മി ചീരാതൊടി ചീരക്കുഴിയിൽ	22,500 + 30,000 = 52,500
5	കുഞ്ഞാലിപ്പ പൊറ്റമ്മൽ, നെടുമുണ്ടക്കുന്ന്, ചന്തക്കുന്ന് പി ഒ	22,500 + 30,000 = 52,500
6	വേലായുധൻ തീക്കുന്നൻ s/oഅയ്യപ്പൻ, നിലമ്പൂർ ആർ എസ് (പി ഒ)	22,500+30,000+15,000= 67,500
7	നെഹീസ കളത്തിങ്ങൽ	22,500+30,000+15,000= 67,500
8	ഷാനവാസ് കിണറ്റിങ്ങൽ	22,500+30,000+15,000= 67,500
9	നല്ലൻ കല്ലടശ്ശേരി, അരുവാക്കോട്, നിലമ്പൂർ	22,500
10	സരസമ്മ തെക്കേടത്ത്	22,500+30,000+15,000= 67,500

അപാകതക്ക് കാരണം ആരാഞ്ഞു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്കും (നം. 13/19.02.2020) വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിവിധ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം നാളിതുവരെയും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും നൽകിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തുടർ നടപടി വിവരം ആദ്യ മറുപടിയിൽ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ(യു പി എ സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2018-19 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)പ്രോജക്ട് നം. 31/19

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ)

വിനിയോഗിച്ച തുക - 19,00,000 രൂപ (പ്ലാൻ)

- 14,00,000 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)

ആകെ - 33,00,000

ട്രഷറി ബിൽ : 43/18-19/26.10.2018 - 25,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 39/18-19/26.10.2018 - 25,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 46/18-19/06.12.2018 - 4,50,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 48/18-19/06.12.2018 - 1,75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 51/18-19/18.12.2018 - 5,00,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 53/18-19/31.12.2018 - 2,75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 57/18-19/18.01.2019 - 3,00,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 69/18-19/20.02.2019 - 2,50,000 രൂപ

വൗച്ചർ നം.21801243/23.01.19 - 4,00,000 രൂപ

വൗച്ചർ നം.21801375/14.02.19 - 3,00,000 രൂപ

വൗച്ചർ നം.21801461/07.03.19 - 3,00,000 രൂപ

വൗച്ചർ നം.21801533/19.03.19 - 3,00,000 രൂപ

ആകെ - 33,00,000

പദ്ധതി പ്രകാരം 132 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 25,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

2)പ്രോജക്ട് നം. 32/19

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (പട്ടികജാതി)

വിനിയോഗിച്ച തുക - 16,50,000 രൂപ (പ്ലാൻ - എസ് സി പി)

ട്രഷറി ബിൽ : 41/18-19/28.11.2018 - 2,00,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 44/18-19/29.11.2018 - 50,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 47/18-19/10.12.2018 - 1,75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 52/18-19/24.12.2018 - 2,50,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 54/18-19/31.12.2018 - 50,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 55/18-19/31.12.2018 - 25,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 58/18-19/18.01.2019 – 1,75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 61/18-19/23.01.2019 – 25,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 62/18-19/14.02.2019 – 1,00,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 63/18-19/14.02.2019 – 25,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 70/18-19/27.02.2019 – 75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 72/18-19/16.03.2019 – 2,75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 75/18-19/26.03.2019 – 2,25,000 രൂപ

ആകെ - 16,50,000

പദ്ധതി പ്രകാരം 44 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 25,000 രൂപ നിരക്കിലും, 11 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50,000 രൂപ നിരക്കിലുമാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

3)പ്രോജക്ട് നം. 231/19

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പട്ടികജാതി (സ്ത്രീൽ ഓവർ)

വിനിയോഗിച്ച തുക – 1,75,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 23/18-19/02.07.2018 – 1,75,000 രൂപ

പദ്ധതി പ്രകാരം 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 25,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

4)പ്രോജക്ട് നം. 230/19

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -ജനറൽ (സ്ത്രീൽ ഓവർ)

വിനിയോഗിച്ച തുക – 2,00,000 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ : 01/18-19/16.05.2018 – 2,00,000 രൂപ

4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പദ്ധതികളിലെ രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(i). 14.2.2018ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്)22/2018 നമ്പർ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മേൽ ക്രമനം. (1),(2) ഇനത്തിന് സബ്സിഡി അനുവദനീയമല്ല. മേൽകൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽകൂര നിർമ്മിക്കൽ, വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ) എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാനാണ് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത്. മേൽകൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽകൂര നിർമ്മിക്കാൻ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് പരമാവധി 75000 രൂപയും, പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 100000 രൂപയും, വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് പരമാവധി 100000 രൂപയും, പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 150000 രൂപയും നൽകാവുന്നതാണ്.

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരിനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അപ്രകാരം അനുമതി കിട്ടിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

(ii) മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടിന്റെ മേൽകൂര മാറ്റിയതിനും, മേൽകൂരയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തതിനും, പ്ലാസ്റ്റിങ് ചെയ്തതിനുമെല്ലാം ധനസഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 25000

രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസിയർ ഒരേ നിരക്കിൽ (ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് 25000 രൂപ , പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 25,000/ 50,000രൂപ) വാലേപ്പൻ നൽകുകയും ഒരേ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി തുക നൽകുകയും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

(iii)വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ സബ്സിഡി തുക നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്നും, ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റേയും പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കണം തുക നൽകേണ്ടതെന്നും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അപ്രകാരം എഞ്ചിനീയർ പരിശോധന നടത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തുക തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ(ഭാര്യയുടെ/ ഭർത്താവിന്റേ) പേരിൽ മാത്രമാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

iv)മേൽ (3),(4) പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവുമായും കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ല.വീടിന്റെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രമില്ല.കൃത്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രവുമില്ല.നഗരസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

v)ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച രേഖ മേൽ പ്രോജക്റ്റുകളിലൊന്നിലും ഇല്ല.

vi)എൽ എസ് ജി ഡി എഞ്ചിനീയർ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേൽ ക്രമനം.(1),(2) പ്രോജക്റ്റുകളിലെ ഏതാനും അപേക്ഷകളിലൊഴികെയുള്ള അപേക്ഷകളിലൊന്നിലും ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.

vii)മേൽ ക്രമനം.(1),(2) പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം 10 വർഷമെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കമുള്ള ഭവനങ്ങളുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകേണ്ടത്.എന്നാൽ ആയത് പാലിക്കാതെ നിരവധി പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	വീടിന്റെ കാലപ്പഴക്കം
1	നങ്ങ പുൽപ്പറ്റതാഴെത്ത വീട്,ചോലാശ്ശേരി,നിലമ്പൂർ	7 വർഷം
2	ബിന്ദു പുത്തൻപുരയിൽ,ചക്കാലക്കുത്ത്, നിലമ്പൂർ	5 വർഷം
3	റുഖിയ മുടവൻപിലാക്കൽ ,പാടിക്കുന്ന് ,നിലമ്പൂർ	5 വർഷം
4	രഘുനാഥൻ പാലക്കാപ്പനമ്പിൽ,അരുവാക്കോട്,നിലമ്പൂർ	കാലപ്പഴക്കം വ്യക്തമല്ല
5	കണാരൻ കൊളവണ്ണം,അരുവാക്കോട്,നിലമ്പൂർ	കാലപ്പഴക്കം വ്യക്തമല്ല (എല്ലാം ക്രമനം.(1)

		പ്രോജക്റ്റിലെ അപേക്ഷകർ
6	വൽസല ചെറുതോടൻ,കല്ലേംപാടം,നിലമ്പൂർ	കാലപ്പഴക്കം വ്യക്തമല്ല
7	ശിവദാസൻ വൈങ്ങൽ,ജവഹർകോളനി, ചന്തക്കുന്ന്	കാലപ്പഴക്കം വ്യക്തമല്ല
8	അമ്മിഷാജി തെക്കിനിശ്ശേരി,ജവഹർകോളനി, ചന്തക്കുന്ന്	വെർഷം (എല്ലാം ക്രമം.(2) പ്രോജക്റ്റിലെ അപേക്ഷകർ)

വീടുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി/സെക്രട്ടറി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കുള്ള (നം. 11 / 19.02.2020) മറുപടിയിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തൻവർഷവും നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്.അപാകതകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-35 സൈഡ് വീൽഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ (എസ് സി) - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം. 25/19

വിനിയോഗിച്ച തുക - 80,000 രൂപ

ബിൽ നം. 18/18-19/26.03.2019

നിർവ്വഹണം - ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി പ്രകാരം 80,000 രൂപ ശ്രീ. ജയനീഷ് പാപ്പാടൻ ,നല്ലംതണ്ണി, നിലമ്പൂർ (പി ഒ) എന്ന വ്യക്തിക്ക് സൈഡ് വീൽഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് സൈഡ് വീൽഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പദ്ധതി. എസ് സി പി ഫണ്ടാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവ് പട്ടിക ജാതിക്കാരനാണോ എന്ന് രേഖകളിൽ വ്യക്തമല്ല.

2)സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി ഒ (എം എസ്)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ. 14.02.2018 പ്രകാരം ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത്.എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവിന് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നത് 10.10.2019 നാണ്.ആയതിനു മുൻപ് ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകത പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കും (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 9/18.02.2020)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവു തുക 80,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ

തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-36 പി എം എ വൈ ഭവനപദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയോ, തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

നഗരസഭയിൽ പി എം എ വൈ ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ആദ്യ ഗഡു ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ തുടർന്നുള്ള ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റുകയോ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ അടവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുത രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ക്രമനം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	രജനി ചെറുവട്ടൂർ ,പൊട്ടിപ്പാറ	30,000
2	അനശ്വര പുള്ളിക്കൾക്കണ്ടി, കല്ലേമ്പാടം	30,000
3	നിഷാദ് മനച്ചിതൊടിക, മുതീരി	30,000
4	കുഞ്ഞൻ ആളൂർ, വരോടംപാടം	30,000
5	ഷാഹിദ കരിയാടൻ	30,000
6	അപ്പു നെല്ലുവായ്, അരുവാക്കോട്	30,000
7	ബിന്ദു കണ്ണംപറമ്പത്ത്, ചോലശ്ശേരിക്കുന്ന്	30,000
8	കാളി , കൊമ്പി വീട്	30,000
9	റംലത്ത് കല്ലായി, ചാരംകുളം	30,000
10	ഖദീജ അറക്കൽ, ചാരംകുളം	30,000
11	സുഹ്റ കലങ്ങാടൻ, ലക്ഷം വീട്	30,000

അപാകതകൾ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 13/19.02.2020) ഭവനനിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു എന്ന മറുപടിയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയത്. ഭവന നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും നൽകിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-37 പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തിയത് - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം. 415/19

പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം

വിനിയോഗിച്ച തുക - 2,30,000 രൂപ

ചെക്ക് നം. 798460/02.11.2018

നിർവ്വഹണം - ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ

പദ്ധതി പ്രകാരം നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തിയ ഇനത്തിൽ ശ്രീ. അനിൽബോസ് ,വാഴയിൽ ചന്തക്കുന്ന്,നിലമ്പൂർ എന്നയാൾക്ക് ലോഡ് ഒന്നിന് 2,500 രൂപ നിരക്കിൽ 92 ലോഡിന് 2,30,000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.കൗൺസിലിന്റെ 26.09.18 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്.പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

- 1)ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 (സി)വകുപ്പ് പ്രകാരം 1% ആദായ നികുതി കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം.
- 2)കാറാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിവെച്ചതിന്റെ വിവരം
- 3)വിവിധ വാർഡുകളിൽ എത്ര അളവിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തി എന്നതിന്റെ വിവരം, ആയത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം.
- 4)കുടിവെള്ളം എവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ചുവെന്നതിന്റെയും, ആയത് കുടിയ്ക്കുവാൻ യോഗ്യമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെയും വിവരം.

അപാകതകൾ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 06/18.02.2020) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മറുപടിയിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.ഒരു ട്രിപ്പിൾ 7,500 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് പ്രളയസമയമായതിനാൽ കാറാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വെള്ളം വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും,കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 1% ആദായ നികുതി (2300 രൂപ) ഈടാക്കി അടവാക്കിയതിന്റെയും വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ -അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം. 414/19

പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കിയ വകയിലുള്ള തുക നൽകൽ

വിനിയോഗിച്ച തുക- 2,10,000 രൂപ (രനത്ഫണ്ട്)

ചെക്ക് നം. 798460 തീയതി .02.11.2018

നിർവ്വഹണം - ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ

പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രളയബാധിത സമയത്ത് മലിനജലം കയറി മലിനമായ നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ 162 കിണറുകൾ പമ്പ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് കിണർ ഒന്നിന് 1300 രൂപ നിരക്കിൽ പി ഡബ്ളിയു കോൺട്രാക്ടർ ശ്രീ. അനിൽബോസ് ,വാഴയിൽ,ചന്തക്കുന്ന് എന്നയാൾക്ക് 2,10,000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

- 1)വിവിധ വാർഡുകളിലായി വൃത്തിയാക്കിയ കിണറുകളുടെ ലിസ്റ്റ്
- 2)ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194(സി) വകുപ്പ് പ്രകാരം 1%ആദായ നികുതി പ്രസ്തുത തുകയിൽ നിന്നും (2100 രൂപ) ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം

3) പ്രവൃത്തിയിൽ ലേബർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ 1996 ലെ കേരള ബിൽഡിംഗ് ആൻറ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർഫണ്ട് ആക്റ്റ് പ്രകാരം 1% കേരള വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വിഹിതം അടവാക്കണം.ആയത് ഇഴാക്കിയതിന്റെ വിവരം.

4) കരാറുകാരനുമായി ചമച്ച കരാർ.

അപാകതകൾ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 05/18.02.2020) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മറുപടിയിൽ വിവിധ വാർഡുകളിലായി വൃത്തിയാക്കിയ കിണറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നറിയിച്ചു.ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയും കൗൺസിലറുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കി.പ്രളയസമയമായതിനാൽ കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. ആദായ നികുതിയും വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വിഹിതവും കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇഴാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.ആയവ ഇഴാക്കി അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് - അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം. 11/19

വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് പദ്ധതി

അടങ്കൽ തുക - 5,89,108 രൂപ

-1,00,000 രൂപ (പ്ലാൻ ഫണ്ട്)

- 1,45,658(തനത് ഫണ്ട്)

- 2,06,188 (കേന്ദ്ര വിഹിതം)

- 1,37,262 (സംസ്ഥാന വിഹിതം)

വിനിയോഗിച്ച തുക -

1). 1,00,000 രൂപ (പ്ലാൻ ഫണ്ട്)

ബിൽ നം.1/18-19/17.07.18 - 60,260 രൂപ

ബിൽ നം.2/18-19/17.07.18 - 14,450 രൂപ

ബിൽ നം.4/18-19/31.10.18 - 25,290രൂപ

2). 4,73,620 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)

(വൗച്ചർ നം. 218001023/15.12.2018)

3).43,452രൂപ (ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട്)(വൗച്ചർ നമ്പർ21801369/14-02-2019)
ആകെ 917072/-രൂപ

നിർവ്വഹണം - ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ

ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ശുചിത്വമാലിന്യ സംസ്കരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിൽ ഒരു മൈക്രോ എൻറർപ്രൈസസ് യൂണിറ്റ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 'ശുദ്ധി സോല്യൂഷ്യൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേന നഗരസഭയിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തരംതിരിച്ച് നഗരസഭ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി,തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാപനം സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതുവരെ ഓരോ മാസവും സ്ഥാപനം

സമർപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നിർണ്ണയിച്ച് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം വരുന്നപക്ഷം അത് നികത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും,01.09.2018 ന് ശുദ്ധി സൊല്യൂഷ്യൻസ് ഉം നിലമ്പൂർ നഗരസഭയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ പ്രകാരവും ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഓരോ മാസവും അനുവദിക്കുകയാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

നഗരസഭ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും,മേൽനോട്ടത്തിലും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പൂർണ്ണമായും 'ശുദ്ധി സൊല്യൂഷ്യൻസ് 'മുഖേനയാണ്. വീടുകളിൽ നിന്നും രണ്ടുമാസത്തിന് 60 രൂപ നിരക്കിലും, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 50 നിരക്കിലുമാണ് യൂസർഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നത്.

പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.ഹെൽത്ത് വിഭാഗം പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന രശീതി മുഖേന ഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം 'ശുദ്ധി സൊല്യൂഷ്യൻസ് ' സ്വയം അച്ചടിക്കുന്ന രശീതികൾ മുഖേനയാണ് യൂസർഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നത്.എത്ര രശീതി ബുക്ക് അച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. തൻമൂലം യൂസർഫീസ് കളക്ടർ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച കണക്കിന്റെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.സ്ഥാപനം സമർപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ചെയ്തുപോരുന്നത്.

2)പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ശുചിത്വമിഷന്റെ 24.06.17 ലെ നം.2152/സി1/2016/എസ് എം സർക്കുലറിൽ ബിസിനസ് മാതൃകയിൽ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ വേതനമുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും,ആറുമാസത്തേക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവു ചെലവുകളും സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ആയത് ചെയ്തിട്ടില്ല.തൻമൂലം പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി എത്ര അംഗങ്ങൾ വേണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ പ്രകടമാണ്.ഏപ്രിൽ ,മെയ് മാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഗ്രീൻസൂപ്പർവൈസർക്കും ഒരു കോ-ഓർഡിനേറ്റർക്കും പുറമെ രണ്ടു സ്റ്റാഫും,ജൂൺ,ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മൂന്നുപേരും, ആഗസ്റ്റ്,സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ 20 പേരും നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ 10 പേരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.ഇവർക്ക് പുറമെ നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ നാല് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയത് പ്രവർത്തനചെലവ് ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.സ്റ്റാഫിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ,അവർക്ക് (സൂപ്പർവൈസർമാർ ഉൾപ്പെടെ)വേതനം അനുവദിക്കുന്നതും എപ്രകാരമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

3)ഓരോ വാർഡിലും ഒരു ദിവസം എത്ര വീടുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്താമെന്ന് സംബന്ധിച്ചും ക്ലിപ്തയില്ല. കരാറിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ല.ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തനചെലവ് (വേതനം ഇനത്തിലും,വാഹന വാടക ഇനത്തിലും) ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

4)യൂസർഫീസ് കളക്ടർ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമാണ് യൂസർഫീസായി ലഭ്യമാകുന്നുള്ളുവെന്ന് വ്യക്തമായി. അന്വേഷണത്തിൽ 10% ൽ താഴെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ളുവെന്ന് അറിവായി.അപാകതകൾക്ക് കാരണം വ്യക്തമല്ല.

5)പദ്ധതിക്കായി മേൽ പ്രകാരം അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന് വിരുദ്ധമായി 4,73,620 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.തുക താൽക്കാലികമായി തനത്ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമായി.തുക

തിരികെ തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.കൂടാതെ വൗച്ചർ നം.21801369/14.02.19 പ്രകാരം 3,43,452 രൂപ ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട് പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ വിവരവും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പദ്ധതി അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ചതിൽ അധികരിച്ച് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അടങ്കൽ തുക 589108/-രൂപ, വിനിയോഗിച്ച തുക-917072/-രൂപ) എന്നാൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അധിത തുക ചെലവഴിച്ചതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല.

6)പൊതുമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തോട് ചേർന്ന് അജൈവമാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രവും, ഇനോക്യൂലം ,വളം,അനുബന്ധസാധനങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സ്ഥലം അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനം ഒരുക്കുമെന്ന് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ ഓഫീസ് ഒഴികെ സ്വന്തം ചെലവിൽ വാടകയെടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ആയത് നടക്കുന്നത്. അപാകതകൾക്ക് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

7) ഹരിതകർമ്മ സേനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടുകളുടെയും ഓരോ വാർഡിലെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വീടുകളുടെയും വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നം	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വീടുകളുടെ എണ്ണം	യഥാർത്ഥവീടുകളുടെ എണ്ണം
1	131	409
2	193	324
3	112	389
4	123	511
5	167	371
6	46	351
7	229	589
8	124	346
9	72	445
10	71	451
11	127	447
12	157	450
13	103	467
14	146	460
15	142	474
16	103	563
17	136	421
18	129	413
19	56	464
20	237	414
21	77	379
22	184	388
23	155	362
24	83	403

25	123	496
26	104	434
27	142	398
28	209	411
29	115	401
30	75	216
31	51	393
32	56	384
33	42	441
ആകെ	4020	13,865

മൊത്തം വീടുകളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വീടുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ബിസിനസ് മാതൃകയിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണസഹകരണത്തോടെ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി വിജയത്തിലെത്തുകയൊള്ളൂ. പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സ്ഥിര സംവിധാനം ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രഥമപരിഗണന നൽകേണ്ട ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തേണ്ടത് നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വരവു ചെലവുകളിലെ അന്തരം ചുരുക്കി പദ്ധതി വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 8/18.02.2020)

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

2-1 വസ്തു നികുതി ബാക്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയില്ല- 164396/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.

ശ്രീ. നാരായണൻ, ശ്രീമതി ലങ്കായിൽ ഗീത, തിക്കോടിയിൽ വീട്, നിലമ്പൂർ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും, നിലമ്പൂർ വില്ലേജ് റി സർവ്വേ നമ്പർ 186/2 -ൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ 0.1400 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 1717.12 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ബഹു നില വാണിജ്യ കെട്ടിടം [GF, FF,SF] നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 12.06.2015- ലെ E2/BA/18176/2015 പ്രകാരം പെർമിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. നിലമ്പൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയെ തുടർന്ന്, വില്ലേജ് റേഖകൾ പ്രകാരം പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഭൂമി, നിലം [wet land] വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും, വില്ലേജ് ഓഫീസർ 25.01.2016-ലെ 13/2016 കത്ത് പ്രകാരം സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 03.02.2016-ലെ E2/4517/2015 സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ പ്രകാരം നിർമ്മാണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കക്ഷികൾ ഭൂമി തരം മാറ്റി നൽകുന്നതിന് നൽകിയ അപേക്ഷയുടെയും, ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ

വിധിന്യായത്തിന്റേയും [WP(C)8619/16 തീയതി 30.03.2016] അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കക്ഷികൾ അനധികൃതമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് അനുമതി, അന്തിമ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി നൽകുന്നതാണെന്ന് ബഹു. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ 02.10.2016-ലെ B2/32160/16 നടപടിക്രമം പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

പൂർത്തീകരിച്ച നിർമ്മാണത്തിന് [Partial Completion] കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിന് 22.12.2016-ലെ 19364/2016 നമ്പർ പ്രകാരം കക്ഷി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട ഉടമ, രജിസ്റ്റേർഡ് എൻജിനീയർ എന്നിവരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം [യഥാക്രമം APPENDIX-E, APPENDIX-F] പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് [date of completion] 01.12.2016 ആണ്. സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയ ഓവർസിയർ, എൻജിനീയർ എന്നിവർ 1174.99 ച.മീറ്ററിൽ ഗ്രൗണ്ട്, ഒന്ന് നിലകളുടെ നിർമ്മാണം KMBR ന് വിധേയമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് [കുറിപ്പ് ഫയൽ തീയതി 23.02.2017]. ബഹു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന്റേ [WP(C)8724/17 തീയതി 01.11.2018] അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ കെട്ടിടത്തിന് ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് [E2/45117/2015 തീയതി 29.12.2018 - Completed Area -1174.99 m2] നൽകി, 31/635 S1 മുതൽ 31/635 S49 വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ അനുവദിക്കുകയും, 2016-17 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയെങ്കിലും, കക്ഷി നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2018-19 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതലാണ് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചത് 29.12.2018 -നാണെന്നും ആയതിനാൽ വസ്തു നികുതി 2018-19 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ മാത്രം അടവാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും കക്ഷികൾ 16.03.2019-ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പൂർത്തീകരണ തീയതി 01.12.2016 എന്നത് 29.12.2018 എന്ന് തിരുത്തി നൽകുകയും, 2018-19 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കുകയും [അസസ്മെന്റ് തീയതി.31.03.2019] ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം 01.12.2016 -ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആയത് തിരുത്തി 29.12.2018 എന്നാക്കി 2018-19 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ചത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല. കൂടാതെ അസി എൻജിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നു എന്നാണ് സെക്രട്ടറി കുറിപ്പ് ഫയൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താവുന്നതാണെന്ന് അസി എൻജിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പകരം 01.12.2016-ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് [കുറിപ്പ് ഫയലിന്റേ പകർപ്പ് ഓഡിറ്റ് റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്].

മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ -ചട്ടം 24 എന്നിവ പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, ഉപയോഗിക്കുകയോ, ഇതിലേതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആ അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പരാമർശം 1ലെ APPENDIX-E, APPENDIX-F, ഓവർസിയർ, എൻജിനീയർ എന്നിവരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം/ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് [date of completion] 01.12.2016-ന് ആണ്. ആയതിനാൽ 2016-17 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭൂമിയുടെ തരം മാറ്റൽ സംബന്ധിച്ച കേസ്/ നടപടി ക്രമങ്ങൾ മൂലമാണ് ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 1994- സെക്ഷൻ 242, മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ -ചട്ടം 20, 24 എന്നിവ പ്രകാരം അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് U/A നം. നൽകി പൂർത്തീകരണ തീയതി മുതൽ 3 ഇരട്ടി വസ്തു നികുതി ഈടാക്കണമെന്നിരിക്കെ, മേൽ കെട്ടിടത്തിന് നിർമ്മാണം അനധികൃതമായിരുന്നെങ്കിൽ

പോലും [ഒക്യൂപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാതെ] പൂർത്തീകരണ തിയ്യതി മുതൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാത്തത് വീഴ്ചയാണ്.

പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് [കെട്ടിട നമ്പർ 31/635/S1 മുതൽ 31/635/S49 വരെ] വാർഷിക വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയത് 82198/- രൂപയാണ്. 2016-17 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ 2018-19 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം വരെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ 164396/- രൂപയുടെ [82198*2] നഷ്ടം നഗരസഭക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേൽ തുകയും, ആയതിന്റെ ലൈബ്രറി സെസ്സും [5%], സർവ്വീസ് ചാർജും [10%] കക്ഷിയിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

[മേൽ പരാമർശം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (12/20.02.2020) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്]

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 ഡ്രയിനേജ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു- നഷ്ടം 184327/- രൂപ.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
 2018-19 വർഷത്തിൽ നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഡ്രയിനേജ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെന്ററിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് DSR Code 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇനം പ്രവൃത്തി പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെ മാത്രമുള്ളതായതിനാൽ DSR Code 4.3.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചതു മൂലം വന്ന അധിക ചെലവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) **KSRTC അരുവാക്കോട് റോഡ് പുരോഗമനം 357/19**

കരാറുകാരൻ: അൻവർ സാദത്ത്
 കരാർ: 10/15-16/13-7-15 (എസ്റ്റി.നിരക്ക്)
 അളവ് പുസ്തകം: 98/15-16
 മൂല്യനിർണ്ണയം- 1236975 രൂപ (ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 27/18-19/18-7-18)
 (-) നികുതി. 74219
 കരാറുകാരന് -1162756 രൂപ
 വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെലവ് അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്നത് DSR(2014) 4.3.1 @30.48 cost index	അനുവദിച്ചത് DSR (2014)4.3.2 @30.48 cost index	അധികം
ഡ്രൈനേജ്	234.99M ²	256.33/M ²	470.78/M ²	50394 രൂപ

സൈഡ്വാൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(7))	നിരക്കിൽ = 60234.98	നിരക്കിൽ =110628.59	
---	---------------------	---------------------	--

2) ചെറുവത്ത് ഒന്ന് ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് പുരോഗമനം 364/19

കരാറുകാരൻ: സാജു ജോസഫ്

കരാർ: 43/15-16/19-9-15 (0.01% below എസ്റ്റി.നിരക്ക്)

അളവ് പുസ്തകം: 165/15-16

മൂല്യനിർണ്ണയം- 746038.77

(-)0.01% below 74.60

ബാക്കി -745964 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 45/18-19/31-7-18)

(-) നികുതി. 44759

കരാറുകാരന്- 701205 രൂപ

വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്ന DSR(2014) 4.3.1 @30.48 cost index	അനുവദിച്ചത് DSR (2014)4.3.2 @30.48 cost index	അധികം
ഡ്രൈനേജ് സൈഡ്വാൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(4))	93.91M ²	256.33/M ² നിരക്കിൽ = 24071.95	470.80/M ² നിരക്കിൽ =44212.82	20139 രൂപ (20140.87-0.01%)

3) CNG പാലസ് റോഡ് പുരോഗമനം 364/19

കരാറുകാരൻ: പി എം ഖാലിദ്

കരാർ: 14/15-16/13-7-15 (11.01% below എസ്റ്റി.നിരക്ക്)

അളവ് പുസ്തകം: 152/16-17

മൂല്യനിർണ്ണയം- 579454.99

(-)11.01% below 63797.99

ബാക്കി- 515657 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 44/18-19/31-7-18)

(-) നികുതി. 30940

കരാറുകാരന് -484717 രൂപ

വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ്	ചെയ്ത	അനുവദിക്കാവുന്നത്	അനുവദിച്ചത്	അധികം
---------------	-------	-------------------	-------------	-------

ഇനം	അളവ്	DSR(2014) 4.3.1 @30.48 cost index	DSR (2014)4.3.2 @30.48 cost index	
ഡ്രൈനേജ് സൈഡ്വാൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(4))	156.00M ²	256.33/M2 നിരക്കിൽ = 39987.48	470.80/M ² നിരക്കിൽ =73444.80	29774രൂപ (33457.32- 11.01%)

4) LIC വീട്ടിക്കുത്ത് റോഡ് പുരോഗമനം 281/19

കരാറുകാരൻ: അനിൽ റോസ്

കരാർ: 54/17-18/31-10-17 (എസ്റ്റി.നിരക്ക്)

അളവ് പുസ്തകം: 68/17-18

മൂല്യനിർണ്ണയം- 701801 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 41/18-19/31-5-18)

(-) നികുതി. 14036

കരാറുകാരന് -687765രൂപ

വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്നത് DSR(2016) 4.3.1 @40.20% cost index	അനുവദിച്ചത് DSR (2016)4.3.2 @40.20% cost index	അധികം
ഡ്രൈനേജ് സൈഡ്വാൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(7))	123.96M ²	271.92/M2 നിരക്കിൽ = 33707.20	530.00/M ² നിരക്കിൽ =65698.80	31992രൂപ

5) മുതലക്കൂഴി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം- 255/19

കരാറുകാരൻ: ദിനീഷ്

കരാർ: 26/17-18/19-10-17 (എസ്റ്റി.നിരക്ക്)

അളവ് പുസ്തകം: 94/17-18

മൂല്യനിർണ്ണയം- 300000 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 5/18-19/31-5-18)

(-) നികുതി. 6000

കരാറുകാരന്-294000രൂപ

വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്നത് DSR(2016) 4.3.1 @40.20%	അനുവദിച്ചത് DSR (2016)4.3.2	അധികം
-------------------	------------	---	-----------------------------	-------

		cost index	@40.20% cost index	
ഡ്രൈനേജ് സൈഡ്വാൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(4))	100.8M ²	271.92/M ² നിരക്കിൽ = 27409.53	530.80/M ² നിരക്കിൽ =53504.64	26095രൂപ

6) മയ്യന്താനി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം 294/19

കരാറുകാരൻ: പി വി മുഹമ്മതാലി
 കരാർ: 46/17-18/19-10-17 (എസ്റ്റി.നിരക്ക്)
 അളവ് പുസ്തകം: 67/17-18
 മൂല്യനിർണ്ണയം- 300000 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 5/18-19/31-5-18)
 (-) നികുതി. 6000
 കരാറുകാരന് -294000രൂപ
 വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്നത് DSR(2016) 4.3.1 cost index @40.20%	അനുവദിച്ചത് DSR (2016)4.3.2 @40.20% cost index	അധികം
ഡ്രൈനേജ് സൈഡ്വാൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(5))	100.8M ²	271.92/M ² നിരക്കിൽ = 27409.53	530.80/M ² =53504.64	26095രൂപ

ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനും 184489/-രൂപ (50394+20139+29774+31992+26095+26095) അധികച്ചെലവ് വരുത്തിയതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 16/22-2-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മേൽ പ്രവർത്തി 2015-16 ൽ TS ലഭിച്ചതാണെന്നും DSR 2014 ൽ ആയതിന് പ്രത്യേക നിരക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഡ്രൈനേജ് വാൾ റോഡിന്റെ റിട്ടൈനിംഗ് വാൾ ആയിട്ടാണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതെന്നും നിലവിൽ ഇപ്രകാരം നിരക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ DSR 2014 ൽ ആയതിന് പ്രത്യേക നിരക്ക് ഉള്ളതിനാലും പ്ലിന്റ് ലെവൽ വരെയുള്ള ഫോം വർക്കിന് നൽകിയ തുകയായതിനാലും മേൽ മറുപടി സ്വീകാര്യമല്ല. ആയതിനാൽ മേൽ തുക അതാത് കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 TOP BELT കോൺക്രീറ്റിനുള്ള ഫോം വർക്കിന് അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ചു.നഷ്ടം 15720/-രൂപ.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

2018-19 വർഷത്തിൽ നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ top belt കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെൻററിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് DSR Code 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് DSR Code 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ. നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്ക പ്രവൃത്തികൾക്കും DSR Code 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR Code 4.3.2 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചതു മൂലം വന്ന അധിക ചെലവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ചാലിപ്പുര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 31/15-16,382/19

കരാറുകാരൻ: ഷിജു തോമസ്

കരാർ: 29/15-16/4-8-15 (2.61%below)

അളവ് പുസ്തകം: 166/15-16

മൂല്യനിർണ്ണയം- 1410523

(-)2.6% below -36674 (യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യേണ്ടത് 36667/-)

ബാക്കി- 1373849 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 28/18-19/20-7-18)

(-) നികുതി. 82430

കരാറുകാരന്- 1291419 രൂപ

വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്ന DSR(2014) 5.9..1 @30.48 cost index	അനുവദിച്ചത് DSR (2014)4.3.2 @30.48 cost index	അധികം
സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ top belt കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെൻററിംഗ് പ്രവൃത്തി(എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(3) (സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ഉയരം 0.60 മീറ്റർ)	31.39M ²	256.35/M ² നിരക്കിൽ = 8046.82	470.80/M ² നിരക്കിൽ =14778.41	6557 രൂപ (6731.59-2.6%)

2) ജവഹർ കോളനി ശുശ്രൂഷ റോഡ് പുരോഗമനം 376/19

കരാറുകാരൻ: മുഹമ്മദ് താരീഖ്

കരാർ: 7/15-16/10-7-15 (3.90%below)

അളവ് പുസ്തകം: 176/15-16

മൂല്യനിർണ്ണയം- 1500000

(-)3.90% below 58500

ബാക്കി -1441500 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 40/18-19/31-7-18)

(-) നികുതി. 86490

കരാറുകാരന്- 1355010രൂപ
വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്നത് DSR(2014) 5.9..1 @30.48 cost index	അനുവദിച്ചത് DSR (2014)4.3.2 @30.48 cost index	അധികം
സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ top belt കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെന്ററിംഗ് പ്രവൃത്തി(എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(3) (സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ഉയരം 0.50 മീറ്റർ)	21.00M ²	256.35/M ² നിരക്കിൽ = 5383.35	470.80/M ² നിരക്കിൽ =9886.80	4328 രൂപ (4503.45-3.9%)

3)VIP റോഡ് പുരോഗമനം 367/19

കരാറുകാരൻ: P K ഹുസൈൻ

കരാർ: 28/15-16/20-7-15 (0.02%belowER)

അളവ് പുസ്തകം: 12/16-17

മൂല്യനിർണ്ണയം- 1292842.19

(-)0.02% below 258.57

ബാക്കി -1292584 രൂപ(ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 34/18-19/19-7-18)

(-) നികുതി. 77555

കരാറുകാരന് -1215029രൂപ

വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിക്കാവുന്നത് DSR(2014) 5.9..1 @30.48 cost index	അനുവദിച്ചത് DSR (2014)4.3.2 @30.48 cost index	അധികം
സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ top belt കോൺക്രീറ്റിനുള്ള സെന്ററിംഗ് പ്രവൃത്തി(എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം(3)	22.55M ²	256.35/M ² നിരക്കിൽ = 5780.69	470.80/M ² നിരക്കിൽ =10616.54	4835 രൂപ (4835.85-0.02%)

(സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ഉയരം 0.90 മീറ്റർ)				
--------------------------------------	--	--	--	--

ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനും 15720/-രൂപ (6557+4328+4835) അധികച്ചെലവ് വരുത്തിയതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 19/22-2020 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ, മേൽ പ്രവൃത്തികൾ 11-5-2015 ന് TS ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളാണെന്നും മേൽ തുക ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15720 രൂപ ഈടാക്കി അക്കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2018-19	19.08.19 മുതൽ 20.08.2019 വരെ	കെ എസ് എ .എം പി എം21/1901/19 തി. 24.08.19

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം -2018-19

ഇല്ല

4-3 ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (ജനറൽ)	36/18-19/13.02.19	55,00,000	0	55,00,000
	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ(എസ് സി)	05/18-19/14.05.18	13,99,000	0	13,99,000
കെ എസ് ഇ ബി	സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കൽ	ചെക്ക് നം. 871038/14.05.18	1,72,692	0	1,72,692

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

4-5 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത് (മുതൽ പലിശ)	വർഷാവസാന ബാക്കി
2	ഇ എം എസ് ഭവനപദ്ധതി - മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക് നിലമ്പൂർ ബ്രാഞ്ച്	ലഭ്യമല്ല	60,00,000	18,00,000	6,00,000 + 8,21,748(പലിശ)	12,00,000

4-6 സ്ഥിരനികേഷനുകൾ

4-7 ഓഡിറ്റ് നിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 1,00,100 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
2013-14	2-3	1,00,000	പ്രമോദ് ടി എ ,അജേഷ് , സെക്രട്ടറിമാർ	118200112467/10.01.19
2017-18		100	ശശികുമാർ വി	118200110656/21.11.18
	ആകെ	1,00,100		

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

നഗരസഭയുടെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1997-98	44,45	2001-02	മരാമത്ത്-	നടപടി

				അധികചെലവ്	തുടരുന്നു.
2007-08	3-13	2010-11	മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചില്ല	നടപടി തുടരുന്നു.
		2012-13	ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം, പ്രവർത്തനാവലോകന റിപ്പോർട്ട്	നടപടി തുടരുന്നു.
2012-13	3-1 3-2	2012-13	1)നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ 2)മണൽ വാരൽ	നടപടി തുടരുന്നു.
2013-14, 2014-15	2(3)	2016-17	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	
2015-16	2(8)	2016-17	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടികൾ വഴി തുക ഈടാക്കിയ /ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ഇല്ല

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തി	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
				നമ്പർ/ തീയതി	തുക	
1	1999-00	58 (70, (7), (9)	എം.വി മഹിധരൻ, സെക്രട്ടറി	LF.12622/ സ്പെ.സെൽ/ എസ്.സി 5/05/23.12.18/ 01.01.09	34,600	Disposed on
2	1998-99	48(1), (2), 49, 50(16), 65, 76, 77, 81, 85(p), 89(1), 90 (2), (3), 91(1),(3), (4)	എം.വി മഹിധരൻ, സെക്രട്ടറി	LF.11513/ സ്പെ.സെൽ/ എസ് സി 5/04/ 25.09.06/ 01.03.07	282674	Disposed on 31-08-2015

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	: 27,03,56,025
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	22,95,89,545
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: 164396/-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 2,00,209
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 5782588

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	164396/-		ശ്രീ.ആകാശ് എം എസ്, സെക്രട്ടറി
3-1		184489	ശ്രീ. മുഹമ്മദാലി, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
3-2		15720	ശ്രീ. മുഹമ്മദാലി, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	164396	2,00,209	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-26	75743	ശ്രീ.ആകാശ് എം എസ്, സെക്രട്ടറി
1-27	126845	ശ്രീ. മുഹമ്മദാലി പി, അസി. എഞ്ചിനീയർ
1-31	55,00,000	ശ്രീ.ആകാശ് എം എസ്, സെക്രട്ടറി
1-35	80,000	ശ്രീമതി. ഷഹാനാസ് ബീഗം, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
	57,82,588	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ള നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇറിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) മേൽവിലാസം	ഔദ്യോഗിക	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.ആകാശ് എസ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി ഓഫീസ്, നിലമ്പൂർ	, മുനിസിപ്പൽ	മാങ്കീഴയിൽ വീട്, പുലിക്കുട്ടിശ്ശേരി, കോട്ടയം ജില്ല പിൻ -686015
ശ്രീ. മുഹമ്മദാലി മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		പരുത്തികുന്നൻ വീട്, രാമംകുത്ത് (പി ഒ), നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം ജില്ല പിൻ -679334

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
2001-01	എൽ.എഫ്.എം.21/977/2010 തി.10.01.2011	7	
2001-02	എൽ.എഫ്.എം.21/977/2010 തി.10.01.2011	6	
2002-03	എൽ.എഫ്.എം.21/979/2010 തി.12.01.2011	7	
2003-04	എൽ.എഫ്.എം.21/942/2010 തി.14.01.2011	16	
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.21/21-5/917/2008 തി.17.02.11	22	
2005-06	എൽ.എഫ്.എം.21/978/2009 തി.03.05.2011	10	
2006-07	എൽ.എഫ്.എം.21/21-5/799/2009 തി.03.06.2011	13	
2007-08	എൽ.എഫ്.എം.21/21-5/799/2009 തി.03.06.2011	25	
2008-09	എൽ.എഫ്.എം.21/67/2012 തി.21.02.2012	23	
2009-10	എൽ.എഫ്.എം.21/68/2012 തി.21.02.2012	33	
2010-11	എൽ.എഫ്.എം.21/19/2013 തി.08.02.2013	48	

2011-12			
2012-13	എൽ.എഫ്.എം.21/3306/2014 തി.14.01.2015		39
2013-14 2014-15	എൽ.എഫ്.എം.21/314/2016 തി.27.05.2016		44
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പിഎം21/ തി. 02.02.2017 2742/2016		47
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പിഎം21/ തി. 24.11.2017 2385/2017		48
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പിഎം21/ തി. 17.01.2019/19.02.19 2824/2018	30	

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ANNEXURE-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.21/1901/2019

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം.**

പിൻ-676505 ഫോൺ:04832734951

dompm.ksad@kerala.gov.in

തീയതി: 24/08/2019

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള നഗരപാലിക നിയമത്തിലെ 295(4)-ാം വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്/നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കമ്പ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ 31.03.2019 - ൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പരിശോധന നിർവ്വഹിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അന്യത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ 2018-19 വർഷത്തെ ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം.