



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി-685584

ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04862-227332

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA-IDK-DP/525/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയതി: 17/05/2023
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
- 2) ഗവ.സെക്രട്ടറി, തസ്വവ, തിരുവനന്തപുരം.
- 3) റീജിയണൽ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റർ, എറണാകുളം.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ

പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-01-2022 മുതൽ 31-12-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 39 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി എം.വി സിനി	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-04-2022	30-06-2022
ശ്രീ എം. കിഷോർ തോമസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (അധിക ചുമതല)	01-07-2022	03-07-2022
ശ്രീ സാബു സി ജോർജ്ജ്	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	04-07-2022	03-12-2022
ശ്രീ അനിൽ മാത്യു ഐയ്ക്ക്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (അധിക ചുമതല)	04-12-2022	16-12-2022
ശ്രീ. കെ.കെ വിനോദ്	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	17-12-2022	28-02-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
01-04-2022	28-02-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ. എം.കെ. മധുസൂദനൻനായർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്) - 01.04.2022 മുതൽ 30.04.2022 വരെ 01.09.2022 മുതൽ 28.02.2023 വരെ
- ശ്രീ. എം.എസ്. രാജീവ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ 01.05.2022 മുതൽ 30.08.2022 വരെ
- ശ്രീ. എം.കെ. അഭിലാഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ 01.09.2022 മുതൽ 28.02.2023 വരെ
- ശ്രീ. ആർ. സാമുവൽരാജ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ 01.04.2022 മുതൽ 07.05.2022 വരെ
- ശ്രീ. റ്റി.റ്റി. മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ 01.05.2022 മുതൽ 05.08.2022 വരെ
- ശ്രീ. കെ.സി. ബിനുമോൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ 01.04.2022 മുതൽ 28.02.2023 വരെ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ജിജി. കെ ഫിലിപ്പ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

ശ്രീ ബി സുനിൽകുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	16-12-2021
ശ്രീ എം.കെ റഷീദ്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	17-12-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ പി.ജെ തങ്കച്ചൻ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ ബിജു വിശ്വം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ ജോൺസൺ പുറവക്കാട്ട്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി	01-04-2021	04-01-2022
		20-01-2022	31-01-2022
ശ്രീമതി റ്റി.ജി ആര്യാംബ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി	05-01-2021	19-01-2022
		01-02-2022	31-03-2022
ഡോ ബിനോയ് പി.മാത്യു	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മൃഗസംരക്ഷണം	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ വി.എ ശശീന്ദ്ര വ്യാസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ റ്റി.ജി അജേഷ്	ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കടുംബശ്രീ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ കെ മനോഹരൻ	ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	24-01-2022
ശ്രീ സാജു ജേക്കബ്	ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	25-01-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി മിനി ജോസഫ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ഷീര വികസനം	01-04-2021	18-01-2022
ശ്രീ എസ് മഹേഷ് നാരായണൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ഷീര വികസനം	19-01-2022	31-03-2022
ശ്രീമതി സെനീന എ റഹ്മാൻ	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം	01-04-2021	30-05-2021
ശ്രീ സാജു സെബാസ്റ്റ്യൻ	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം	31-05-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി കെ.എസ് ശ്രീരേഖ	പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഐ.ടി.ഡി.പി.	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ എം.ആർ ഉമാദേവി	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ കെ.പി ശ്രീ	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ എൻ അമ്പിളി	സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ഹോമിയോ)	01-04-2021	24-08-2021
ഡോ കെ.എസ് അമ്പിളി	സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ഹോമിയോ)	25-08-2021	19-12-2021
ഡോ മേഴ്സി ഗോൺസാൽവസ്	സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ഹോമിയോ)	20-12-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	29 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഷ്ടമായി	1-5-1
7	ക്വാഷ് പരിശോധന	1-6
8	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
9	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-8
10	വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അപാകത	1-9-1
11	അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വ്യത്യാസം	1-9-2
12	നീക്കിയിരിപ്പിൽ വ്യതിയാനം	1-9-3
13	ക്വാപിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-9-4
14	ലോൺ വിവരം വ്യക്തമല്ല	1-9-5
15	പലിശ സംയുക്ത പദ്ധതിയുടെ വരവായി പലിശ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു	1-9-6
16	ശീർഷകം മാറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു	1-9-7
17	RMSA പ്ലക്സി അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു	1-9-8
18	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി തുക വാർഷിക ധനവിവര പത്രികയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല	1-9-9
19	ലോൺ തുക ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-9-10
20	പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി അവലോകനം	1-10
21	ജില്ലാ കൃഷിഭവന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പിൽ അവ്യക്തത	1-11
22	നടീൽ വസ്തുക്കൾ വിറ്റ വകയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ₹7,500/- ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-12
23	അരിക്ഷ ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമ മുറികൾ വൈദ്യുതീകരണം - പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാതെ ചെലവ് നടത്തി	1-13
24	വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് യഥാസമയം ഒടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	1-14
25	വരവ് തുക യഥാസമയം ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്നില്ല	1-15
26	മരം ലേലം ചെയ്തതിലെ അപാകത - നഷ്ടം ₹23,537/-	1-16
27	നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രിന്ററും വാങ്ങാൻ തുക കൈമാറിയത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല	1-17
28	കരിമണ്ണർ സ്റ്റോക്ക് സീഡ് ഫാം - അവലോകനം	1-18
29	നെല്ല് വിത്ത് വില്പന ₹1,21,600/- ലഭ്യമായില്ല	1-19
30	കപട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ത്രാസ് വാങ്ങി	1-20
31	ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	1-21
32	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് യഥാസമയം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല - നഷ്ടം ₹8,589/-	1-22
33	സ്റ്റളുകളിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല	1-23
34	ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി - മരന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-24
35	ജില്ലാ ആശുപത്രി (ആരോഗ്യം) - മരന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-25
36	ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡ് റോളറുകളുടെ തത്ത്വവിതി ലഭ്യമല്ല	1-26
37	മതികെട്ടാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി ₹3,65,989/-യുടെ നഷ്ടം	1-27
38	ശാന്തമ്പാറ ജി.എച്ച്. എസ് മെയിന്റനൻസ് -റെക്വിഫൈഡ് ടൈലിംഗ് വിഭാഗം ടൈലിംഗ് നിരക്ക് നൽകി -നഷ്ടം ₹17332	1-28

39	ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ് - ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി നഷ്ടം ₹45,847/-	1-29
40	ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്- അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹1,07,597/-	1-30
41	പാമ്പാടം പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിടം-മെയിന്റനൻസ് - നഷ്ടം ₹1,70,529/-	1-31
42	ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് - ₹9,306/-	1-32
43	വള്ളക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉപയോഗപ്രദമല്ല - ചെലവ് തടസ്സം- ₹12,78,856/-	1-33
44	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വൻ തുക നീക്കിയിരിപ്പ്	1-34
45	പുതുക്കട എസ്.സി. സാംസ്കാരിക നിലയം - സ്റ്റീൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി.	1-35
46	വട്ടവട മാതൃകാ ഗ്രാമം സംരക്ഷണ ഭിത്തി - വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താതെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു-ചെലവ് തടസ്സം ₹1860501/-	1-36
47	സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -വട്ടപ്പാറ വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം- അധിക തുക നൽകി - ₹28,973/-	1-37
48	മണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-അരികഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രം പെയിന്റിംഗ്- കരാറുകാരന് തുക അധികം നൽകി നഷ്ടം ₹16,449/-	1-38
49	ദേവികുളം ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ് - നഷ്ടം ₹49,160/-	1-39
50	കുമാരമംഗലം ശാസ്താവ് റോഡ്- കലക് റോഡ് പുരനരുദ്ധാരണം- കരാറും പൂർത്തീകരണവും വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.	1-40
51	കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വെള്ളാരംകുന്ന് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ- പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. ചെലവ് തടസ്സം ₹385782/-	1-41
52	റി-ടെൻഷൻ തുക പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-42
53	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-43
54	ജവഹർ ഹൗസിംഗ് സ്കീം പലിശ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.	1-44
55	പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമല്ല	1-45
56	കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകിയ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് -തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല.	1-46
ഭാഗം 2		
1	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച യഥാസമയം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല - നഷ്ടം ₹8,589/-	2-1
ഭാഗം 3		
1	പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിടം-മെയിന്റനൻസ് നഷ്ടം ₹1,70,576/-	3-1
2	മതികെട്ടാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി നഷ്ടം ₹365989/-	3-2
3	ശാന്തമ്പാറ ജി.എച്ച്. എസ് -വിടിഫൈഡ് ടൈലിംഗ് പകരം റെക്സിഫൈഡ് സെറാമിക് ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചു -നഷ്ടം ₹17332/-	3-3
4	ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്. എസ് ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം ₹45,847/-	3-4
5	ദേവികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്- നഷ്ടം ₹49160/-	3-5
6	മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -അരികഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രം- അധിക തുക നൽകി ₹16449/-	3-6
7	ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്- അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹107597/-	3-7
8	സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -വട്ടപ്പാറ വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം- അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹28,973/-	3-8
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4

5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 12.02.2021ലെ നാലാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും സമിതിയുടെ 20.02.2021ലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും 2021-22ലെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുനിസിപ്പ്	₹ 44961948
വരവ്	₹ 964668500
ആകെ	₹ 1009630448
ചെലവ്	₹ 1005192000
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹ 4438448

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 14.03.2022ലെ നാലാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണ സമിതിയുടെ 26.03.2022ലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും തൻ വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുനിസിപ്പ്	₹ 2526051
വരവ്	₹ 1029711340
ആകെ	₹ 1032237391
ചെലവ്	₹ 1029214190
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹ 3020201

ശാസ്ത്രീയമായ ധനസമാഹരണ ധനവിനിയോഗത്തിനുള്ള ഒരു രേഖ എന്ന നിലയിൽ ബജറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ല. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ അവലോകനം ചെയ്ത് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	30.07.2022

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)

മുനിസിപ്പ്	₹ 71452446
വരവ്	₹ 746530902
ആകെ	₹ 817983348
ചെലവ്	₹ 650609209
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹ 167374139

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുനിസിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	0	221967270	221967270	173258717	48708553
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	0	139635969	139635969	66977657	72658312
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	0	37974020	37974020	28542697	9431323

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	ഉപാധി രഹിത ഗ്രാന്റ്		0	62670978	62670978	29156672	33514306
	ഉപാധി ഗ്രാന്റ്		0	99147212	99147212	44128941	55018271
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡ്		0	268433468	268433468	163695536	104737932
	റോഡിതരം		0	134727246	134727246	79928325	54798921
ജനറൽ പരിപുസ് ഫണ്ട്			13789955	43023000	56812955	46812955	10000000
എസ്.എസ്.എ			2256282	67867	2324149	0	2324149
ആർ.എം.എസ്.എ			23064026	592523	23656549	12130008	11526541
ആർ.ജി.പി.എസ്.എ			860644	0	860644	0	860644
എസ്.ടി. സ്റ്റോളർഷിപ്പ്			10000	0	10000	0	10000
എൻ.എച്ച്.എം			350000	0	350000	0	350000
കേരളോത്സവം			42745	1166	43911	0	43911
ആയുർവ്വേദ വകുപ്പ്			2374165	0	2374165	0	2374165
എസ്. സി. സ്റ്റോളർഷിപ്പ്			830351	8900	839251	0	839251
നബാർഡ്			6301241	12423000	18724241	12301966	6422275
ആയുർവ്വേദ വകുപ്പ്			3793440	0	3793440	0	3793440
വെള്ളപ്പൊക്കം			2	0	2	0	2
ഇ.എം.എസ്. ലോൺ			322021	0	322021	0	322021
സംയുക്ത പദ്ധതി	നഗര സഭ		1000000	0	1000000	0	1000000
	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	എ. ബി. സി. പ്രോഗ്രാം	2568805	297268	2866073	0	2646073
		ഡയാലിസിസ്				0	220000
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതികൾ	1630177	0	1630177	0	1630177
		റവന്യൂ	0	500000	500000	0	500000
കോവിഡ്			961915	0	961915	807315	154600

കുറിപ്പുകൾ

- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സുലഭവ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഐ.കെ.എം വിഭാഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അലോട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാന്റിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എന്നിവയിലെ കണക്കുകളാണ് ഖണ്ഡികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ സുലഭവയിലെ ചെലവും അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലെ ചെലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളും വികസന സെമിനാറും യഥാസമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭ യോഗം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുമില്ല.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ	16.02.2021
വികസന സെമിനാർ	19.02.2021
വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം	3-31(2), 25.08.20213-3

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
809	1161361365	362	589325595	ഇല്ല	447	44.74

ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ് ഇനം	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)	228396147	173258717	75.85
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	145913194	66977657	45.90
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി.)	40311357	28542697	70.80
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	179740620	32989234	18.35
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	19637300	0	0.00
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	12036001	0	0.00
തനത് ഫണ്ട്	68140150	31631463	46.42
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ	125000	0	0.00
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ	500000	0	0.00
ആസ്തി പരിപാലന ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	288435550	163695536	56.75
ആസ്തി പരിപാലന ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	137412355	79928325	58.16
മറ്റുള്ളവ	40713691	12301966	30.21
ആകെ	1161361365	589325595	50.74

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയവ എണ്ണം	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
1	സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	40	33	149799870	100972850	67.40
2	പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഐ.ടി.ഡി.പി.	4	4	2210069	1061248	48.01
3	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി	1	1	1544845	1544845	100
4	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മൃഗസംരക്ഷണം	2	2	545000	543800	99.477
5	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ കൃഷി	1	0	8100000	0	0.00
6	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	2	2	2507500	2506367	99.95

	വിദ്യാഭ്യാസം					
7	ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കൂട്ടംബശ്രീ	3	2	22230156	5340000	24.02
8	ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	3	3	4800000	4446961	92.64
9	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ഷീര വികസനം	3	3	28603880	28058045	98.09
10	ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ	3	3	11483796	11482427	99.98
11	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ എൽ.ഐ.ഡി. & ഇ.ഡബ്ല്യു.	4	4	13903581	13717510	98.66
12	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം	5	5	86114696	86046630	99.92
13	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	13	11	20500000	10083163	49.18
14	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	1	1	2500000	2500000	100.00
15	അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	700	269	786168114	301890726	38.40
16	ഫാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടം	5	0	1183720	0	0.00
17	സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ആയുർവേദം)	16	16	17566138	17531023	99.80
18	സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ഹോമിയോ)	3	3	1600000	1600000	100
	ആകെ	809	362	1161361365	589325595	50.74

വിവിധ മേഖലകളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തും നടപ്പാക്കിയതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ട്	മേഖല	പ്രോജക്ടിന്റെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം %
പൊതുവിഭാഗം	ഉത്പാദനം	54	95863409	54362835	56.70
	സേവനം	343	504306976	230689965	45.74
	പശ്ചാത്തലം	298	370100039	208439955	56.31
പട്ടികജാതി വിഭാഗം	ഉത്പാദനം	3	22890156	2516334	10.99
	സേവനം	52	89555738	52420575	58.53
	പശ്ചാത്തലം	28	36000000	12040748	33.44
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം	സേവനം	24	30319733	21911301	72.26
	പശ്ചാത്തലം	12	12325314	6943882	56.33
	ആകെ	809	1161361365	589325595	50.74

4. പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകകളുടെ വിവരം

ഘടകം	പ്രോജക്ടിന്റെ എണ്ണം	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വനിതാ ഘടകം	26	10	42072232	13840795	32.90
കുട്ടികൾ	16	9	19732319	12683528	64.28
വൃദ്ധർ	19	11	24190938	11165411	46.15
ഭിന്നശേഷിക്കാർ	1	1	319008	311916	97.80
മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗം	4	4	7800000	6963295	89.27
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	4	4	2600000	2599885	99.99
ആകെ	70	39	96714497	47564910	49.18

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങളും അവഗണിച്ചും കെട്ടിട നിർമ്മാണ/മരമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ചെലവഴിക്കാനായത് അടങ്കലിന്റെ 38.40 ശതമാനം മാത്രമാണ്. വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആകെ 704 മരമത്ത് പ്രോജക്ടുകളിൽ 431 എണ്ണം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിന് ഭരണ സമിതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിർവ്വഹണം പ്രായോഗികതയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും സ്ഥിരം സമിതികളും ഭരണ സമിതിയും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 80 കോടി രൂപയാണ് തൻവർഷം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പൊതു മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി വകയിരുത്തിയത്. ഇതിൽ 48.44 കോടിയും ചെലവഴിക്കാനായിട്ടില്ല എന്നത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ വീഴ്ചയായി കാണേണ്ടതാണ്.

1-5-1 29 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഷ്ടമായി

സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് സർക്കാർ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ₹12,97,87,416/- ലാപ്സായി. വികസന കാര്യത്തിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിലും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് 12 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അടിസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള വികസനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പുലർത്താതിരിക്കുന്നത് വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറയുന്നതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കും. ലഭ്യമാകുന്ന ധനസഹായങ്ങൾ സമയബന്ധിതവും കാര്യക്ഷമവുമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ഭരണ സമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. തൻവർഷം ലാപ്സായ ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം		അലോട്ട്മെന്റ് ₹ (എ)	ചെലവ് ₹ (ബി)	അലോട്ട്മെന്റിന്റെ 80% ₹ (സി)	ലാപ്സായ തുക ₹ (സി-ബി)
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	221967270	173258717	177573816	4315099
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	139635969	66977657	111708775	44731118
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	37974020	28542697	30379216	1836519
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡ്	268433468	163695536	214746774	51051238
	റോഡിതരം	134727246	79928325	107781797	27853472
				ആകെ	129787416

കൂടാതെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച 16 കോടിയിലധികം രൂപയിൽ 9 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	അലോട്ട്മെന്റ് ₹	ചെലവ് ₹	ബാക്കി തുക അക്കൗണ്ടിൽ ₹
ഉപാധി രഹിത ഗ്രാന്റ്	62670978	29156672	33514306
ഉപാധി ഗ്രാന്റ്	99147212	44128941	55018271
		ആകെ	88532577

സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവും മാനദണ്ഡങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച തരുന്ന തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാൽ 2023-24 വർഷം വിവിധ ഫണ്ടുകളിലായി 12 കോടിയിലധികം രൂപ അനുവദിച്ചു ലഭിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.

1-6 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 25.10.2022-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് ഉത്തരവ് മുഖേന ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വിഭജിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ജീവനക്കാർ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഫയലുകളുടെ തൽസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ സൂചിക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിന്യസിച്ചിട്ടില്ല. പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലും ആസൂത്രണത്തിലും ഫലപ്രദമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളും ആസ്തി രജിസ്റ്ററും തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വർഗ്ഗീകരണം, മൂല്യ നിർണ്ണയം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സമഗ്രമാക്കേണ്ടതാണ്.

വികസന അതോറിറ്റി

മുൻ വർഷ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ഇടക്കി വികസന അതോറിറ്റിയുടെ വരവ്-ചെലവുകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ ഭാഗമാക്കാതെ സമാന്തരമായി സൂക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അതോറിറ്റി രൂപീകരണ വേളയിലെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്ത് വരുന്നത്. വികസന അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും പൂർണ്ണമായും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ആയതിനാൽ വരവ്-ചെലവുകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ ഭാഗമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തുന്ന പ്രവണത വ്യാപകമായി കണ്ട് വരുന്നു. കരാറുകാർക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകാൻ ഇത് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ നടക്കാതെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

മോണിറ്ററിംഗ് അപാകതകൾ

പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നടത്തുകയോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകാത്തത് മൂലമാണ് ഇപ്രകാരം ആവശ്യമില്ലാത്ത പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും വൻതുക പാഴ്ചെലവായി മാറുന്നതും. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1-8 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	12.07.2021 മുതൽ 10.08.2021 വരെ	2019-20	09.11.2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	17.03.2021 മുതൽ 31.03.2021 വരെ	2019-20	22.07.2021

1-9-1 വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അപാകത

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. അസറ്റ് ഇല്ലാത്ത താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഹെഡ്	ഡിപ്രീസിയേഷൻ ₹
1	411330101 Public Ligtning	1609028
2	411320101 Waterways	28327758

2) അതാത് വർഷങ്ങളിലെ ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നാളിതുവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വർഗ്ഗീകരണം, മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി ആസ്തി കണക്കുകൾ സമഗ്രമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നീക്കിയിരിപ്പുകൾക്കും എ.സി.ആർ. സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്.ബി.ഐ. അക്കൗണ്ടിൽ 31.03.2022ൽ ₹6.9 കോടിയിലധികം രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റായി നിക്ഷേപിച്ച് പലിശയിനത്തിൽ വരവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്.

1-9-2 അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വ്യത്യാസം

NABARD Assistance, RMSA എന്നിവയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരവും ബി-17 ഷെഡ്യൂൾ, ആർ.പി. 40(ബി) ഷെഡ്യൂൾ എന്നിവ പ്രകാരവും താഴെ പരാമർശിക്കും പ്രകാരം വ്യതിയാനം ഉണ്ട്.

ഫണ്ടിനം	ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് ₹	ബി-17 ഷെഡ്യൂൾ, ആർ.പി. 40(ബി) ഷെഡ്യൂൾ എന്നിവ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
NABARD Assistance	6422275	1000000
RMSA	11526541	1429717

വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-9-3 നീക്കിയിരിപ്പിൽ വ്യതിയാനം

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസും അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശദാംശം താഴെ നൽകുന്നു

ഫണ്ടിനം	ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് ₹	അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് ₹

ഉപാധി ഗ്രാന്റ്	55018271	45285235
ഉപാധി രഹിത ഗ്രാന്റ്	33514306	83543721

വ്യതിയാനത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-9-4 ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് വിവരം ലഭ്യമല്ല

ഓരോ വർഷാവസാനവും നിലനിൽക്കുന്ന പാർട്ട് ബിൽ പെയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ബി-11(എ) ഷെഡ്യൂളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ₹27,19,69,096/-യുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

1-9-5 ലോൺ വിവരം വ്യക്തമല്ല

2020-21ലെയും 2021-22ലെയും വാർഷിക ധനവിവര പത്രിക പ്രകാരം ₹11,34,608/- ഇ.എം.എസ്. ലോൺ ഇനത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ ബാക്കി ഉള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ലോൺ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തിരിച്ചടവ് തുക ഇല്ല എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1-9-6 പലിശ സംയുക്ത പദ്ധതിയുടെ വരവായി പലിശ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തൻവർഷം ₹2,97,268/- ലഭിച്ചതായി RP-9 പത്രികയിൽ 320700203 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡയാലിസിസ് പദ്ധതിക്ക് ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ₹20,000/- ദേവികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ₹2,00,000/- ഉൾപ്പെടെ ₹2,20,000/- മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ വരവ്. പ്രസ്തുത വരവുകൾക്കൊപ്പം ABC പദ്ധതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ (346702010025415 UBI ചെറുതോണി) ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത പലിശ ₹77,268/- കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ₹2,97,268/- ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1-9-7 ശീർഷകം മാറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ 746/202-21 നമ്പരായുള്ള പദ്ധതിയിൽ ജി.എസ്.ടി. ഇനത്തിൽ കൺവീനർക്ക് അധികമായി നൽകിയ തുക ₹3,30,272/- തിരികെ അടവാക്കണമെന്നുള്ള 30.11.2021ലെ 18 നമ്പരായുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിലെ കൺവീനറായിരുന്ന ഹൈസ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി ആർ. ലതിക പ്രസ്തുത തുക 28.12.2021ലെ 121040100098 നമ്പരായുള്ള രസീത് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കി. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക 18400101 Recoveries From Employees-Audit Recovery Based On Charge Certificate എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആണ് വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

1-9-8 RMSA ഫ്ലക്സി അക്കൗണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ചെറുതോണി യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ 20930 എന്ന RMSA ഫ്ലക്സി അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ₹1,65,72,931/- 420800101 Investments-Fixed Deposits 420800101 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (ഖണ്ഡിക 4-6 കാണുക).

1-9-9 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി തുക വാർഷിക ധനവിവര പത്രികയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല

തൻ വർഷം ആറ് കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ₹50,13,000/- ജില്ലാ ഭൂജല വകുപ്പിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ജില്ലാ ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ 20.03.2023ലെ കത്ത് പ്രകാരം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക വാർഷിക ധനവിവര പത്രികയുടെ ബി-18 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-9-10 ലോൺ തുക ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ബി-5, ബി-11 ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരം ലോൺ തുക ഒന്നുതന്നെ (₹11,34,608/-) ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും ആയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-10 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവലോകനം

2017-18ൽ ആരംഭിച്ച് 2021-22ൽ അവസാനിച്ച പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശം താഴെ നൽകുന്നു.

1. ഫണ്ട് വിനിയോഗം

	2017-18	2018-19	2019-20
--	---------	---------	---------

	ഫണ്ടിനം	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
		₹	₹		₹	₹		₹	₹	
വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം	പൊതു വിഭാഗം	578206109	224686672	38.86	604965150	317635764	52.50	581310673	260993555	44.90
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	178583833	66157951	37.05	168527282	75393850	44.74	155341622	47226672	30.40
	പട്ടിക വർഗ്ഗം	65607000	19632398	29.92	78574070	43699000	55.62	56609059	27450412	48.49
കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട്		38409545	1800000	4.69	64286045	15895527	24.73	49600026	8749744	17.64
തനത് ഫണ്ട്		27261910	19117954	70.13	37398976	19552347	52.28	41394374	16343598	39.48
മറ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്		1800000	0	0.00	60000	0	0.00	36005000	0	0.00
മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		10800000	0	0.00	5400000	400000	7.41	5000000	1050000	21.00
സംരക്ഷണ ഫണ്ട്	റോഡ്	376815382	180074027	47.79	318754124	152299245	47.78	316249886	90218095	28.53
	റോഡിതരം	129703446	63020465	48.59	112670872	43422311	38.54	109661766	38140125	34.78
മറ്റുള്ളവ		910763005	311111	0.03	153074500	13518483	8.83	64705951	3369550	5.21
		2317950230	574800578	24.80	1543711019	681816527	44.17	1415878357	493541751	34.86

	ഫണ്ടിനം	2020-21			2021-22		
		അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം	പൊതു വിഭാഗം	466432622	362865985	77.80	228396147	173258717	75.86
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	155363940	100460063	64.66	145913194	66977657	45.90
	പട്ടിക വർഗ്ഗം	57467267	36322961	63.21	40311357	28542697	70.81
കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട്		32316030	6901575	21.36	19637300	0	0.00
തനത് ഫണ്ട്		65493908	24623045	37.60	68140150	31631463	46.42
മറ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്		77525000	273600	0.35	125000	0	0.00
മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		16000000	1869823	11.69	500000	0	0.00
സംരക്ഷണ ഫണ്ട്	റോഡ്	345359088	218609240	63.30	288435550	163695536	56.75
	റോഡിതരം	121466271	72986107	60.09	137412355	79928325	58.17
മറ്റുള്ളവ		57533664	803289	1.40	40713691	12301966	30.22
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ		133540000	74255677	55.61	179740620	32989234	18.35
പ്രത്യേക ഗ്രാന്റ്		1500000	0	0.00			
സംസ്ഥാനവിഷ്ണുത ഫണ്ട്					12036001	0	0.00

	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹
2017-18	2317950230	574800578
2018-19	1543711019	681816527
2019-20	1415878357	493541751
2020-21	1529997790	899971365
2021-22	1161361365	589325595

	7968898761	3239455816	40.65
--	------------	------------	-------

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ആകെ ലഭ്യമായ ₹7,96,88,98,761/-യിൽ ₹3,23,94,55,816/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അതായത് ലഭ്യമായ തുകയുടെ 60%വും നഷ്ടപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. വികസന രംഗത്ത് സാമൂഹ്യകാര്യവും സാമ്പത്തികകാര്യവും ഏറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മലയോര ജില്ലയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ധനസഹായത്തിന്റെ 60% നഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് ഗൗരവതരമായ വസ്തുതയാണ്. പ്രാദേശിക വികസനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികാലത്തെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം.

1. വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	2017-18			2018-19			2019-20		
	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	1000321071	84888605	8.49	213870506	105568329	49.36	117773246	47611517	40.43
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ - ഐ.റ്റി.ഡി.പി.	0	0	0.00	1240000	346142	27.91	2586088	300088	11.60
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി	7590156	1795217	23.65	6490156	3574000	55.07	5416156	687960	12.70
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മൃഗസംരക്ഷണം	18600000	1102920	5.93	6750000	238000	3.53	1500000	999928	66.66
അസി. ഡയറക്ടർ കൃഷി	12711111	8896612	69.99	0	0	0.00	0	0	0.00
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം	8700000	5371967	61.75	2625000	0	0.00	5430000	2400000	44.20
ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കുടുംബശ്രീ	6000000	0	0.00	11000000	1000000	9.09	5150000	1050000	20.39
ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	0	0	0.00	8500000	5787480	68.09	13712520	5152440	37.57
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ഷീരവികസനം	31000000	31000000	100.00	25800000	24702278	95.75	39097722	1975440	5.05
ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	18322000	5343050	29.16	15996000	2999923	18.75	13005125	7048130	54.20
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	3500000	3500000	100.00	2000000	2000000	100.00	3500000	2440000	69.71
എക്സി. എഞ്ചനീയർ LID & EW	592525398	297404068	50.19	161483447	73853822	45.73	43330534	4965305	11.46
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം	36957875	36922042	99.90	140462498	138775604	98.80	122662000	105426100	85.95
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	1500000	0	0.00	2855284	2424021	84.90	1931260	738739	38.25
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	4500000	4500000	100.00	4343985	4343985	100.00	6000000	6000000	100.00
ചീഫ് മെഡിക്കൽ	1000000	1000000	100.00	1000000	1000000	100.00	1000000	1000000	100.00

ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)									
അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	568722619	90797718	15.97	937927806	314736606	33.56	1033783706	305746104	29.58
ഫാം സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം	1500000	133663	8.91	1366337	466337	34.13			
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	4500000	2144716	47.66	0	0	0			
ആകെ	2317950230	574800578	24.80	1543711019	681816527	44.17	1415878357	493541751	34.86

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	2020-21			2021-22			അടങ്കൽ
	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം	
സെക്രട്ടറി	114041663	75218801	65.96	149799870	100972850	67.41	114041663
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി	3786000	256920	6.79	2210069	1061248	48.02	3786000
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി	5000000	4552352	91.05	1544845	1544845	100.00	5000000
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മൃഗസംരക്ഷണം	500000	0	0.00	545000	543800	99.78	500000
അസി. ഡയറക്ടർ കൃഷി	730000	0	0.00	8100000	0	0.00	730000
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം	2500000	2499900	100.00	2507500	2506367	99.95	2500000
ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കടുംബശ്രീ	4020000	340000	8.46	22230156	5340000	24.02	4020000
ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	10020700	5494477	54.83	4800000	4446961	92.65	10020700
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ഷീരവികസനം	37122282	9037498	24.35	28603880	28058045	98.09	37122282
ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	33706995	9705803	28.79	11483796	11482427	99.99	33706995
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	60000	60000	100.00	17566138	17531023	99.80	60000
എക്സി. എഞ്ചിനീയർ LID & EW	2080404	1026457	49.34	13903581	13717510	98.66	2080404
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം	104093300	103730000	99.65	86114696	86046630	99.92	104093300
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	63260155	16836572	26.61	20500000	10083163	49.19	63260155
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	4700000	4700000	100.00	2500000	2500000	100.00	4700000
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	1000000	1000000	100.00	1600000	1600000	100.00	1000000
അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	1143376291	665512585	58.21	786168114	301890726	38.40	1143376291
ഫാം സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം		3		1183720	0	0.00	
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)							
ആകെ	1529997790	899971365	58.82	1161361365	589325595	50.74	1529997790

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആകെ		
	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	1595806356	414260102	25.96

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി	9822157	1964398	20.00
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി	26041313	12154374	46.67
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മൃഗസംരക്ഷണം	27895000	2884648	10.34
അസി. ഡയറക്ടർ കൃഷി	21541111	8896612	41.30
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം	21762500	12778234	58.72
ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കടുംബശ്രീ	48400156	7730000	15.97
ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	37033220	20881358	56.39
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ഷീരവികസനം	161623884	94773261	58.64
ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	92513916	36579333	39.54
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	26626138	25531023	95.89
എക്സി എഞ്ചനീയർ LID & EW	813323364	390967162	48.07
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം	490290369	470900376	96.05
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	90046699	30082495	33.41
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	22043985	22043985	100.00
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	5600000	5600000	100.00
അസി. എക്സി എഞ്ചനീയർ	4469978536	1678683739	37.55
ഫാം സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം	4050057	600000	14.81
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	4500000	2144716	47.66
ആകെ	7968898761	3239455816	40.65

കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവുമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ജീവനോപാധി എന്നിരിക്കെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം നിരാശാജനകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വളരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ വകയിരുത്തുന്ന തുകയിൽ പകുതി പോലും ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. ഈ മേഖലകളിലെ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ചെലവ് വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചനീയർ, കൃഷി			
വർഷം	പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആകെ		
	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
2017-18	12711111	8896612	69.99
2018-19	0	0	0.00
2019-20	0	0	0.00
2020-21	730000	0	0.00
2021-22	8100000	0	0.00
ആകെ	21541111	8896612	41.30
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണം			
വർഷം	പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആകെ		

	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
2017-18	18600000	1102920	5.93
2018-19	6750000	238000	3.53
2019-20	1500000	999928	66.66
2020-21	500000	0	0.00
2021-22	545000	543800	99.78
ആകെ	27895000	2884648	10.34

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത്

വർഷം	പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആകെ		
	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
2017-18	568722619	90797718	15.97
2018-19	937927806	314736606	33.56
2019-20	1033783706	305746104	29.58
2020-21	1143376291	665512585	58.21
2021-22	786168114	301890726	38.40
ആകെ	4469978536	1678683739	37.55

ഫാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം			
വർഷം	പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആകെ		
	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
2017-18	1500000	133663	8.91
2018-19	1366337	466337	34.13
2019-20	0	0	0.00
2020-21	0	0	0.00
2021-22	1183720		0.00
ആകെ	4050057	600000	14.81

പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി 2017-18ൽ തുക വകയിരുത്തിയില്ല. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തുക വകയിരുത്തിയെങ്കിലും ആകെ ചെലവ് 20% മാത്രമാണ്. വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി.			
വർഷം	പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആകെ		
	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
2017-18	0	0	0
2018-19	1240000	346142	27.91
2019-20	2586088	300088	11.60
2020-21	3786000	256920	6.79
2021-22	2210069	1061248	48.02
ആകെ	9822157	1964398	20.00

വരും വർഷത്തെ പദ്ധതികളിൽ ജില്ലയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സത്തുലിതവും സമഗ്രവും ആയ വികസനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ വിശദമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും യഥാസമയം നിർവ്വഹണം നടക്കുന്നു എന്ന് വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളും ഭരണസമിതിയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-11 ജില്ലാ കൃഷിഭവന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പിൽ അന്വയനം

അടിയടിച്ച ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിന് നടീൽ വസ്തുക്കളും കാർഷികകോൽപ്പനങ്ങളും വിറ്റ വകയിൽ വിവിധ കൃഷിഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ ഡിസ്പിക്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്, തൊടുപുഴ ശാഖയിലുള്ള 67187415539 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒടുക്കുന്നത്. 31.03.2022ൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് ₹9,238/-യാണ്. എന്നാൽ 31.03.2022ലെ പാസ്സ് ബുക്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് ₹23,12,736.85 ഉണ്ട്. കാർഷികകോൽപ്പനങ്ങളുടെ വിറ്റ് വരവ് സമയബന്ധിതമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നീക്കിയിരിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത 23 ലക്ഷം രൂപയിൽ പിന്നീട് സ്ഥാപനം 11 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഹെഡുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചു. 14.06.2022ലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പായി ₹83,460/-യാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എന്നാൽ 14.06.2022ലെ പാസ്സ് ബുക്ക് നീക്കിയിരിപ്പായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ₹12,02,338.85 യുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ₹11,8,878.85 (1202338.85-83460) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗണ്യമായ നീക്കിയിരിപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിർത്താതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 നടീൽ വസ്തുക്കൾ വിറ്റ വകയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ₹7,500/- ലഭ്യമായിട്ടില്ല

അരികഴ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നടീൽ വസ്തുക്കളും കാർഷികകോൽപ്പനങ്ങളും വിറ്റ വകയിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക, വിവിധ കൃഷിഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ വർഷാന്ത്യം വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം (ഡിമാന്റ്-കളക്ഷൻ-ബാലൻസ്) തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നു. ഈയിനത്തിൽ ഇൻവോയ്സ് തുകയുടെ 50 ശതമാനമാണ് ഈടാക്കേണ്ടത്. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടിശ്ശിക വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഇനം	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ & തീയതി, തുക (₹)	തുക (₹)
1	കൃഷി ഭവൻ അറക്കളം	സൂടീഷണൽ ഗാർഡൻ (25 യൂണിറ്റ്)	INV-1 NG/IDK/2021/തീ/: 03.09.2021 ₹2500/-	1250
2	കൃഷി ഭവൻ കഞ്ഞിക്കുഴി	സൂടീഷണൽ ഗാർഡൻ (25 യൂണിറ്റ്)	INV-2 NG/IDK/2021/തീ:03.09.2021 ₹2500/-	1250
3	കൃഷി ഭവൻ കാമാക്ഷി	സൂടീഷണൽ ഗാർഡൻ (25 യൂണിറ്റ്)	INV-3 NG/IDK/2021/തീ: 03.09.2021 ₹2500/-	1250
4	കൃഷി ഭവൻ മരിയപുരം	സൂടീഷണൽ ഗാർഡൻ (25 യൂണിറ്റ്)	INV-4 NG/IDK/2021/തീ: 03.09.2021 ₹2500/-	1250
5	കൃഷി ഭവൻ വാഴത്തോപ്പ്	സൂടീഷണൽ ഗാർഡൻ (25 യൂണിറ്റ്)	INV-5 NG/IDK/2021/തീ: 03.09.2021 ₹2500/-	1250
6	കൃഷി ഭവൻ വാത്തിക്കുടി	സൂടീഷണൽ ഗാർഡൻ (25 യൂണിറ്റ്)	INV-6 NG/IDK/2021/തീ :03.09.2021 ₹2500/-	1250
			ആകെ	7500

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ₹7,500/- അടിയന്തിരമായി ഈടാക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 അരികഴ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമ മുറികൾ വൈദ്യുതീകരണം - പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാതെ ചെലവ് നടത്തി

അരികഴ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമ മുറി വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 28.10.2021ലെ എ3/2851/2015 നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് ചെക്ക് നമ്പർ 955763/03.11.2021 (സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, ഇടുക്കി) പ്രകാരം ₹1,88,000/- അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നിർവ്വഹണം നടത്തിയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയത് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം സൂപ്രണ്ടുമാണ്. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനമായതിനാൽ ഫാമിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കാത്തതും അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ തുക കൈമാറിയതും ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് യഥാസമയം ഒടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അരികഴ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിന്റെ കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്ക് ₹35,000/- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻകൂറായി അനുവദിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ചെലവുകൾ ഈ തുകയിൽ നിന്നുമാണ് വഹിക്കുന്നത്. 2022 മെയ് മാസത്തിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വൈകി ഒടുക്കിയതിനാൽ സർചാർജ്ജ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കൺസ്യൂമർ നമ്പർ	ബിൽ തീയതി	ബില്ലിംഗ് പ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ട കറന്റ് ചാർജ്ജ് അരിയർ തുക ₹	സർചാർജ്ജ് തുക ₹	ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട തുക ₹
1	1156189006572	26.05.2022	4397	6290	10859
2	1156181011163	26.05.2022	2609	2650	5385
		ആകെ	7006	8940	16244

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.04/2021-22/തീയതി. 08.07.2022) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുക ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം മൂലമാണ് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് സമയബന്ധിതമായി ഒടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമായത്. വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് യഥാസമയം അടയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വരവ് തുക യഥാസമയം ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്നില്ല

അരിയർ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നടീൽ വസ്തുക്കളും കാർഷികോൽപന്നങ്ങളും വിറ്റ വകയിൽ ദൈനംദിനം ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്ക്കുന്നില്ല. ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് അടച്ചുവരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ കൃഷിഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾക്കുള്ള ചെക്കും രസീത് പ്രകാരം ഫാമിൽ നേരിട്ട് പിരിക്കുന്ന തുക ക്യാഷായും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അടച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ക്യാഷ് സ്വീകരിച്ച തീയതി		ആകെ ലഭിച്ച തുക (₹)	ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അടച്ച തീയതി	ഒടുക്കിയ രസീത് നമ്പർ	കാലതാമസം (ദിവസം)
	മുതൽ	വരെ				
1	23.03.2021	12.04.2021	48257	15.04.2021	121040100007	22
2	13.04.2021	20.04.2021	46334	22.04.2021	121040100010	9
3	21.04.2021	28.04.2021	21334	29.04.2021	121040100016	8
4	29.04.2021	28.05.2021	34010	31.05.2021	121040100018	2
5	31.05.2021	11.06.2021	57380	14.06.2021	121040100023	14
6	14.06.2021	23.06.2021	57379	25.06.2021	121040100024	11
7	25.06.2021	06.07.2021	28756	08.07.2021	121040100031	13
8	07.07.2021	14.07.2021	61270	15.07.2021	121040100032	8
9	15.07.2021	22.07.2021	45709	23.07.2021	121040100033	8
10	23.07.2021	29.07.2021	55442	30.07.2021	121040100039	7
11	30.07.2021	06.08.2021	41055	09.08.2021	121040100045	10
12	09.08.2021	19.08.2021	64584	24.08.2021	121040100049	15
13	20.08.2021	26.08.2021	22779	27.08.2021	121040100050	7
14	27.08.2021	06.09.2021	80023	07.09.2021	121040100053	11
15	07.09.2021	16.09.2021	37021	17.09.2021	121040100058	10
16	17.09.2021	28.09.2021	101708	29.09.2021	121040100064	12
17	29.09.2021	11.10.2021	26831	12.10.2021	121040100067	13
18	NEFT വഴി ലഭിച്ച തുക		2523020	12.10.2021	121040500012	-
19	12.10.2021	26.10.2021	76803	27.10.2021	121040100070	15
20	27.10.2021	02.11.2021	29237	03.11.2021	121040100074	7

21	03.11.2021	06.11.2021	22884	08.11.2021	121040100078	5
22	08.11.2021	17.11.2021	49621	18.11.2021	121040100082	10
23	19.11.2021	07.12.2021	25870	08.12.2021	121040100087	19
24	08.12.2021	14.12.2021	33353	15.12.2021	121040100092	7
25	NEFT വഴി ലഭിച്ച തുക		2392884	15.12.2021	121040500021	-
26	15.12.2021	18.12.2021	25756	20.12.2021	121040100096	5
27	20.12.2021	12.01.2022	62401	13.01.2022	121040100103	24
28	13.01.2022	28.01.2022	46169	29.01.2022	121040100106	16
29	29.01.2022	09.02.2022	55174	10.02.2022	121040100110	12
30	10.02.2022	21.02.2022	85537	22.02.2022	121040100114	12
31	22.02.2022	25.02.2022	22155	26.02.2022	121040100116	4
32	26.02.2022	10.03.2022	61343	11.03.2022	121040100118	13
33	NEFT വഴി ലഭിച്ച തുക		80000	11.03.2022	121040500025	-
34	11.03.2022	18.04.2022	30213	19.04.2022	122040100007	8
35	NEFT വഴി ലഭിച്ച തുക		1204702	19.04.2022	122040500003	-
36	19.04.2022	28.04.2022	45059	30.04.2022	122040100011	11
37	30.04.2022	19.05.2022	57457	23.05.2022	122040100020	23
38	NEFT വഴി ലഭിച്ച തുക		29904	23.05.2022	122040500010	-
39	23.05.2022	03.06.2022	33447	06.06.2022	122040100025	14
40	NEFT വഴി ലഭിച്ച തുക		11987	06.06.2022	122040500011	-

പിരിവ് തുകകൾ ദീർഘനാൾ കൈവരും സൂക്ഷിക്കുന്ന നടപടി അനുവദനീയമല്ല. ആകയാൽ രസീത് പ്രകാരം ഫാമിൽ നേരിട്ട് പിരിക്കുന്ന തുകകൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഫോ സുപ്രണ്ടിന്റെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് (കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം I അനുച്ഛേദം 7(2) കൂടി കാണുക) ഹ്രസ്വമായ ഇടവേളകളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ/അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന്റെ വിവരം യഥാസമയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പ്യ രസീത് ലഭ്യമാക്കി കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 മരം ലേലം ചെയ്തതിലെ അപാകത - നഷ്ടം ₹23,537/-

കോലാനി ജില്ലാ കോഴിവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അപകടകരമായി നിന്ന ആഞ്ഞിലി മരം ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടുക്കി സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റി, അസി. ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ 31.05.2021ലെ എ1-551/2020 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ₹31,537/- മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചു. ആദ്യം നടത്തിയ രണ്ട് ലേലത്തിലും ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ 22.02.2022ൽ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ലേലത്തിൽ ₹8,000/- ലേലം വിളിച്ച ശ്രീ. സജീവ് കോലോത്ത് എന്നയാൾക്ക് ലേലം ഉറപ്പിച്ച് നൽകി. വനം വകുപ്പ് നിർണ്ണയിച്ച മൂല്യമായ ₹31,537/-ൽ ലേലം ആരംഭിക്കാതെ ₹6,500/-ൽ ലേലം ആരംഭിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 08/തീ. 08.07.2022) സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ ശ്രീ. സജീവ് കോലോത്തിന് ₹8,000/-ൽ ലേലം ഉറപ്പിച്ച് നൽകിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 30.03.2022ലെ സാധാരണ യോഗത്തിലെ 7/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ആണെന്നാണ് അസി. ഡയറക്ടർ (പി) അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാരംഭ ലേലത്തുക ₹6,500/-യായി നിശ്ചയിച്ചത് എപ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 25/2021-22/തീയതി. 03.08.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രിന്ററും വാങ്ങാൻ തുക കൈമാറിയത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല

കോലാനി ജില്ലാ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 3 ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രിന്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 25.10.2021ലെ എ3/3750/2010 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ₹1,01,705/- അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. മൃഗ സംരക്ഷണ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് ജില്ലാ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കാതെയും അംഗീകാരം വാങ്ങാതെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ചെക്ക് നം. 955764/08.11.2021 പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല. Kerala State IT Missionന്റെ 799011400003959 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ ₹1,01,705/- 12.11.2021ന് നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും 3 ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രിന്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 07/2021-22/തീയതി. 08.07.2022) സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 3 ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രിന്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് 23.09.2021ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് തുക അനുവദിച്ചു നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അവ ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും വീഴ്ച ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18 കരിമണ്ണർ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം - അവലോകനം

1. പിരിവ് തുക ഒടുക്കിയ വേളയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പ്യൂ രസീത് ലഭ്യമായില്ല

ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നെൽവിത്തുകളും തേൻ, പാൽ, മറ്റ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും വിറ്റ വകയിൽ ലഭിച്ച തുക ₹9,48,246/- 25.04.2022ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് കരിമണ്ണർ ശാഖയിലെ 34393667053 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 67314675029 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിലും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പ്യൂ രസീത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വരവ് തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ രസീത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. കളക്ടർ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

2021-22 വർഷത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ വരവ് തുകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് താഴെ വിവരിച്ച രസീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	രസീത് ബുക്ക് നമ്പർ
1	349
2	350
3	351
4	352

ഈ രസീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെയും ബാങ്കിൽ ഒടുക്കുന്നതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കളക്ടർ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വരവ് തുക യഥാസമയം ബാങ്കിൽ ഒടുക്കുന്നില്ല

കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിറ്റുവരവ് ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ അതത് ദിവസമോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ സീനിയർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കുന്നില്ല. ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരവ് തുക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് (ക്രഷിഭവനകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ ഉൾപ്പെടെ) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്നമുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ക്യാഷ് സ്വീകരിച്ച തീയതി		ആകെ ലഭിച്ച തുക (₹)	ബാങ്കിൽ അടവാക്കിയ തീയതി	ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയ തീയതി	അടവാക്കിയ രസീത് നമ്പർ	കാലതാമസം (ദിവസം)
	മുതൽ	വരെ					
1	17.02.2021	09.04.2021	60412	-	09.04.2021	121040100003	52
2	09.04.2021	17.08.2021	41502	17.08.2021	25.08.2021	121040500007	109
3	26.08.2021	20.09.2021	30337	-	22.09.2021	121040100060	28
4	20.09.2021	22.10.2021	26840	-	27.10.2021	121040100071	38
5	01.11.2021	20.11.2021	18145	23.11.2021	23.11.2021	ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ	22
6	25.11.2021	09.12.2021	4986	-	20.12.2021	121040100095	15
7	06.01.2022	07.01.2022	3149	-	15.01.2022	121040100104	9
8	22.01.2022	26.02.2022	13834	28.02.2022	25.04.2022	ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ	6
9	28.02.2022	14.03.2022	19536	14.03.2022	25.04.2022	- ടി -	14
10	15.03.2022	16.03.2022	6310	18.03.2022	25.04.2022	- ടി -	1
11	18.03.2022	25.03.2022	7512	-	26.03.2022	121040100131	7
12	26.03.2022	08.04.2022	51066	-	25.04.2022	ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ	13
13	09.04.2022	07.05.2022	7108	07.05.2022	അടവാക്കിയില്ല		28
14	07.05.2022	25.05.2022	5387	26.05.2022	അടവാക്കിയില്ല		19
15	18.06.2022	08.07.2022	1991	-	കയ്യിരിപ്പ് തുക ₹1991/-		

പിരിവ് തുകകൾ ക്യാഷ് ആയി ദീർഘനാൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്ന നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ് (കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം I

അനുച്ഛേദം 7(2) കൂടി കാണുക). ലഭ്യമായ തുക തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഹ്രസ്വമായ ഇടവേളകളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന്റെ വിവരം യഥാസമയം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. 09.04.2022 മുതൽ 25.05.2022 വരെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതും 18.06.2022 മുതലുള്ള കയ്യിരിപ്പ് തുക ₹1,991/- അടിയന്തിരമായി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4. മെഷീനുകളുടെ ലോഗ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോഗ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

- 1. മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ്(ഡീസൽ).
- 2. ടില്ലർ - രണ്ട് എണ്ണം.
- 3. മരം വെട്ട് യന്ത്രം (ചെയിൻ സോ).
- 4. നടീൽ യന്ത്രം.
- 5. കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം.

ഇന്ധന ക്ഷമത, പ്രവർത്തന സമയം, ഇന്ധന ഉപഭോഗം ഇവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ലോഗ് ബുക്ക് എഴുതി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

5. സീനിയർ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ₹1,66,955.46 ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല

സീഡ് ഫാമിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ വകയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന തുക കരിമണ്ണർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 00000034393667053ൽ ആണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ₹1,66,955.46 നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

6. നെയിംബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ തുക ചെലവഴിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല

സീഡ് ഫാമിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കമാന ആകൃതിയിലുള്ള നെയിം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 22.10.2021ലെ എ3/2134/2021 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചെക്ക് നം. 955771/19.11.2021 ₹35,428/- സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സുസജ്ജമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നെയിം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഫാമിന് തുക കൈമാറിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

7. ചെലവ് വൗച്ചർ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകത

ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 25.10.2017ലെ 11ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം കരിമണ്ണർ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് മുൻകൂറായി ₹25,000/- ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് 28.07.2021ലെ 11(2)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം മുൻകൂർ തുക ₹35,000/-യാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ചെലവ് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) വെഹിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വെഹിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അത് പരിപാലിക്കാതെ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

2) വൗച്ചറുകൾ ക്രമ നമ്പറിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വൗച്ചറുകൾക്ക് ക്രമ നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ല. മുൻകൂറായി ലഭിക്കുന്ന ഓരോ ₹35,000/-യ്ക്കും പ്രത്യേകം നമ്പർ നൽകുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത്.

3) ഇടപാടുകൾ പണമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി ലഭിക്കുന്ന ₹35,000/- മുഴുവനായും പിൻവലിച്ച് പണമായി ഇടപാട് നടത്തുന്നത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ₹1,000/-യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഖേനയാണ് നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബില്ലുകളാണ് കൂടുതലും വാച്ചറുകളിൽ കാണുന്നത്. ഇത് കർശനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 നെല്ല് വിത്ത് വില ന് ₹1,21,600/- ലഭ്യമായില്ല

കരിമണ്ണരിലെ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉമ എഫ്.എസ്.1 എന്ന നെൽവിത്ത് വിറ്റതിന്റെ വില വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	നെൽ വിത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥാപനം	വിറ്റ നെൽ വിത്തിന്റെ അളവ് (കി. ഗ്രാമിൽ)	വില ₹ (നിരക്ക്/ കിലോ ഗ്രാം)	ആകെ തുക (₹)
1	സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, വിയ്യപുരം	760	40	30400
2	കൃഷി ഭവൻ, പോത്താനിക്കാട്	1050	40	42000
3	സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, വിയ്യപുരം	1230	40	49200
			ആകെ	₹121600

നെൽവിത്തിന്റെ വില ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള ₹1,21,600/- ഈടാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ത്രാസ് വാങ്ങി

കരിമണ്ണർ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിൽ ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ത്രാസ് വാങ്ങുന്നതിന് (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 06.07.2021ലെ എ3/3750/10 നമ്പർ ഉത്തരവ് ചെക്ക് നം. 801502/08.07.2021) ₹42,968/- ഫാം സൂപ്രണ്ടിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ₹14,000/- ചെലവഴിച്ച് തൊടുപുഴ ഹിൽടോപ്പ് സ്കെയിൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ത്രാസ് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങി. സ.ഉ.(അ)നം 259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ/ തീയതി. 08.11.2010 പ്രകാരം നേരിട്ടുള്ള വാങ്ങലിന്റെ പരിധി ₹5,000/-യാണ്. അതിന് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടികൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ നേരിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ത്രാസ് വാങ്ങിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-21 ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച

കരിമണ്ണർ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിൽ പ്രവേശന കവാടത്തിനോട് ചേർന്ന് ആഞ്ഞിലി മരം കടപ്പുകി വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മരം ലേലം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടൊപ്പം പശു തൊഴുത്ത്, മത്സ്യങ്ങളും എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ആഞ്ഞിലി മരങ്ങളും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി അവ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് യഥാസമയം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല - നഷ്ടം ₹8,589/-

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ (ജി.ഒ(പി)13/2012/പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി/01.02.2012) വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്) രജിസ്റ്റേഡ്/കൊറിയർ/ഇ-മെയിൽ ആയി കരാറുകാരന് നൽകണം. അറിയിപ്പ് കത്ത് (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചുമയ്ക്കാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കണം. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം കൂടി കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കി (ചുരുങ്ങിയത് ₹1,000/- പരമാവധി ₹25,000/-) കരാർ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കാം. 14 ദിവസവും പിഴയോട് കൂടിയ 10 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കരാർ വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കണം. മേൽ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചുമയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	പിഴ ഇല്ലാതെ കരാറുടമ്പടി വെക്കേണ്ട	പിഴയോട് കൂടി കരാറുടമ്പടി വെക്കേണ്ട അവസാന	കരാർ ഉടമ്പടി വെച്ച തീയതി	പിഴ ₹ (കരാറുകാരൻ)	റിമാർക്സ്

			അവസാന തീയതി	തീയതി		ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ 1%)	
1.	<p>പ്രോജക്ട് പേര്/നം.: കുമാരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കുമാരമംഗലം ശാസ്താവ് റോഡ്- കലൂക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (04/22)</p> <p>അടങ്കൽ : 10,00,000</p> <p>ഫണ്ടിനം : തനത് ഫണ്ട്</p> <p>നിർവ്വഹണം : അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ</p> <p>കരാറുകാരൻ : ഇബ്രാഹീം എ.പി.</p> <p>ഇ. പി.എ.സി : ₹858,886/-</p> <p>എ.പി.എ.സി : ₹857,886/-</p> <p>ബിൽ/ചെക്ക് നം. : TSB Check No. 6668345 തീ. 13.12.2021 ₹924,233/-</p> <p>അളവു പുസ്തകം നം. 195/20-21</p> <p>എഗ്രിമെന്റ് നം. :- 309/T/AEE/LSGD/IDK/2019-20 തീ. 12/03/20</p>	04.02.20	18.02.20	28.02.20	12.03.20	8589	<p>14 ദിവസവും പിഴയോട് കൂടിയ 10 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കരാർ വെക്കാത്ത പക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാതെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു</p>
					നഷ്ടം	8589	

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 28/തീ. 03.08.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഷ്ടത്തുക ₹8,589/- നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 സ്തുളുകളിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

പദ്ധതി നമ്പർ	1114/22 വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ബോർഡ്
നിർവ്വഹണം	വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
അടങ്കൽ	₹200750/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/തുക	21100652012501479557/26.03.2022, ₹200750/-

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകിട്ടിയ സ്തുളുകളിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയ്ക്കായി 21.03.2022ലെ കെ.റ്റി.എം-338 നമ്പർ ബിൽ പ്രകാരം കേരളാ ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 367 വൈറ്റ് ബോർഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന സ്തുളുകളിലേയ്ക്ക് വിതരണ ഏജൻസി ബോർഡുകൾ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് കരാർ ചമച്ചിരിക്കുന്നത് (കരാറിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല).

ക്രമ നം.	സ്കൂൾ	എണ്ണം
1	ജി.എച്ച്.എസ്., പൂമാല	8
2	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., പൂമാല	5

3	ജി.എച്ച്.എസ്., ബൈസൺവാലി	8
4	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., ബൈസൺവാലി	3
5	ജി.എച്ച്.എസ്., നെടുങ്കണ്ടം	5
6	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., നെടുങ്കണ്ടം	3
7	ജി.എച്ച്.എസ്., വാഗവര	5
8	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., രാജാക്കാട്	5
9	ജി.എച്ച്.എസ്., രാജാക്കാട്	17
10	ജി.എച്ച്.എസ്., വാഗമൺ	8
11	ജി.എച്ച്.എസ്., അണക്കര	8
12	ജി.എച്ച്.എസ്., കല്ലാർ	26
13	ജി.എം.ജി.ഇ.എച്ച്.എസ്., ശാന്തിഗ്രാം	20
1	പി.എച്ച്.എസ്., വണ്ടിപ്പെരിയാർ	8
15	പി.എച്ച്.എസ്.എസ്., വണ്ടിപ്പെരിയാർ	3
16	ജി.എച്ച്.എസ്., അമരാവതി	8
17	ജി.എച്ച്.എസ്., പെരിങ്ങാശ്ശേരി	6
18	ജി.എച്ച്.എസ്., ഗുഡിലെ	3
19	ജി.എച്ച്.എസ്., ചെമ്മണ്ണ്	12
20	ജി.എച്ച്.എസ്., അടിമാലി	10
21	ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്., മുരിക്കാട്ടുകുടി	16
22	ജി.എച്ച്.എസ്., പാമ്പനാർ	17
23	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കുറ്റിപ്പുറങ്ങാട്	3
24	ജി.എച്ച്.എസ്., കല്ലാർ-വട്ടിയാർ	5
25	ജി.എച്ച്.എസ്., തോപ്രാംകുടി	2
26	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., തോപ്രാംകുടി	3
27	ജി.എച്ച്.എസ്., ശാന്തമ്പാറ	5
28	ജി.എച്ച്.എസ്., കല്ലാർകുട്ടി	5
29	ജി.എച്ച്.എസ്., അരിക്കുഴ	3
30	ജി.എച്ച്.എസ്., മുട്ടം	5
31	ജി.എച്ച്.എസ്., ചിത്തിരപുരം	5
32	ജി.എച്ച്.എസ്., മറയൂർ	6
33	ജി.എച്ച്.എസ്., ദേവികുളം	4
34	ജി.എച്ച്.എസ്., രാജകുമാരി	5
35	ജി.വി.എച്ച്.എസ്., രാജകുമാരി	6
36	ജി.എച്ച്.എസ്., ഖജനാപ്പാറ	5
37	ജി.എച്ച്.എസ്., ചെമ്പകപ്പാറ	5

38	ജി.എച്ച്.എസ്., മുളളരിങ്ങാട്	5
39	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., അമരാവതി	1
40	ജി.എച്ച്.എസ്., കല്ലാർ-ചോറ്റുപാറ	15
41	പി. എച്ച്.എസ്., ഏലപ്പാറ	7
42	പി. എച്ച്.എസ്.എസ്., ഏലപ്പാറ	4
43	ജി.എച്ച്.എസ്., വളകോട്	5
44	ജി.എച്ച്.എസ്., വട്ടവട	5
45	ജി.എച്ച്.എസ്., കഞ്ചിത്തണ്ണി	7
46	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കഞ്ചിത്തണ്ണി	3
47	ജി.വി.എച്ച്.എസ്., കഞ്ചിത്തണ്ണി	2
48	ജി.എച്ച്.എസ്., മൂന്നാർ	11
49	ജി.എച്ച്.എസ്., എസ് മൂന്നാർ	6
50	ജി.എച്ച്.എസ്., ചിന്നക്കനാൽ	4
51	ജി.എച്ച്.എസ്., വഞ്ചിവയൽ	10
52	ജി.എച്ച്.എസ്., കണ്ണംപടി	5
53	ജി.എച്ച്.എസ്., കണയങ്കവയൽ	2
54	സി.പി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്., പീരുമേട്	4
	ആകെ	367

ഇതിൽ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 25, 30, 41, 51, 52, 53, 54 എന്നീ ക്രമ നമ്പരുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സ്കൂൾ അധികൃതർ മാത്രമാണ് ബോർഡ് ലഭിച്ചതിന്റെ കൈപ്പറ്റ രസീത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന 37 സ്കൂളുകളിലും വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം അതത് സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി - മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സുപ്രണ്ട്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ഹോമിയോ, ഇടുക്കി	
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 319/22 ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 468/22 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അടങ്കൽ	₹1000000/- (സംരക്ഷണ ഫണ്ട് റോഡിതരം)	₹100000/- (വികസന ഫണ്ട്)
	ബിൽ നം. 21100652013501031612 തീയതി. 29.01.2022	ബിൽ നം. 2110065201350103176 തീയതി. 29.01.2022
	₹1000000/-	₹100000/-

കേരള സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ 10.12.2021 തീയതിയിലെ പി.എഫ്. 1152 നമ്പരായുള്ള പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് ₹10,00,000/-യും 10.12.2021 തീയതിയിലെ പി.എഫ്. 1153 നമ്പരായുള്ള പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ₹1,00,000/-യും സൊസൈറ്റിയുടെ 34306403911 SBI നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെ പരാമർശിക്കും പ്രകാരം ₹14,85,926/-യുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	നൽകിയ തുക ₹	ഇൻവോയ്സ് നം. & തീയതി	ലഭിച്ച മരുന്നിന്റെ തുക ₹	അവശേഷിക്കുന്ന തുക ₹
1	319/22- ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ.	1000000	എൽ.എഫ്. 20 തീ:19.05.2022	456660	280990
			എൽ.എഫ്. 914 തീ:22.07.2022	262350	
			ആകെ	719010	
2	468/22 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	100000	എൽ.എഫ്. 35 തീ:23.05.2022	47906	52094
ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക					333084

അവശേഷിക്കുന്ന ₹3,33,084/-യുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ജില്ലാ ആശുപത്രി (ആരോഗ്യം) - മരന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ആരോഗ്യം)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 174/22 ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 202/22 ഡയാലിസിസിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 193/22 ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് കീമോ തൊറാപ്പി മരന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹1000000/- (റോഡിതരം)	₹1000000/- (റോഡിതരം)	₹1000000/- (വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം)
ബിൽ നമ്പർ	21100652012100516535 തീ:11.10.2021 ₹1000000/-	21100652012100469369 തീ:30.09.2021 ₹1000000/-	21100652012100516512 തീ:07.10.2021 ₹661264/-
			21100652012100762270 തീ:08.12.2021 ₹262518/-
			21100652012101081750 തീ:08.02.2022 ₹74027/-
			21100652012101501508 തീ:27.03.2022 ₹2191/-

മേൽ സൂചിത മൂന്ന് പദ്ധതികൾക്കായി ₹10,00,000/- വീതം ആകെ ₹30,00,000/- കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 3264001800000019 PUNB0362400 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെ പരാമർശിക്കും പ്രകാരം

₹26,54,718/-യുടെ മരണകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	നൽകിയ തുക ₹	ഇൻവോയ്സ് നം. & തീയതി	ലഭിച്ച മരണിന്റെ തുക ₹	ബാക്കി
1	174/22 ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മരണ വാങ്ങൽ	1000000	ഇൻവോയ്സ് നം. 6108 തീ:14.07.2022	56366	185865
			ഇൻവോയ്സ് നം. 6077 തീ:14.07.2022	47025	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 8346 തീ:09.08.2022	228942	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 8654 തീ:19.08.2022	48358	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 9479 തീ:26.08.2022	52488	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 9494 തീ:26.08.2022	18539	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 13372 തീ:10.10.2022	1839	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 12232 തീ:26.09.2022	32175	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 11930 തീ:22.09.2022	20712	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 10991 തീ:15.09.2022	110952	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 10995 തീ:15.09.2022	98471	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 720 തീ:05.09.2022	46423	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 13908 തീ:15.10.2022	8153	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 14865 തീ:25.10.2022	8913	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 18047 തീ:22.11.2022	1560	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 16692 തീ:10.11.2022	27167	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 20594 തീ:19.12.2022	4542	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 19714 തീ:12.12.2022	623	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 21605 തീ:29.12.2022	887	
ആകെ	814135	185865			
2	202/22 ഡയാലിസിസിന് ആവശ്യമായ മരണ, റി ഏജന്റ്, മറ്റ് അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	1000000	ഇൻവോയ്സ് നം. 2201 തീ:22.10.2021	30899	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2236 തീ:25.10.2021	16653	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2213 തീ:25.10.2021	15189	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2210 തീ:25.10.2021	112076	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2269 തീ:29.10.2021	106611	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2270 തീ:29.10.2021	30124	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2271 തീ:29.10.2021	60884	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2272 തീ:29.10.2021	19689	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2541 തീ:02.12.2021	217845	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2728 തീ:29.12.2021	68913	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2902 തീ:28.01.2022	85660	

			ഇൻവോയ്സ് നം. 34 തീ:06.04.2022	174286	
			ആകെ	938829	61171
3	193/22 ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ കീമോ തൊറാപ്പി മരുന്ന് വാങ്ങൽ	1000000	ഇൻവോയ്സ് നം. 14411 തീ:05.03.2022	33073	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 13842 തീ:24.02.2022	388073	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 1275 തീ:28.04.2022	197151	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 156 തീ:11.05.2022	94792	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 593 തീ:29.07.2022	11172	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 2903 തീ:28.01.2022	42179	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 3203 തീ:24.03.2022	94634	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 416 തീ:29.06.2022	7529	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 667 തീ:25.08.2022	976	
			ഇൻവോയ്സ് നം. 694 തീ:31.08.2022	11236	
			ആകെ	880815	119185
			ഒട്ടാകെ	2633779	366221

ബാക്കി ₹3,66,221/-യുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡ് റോളറുകളുടെ തത്സമീതി ലഭ്യമല്ല

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന കെ.എൽ-6 എ-4489, കെ.എൽ-6 എ-4490, കെ.എൽ-6 എ-4491, കെ.എൽ-6 എ-4492, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ജെസ്സോപ്പ് 7945 എന്നീ റോഡ് റോളറുകൾ നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈവശമില്ല. ഈ റോഡ് റോളറുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും ഇവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നമ്പർ 26/08.05.2022-) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. റോഡ് റോളറുകൾ ആരുടെ കൈവശം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റ് നാല് റോഡ് റോളറുകൾ വെയിലും മഴയുമേറ്റ് നാശോന്മുഖമായ അവസ്ഥയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡ് റോളറുകൾ ലേലം ചെയ്ത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടാത്തതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നമ്പർ 27/08.05.2022) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. റോഡ് റോളറുകൾ നശിച്ച് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലേലം ചെയ്ത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് യുക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 മതികെട്ടാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി ₹3,65,989/-യുടെ നഷ്ടം

പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 390/22 മതികെട്ടാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം
അടങ്കൽ	₹3000000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ പി. ബി. ബിനീഷ്
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	263/Q/AEE/LID&EW/IDK/20-21 DT 05/02/22
എം ബുക്ക് നമ്പർ	1006/20-21
ബിൽ നമ്പർ	PFMS 1103202220672, തീ 14/03/2022, ₹ 1804486/- PFMS 2605202225587, തീ 25/05/2022, ₹ 856631/-

	PFMS 3108202211520, തീ 31.08.2022, ₹313494/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ശാന്തൻ പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുപ്പാറ കോളനി , എസ്റ്റേറ്റ് പുപ്പാറ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 450 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിനായി 5241.8 മീറ്റർ 50 Mm G.I പൈപ്പാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അളവ്പുസ്തകം ഇനം നമ്പർ 1-ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതത് 3141.8 മീറ്റർ 50 Mm GI പൈപ്പ് മണ്ണിനടിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചതായാണ്. (DSR Specification Number 18.12.6 -Providing And Fixing GI Pipes Complete With GI Fittings Including Trenching And Refilling Etc. External Works 50 Mm Dia Nominal Bore). ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ Trenching & Refilling നടത്താത്തത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപിച്ച G.I പൈപ്പ് തുരുമ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ പൈപ്പുകൾ ലേലം ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടെൻഡിംഗ് നടത്താതെ അതിനുള്ള തുക നൽകിയതിലൂടെ ഒരു മീറ്റർ പൈപ്പിന് ₹84.48 നിരക്കിൽ അധികം ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തി	അളവ് മീറ്റർ	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
18.12.6 -Providing And Fixing GI Pipes Complete With GI Fittings Including Trenching And Refilling Etc. External Works 50 Mm Dia Nominal Bore	3141.8	545.00/മീ	1712281
യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി			
OD1341134/2021-2022- Providinf And Fixing GI Pipes With GI Fittings Excluding Trenching And Refilling Etc. External Works 50 Mm Dia Nominal Bore	3141.8 മീറ്റർ	428.51/മീ	1346292
അധികം നൽകിയ തുക			365989

അധികം തുക നൽകിയ വിഷയത്തിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 28/17.08.2022) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹3,65,989/- കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാത്ത പക്ഷം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ശാന്തമ്പാറ ജി.എച്ച്. എസ് മെയിന്റനൻസ് -റെക്വിയുമെന്റ്/ടെലിഗ്രാഫിക് വിടിഫൈഡ് ടെലിഗ്രാഫിക് നിരക്ക് നൽകി -നഷ്ടം ₹17332

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 1078/22 ശാന്തൻപാറ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	
അടങ്കൽ	₹500000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ എം.എം. ഷാജി
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	594/ABIAEE/LSGD/IDK/20-21 Dt: 19/01/22
എം.ബുക്ക് നമ്പർ	993/20-21
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ബിൽ നം & തീയതി	21100652013601520847 തീ:30.03.2022, തുക ₹486890/-

ശാന്തൻപാറ ജി.എച്ച്.എസ് മെയിന്റനൻസിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം, വരാന്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ ടൈൽ വിരിയ്ക്കൽ, പെയിന്റിംഗ്, ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ക്ലാസ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം, വരാന്ത എന്നിവിടങ്ങളിലായി 175.83 2m2 വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിച്ചതായി എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 3ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (പേജ് നമ്പർ 8-12). എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ₹1538.97/എം2 എന്നതാണ് നിരക്ക്.(2018-ലെ PRICE SPECIFICATION NUMBER-11.41.1 +39.83%

COST INDEX) കരാറുകാരൻ 25.27% കുറഞ്ഞ നിരക്കായ ₹1150/- യാണ് ഈ ഇനത്തിന് ക്വോട്ട് ചെയ്തത്. എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 22 പ്രകാരം ഈ ഇനത്തിന് ₹202206.8 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 ശതമാനം G.S.T കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഇനത്തിന് ₹226471.61/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശാന്തൻപാറ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിടിഫൈഡ് ടൈലിന് പകരം PRICE സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 11.40 പ്രകാരമുള്ള Rectified Ceramic Tile ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമായി. ഇതിന്റെ നിരക്ക് ₹1421.09/m2 മാത്രമാണ്. ടൈലർ കഴിവ് 25.27% കുറച്ചാൽ നൽകാവുന്നത് 1061.99/m2 ആണ്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

Rectified Ceramic Tile ഉപയോഗിച്ച അളവ്	175.832m ²
PRICE 2018സബ് ഹെഡ് 11.40 പ്രകാരം അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ₹1016.30	₹1421.09/m ²
+കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് @39.83% (₹404.79)	
ടൈലർ കുറവ്	25.27%
അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക്	₹1061.99/എം ²
നൽകിയതുക (175.832x 1150+12% GST)= (202206.80+24264.81)	₹226471.61
നൽകാവുന്ന തുക (175.832x 1061.99+ 12%GST)= (186731.82+22407.82)	₹209137.27
അധികം നൽകിയ തുക (15475+GST1857)	₹17331.98

അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-29/21-22 തീ: 17/08/22 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹17332/- അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെമ്പർ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ് - ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി നഷ്ടം ₹45,847/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 664/22 -ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	
അടങ്കൽ	₹1000000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കൺവീനർ	ശ്രീ പി. രാജാ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	5/BC/AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 11/09/20
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	629/2019-20
ബിൽ നമ്പർ	13600901577 തീ: 06/01/2022, ₹693728/-
	136013601428956 തീ: 29/03/2022, ₹214982/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, വരാന്ത എന്നിവയിലെ ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി ₹45,847/-

മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലായി 619.85 എം² 600 X600 Mm വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണിത് (DSR Specification 11.41.2). എന്നാൽ പ്രധാന ബ്ലോക്കിലെ 471.96 എം² സ്ഥലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് DSR Specification- 11.41.1 പ്രകാരമുള്ള 500 X500 എം എം ടൈൽ വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

എം. ബുക്ക് പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി	അളവ്	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
11.41.2 Providing And Laying Vitrified Floor Tiles In Different Sizes (Thickness To Be Specified By The Manufacturer) With Water Absorption Less Than 0.08% And Conforming To IS: 15622, Of Approved Make, In All Colours And Shades, Laid On 20mm Thick Cement Mortar 1:4 (1 Cement : 4	471.92	1566.35/m ²	739191.89 +12% GST= 827894.91

Coarse Sand), Jointing With Grey Cement Slurry @ 3.3 Kg/ Sqm Including Grouting The Joints With White Cement And Matching Pigments Etc., Complet- Size Of 600x600 Mm			
യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി	അളവ്	നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹
11.41.1 Providing And Laying Vitrified Floor Tiles In Different Sizes (Thickness To Be Specified By The Manufacturer) With Water Absorption Less Than 0.08% And Conforming To IS: 15622, Of Approved Make, In All Colours And Shades, Laid On 20mm Thick Cement Mortar 1:4 (1 Cement : 4 Coarse Sand), Jointing With Grey Cement Slurry @ 3.3 Kg/ Sqm Including Grouting The Joints With White Cement And Matching Pigments Etc., Complet- Size Of Tile -500 X500 Mm (അടിസ്ഥാനനിരക്ക്-988.45 +കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 49.69%= 1479.61)	471.92 M ²	1479.61	698257.55 +12%GST =782048.45
അധികം നൽകിയ തുക (827894.91 -782048.45) -(40934+GST 4913)			₹45847

അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-30/21-22 തീ: 17/08/22 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹45,847/- കൺവീനറിൽ നിന്നും ഈടാക്കാത്ത പക്ഷം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെമ്പർ ചെയ്ത സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് ₹6,936/-

ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും 1.5% ആദായ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറുടെ 13/05/2021ലെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 1% മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം	₹997053
കുറയ്ക്കുക 5% OHC-49853	₹947200
ഈടാക്കേണ്ട ആദായനികുതി @ 1.50%	₹14208
ഈടാക്കിയ ആദായനികുതി	₹7272
കുറവ്	₹6936

ആദായ നികുതിയിനത്തിലുണ്ടായ ₹6,936/-യുടെ നഷ്ടം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്- അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹1,07597/

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 716/22 - ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹1000000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ കെ .ജെ ജൂബിൻ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	117/AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 16/02/2021
എം ബുക്ക് നമ്പർ	462/19-20
ബിൽ നമ്പർ & തുക	21100652013601180030/22.02.2022 ₹976120/-

ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലാസ്സ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം എന്നിവയിലെ

ടെൽ പ്രവൃത്തികളും പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണവുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1) ടെൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ₹94,118.89 അധികം നൽകി

എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 32 പ്രകാരം ക്ലാസ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം, വരാന്ത എന്നിവടങ്ങളിലായി 388.61 M2 വിടിഫൈഡ് ടെൽ വിരിക്കുന്നതിന് ₹1650/m² എന്ന നിരക്കിൽ ₹6,41,206.50 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ -65). വരാന്ത, സ്റ്റേപ്പുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ മാത്രം 125.066 M² വിടിഫൈഡ് ടെൽ വിരിച്ചതായി എം ബുക്ക് പേജ്നമ്പർ 30,31 എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിടിഫൈഡ് ടെലിന് പകരം DSR 11.37.A പ്രകാരമുള്ള Ceramic Tile ആണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ നിരക്ക് ₹981.78/m² മാത്രമാണ്. ആയത് എക്സ്ട്രാ ഇനമായി കണക്കാക്കി ടെണ്ടർ കിഴിവ് 0.82% കുറച്ചാൽ നൽകാവുന്നത് ₹973.73/m² ആണ്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

Ceramic Tile ഉപയോഗിച്ച അളവ് -	125.066/m ²
അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക്	
DSR 2016-സബ്ഹെഡ് 11.37.A പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന നിരക്ക്- ₹660.20/എം ²	₹973.73/m ²
(+)കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് @ 48.71% - ₹321.58	
ആകെ - ₹981.78/m ²	
(-) ടെണ്ടർ കുറവ് @ 0.82% - ₹8.05	
നൽകിയ തുക (125.066 X 1650 +12 %GST)	₹231121.968
നൽകാവുന്ന തുക (125.066 X973.73+12%GST)	₹136394.18
അധികം നൽകിയ തുക	₹94728

2- പെയിന്റിംഗിന് ₹12869/-അധികം നൽകി.

അക്രിലിക് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് 620.76 M² ഏരിയയിൽ പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയതായാണ് എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമൽഷൻ പെയിന്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എം ബുക്ക് പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (ഇനം നമ്പർ 31)

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	₹നിരക്ക്	നൽകിയ തുക ₹
14.66.1 Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade - Old Work	620.76 M ²	100/m ²	62076

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്)

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	അനുവദനീയമായ നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹
14.53 Wall Painting With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Shade:	620.76m ²	അടിസ്ഥാന നിരക്ക് - ₹55.25 (+) കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് @48.71%-₹26.91 81.49/m ²	50585.73

14.53.1 One Or More Coats On Old Work	(-) ടെണ്ടർ കുറവ് @		
	0.82%-0.67		
അധികം നൽകിയ തുക(62076 -50585.73 +12% GST)			12869.10

രണ്ടിനങ്ങളിലുമായി ആകെ അധികം നൽകിയ തുക - ₹1,07,597/- (94728+ 12869). ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 19/30.07.2022) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹1,07,597/-അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 പാമ്പാടും പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിടം-മെയിന്റനൻസ് - നഷ്ടം ₹1,70,529/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 234/22 - കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്	
അടങ്കൽ	₹3500000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ വി.പി പ്രതീഷ്
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	119/T/AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 18/11/21
എം ബുക്ക് നമ്പർ	459/19-20
ബിൽ നമ്പർ & തുക	21100652013601501981 തീ28.03.2022 ₹2987379
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, വരാന്ത എന്നിവയിലെ ടൈൽ പ്രവൃത്തികളും G.I ഷീറ്റ് മേൽക്കൂരയിലെ പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ഗ്രൗണ്ടിലെ ടൈൽ പാകലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൽ.ഐ. ഡി.&ഇ.ഡബ്ല്യൂ. പാമ്പാടുംപാറ സെക്ഷൻ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1. ടൈൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ₹1,25,455.91 അധികം നൽകി

എം. ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 73 ഇനം 7ൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, വരാന്ത എന്നിവിടങ്ങളിലായി 384.30m² വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനായി ₹1,480/m² നിരക്കിൽ ₹5,68,764/- ചെലവഴിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരാന്ത, സ്റ്റേപ്പുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 227.32m² വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിച്ചതായി എം ബുക്ക് 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൽ.ഐ.ഡി.&ഇ.ഡബ്ല്യൂ. പാമ്പാടുംപാറ സെക്ഷൻ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവിടെ വിടിഫൈഡ് ടൈലിന് പകരം DSR 11.38 പ്രകാരമുള്ള Ceramic Tile ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് ₹1112.20/m² മാത്രമാണ് (DSR 2016 പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ₹747.90+ 48.71% Cost Index). പ്രസതുത ഇനം എക്സ്ട്രാ ഇനമായി കണക്കാക്കി ടെണ്ടർ കിഴിവ് 11.219 % കുറച്ചാൽ നൽകാവുന്നത് ₹987.42/m² മാത്രമാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

Ceramic Tile ഉപയോഗിച്ച അളവ് -	227.32/m ²
നിരക്ക്	₹1112.20/m ²
ടെണ്ടർ കുറവ്	11.219%
അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക്	₹987.42 /M ²
നൽകിയതുക (₹227.32 X1480m ² +12%GST)	₹376805.63
നൽകാവുന്ന തുക (₹227.32 X 987.42m ² +12%)GST	₹251396.61
അധികം നൽകിയ തുക	₹125409.02

2- പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് - ₹45,120/- അധികം നൽകി

എം. ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 4 പ്രകാരം അക്രിലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് 5714.303 എം² പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എമൽഷൻ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

ഇനം	നിരക്ക് ₹	ഏരിയ	നൽകിയ തുക ₹
14.66.1 Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade - Old Work	80/m ²	5714.303 എം ²	457144.24

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്)

ഇനം	നിരക്ക് ₹	ഏരിയ	നൽകാവുന്ന തുക ₹
14.53 Wall Painting With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Shade. 14.53.1 One Or More Coats On Old Work	72.95/m ²	5714.303 എം ²	416858.40

അധികം നൽകിയ തുക (457144.24-416858.40+12%GST)	45120		
---	-------	--	--

രണ്ടിനങ്ങളിലുമായി ആകെ അധികം നൽകിയ തുക - ₹17,0,529.02 (45120+ 125409.02)

അധികം നൽകിയ തുക ₹1,70,529/-അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൽ.ഐ.ഡി.&ഇ.ഡബ്ല്യു. പാമ്പാടുംപാറ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത എൽ.ഐ. ഡി.&ഇ.ഡബ്ല്യു. നെടുങ്കണ്ടം സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് - ₹9,306/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 572/21- വഞ്ചിവയൽ സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ നിർമ്മാണം	
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹2300000/-
കൺവീനർ	ശ്രീ. കെ സെൽവൻ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	81/BC/AEE/LSGD/IDK/2019-20 DT 17/03/20
എം ബുക്ക് നമ്പർ	381/19-20
ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം	₹1938794/-
ബിൽനമ്പർ	13601086947 തീയതി 09/02/22, ₹184185/-
	13601442746 തീയതി 30/03/21, ₹1647975/-

വഞ്ചിവയൽ സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ നിർമ്മാണം പദ്ധതിയിൽ 1% നിരക്കിൽ ₹18322/- മാത്രമാണ് ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട തുകകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആദായ നികുതി കമ്മീഷണറുടെ 15.05.2020 ലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 1.5% നിരക്കിലാണ് ആദായ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടത്. അതനുസരിച്ച് ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യമായിരുന്ന ₹19,38,794/- യിൽ

നിന്നും 5% OHC കുറച്ചുള്ള ₹18,41,855/- യുടെ 1.5% നിരക്കായ ₹27,628/- ആദായ നികുതിയിനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്ന ₹9,306/- (27628-18322) സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ -32 തീയതി 19/08/22 നു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുറവായ ആദായ നികുതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 വള്ളക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉപയോഗപ്രദമല്ല - ചെലവ് തടസ്സം- ₹12,78,856/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 823/22 - വള്ളക്കടവ് എസ്.സി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹1500000/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. എസ്. ശ്രീകുമാർ
എം. ബുക്ക് നം	376/2019-20
ബിൽ നമ്പർ & തുക	21100652013601520368 /30.03.2022 ₹1252915/-
	20100652013601429753 /29.03.2021 ₹25941/-

ഏലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വള്ളക്കടവ് എസ്.സി കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബഹു വർഷ പ്രോജക്ട് ആയി 2019-20ൽ ആവഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം കളത്തിന്റെ വശങ്ങൾ കെട്ടുകയും പമ്പ് ഹൗസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ, മോട്ടോർ, പമ്പ് തുടങ്ങിയവക്ക് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ₹12,78,856/-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വൻ തുക നീക്കിയിരിപ്പ് .

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ പൈനാവ് ശാഖയിലുള്ള 67278030532 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ തുക അതാത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്. ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം നാളിതുവരെ തിരികെ നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം	തുക ₹	ചെക്ക് നമ്പർ
1	അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	787162	045920
2	വെള്ളത്തുവൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	205424	045921
3	അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	436840	045878
4	നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1093000	045899
5	കുമളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1157115	045877
6	തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	297740	052944
7	കരിങ്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	197436	355941
8	കരിമണണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	172263	352945
9	പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	463713	352964
10	ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	335571	352965
11	കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	25866	352966

12	ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	23670	352967
13	വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	436353	352968
14	കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	833785	352969
15	ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	828847	352970
16	ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	442336	352971
17	ഉപ്പുതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	788470	352972
18	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1044036	352973
19	കൊന്നത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	179122	352974
20	ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1187746	352975
21	കടയത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	424821	420320
22	ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2504500	429312
	ആകെ	13865816	

ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമുള്ള അക്കൗണ്ടാണിത്. ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും തിരികെ നൽകേണ്ട തുകയുടെ വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. 2013-14 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ച തുക ₹13,48,017.89 യും ഈ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത്. പ്രസ്തുത തുക നാളിതുവരെ വികസന ഫണ്ടിലേയ്ക്കു തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കായി ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുകകൾ പിവൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് മുഖേന തുക അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസതുത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻ വലിച്ച നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല. 30.12.2022ൽ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ ₹16,84,36,026.39 യുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. അർഹതപ്പെട്ട തുകകൾ അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയും അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 പുതുക്കട എസ്.സി. സാംസ്കാരിക നിലയം - സ്റ്റീൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി.

പദ്ധതി നമ്പർ 757/22 - പുതുക്കട എസ്.സി. സാംസ്കാരിക നിലയം പൂർത്തീകരണം	
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹1994000/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പ്രിൻസ് ചെറിയൻ
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	406/2019-20
ബിൽ നം. & തുക	21100652013601460836 /25.03.2022 ₹676035/-
	211006520136011368600 /18.03.2022 ₹856227/-

ഉപ്പുതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പുതുക്കട എസ്.സി. സാംസ്കാരിക നിലയം പൂർത്തീകരണം എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ സ്റ്റീൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുവദനീയമായതിലും അധികമായ നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എം. ബുക്ക് നമ്പർ 406/2019-20 പേജ് നമ്പർ 59,60 എന്നിവ പ്രകാരം താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് 2016 PRICEലെ 50.10.01 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള Steel Work In Built Up GI Tubular (Round, Square/ Rectangular Hollow Tube Set) Trusses Etc Including Cutting , Hositing , Fixing In Position And Applying A Priming Coat Of Approved Steel Primer , Including Welding Band Bolted With Special Shaped Washers Etc Complete എന്ന ഇനത്തിന് ബാധകമായ ₹135/Kg എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാന്റിനും ഗേറ്റിനുമായി 327.42 കി.ഗ്രാം സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഇനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകാവുന്നത് 2016 PRICE ലെ 10.25.02 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള Gratings, Frames, Guard Bar, Ladder, Railings, Brackets, Gates And Similar Works എന്ന ഇനത്തിന് ബാധകമായ നിരക്കായ ₹127.81

/കി.ഗ്രാം മാത്രമാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ₹7.19 നിരക്കിൽ കരാറുകാരന് അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീലിന്റെ അളവ് കി.ഗ്രാം	നൽകിയ നിരക്ക് (₹135/Kg)	നൽകാവുന്ന നിരക്ക് (₹127.81 /Kg)	അധികം നൽകിയത് ₹
ഗേറ്റ് , വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്റ്റാന്റ്	327.42	44201.7	41847.55	2354.14

ആകെ അധികം നൽകിയ തുക 2354.14+ 282.49 (12% ജി.എസ്.ടി) = ₹2636.63. അധികം നൽകിയ തുക ₹2,637/- കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സഞ്ചിത നിധിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

അളവ് ബുക്ക് ഇനം 10 ആയി ഭിത്തിയിൽ Water Thinnable Cement Primer ഉപയോഗിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ₹45,092.90യും ഇനം 11 ആയി അക്രലിക് എമൽഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പെയിന്റിംഗിന് ₹1,00,860/- യും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ഭിത്തികളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗ് അടർന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തികളിലെ ഗുണ നിലവാരമില്ലായ്മയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിൽ അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 വട്ടവട മാതൃകാ ഗ്രാമം സംരക്ഷണ ഭിത്തി - വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താതെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു-ചെലവ് തടസ്സം - ₹1860501/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 486/22 - മോഡേൺ വില്ലേജ് റോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ	
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹2000000/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. എൽദോ എബ്രഹാം
എം ബുക്ക് നം	46/2019-20
ബിൽ നം & തുക	20100652013601424250 തി: 29.03.2021 ₹1207052/-
	21100652013600307084 തി:13.08.2021 ₹653449/-

വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മോഡേൺ വില്ലേജിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതിയാണിത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ടും ശുചിത്വ മിഷൻ, ജലനിധി, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഫണ്ടുകളും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് മോഡേൺ വില്ലേജ് നിർമ്മാണം രൂപകല്പന ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം ആണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2019-20 വർഷം തുടങ്ങിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പദ്ധതിയിൽ നാളിതുവരെ ₹1860501/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഡേൺ വില്ലേജിനായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതിനാലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായതിനാലും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താതെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾ കൂടാതെ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തതു മൂലം പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പാഴ്ചയായി മറിയിരിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിരൂപീകരണ വേളയിൽ പദ്ധതിയുടെ അനുയോജ്യതയും വിജയസാധ്യതയും വിലയിരുത്താതെ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് വൻതുക ചെലവഴിച്ച ശേഷം പ്രയോജന രഹിതമായ അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പൊതുപണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ₹1860501/-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 40 തി24.04 2023) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -വട്ടപ്പാറ വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം- അധിക തുക നൽകി - ₹28,973/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 790/22- വട്ടപ്പാറ വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം	
അടങ്കൽ	₹15,00,000/-വികസനഫണ്ട്
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ പി.കെ വിജയൻ

കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	313/AEE/LSGD/IDK/19-20 DT 16/03/2020
എം ബുക്ക് നമ്പർ	81/80-21
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ബിൽ നമ്പർ & തുക	211100652013601521427 തി 30.03.2022 ₹69317 20100652013601442769 തി 30.03.2021 ₹762767

സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിനായി 59 M² ഹാളും ട്രെയ്ലറും ബ്ലോക്കും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം തികയാതെ വന്നതോടെ ട്രെയ്ലർ ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി. ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 32-ാമത്തെ ഇനമായിരുന്ന സിമന്റ് പ്രൈമർ (Specification Number 13.43.1) പൂർണ്ണമായി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒഴിവാക്കി. ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 34-ാമത്തെ ഇനമായിരുന്ന Acrylic Emulsion Paint (Specification No 13.60.1) പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിമന്റ് പ്രൈമർ അടിച്ച പ്രതലത്തിലാണ് പുതിയ പ്രവൃത്തികളിൽ Acrylic Emulsion Paint പൂശേണ്ടത്. പുതിയ പ്രതലത്തിൽ നേരിട്ട് Acrylic Emulsion Paint ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ സേനാപതി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോടൊപ്പം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി 13.43.1 സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള സിമന്റ് പ്രൈമർ നിറം ചേർത്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമായി. എന്നാൽ എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 60 ൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 13.60.1 അനുസരിച്ചുള്ള Acrylic Emulsion Paint ആണ് പൂശിയിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
DSR സബ്ഹെഡ് - 13.60.1 Painting With Acrylic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture Oto Give An Even Shade : Rwo Or More Coats On New Work	365.948 M ²	125.59/m ²	45959.41

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്)

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹
DSR സബ്ഹെഡ് - 13.43.1 Applying One Coat Of Water Thinnable Cement Primer Of Approved Brand And Manufacture On Wall Surface :Water Thinnable Cement Primer	365.948 M ²	54.9/m ²	20090.54
അധികം നൽകിയ തുക - 45959.41-20090.54 = ₹25869 +12.% GST		28973.28	

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 20/30.07.2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ ₹28,973/- അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ സേനാപതി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അളവുകൾ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ നെടുങ്കണ്ടം സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 മണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-അരിക്കുഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രം പെയിന്റിംഗ്- കരാറുകാരന് തുക അധികം നൽകി നഷ്ടം ₹16,449/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 797/22 - അരിക്കുഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രം മെയിന്റനൻസ്	
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ എം. ബി ബിജു.
കരാർ നമ്പർ	280/Q/AEE/LSGD/IDK/19-20 DT 07/03/2020
അടങ്കൽ	₹1000000/-
എം ബുക്ക് നമ്പർ	179/2020-21
ബിൽ നമ്പർ & തുക	211000652013601484339 തീ 260.03.2022 തുക ₹888420/-

മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരിക്കുഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രത്തിൽ പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയതിന് അളവു ബുക്കിലെ തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തൽ മൂലം കരാറുകാരന് അധികം പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 27 പേജ് നമ്പർ 51, 52 ഇൽ Acrylic Emulsion പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 52,53 പേജുകളിൽ ഇനം നമ്പർ 28 ആയി സിന്തറ്റിക്ക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് ഇതേ പ്രതലത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അധികം പണം നൽകാൻ ഇടയാക്കിയത്.

എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ	ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
27	13.60.1 All Painting With Acrylic Emulsion [Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Ehade Two Or More Coats On New Work -129.05m2	129.05 M ²	117.31/m ²	15138.86
28	13.62.1 Painting With Synthetic Enamel Paint Ofn Approved Brand An D Manufacture Of Of Required Colour To Given Even Shade -116..029 M2	116.029m ²	156/m ²	18100

സിന്തറ്റിക്ക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നതായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ Acrylic Emulsion പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭിത്തിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. സിന്തറ്റിക്ക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് സാധാരണയായി തടിയിലും ലോഹപ്രതലങ്ങളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. 10.584 സ്ക്വയർ മീറ്റർ മാത്രമാണ് തടി ഉപയോഗിച്ചതായി അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നൽകാവുന്ന തുക $10.584m^2 \times ₹156 = ₹1,651.104/-$ മാത്രമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ കാഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 21/30.07.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ₹16,449/- (18100.52-1651.104) അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ തുക അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ മണക്കാട് സെക്ഷൻ അസി. എഞ്ചിനീയർ, അളവുകൾ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ തൊടുപുഴ സബ് ഡിവിഷൻ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 ദേവികുളം ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ് - നഷ്ടം ₹49,160/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 215/22	
ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്.	
അടങ്കൽ	₹1000000/-
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ. ആർ. അനീഷ് കുമാർ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	210/T/AEE/LSGD/IDK/21-22 Dt 18/01/2022
എം ബുക്ക് നമ്പർ	352/19-20

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ		അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ			
ബിൽ നമ്പർ 13601417369 /23.03.2022 ₹1085707/-					
<p>ദേവികളം ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്, റൂഫിംഗ്, സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയതാണ് പ്രോജക്ട്. 2016 - ലെ DSR പ്രകാരം 49.69% കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 8.60% അധിക തുക അനുവദിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തി</p>					
അളവ് ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ- ഹെഡ് നമ്പർ പ്രവൃത്തിയിനം	അനുവദനീയമായ നിരക്ക് ₹	ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹		
9- 14.43 Removing White Or Colour Wash By Scrapping And Sand Papering And Preparing The Surface Smooth Including Necessary Repairs To Scratches Etc. Complete	12.50/m ²	13.58/m ²	(400.19m ² X ₹13.58)+(77.48 M ² X ₹12.50) എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്ത 77.48 M ² പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കായ ₹12.50/m ² ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 6403.08+GST		
10-13.46.1 Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade : New Work (Two Or More Coat Applied @ 1.67 Ltr/10 M ² Over And Including Priming Coat Of Exterior Primer Applied @ 2.20 Kg/10 M ²)	143.78/m ²	156.15/m ²	(458.94m ² X ₹156.15) + (66.66 M ² X ₹143.78) എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്ത 66.66 M ² പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കായ ₹143.78/m ² ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 80672.73		
<p>ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിന്റ് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഇനം നമ്പർ 9. ഇതിന് ശേഷം ഈ പ്രതലത്തിൽ Acrylic Smooth Exterior Paint പുതുക്കുന്നത് ഇനം നമ്പർ 10. ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിന്റ് നീക്കം ചെയ്യാതെ പഴയ പ്രതലത്തിൽ Plastic Emulsion Paint പുശിയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചത്. പഴയ പെയിന്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.</p> <p>സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രവർത്തി</p>					
ഇനം	നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹	നൽകിയ തുക ₹	12% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ തുക ₹	അധികം നൽകിയ തുക ₹
ഇനം 9-ചെയ്തിട്ടില്ല	-	0	6403.8	7172.00	7172
DSR സബ് ഹെഡ് നമ്പർ 14.53.1 Wall Painting With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An	82.79/m ²	521.60 M ² X 82.79	(458.94 M ² X 156.15) +(62.66 M ² X 143.78)	90953.45	41988.49

Even Shade:	43183+ 12%		
One Or More Coats On Old Work	GST=	80672.73	
	48364.96		

ആകെ അധികം നൽകിയത്			49160.49
-------------------	--	--	----------

₹49,160/- അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 31/17.08.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹49,160/- കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കാത്ത പക്ഷം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 കുമാരമംഗലം ശാസ്താവ് റോഡ്- കലക് റോഡ് പുരനരുദ്ധാരണം- കരാറും പൂർത്തീകരണവും വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 04/22 - കുമാരമംഗലം ശാസ്താവ് റോഡ്- കലക് റോഡ് പുരനരുദ്ധാരണം	
അടങ്കൽ	₹10,00,000/- തനത് ഫണ്ട്
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ എ.പി ഇബ്രാഹീം
അളവു പുസ്തകം നമ്പർ	195/20-21
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	309/T/AEE/LSGD/IDK/2019-20 DT 12/03/20
ചെക്ക് നമ്പർ ടി എസ് ബി 6668345/13.12.2021/₹924233/-	

എ). പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയില്ലയില്ല.

കുമാരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ശാസ്താവ് റോഡ് - കലക് റോഡ് പുരനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴയിടാക്കിയെങ്കിലും തനത് ഫണ്ടായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യമായ ₹83264/- യുടെ 1% പിഴയായ ₹8326/- ബില്ലിൽ നിന്നും നികുതികൾക്കൊപ്പം കുറവ് ചെയ്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ₹8326/- കുറവ് ചെയ്ത വേലമൂല്യത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ കുറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള തുകയ്ക്കാണ് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചത് (Short Drawal Mthod). ആയതിനാൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് തനത് ഫണ്ടിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട ₹8326/- കുറവ് വന്നു. അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) യഥാസമയം കരാറിൽ ഏർപ്പെടാത്ത കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല -നഷ്ടം ₹8,589 /-

2012 ലെ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്) രജിസ്റ്റേഡ്/കൊറിയർ/ഇ-മെയിൽ ആയി കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീസ് കൈപറ്റിയ തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കാതിരുന്നാൽ 10 ദിവസം കൂടി കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കി (ചുരുങ്ങിയത് ₹1,000/- പരമാവധി ₹25,000/-) കരാറുടമ്പടി വെയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ശേഷവും കരാർ വെക്കാത്ത പക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ശ്രീ എ.പി ഇബ്രാഹീം എന്ന കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ ₹8589/- /യുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	പിഴ ഇല്ലാതെ കരാറുടമ്പടി വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	പിഴയോട് കൂടി കരാറുടമ്പടി വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	കരാറുടമ്പടി വെച്ച തീയതി	പിഴ (കരാറുകാരൻ കോട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ 1%)
------------------------	---	--	-------------------------	---

04.02.2020	18.02.2020	28.02.2020	12.03.2020	8589
------------	------------	------------	------------	------

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 28 തീയതി 03.08.2022) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. പിഴയിനത്തിൽ നഷ്ടമായ ₹8,589/- നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-41 കമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വെള്ളാരംകുന്ന് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ- പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. ചെലവ് തടസ്സം ₹385782/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 740/22 വെള്ളാരംകുന്ന് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പൂർത്തീകരണം

നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹500000/- (എഫ് സി ഗ്രാന്റ്)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശിവകുമാർ രാജേന്ദ്രൻ
എം ബുക്ക് നമ്പർ	780/2019-20
ബിൽ നമ്പർ & തുക	21100652013601368593 /18.03.2022 ₹385782/-

2017-18 ൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി കമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളാരംകുന്നിൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുകയും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ടോയിലറ്റ് കോപ്പ്ലിങ്ങ് ഭാഗികമായി മാത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് 2020-21 ൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ₹500000/- വകയിരുത്തി. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ₹385782/- ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ടോയിലറ്റ് കോപ്പ്ലിംഗിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചുറ്റുപാടും കാട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടോയിലറ്റ് കോപ്പ്ലിംഗിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വഴി,വെള്ളം,വൈദ്യുതി മുതലായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ തുടർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ₹385782/-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 39/24.04.2023) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-42 റി-ടെൻഷൻ തുക പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (അ) നം 429/2015/ധന. തീയതി 28/09/2015 പ്രകാരം പാർട്ട് ബില്ലിൽ നിന്ന് വേലമൂല്യത്തിന്റെ 2.5% തുക വസൂലാക്കി പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഫൈനൽ ബില്ലിനോടൊപ്പം ഈ തുക കരാറുകാരന് തിരികെ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പല പ്രവർത്തികളിലും 2.5% തുക ആകെ തുകയിൽ നിന്ന് റിടെൻഷൻ ഇനത്തിൽ കുറവ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് പാർട്ട് ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മൂലം 2.5% പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാവുന്നു. തന്മൂലം തുടർന്നുള്ള വർഷത്തെ വകയിരുത്തലിൽ പ്രസതുത തുക കൂടി അധികമായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.

കമളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അമരാവതി പാണ്ടിക്കുഴി റോഡ് (05/2022), ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീവാമല - കേഴപ്പാക്കൽപ്പടി റോഡ് (736/2022) എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ്. ഇത്തരം അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-43 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി 6 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ₹50,13,000/- ഭൂജല വകുപ്പ് ഇടുകി ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബിൽ നമ്പരും തീയതിയും	തുക ₹
1.	442	പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വലിയതോവാള പൂവേഴ്സ് മൗണ്ട് കാരുണ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	2110065201101518743 തീ :30.03.2022	830000
2.	439	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുഴിക്കണ്ടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	211006520110148782 തീ :30.03.2022	1000000
3.	460	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലുമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	211006520110148792 തീ :30.03.2022	1000000
4	299	നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടാങ്കുപാറ എസ്. സി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	211006520110149443 തീ :27.03.2022	1000000
5	926	പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇല്ലിക്കാനംപടി എസ്. സി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	2110065201101498428 തീ :27.03.2022	783000
6	416	കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തപോവനം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	2110065201101518792 തീ :30.03.2022	
ആകെ				5013000

പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 35/23.03.2023 നൽകിയതിന് ജില്ലാ ഭൂജല വകുപ്പ് ഓഫീസറുടെ 20.03.2023ലെ ജി.ഡബ്ല്യു.ഡി.ഐ/864/21 കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നം. 4 ഒഴികെയുള്ള 5 പദ്ധതികളിലും കഴൽ കിണർ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രമ നമ്പർ 4ൽ പരാമർശിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ടാങ്കുപാറ എസ്. സി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ജലലഭ്യത കുറവ് മൂലം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം മാത്രം നടത്തുകയും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ₹50,13,000/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-44 ജവഹർ ഹൗസിംഗ് സ്കീം പലിശ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ377/22 - ജവഹർ ഹൗസിംഗ് സ്കീം പലിശ
 വൗച്ചർ നമ്പർ 827/2503.2022 ചെക്ക് നമ്പർ 6668396/2503.2022 ₹ 1,50,00,000/-
 ജവഹർ ഭവന പദ്ധതിക്കായി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയിനത്തിൽ ₹1,50,00,000/- തൻവർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 27.05.2015ലെ സ.ഉ (സാധാ) നമ്പർ 1577/തസ്വഭവ പ്രകാരമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭവനരഹിതർക്കായി ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം 11% പലിശ നിരക്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പ നൽകുന്നതും ഇതിൽ 5% പലിശ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും 1% പലിശ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും 5% പലിശ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. പദ്ധതിയുടെ ഏകോപന ചുമതല പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കാണ് (നിലവിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ). 2016-2017 മുതൽ 2022-2023 വരെ പലിശയിനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	തുക
2016-2017	₹9032000/-
2017-2018	₹25278187/-
2018-2019	₹18200000/-
2019-2020	₹13300000/-
2020-2021	₹10500000/-
2021-2022	₹15000000/-
2022-2023	₹10000000/-

ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച വായ്പയുടെ പലിശ കേരളാ ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലിശ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതിലെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനോ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോ യാതൊരു സംവിധാനവും നിലവിലില്ല. ഓരോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും സ്വീകരിച്ച വായ്പ, തിരിച്ചടക്കുന്ന മുതൽ, ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക, ബാധകമായ പലിശ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് ഏകോപന ചുമതലയുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും തരനുസരണം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പലിശ ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ വായ്പ എടുക്കുന്നതും തിരിച്ചടക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നതിനും വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഏകോപനം സാധ്യമാകുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയേണ്ടതാണ്.

1-45 പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമല്ല

സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം നൽകൽ, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം, തുടങ്ങിയ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവ. ഈ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ₹2,76,18,878/- കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. എസ് എസ് എ വിഹിതമായി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർക്ക് ₹1,76,18,878/-യും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ₹50,00,000/-യും തുടങ്ങിയ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ₹50,00,000/-യുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) എസ് എസ് എ വിഹിതമായി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/ തുക	കൈപ്പറ്റിയ ആൾ
1	314/22	എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം (ടി എസ് പി)	682774/22.11.2021 ₹500000/-	എസ്. എസ്.കെ. സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
2	308/22	എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം (എസ് സി പി)	682778/22.11.2021 ₹621480/-	എസ്. എസ്.കെ. സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
3	946/22	എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം (ജനറൽ)	749636/06.12.21 ₹1351138/-	എസ്. എസ്.കെ. സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
4	1009/22	എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം (എസ് സി പി)	138937/16.02.22 ₹8681000/- 138925/16.02.222 ₹3609056/-	എസ്. എസ്.കെ. സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
5	1143/22	എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം (ടി എസ് പി)	518764/30.03.22 ₹2240000/-	എസ്. എസ്.കെ. സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
6	1144/22	എസ്. എസ്. എ. വിഹിതം (ജനറൽ)	518755/30.30.22 ₹616204/-	എസ്. എസ്.കെ. സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ
ആകെ			₹17618878/-	

2) അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി/തുക ₹	കൈപ്പറ്റിയ ആൾ
1	465/22	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം-അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് - വിഹിതം	872675/31.12.2021/ ₹5000000/-	അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
2	293/22	കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തുടങ്ങലും മാർക്കറ്റ്- ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	045847/02.02.22 ₹5000000/-	കരുണാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
		ആകെ	₹10000000/-	

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തതിൽ വിശദീകരണം ആവിശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (37 / 24.03.2023) മറുപടി ആയി ഹാജരാക്കിയ എസ്.എസ്.കെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്ററുടെ 30.03.2022ലെ എ2/62/2021/എസ്.എസ്.കെ/ഐഡികെ നമ്പർ കത്തിൽ 2021-22 വർഷം ₹1,48,90,056/- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ നൽകിയ ₹1,76,18,878/-ൽ അവശേഷിക്കുന്ന ₹27,28,822/- കൈപ്പറ്റിയതിന്റേയോ വിനിയോഗിച്ചതിന്റേയോ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമായ തുകയും ലഭ്യമാകാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയും പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എസ്.എസ്.എ വിഹിതമായി നൽകിയ ₹1,76,18,878/-യും അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി നൽകിയ ₹1,00,00,000/-യും ഉൾപ്പെടെ ₹2,76,18,878/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെട്ടതാണ്. വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-46 കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകിയ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് -തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 118/22 - കൈത്താങ്ങ് - കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ സംരംഭക യൂണിറ്റുകൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	
അടങ്കൽ	₹5200000/- (വികസനഫണ്ട്)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ-കുടുംബശ്രീ

"കൈത്താങ്ങ് -കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ സംരംഭക യൂണിറ്റുകൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് " എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഒരു സംഘത്തിന് ₹50000/-വീതം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 96 സംഘങ്ങൾക്കായി ₹4800000/-നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനം	സി.ഡി.എസ്	സംരംഭം	
1	അടിമാലി	സതേൺ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്	വേ സൈഡ് ഹോട്ടൽ
2	ആലക്കോട്	മഹിമ കൺസ്യൂക്ഷൻ യൂണിറ്റ്	ഹരിത ക്ലോത്ത് ബാഗ് & ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്
3	അറക്കുളം	വർണ്ണം ടെയിലറിംഗ് & ഗാർമെന്റ്സ്	വിസ്മയ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്
4	അയ്യപ്പൻകോവിൽ	വർണ്ണം ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്	വിമല മഷ്റൂം യൂണിറ്റ്
5	ബൈസൺവാലി	അലൻസ് ബേക്കറി & സ്പെസസ് യൂണിറ്റ്	-
6	ചക്കുപള്ളം	സ്റ്റോ വൈറ്റ്	നൈസ് ബേക്കറി യൂണിറ്റ്
7	ചിന്നക്കനാൽ	ട്രക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്	ഏഞ്ചൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്
8	ദേവികുളം	അണ്ണാ തെരേസാ ടോയിലറ്ററിസ്	ജനകീയം ഹോട്ടൽ
9	ഇടവെട്ടി	എസ്.ഒ.എസ് അച്ചാർ യൂണിറ്റ്	ശ്രീ നന്ദ ചവിട്ടി യൂണിറ്റ്

10	ഇരുട്ടയാർ	ജോവി ഫുഡ്സ്, മീനാക്ഷി ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്	സമന്വയ കഫേ യൂണിറ്റ്
11	കാമാക്ഷി	നവയുഗ ക്ലോത്ത് ബാഗ് യൂണിറ്റ്	ഹൈജനിക സേഫ്റ്റി ക്ലോത്ത് യൂണിറ്റ്
12	കാഞ്ചിയാർ	ലക്ഷ്മി കൺസ്യൂക്ഷൻസ്, പ്രിന്റ് ടെക് ഓപ്പെറ്റ് പ്രസ്സ്	അമൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, മരിയ ടെയിലറിംഗ്
13	കഞ്ഞിക്കുഴി	ഡ്രീംസ് കൺസ്യൂക്ഷൻസ് യൂണിറ്റ്	കുടുംബിനി ക്രഡിറ്റ് സ്റ്റോർ
14	കരിമണ്ണൂർ	വർഷ കൺസ്യൂക്ഷൻസ് യൂണിറ്റ്	ഹരിത ക്യാരി ബാഗ് യൂണിറ്റ്
15	കരിങ്കുന്നം	എലിസ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	താബോർ മെട്രികുലി യൂണിറ്റ്
16	കരുണാപുരം	അനുഗ്രഹ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	നവപുണ്യ ആക്ടിവിറ്റി
17	കോടിക്കുളം	വെൺ സോപ് യൂണിറ്റ്	കീർത്തി ഫിഷ് ഫാം
18	കൊക്കയാർ	ധനലക്ഷ്മി ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	അനുഗ്രഹ ആക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ്
19	കൊന്നത്തടി	അനുഗ്രഹ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	നവമി കൈത്തറി യൂണിറ്റി
20	കുടയത്തൂർ	ബിസ്സി നൈറ്റി സെന്റർ	ജോയൽ ഫുഡ്സ്
21	കുമാരമംഗലം	ലാവണ്യ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	മേന്മ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്
22	മണക്കാട്	നിർമ്മൽ കോട്ടൺ ബാഗ് യൂണിറ്റ്, മീനാക്ഷി ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	ശ്രേയസ് കുറി പാലർ യൂണിറ്റ്
23	മാങ്കുളം	ഏഞ്ചൽ ക്ലോത്ത് ബാഗ് യൂണിറ്റ്	സുരഭി സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്
24	മറയൂർ	ഐശ്വര്യ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ്	ഇമശ്രീ ശർക്കര യൂണിറ്റ്
25	മരിയാപുരം	സങ്കീർത്തന കർട്ടൺ യൂണിറ്റ്	ചിഞ്ചുസ് ഗാർമെന്റ്സ്
26	മൂന്നാർ	മേരിമാതാ റൈസ് പാലർ യൂണിറ്റ്	ജാസ്സിൻ ഹോംമെയിഡ് ചോക്ലേറ്റ്
27	നെടുങ്കണ്ടം	ഗൗനിക ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	മില്ലർ ഫാഷൻസ്
28	പള്ളിവാസൽ	കിങ്ങിണി ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	മിന്നാരം ജാക്ക് ഫ്രട്ട് പ്രോഡക്ട്സ്
29	പാമ്പാടുംപാറ	മിത്ര വലിയതോവാള	തപസ്യ മഷ്റൂം കല്ലാർ
30	പീരുമേട്	മൂൺലൈറ്റ് കാൻഡിൾസ്	ക്ലീൻ & സേഫ് കാരി ബാഗ് യൂണിറ്റ്
31	പെരുവനാഥം	അനുഗ്രഹ കാരി ബാഗ് യൂണിറ്റ്	ശ്രീകൃഷ്ണ ഫെറോ സിമന്റ് കൺസ്യൂക്ഷൻ യൂണിറ്റ്
32	പുറപ്പുഴ	തന്മയ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	ഭാവന ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്
33	രാജാക്കാട്	ചമയം ബ്യൂട്ടി പാർലർ	അമേസിയം ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്
34	രാജകുമാരി	ട്രേസ്സി പാലപ്പം	ഗോൾഡൻ ഫെതേഴ്സ്
35	ശാന്തൻപാറ	ചൈത്ര ഗാർമെന്റ്സ്	സ്വരാജ് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്
36	സേനാപതി	ചൈതന്യ റെഡിമെയ്ഡ്സ്	ഹണി ബി ഹണി പ്രോഡക്ട്സ്
37	ഉടുമ്പനൂർ	പിക് & പർപ്പിൾ നൈറ്റി സെന്റർ	ടീൻസ് സി.ഐ.ബി യൂണിറ്റ്സ്
38	ഉടുമ്പഞ്ചോല	ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ മിൽ	ഏഞ്ചൽ ബാഗ് യൂണിറ്റ്
39	ഉപ്പുതറ	സ്റ്റാർലൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്	ആൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ
40	വണ്ടന്മേട്	ലാവണ്യ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്	ഗ്രീൻലീഫ് പോട്ട്സ്
41	വണ്ടിപ്പെരിയാർ	ജൈവ ജീവനം ജൈവവള യൂണിറ്റ്, എറേസ് ജനസേവന കേന്ദ്രം	ഫെമിന കൺസ്യൂക്ഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ്
42	വാത്തിക്കുടി	പാലത്തിനടിയിൽ സ്റ്റോഴ്സ്	കക്കൂസ് ബേക്കറി

43	വണ്ണപ്പുറം	വനിത വണ്ണപ്പുറം നൈററി സെന്റർ	അമ്മൂസ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്
44	വട്ടവട	ജനകീയ ഹോട്ടൽ	വിന്റർ സ്ട്രോബറി യൂണിറ്റ്
45	വാഴത്തോപ്പ്	ജനസേവാ കേന്ദ്രം	ആനന്ദ് സ്റ്റോക്ക്
46	വെള്ളത്തുവൽ	മഹിമ കേക്ക് യൂണിറ്റ്	വനിത പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്
47	വെള്ളിയാമറ്റം	സ്റ്റേഹ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്	പാഥേയം ജനകീയ ഹോട്ടൽ

ധനസഹായം ലഭിച്ച് 3 മാസത്തിനുശേഷം തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 14/2/2018-ലും സ.ഉ (അ)22/18 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 6.4 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ തിരിച്ചടവാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി നൽകിയ തുകയുടെ യഥാവിധിയുള്ള വിനിയോഗം വിലയിരുത്തിയും അത് തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
 [KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

2-1 സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് യഥാസമയം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പില്ല - നഷ്ടം ₹8,589/-

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ (ജി.ഒ(പി)13/2012/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി/01.02.2012) വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്) രജിസ്റ്റേഡ്/കൊറിയർ/ഇ-മെയിൽ ആയി കരാറുകാരന് നൽകണം. അറിയിപ്പ് കത്ത് (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീസ് കൈപറ്റിയ തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കണം. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം കൂടി കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കി (ചുരുങ്ങിയത് ₹1,000/- പരമാവധി ₹25,000/-) കരാറടമ്പടി വെട്ടാൻ 14 ദിവസവും പിഴയോട് കൂടിയ 10 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കരാർ വെക്കാത്ത പക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കണം. മേൽ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	പിഴ ഇല്ലാതെ കരാറടമ്പടി വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	പിഴയോട് കൂടി കരാറടമ്പടി വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	കരാറടമ്പടി വെച്ച തീയതി	പിഴ (കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ 1%)	റിമാർക്സ്
1.	പ്രോജക്ട് പേര്/നം.: കുമാരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കുമാരമംഗലം ശാസ്താവ് റോഡ്- കലുങ്ക് റോഡ് പുരനരുദ്ധാരണം (04/22) അടങ്കൽ : 10,00,000 ഫണ്ടിനം : തനത് ഫണ്ട് നിർവ്വഹണം : അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരൻ : ഇബ്രാഹിം എ.പി ഇ. പി.എ.സി : 858,886 എ. പി.എ.സി :857886 ബിൽ/ചെക്ക് നം. : TSB Check No. 6668345 Date 13.12.2021 Rs 924233 അളവു പുസ്തകം നം.	04.02.20	18.02.20	28.02.20	12.03.20	8589	14 ദിവസവും പിഴയോട് കൂടിയ 10 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കരാർ വെക്കാത്ത പക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാതെ കരാറിന്മേൽ ലേർപ്പെട്ടു.

195/20-21 എഗ്രിമെന്റ് നം. :- 309/T/AEE/ LSGD/IDK/ 2019-20 DT 12/03/20					നഷ്ടം	8589	
---	--	--	--	--	-------	------	--

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 28/03.08.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഷ്ടത്തുക ₹8,589 /- നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിടം-മെയിന്റനൻസ് നഷ്ടം ₹1,70,576/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 234/22 - കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്

അടങ്കൽ	₹3500000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ വി.പി പ്രതീഷ്
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	119/T/AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 18/11/21
എം ബുക്ക് നമ്പർ	459/19-20
ബിൽ നമ്പർ & തുക	21100652013601501981 തീ28.03.2022 ₹2987379
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലാർ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, വരാന്ത എന്നിവയിലെ ടൈൽ പ്രവൃത്തികളും G.I ഷിറ്റ് മേൽക്കൂരയിലെ പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ഗ്രൗണ്ടിലെ ടൈൽ പാകലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ പാമ്പാടംപാറ സെക്ഷൻ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1. ടൈൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ₹125455.91 അധികം നൽകി

എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 73 ഇനം 7 ൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, വരാന്ത എന്നിവിടങ്ങളിലായി 384.30m² വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനായി ₹1480/m² നിരക്കിൽ ₹5,68,764/- ചെലവഴിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരാന്ത, സ്റ്റേപ്പുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 227.32m² വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിച്ചതായി എം ബുക്ക് 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ പാമ്പാടംപാറ സെക്ഷൻ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവിടെ വിടിഫൈഡ് ടൈലിന് പകരം DSR 11.38 പ്രകാരമുള്ള Ceramic Tile ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് ₹1112.20/m² മാത്രമാണ് (DSR 2016 പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ₹747.90+ 48.71% Cost Index). പ്രസതുത ഇനം എക്സ്ട്രാ ഇനമായി കണക്കാക്കി ടൈലർ കിഴിവ് 11.219 % കുറച്ചാൽ നൽകാവുന്നത് ₹987.42/m² മാത്രമാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

Ceramic Tile ഉപയോഗിച്ച അളവ് -	227.32/m ²
നിരക്ക്	₹1112.20/m ²
ടെണ്ടർ കുറവ്	11.219%
അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക്	₹987.42 /M ²
നൽകിയതുക (₹227.32 X1480m ² +12%GST)	₹376805.63
നൽകാവുന്ന തുക (₹227.32 X 987.42m ² +12%)GST	₹251396.61

അധികം നൽകിയ തുക	₹125409.02
-----------------	------------

2- പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് - ₹45,120/- അധികം നൽകി

എം ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 4 പ്രകാരം അക്രൈലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് 5714.303 എം² പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമൽഷൻ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

ഇനം	നിരക്ക് ₹	ഏരിയ	നൽകിയ തുക ₹
14.66.1 Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade - Old Work	80/m ²	5714.303 എം ²	457144.24

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്)

ഇനം	നിരക്ക് ₹	ഏരിയ	നൽകാവുന്ന തുക ₹
14.53 Wall Painting With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Shade. 14.53.1 One Or More Coats On Old Work	72.95/m ²	5714.303 എം ²	416858.40
അധികം നൽകിയ തുക (457144.24-416858.40+12%GST)	45120		

രണ്ടിനങ്ങളിലുമായി ആകെ അധികം നൽകിയ തുക - ₹170529.02 (45120+ 125409.02)

അധികം നൽകിയ തുക ₹1,70,529/-അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൽ. ഐ. ഡി. & ഇ. ഡബ്ല്യു. പാമ്പാടംപാറ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത എൽ. ഐ. ഡി. & ഇ. ഡബ്ല്യു. നെടുങ്കണ്ടം സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽ. ഐ. ഡി. & ഇ. ഡബ്ല്യു. ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 മതികെട്ടാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി നഷ്ടം ₹365989/-

പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 390/22 മതികെട്ടാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം
അടങ്കൽ	₹3000000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ പി.ബി ബിനിഷ്
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	263/Q/AEE/LID& EW/IDK/20-21 DT 05/02/22
എം ബുക്ക് നമ്പർ	1006/20-21
ബിൽ നമ്പർ	14/03/22 ₹ 1804486/- 25/05/22 ₹ 856631/-

	₹313494/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ശാന്തൻ പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുപ്പാറ കോളനി , എസ്റ്റേറ്റ് പുപ്പാറ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 450 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിനായി 5241.8 മീറ്റർ 50 Mm G.I പൈപ്പാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അളവ്പുസ്തകം ഇനം നമ്പർ 1-ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്ന് 3141.8 മീറ്റർ 50 Mm G.I പൈപ്പ് മണ്ണിനടിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചതായാണ്. (DSR Specification Number 18.12.6 -Providing And Fixing GI Pipes Complete With GI Fittings Including Trenching And Refilling Etc. External Works 50 Mm Dia Nominal Bore). ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ Trenching & Refilling നടത്താത്തത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപിച്ച G.I പൈപ്പ് തുരുമ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ പൈപ്പുകൾ ലേലം ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടിംഗ് നടത്താതെ അതിനുള്ള തുക നൽകിയതിലൂടെ ഒരു മീറ്റർ പൈപ്പിന് ₹84.48 നിരക്കിൽ അധികം ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തി	അളവ് മീറ്റർ	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
18.12.6 -Providing And Fixing GI Pipes Complete With GI Fittings Including Trenching And Refilling Etc. External Works 50 Mm Dia Nominal Bore	3141.8	545.00/മീ	1712281
യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി			
OD1341134/2021-2022- Providing And Fixing GI Pipes With GI Fittings Excluding Trenching And Refilling Etc. External Works 50 Mm Dia Nominal Bore	3141.8 മീറ്റർ	428.51/മീ	1346292
അധികം നൽകിയ തുക			365989

അധികം തുക നൽകിയ വിഷയത്തിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 28/17.08.2022) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹3,65,989/- കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാത്ത പക്ഷം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 ശാന്തമ്പാറ ജി.എച്ച്. എസ് -വിടിഫൈഡ് ടൈലിന് പകരം റെക്വിഫൈഡ് സെറാമിക് ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച -നഷ്ടം - ₹17332/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 1078/22 ശാന്തൻപാറ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	
അടങ്കൽ	₹500000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ എം.എം. ഷാജി
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	594/AB1AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 19/01/22
എം.ബുക്ക് നമ്പർ	993/20-21

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
---------------------	--

ശാന്തൻപാറ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ളാസ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം , വരാന്ത എന്നിവടങ്ങളിൽ ടൈൽ വിരിയ്ക്കൽ, പെയിന്റിംഗ് , ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ക്ളാസ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം, വരാന്ത എന്നിവിടങ്ങളിലായി 175.83 2m2 വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിച്ചതായി എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 3ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (പേജ് നമ്പർ 8-12). എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ₹1538.97/എം2 എന്നതാണ് നിരക്ക്.(2018-ലെ PRICE SPECIFICATION NUMBER-11.41.1 +39.83% COST INDEX) കരാറുകാരൻ 25.27% കുറഞ്ഞ നിരക്കായ ₹1150/- യാണ് ഈ ഇനത്തിന് കോട്ട് ചെയ്തത്. എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 22 പ്രകാരം ഈ ഇനത്തിന് ₹202206.8 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 ശതമാനം G.S.T കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഇനത്തിന് ₹226471.61/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശാന്തൻപാറ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിടിഫൈഡ് ടൈലിന് പകരം PRICE സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 11.40 പ്രകാരമുള്ള Rectified Ceramic Tile ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമായി. ഇതിന്റെ നിരക്ക് ₹1421.09/m2 മാത്രമാണ്. ടെണ്ടർ കിഴിവ് 25.27% കുറച്ചാൽ നൽകാവുന്നത് 1061.99/m2 ആണ്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

Rectified Ceramic Tile ഉപയോഗിച്ച അളവ്	175.832m2
PRICE 2018സബ് ഹെഡ് 11.40 പ്രകാരം അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ₹1016.30	₹1421.09/m2
+കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് @39.83% (₹404.79)	
ടെണ്ടർ കുറവ്	25.27%
അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക്	₹1061.99/എം2
നൽകിയതുക (175.832x 1150+12% GST)= (202206.80+24264.81)	₹226471.61
നൽകാവുന്ന തുക (175.832x 1061.99+ 12%GST)= (186731.82+22407.82)	₹209137.27
അധികം നൽകിയ തുക (15475+GST1857)	₹17331.98

അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-29/21-22 തീ: 17/08/22 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹17332/- അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്. എസ് ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം ₹45,847/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 664/22 -ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	
അടങ്കൽ	₹1000000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കൺവീനർ	ശ്രീ പി. രാജാ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	5/BC/AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 11/09/20
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	629/2019-20
ബിൽ നമ്പർ	13600901577 തീ: 06/01/2022, ₹693728/-
	136013601428956 തീ: 29/03/2022, ₹214982/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ചിന്നക്കനാൽ ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ളാസ് മുറികൾ, വരാന്ത എന്നിവയിലെ ടൈലിങ് പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ടൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി ₹45,847/-

മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലായി 619.85 എം² 600 X600 Mm വിഭിന്നമാർഗ്ഗം ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണിത് (DSR Specification 11.41.2). എന്നാൽ പ്രധാന ബ്ലോക്കിലെ 471.96 എം² സ്ഥലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് DSR Specification- 11.41.1 പ്രകാരമുള്ള 500 X500 എം എം ടൈൽ വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

എം. ബുക്ക് പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി	അളവ്	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
11.41.2 Providing And Laying Vitrified Floor Tiles In Different Sizes (Thickness To Be Specified By The Manufacturer) With Water Absorption Less Than 0.08% And Conforming To IS: 15622, Of Approved Make, In All Colours And Shades, Laid On 20mm Thick Cement Mortar 1:4 (1 Cement : 4 Coarse Sand), Jointing With Grey Cement Slurry @ 3.3 Kg/ Sqm Including Grouting The Joints With White Cement And Matching Pigments Etc., Complet- Size Of 600x600 Mm	471.92	1566.35/m2	739191.89 +12% GST= 827894.91
യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി	അളവ്	നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹
11.41.1 Providing And Laying Vitrified Floor Tiles In Different Sizes (Thickness To Be Specified By The Manufacturer) With Water Absorption Less Than 0.08% And Conforming To IS: 15622, Of Approved Make, In All Colours And Shades, Laid On 20mm Thick Cement Mortar 1:4 (1 Cement : 4 Coarse Sand), Jointing With Grey Cement Slurry @ 3.3 Kg/ Sqm Including Grouting The Joints With White Cement And Matching Pigments Etc., Complet- Size Of Tile -500 X500 Mm (അടിസ്ഥാനനിരക്ക്-988.45 +കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 49.69%= 1479.61)	471.92 M ²	1479.61	698257.55 +12%GST =782048.45
അധികം നൽകിയ തുക (827894.91 -782048.45) -(40934+GST 4913)			₹45847

അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-30/21-22 തീ: 17/08/22 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹45,847/- കൺവീനറിൽ നിന്നും ഈടാക്കാത്ത പക്ഷം അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെമ്പർ ചെയ്ത സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് ₹6936/-

ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും 1.5% ആദായ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറുടെ 13/05/2021ലെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 1% മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം	₹997053
കുറയ്ക്കുക 5% OHC-49853	₹947200
ഈടാക്കേണ്ട ആദായനികുതി @ 1.50%	₹14208
ഈടാക്കിയ ആദായനികുതി	₹7272
കുറവ്	₹6936

ആദായ നികുതിയിനത്തിലുണ്ടായ ₹6,936/-യുടെ നഷ്ടം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ദേവികളും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഹാഷൻ ഡിസൈൻ സൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റിനൻസ്- നഷ്ടം ₹49160/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 215/22	
ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്	
അടങ്കൽ	₹1000000/-
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ. ആർ. അനീഷ് കുമാർ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	210/T/AEE/LSGD/IDK/21-22 Dt 18/01/2022
എം ബുക്ക് നമ്പർ	352/19-20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ബിൽ നമ്പർ 13601417369 /23.03.2022 ₹1085707/-	

ദേവികുളം ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്, റൂഫിംഗ്, സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയതാണ് പ്രോജക്ട്. 2016-ലെ DSR പ്രകാരം 49.69% കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 8.60% അധിക തുക അനുവദിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തി

അളവ് ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ - DSR സബ് ഹെഡ് നമ്പർ പ്രവൃത്തിയിനം	അനുവദനീയമായ നിരക്ക് ₹	ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
9-14.43 Removing White Or Colour Wash By Scrapping And Sand Papering And Preparing The Surface Smooth Including Necessary Repairs To Scratches Etc. Complete	12.50/m ²	13.58/m ²	(400.19m ² X ₹13.58)+ (77.48 M ² X ₹12.50) എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്ത 77.48 M ² പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കായ ₹12.50/m ² ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 6403.08+GST
10-13.46.1 Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade : New Work (Two Or More Coat Applied @ 1.67 Ltr/10 M ² Over And Including Priming Coat Of Exterior Primer Applied @ 2.20 Kg/10 M ²)	143.78/m ²	156.15/m ²	(458.94m ² X ₹156.15) + (66.66 M ² X ₹143.78) എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്ത 66.66 M ² പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കായ ₹143.78/m ² ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 80672.73

ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിന്റ് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനം നമ്പർ 9. ഇതിന് ശേഷം ഈ പ്രതലത്തിൽ Acrylic Smooth Exterior Paint പുതുക്കുന്നത് ഇനം നമ്പർ 10. ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിന്റ് നീക്കം ചെയ്യാതെ പഴയ പ്രതലത്തിൽ Plastic Emulsion Paint പുശിയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചത്. പഴയ പെയിന്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രവൃത്തി

ഇനം	നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹	നൽകിയ തുക ₹	12% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ തുക ₹	അധികം നൽകിയ തുക ₹
ഇനം 9-ചെയ്തിട്ടില്ല	-	0	6403.8	7172.00	7172
DSR സബ് ഹെഡ് നമ്പർ 14.53.1 Wall Painting With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Shade: One Or More Coats On Old Work	82.79/m ²	521.60 M ² X 82.79 43183+ 12% GST= 48364.96	(458.94 M ² X 156.15) +(62.66 M ² X 143.78) 80672.73	90953.45	41988.49
ആകെ അധികം നൽകിയത്					49160.49

₹49,160/- അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 31/17.08.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹49,160/- അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഇടപാടുകാരൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -അരിക്കുഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രം- അധിക തുക നൽകി ₹16449/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 797/22 - അരിക്കുഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രം മെയിന്റനൻസ്	
കോൺടാക്ടർ	ശ്രീ എം. ബി ബിജു.
കരാർ നമ്പർ	280/Q/AEE/LSGD/IDK/19-20 DT 07/03/2020
അടങ്കൽ	₹1000000/-
എം ബുക്ക് നമ്പർ	179/2020-21
ബിൽ നമ്പർ & തുക	211000652013601484339 തീ 260.03.2022 തുക ₹888420/-

മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരിക്കുഴ യുവജനക്ഷേമകേന്ദ്രത്തിൽ പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയതിന് അളവു ബുക്കിലെ തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തൽ മൂലം കരാറുകാരന് അധികം പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 27 പേജ് നമ്പർ 51, 52 ഇൽ Acrylic Emulsion പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 52,53 പേജുകളിൽ ഇനം നമ്പർ 28 ആയി സിന്ററ്റിക്ക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് ഇതേ പ്രതലത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അധികം പണം നൽകാൻ ഇടയാക്കിയത്.

എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ	ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
27	13.60.1 All Painting With Acrylic Emulsion [Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Ehade Two Or More Coats On New Work -129.05m2	129.05 M ²	117.31/m ²	15138.86
28	13.62.1 Painting With Synthetic Enamel Paint Ofn Approved Brand An D Manufacture Of Of Required Colour To Given Even Shade -116..029 M2	116.029m ²	156/m ²	18100

സിന്ററ്റിക്ക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നതായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ Acrylic Emulsion പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നതായി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭിത്തിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. സിന്ററിക്ക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് സാധാരണയായി തടിയിലും ലോഹപ്രതലങ്ങളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. 10.584 സ്ക്വയർ മീറ്റർ മാത്രമാണ് തടി ഉപയോഗിച്ചതായി അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നൽകാവുന്ന തുക $10.584\text{m}^2 \times ₹156 = ₹1,651.104/-$ മാത്രമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 21/30.07.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ₹16,449/- (18100.52-1651.104) അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ തുക അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യു മണക്കാട് സെക്ഷൻ അസി. എഞ്ചിനീയർ, അളവുകൾ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യു തൊടുപുഴ സബ് ഡിവിഷൻ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്- അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹107597/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 716/22 - ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ	₹1000000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ കെ .ജെ ജൂബിൻ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	117/AEE/LSGD/IDK/20-21 DT 16/02/2021
എം ബുക്ക് നമ്പർ	462/19-20
ബിൽ നമ്പർ & തുക	21100652013601180030/22.02.2022 ₹976120/-

ഉടുമ്പൻചോല ജി.എച്ച്.എസ്. മെയിന്റനൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലാസ്സ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം എന്നിവയിലെ ടൈൽ പ്രവൃത്തികളും പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണവുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1) ടൈൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ₹94,118.89 അധികം നൽകി

എം.ബുക്ക് ഇനം നമ്പർ 32 പ്രകാരം ക്ലാസ്സ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം, വരാന്ത എന്നിവടങ്ങളിലായി 388.61 M2 വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് ₹1650/m² എന്ന നിരക്കിൽ ₹6,41,206.50 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ -65). വരാന്ത, സ്റ്റേപ്പുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ മാത്രം 125.066 M² വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വിരിച്ചതായി എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 30,31 എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിടിഫൈഡ് ടൈലിന് പകരം DSR 11.37.A പ്രകാരമുള്ള Ceramic Tile ആണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ നിരക്ക് ₹981.78/m² മാത്രമാണ്. ആയത് എക്സ്ട്രാ ഇനമായി കണക്കാക്കി ടെണ്ടർ കിഴിവ് 0.82% കുറച്ചാൽ നൽകാവുന്നത് ₹973.73/m² ആണ്. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

Ceramic Tile ഉപയോഗിച്ച അളവ് -	125.066/m ²
അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക്	
DSR 2016-സബ്ഹെഡ് 11.37.A പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന നിരക്ക്- ₹660.20/എം ²	
(+) കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് @ 48.71% - ₹321.58	
ആകെ - ₹981.78/m ²	₹973.73/m ²
(-) ടെണ്ടർ കുറവ് @ 0.82% - ₹8.05	
നൽകിയതുക (125.066 X 1650 +12 %GST)	₹231121.968

നൽകാവുന്ന തുക (125.066 X973.73+12%GST)	₹136394.18
അധികം നൽകിയ തുക	₹94728

2- പെയിന്റിംഗിന് ₹12869/-അധികം നൽകി.

അക്രിലിക് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് 620.76 M² ഏരിയയിൽ പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയതായാണ് എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമൽഷൻ പെയിന്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എം ബുക്ക് പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (ഇനം നമ്പർ 31)

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	₹നിരക്ക്	നൽകിയ തുക ₹
14.66.1 Finishing Walls With Acrylic Smooth Exterior Paint Of Required Shade - Old Work	620.76 M ²	100/m ²	62076

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്)

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	അനുവദനീയമായ നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹
14.53 Wall Painting With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture To Give An Even Shade: 14.53.1 One Or More Coats On Old Work	620.76m ²	അടിസ്ഥാന നിരക്ക് - ₹55.25 (+) കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് @48.71%-₹26.91 (-) ടെണ്ടർ കുറവ് @ 0.82%-0.67	81.49/m ² 50585.73
അധികം നൽകിയ തുക(62076 -50585.73 +12% GST)			12869.10

രണ്ടിനങ്ങളിലുമായി ആകെ അധികം നൽകിയ തുക - ₹1,07597/- (94728+ 12869).

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 19/30.07.2022) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ₹1,07,597/-അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -വട്ടപ്പാറ വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം- അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹28,973/-

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 790/22- വട്ടപ്പാറ വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയം	
അടങ്കൽ	₹15,00,000/-വികസനഫണ്ട്
കോൺട്രാക്ടർ	ശ്രീ പി.കെ വിജയൻ
കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ	313/AEE/LSGD/IDK/19-20 DT 16/03/2020

എം ബുക്ക് നമ്പർ	81/80-21
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ബിൽ നമ്പർ & തുക	211100652013601521427 തീ 30.03.2022 ₹69317 20100652013601442769 തീ 30.03.2021 ₹762767

സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വനിതാ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിനായി 59 M² ഹാളും ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം തികയാതെ വന്നതോടെ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കി റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി. ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 32-ാമത്തെ ഇനമായിരുന്ന സിമന്റ് പ്രൈമർ (Specification Number 13.43.1) പൂർണ്ണമായി റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒഴിവാക്കി. ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 34-ാമത്തെ ഇനമായിരുന്ന Acrylic Emulsion Paint (Specification No 13.60.1) പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിമന്റ് പ്രൈമർ അടിച്ച പ്രതലത്തിലാണ് പുതിയ പ്രവൃത്തികളിൽ Acrylic Emulsion Paint പൂശേണ്ടത്. പുതിയ പ്രതലത്തിൽ നേരിട്ട് Acrylic Emulsion Paint ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ സേനാപതി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോടൊപ്പം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി 13.43.1 സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള സിമന്റ് പ്രൈമർ നിറം ചേർത്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമായി. എന്നാൽ എം ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 60 ൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 13.60.1 അനുസരിച്ചുള്ള Acrylic Emulsion Paint ആണ് പൂശിയിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ	നിരക്ക് ₹	നൽകിയ തുക ₹
DSR സബ്ഹെഡ് - 13.60.1 Painting With Acrylic Emulsion Paint Of Approved Brand And Manufacture Oto Give An Even Shade : Rwo Or More Coats On New Work	365.948 M ²	125.59/m ²	45959.41

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി (സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്)

ഇനം	ചെയ്ത ചെലവ് ഏരിയ	നിരക്ക് ₹	നൽകാവുന്ന തുക ₹
DSR സബ്ഹെഡ് - 13.43.1 Applying One Coat Of Water Thinnable Cement Primer Of Approved Brand And Manufacture On Wall Surface :Water Thinnable Cement Primer	365.948 M ²	54.9/m ²	20090.54
അധികം നൽകിയ തുക - 45959.41-20090.54 = ₹25869 +12.% GST			28973.28

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 20/30.07.2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ ₹28,973/- അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ സേനാപതി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അളവുകൾ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ നെടുങ്കണ്ടം സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൽ ഐ ഡി & ഇ ഡബ്ല്യൂ ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ച	ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം അനുബന്ധം-1 ആയി ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക ₹	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	500000	നം 806 ഏഴല്ലൂർ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം	0	500000
ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	20000	ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി (തൻ വർഷം തുക ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല)	0	220000
ദേവികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്		200000			

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ₹297268/-ലഭിച്ചതായി RP-9 പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ABC പദ്ധതിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത പലിശ കുടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വിശദ വിവരത്തിന് ഖ 1-9-6 കാണുക.

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂറായി തുക ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിച്ച തുകയുടെയും നീക്കിയിരിപ്പിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം.	നിക്ഷേപിച്ച തുക ₹	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ബാക്കി ₹
ഭൂജല വകുപ്പ്	442/22 പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വലിയതോവാള പൂവേഴ്സ് മൗണ്ട് കാരുണ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	21100652011101518743/ 30.03.2022 84/30.03.2022	830000	0	830000
	439/22 കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21100652011101518782/ 30.03.2022	1000000	0	1000000

കുഴിക്കണ്ടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	82/30.03.2022			
460/22 കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലുമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	21100652011101518792/ 30.03.2022	1000000	0	0
299/22 നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടാങ്കുപാറ എസ് സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	211006520111014984443/ 27.03.2022	1000000	0	1000000
926/22 പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇല്ലിക്കാനം പടി എസ് സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	21100652011101498428/ 27.03.2022	783000	0	783000
416/22 കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തപോവനം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	81/30.03.2022 വാച്ചർ നം 22100855/ 31.03.2022	400000	0	400000

പ്രസ്തുത തുകയുടെ വിവരം വാർഷിക ധനവിവര പത്രികയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-18 പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

- ഇല്ല -

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയു ണ്ടായിരുന്ന തുക ₹	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക ₹		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ₹
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതി	സ.ഉ.(സാധാ) 2809/11/ത.സ.പ.ഭ.വ തീയതി. 04.10.2011	267225000	1134608	-		1134608
ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി	സ.ഉ.(കൈ) 83/13 ത.സ.പ.ഭ.വ തീയതി. 11.03.2013 & സ.ഉ.(കൈ)1577/15 /ത.സ.പ.ഭ.വ തീയതി. 27.05.2015	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുവദിച്ചത്			15000000	

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-12 ൽ ₹16572931/- സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിക്ഷേപിയിരിപ്പായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമ ശിക്ഷാ അടിയന്തര ഫ്ലക്സി ഡെപ്പോസിറ്റിലെ തുകയാണ്. ലഡ്ജർ പ്രകാരം 25.03.2022 ൽ ₹7000000/- യും 30.03.2022 ൽ ₹3750000/- യും ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത തുകകളുടെ അക്കൗണ്ട് അതാത് ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തതായും 25.03.2022 ൽ ₹7500000/- ആയി പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ തുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-4 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ₹111526541/- യാണ്.

നിശ്ചിത കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും സൂചിപ്പിക്കാതെ 4 അക്കൗണ്ടുകളിലായി ഫ്ലക്സി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയാണ് തുക നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	അക്കൗണ്ട് നം.	31.03.2021-ലെ നിക്ഷേപ തുക
1	346702010020930	1429716.60

2	346702010026762	96825.00
3	346703350000632	2500000.00
4	346703350000592	2765000
6	346703350000600	7000000
7	346703350000647	7500000
	ആകെ	11526541

ഫിക്സിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായി കാലാവധിയും പലിശനിരക്കും നിശ്ചയിച്ച് ഫിക്സിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായി നിക്ഷേപം നടത്തുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച ₹20,656/-യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക ₹	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം./തീയതി
2017-18	3-13	2575	ശ്രീ. ബിജു വിശ്വ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	1201040100054 തീ :07.09.2021
2019-20	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 57	4441	അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	121040100084 തീ:07.10.2020
2016-17	3-4	13640	ശ്രീമതി പി.പി ഹലീമ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	121040100090 തീ:07.10.2020

ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക ₹	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം./തീയതി
2020-21	1-41-3 (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം18 തീ:30.11.2021 പദ്ധതി നം 746/2020-21)	330272	ശ്രീമതി ആർ. ലതിക പ്രിൻസിപ്പാൾ/ കൺവീനർ ഗവ. ഹൈ സ്കൂൾ പുറ്റടി	1201040100098 തീ :28.12.2021

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
		1999-2000	(1)	സാനിറ്ററി കളസ് നിർമ്മാണം - അധിക സബ്സിഡി നൽകിയത്	ലഭ്യമല്ല
			(2)	ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് - ഹൈറേഞ്ച് ചാരിറ്റബിൾ	ലഭ്യമല്ല

			സെസെറ്റിക്കായി നൽകിയ 4.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമരഹിത വിനിയോഗം	
		(3)	കാലിതിറ്റ ഫാക്ടറി - സ്ഥലത്തിന് അധികവില നൽകിയത്	ലഭ്യമല്ല
1999-2000	42	2002-03 VII.6.13(i)	ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ലൈബ്രറികൾക്കുള്ള ധനസഹായം വിനിയോഗിക്കാതെ കൈയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു	ലഭ്യമല്ല
1999-2000	44	2002-03 VII.6.13(ii)	മണ്ണിറ കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി - അനധികൃതമായി തുക പിൻവലിച്ചു	ലഭ്യമല്ല
1999-2000	46	2002-03 VII.6.13(iii)	സംഘത്തിന് അനധികൃതമായി ധനസഹായം നൽകി	ലഭ്യമല്ല
1999-2000		2002-03 VII.6.13(iv)	സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് നിയമ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തന മൂലധനം അനുവദിച്ചു- ₹5,29,000/-	ലഭ്യമല്ല
1999-2000		2002-03 VII.6.13(v)	ധനസഹായം പണമായി അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല - ₹3,86,000/-	ലഭ്യമല്ല
2000-01	3-27	2004-05	മെഡിക്കൽ കോളജ് - പദ്ധതി പണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു	ലഭ്യമല്ല
2000-01	48(4)	2004-05	സ്വശ്രയ വനിത സംഘത്തിന് ധനസഹായം - ക്രമക്കേടുകൾ	ലഭ്യമല്ല
2001-02	40 (എ,ബി)	2004-05	വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല - ജനകീയാസൂത്രണ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ	ലഭ്യമല്ല
2005-06	3-9	2007-08	മരാമത്ത് വേലകൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ₹3,47,884/-യുടെ നഷ്ടം	ലഭ്യമല്ല
2006-07	3-13	2009-10	മരാമത്ത് പണിക്കായി പദ്ധതിവിഹിതം മുൻകൂർ പിൻവലിച്ചത് - പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തത്	ലഭ്യമല്ല
പ്രവർത്തനക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്	-	2012-13	ജില്ലാ കൃഷിഫാം, അരിപ്പുഴ - കൃഷി ഫാമുകളും കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയും	ലഭ്യമല്ല
പ്രവർത്തനക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്	-	2013-14	വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം - വ്യവസായ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	ലഭ്യമല്ല
പ്രവർത്തനക്ഷമത റിപ്പോർട്ട്	-	2014-15	കോലാനി പണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം, ജില്ലാ പൗൾടി ഫാം കോലാനി - മൃഗ സംരക്ഷണ - ക്ഷീര വികസന മേഖല	ലഭ്യമല്ല

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇറുടാക്കിയ തുക

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തര വാദിയായ ഉദ്യോഗ സ്ഥരൻ്റെ	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	സ്വയം അടവാക്കിയ തുക	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ	ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക/	റിമാൻ്റ്
------------	------------------	------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	---	-----------------------------	---------------------	-----------------	--------------------	----------

1	2	3	പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്	(രസീത് നമ്പർ/ തീയതി)		യഥാസമയം സ്ഥാപന ത്തിന്റെ ഡിമാന്റിൽ ചേർത്തി ട്ടുണ്ടോ	ഈടാ ക്കിയ തുക (തീയതി)	ഉൾപ്പെട്ട തുക		ഈടാ ക്കിയ തുക	12	ബാ ധ്യത	14
				നമ്പരം തീയ തിയും	തുക			10	11				

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തര വാദിയായ ഉദ്യോഗ സ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാ ക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ/ തീയതി)	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫി ക്കറ്റ് പ്രകാ രമുള്ള തുക യഥാ സമയം സ്ഥാപന ത്തിന്റെ ഡിമാ ന്റിൽ ചേർത്തി ട്ടുണ്ടോ	റവന്യൂ രിക്ക വറി നടപടി യിലൂടെ ഈടാ ക്കിയ തുക (തീ യതി)	കോടതി വ്യവഹാര ങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യ മായ തുക	അവ ശേഷി ക്കുന്ന തുക/ ബാ ധ്യത	റി മാ ർ ക്ക്
				നമ്പരം തീയ തിയും	തുക				ഉൾ പ്പെട്ട തുക	ഈടാ ക്കിയ തുക			
1	1998-99	27, 28	V K Vasudevan, Secretary, Vanitha Commission	LF. 21760/SC2/02 Dt. 30.06.03/ 2.08.03	62704							62704	
2	1998-99	33	S Murukan Asari, Manager, Dist. Industrial Centre	LF. 21760/SC2/02 Dt.01.11.03	13558							13558	
	1999-00	24	Mary Cyriac, President, Dist. Panchayath	LF.16332/ Spl.Cell (SC2)/2004. Dt.30.05.05/ 13.07.05	1837							1837	
	2000-01	41 (Part)	K J James	LF.245/ Spl.Cell (SC2)/ 2006(1) . Dt.29.09.08	7105							7105	
	2000-01	41 (Part)	M K Poullose	LF.245/ Spl.Cell (SC2)/06(ii) Dt.29.09.08	7105							7105	
	2000-01	32, 36(A), 36(B)	P C Chacko, Puthenpurackal, Thiruvanchoor. Asst.Engineer	LF.245/ Spl.Cell (SC2)/2006 Dt.25.01.2008	11136							11136	
	2000-01	21, 27	Smt Mary Cyriac, Perumana, Kattappana	LF.245/Spl. Cell (SC2)/2006	61961							61961	

				Dt.5.4.2014									
2002-03	7	T K Sivadasan, Asst.Ex.Engineer, PIP Sub Divn Chengannur	LF.11905/Spl. Cell (Sc.2)/06(1) Dt.26.11.07	5000								5000	
2002-03	20 (Part)	Dr. A Thankappan, Civil Surgeon	LF.11905/ Sp.Cell (Sc.2)/06 Dt.26.11.07	3531								3531	
2002-03	13, 16,17	C Chelladurai, Exe. Engineer(Rtd)	LF.11905/ Spl.Cell (Sc.2)/06(2) Dt.26.11.07	30515								30515	
2002-03	14(2), 14(3)	P C Chacko, Asst.Engineer	LF.11905/ Spl.Cell (Sc.2)/06(2) Dt.11.11.08	11000								11000	
2004-05	3-11 (ഭാഗികം)	ആർ. വിശ്വംഭരൻ	LF.18102/ Spl.Cell/ SC2/09 Dt.27.07.10	13880								13880	
2004-05	3-17	എം. മോഹൻകുമാർ	LF.18102/ Spl.Cell/ SC2/09 Dt.16.06.11	9575								9575	
2004-05	3-22	K B Sankaran Kuppananickal, Methotty P O	LF.18102/ Spl.Cell/ SC2/09 Dt.27.07.10	20873								20873	
2006-07	3-1, 3-6, 3-10	എം. മോഹൻകുമാർ	LF.18706/ Spl.Cell/ CSC/C1/11 Dt.21.02.14	84883								84883	
2006-07	08/03/18	P K Jacob, Parambil House, Thodupuzha	LF.18706/ Spl.Cell/ CSC/C1/11 Dt.06.03.15	35977								35977	
2008-09	3-20 (Part)	P Reji- Asst. Engineer Theruvaparambil Kottarakavu P O Mavelikkara	LF.17986/ Spl.Cell / CSC/C1/13 Dt.02.03.16	4125								4125	
2008-09	3-21 (Part) 3-22 (Part)	E Saraswathidevi	LF.17986/ Spl.Cell/ CSC/C1/13 Dt.24.07.17	9161								9161	
2008-09	3-21 (Part)	T K Jacob, Thachethukudi, Choondy P O	LF.17986/ Spl.Cell/ CSC/C1 /13(1) Dt.25.09.17	3561								3561	
2008-09	3-32 (Part)	K M Ushanandan, Kizhakkal, Thalikulam	LF.17986/ Spl.Cell/ CSC/C1 /13(2) Dt.25.09.17	5600								5600	
2012-13	3-3, 3-7	T Sanalkumar, Secretary	LF.15983/ Spl.Cell/ CSC/ C1/15(iii) Dt.19.02.18	210000								210000	

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യയലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം	
മുനിസിപ്പ്	₹71452446
വരവ്	₹746530902
ആകെ	₹817983348
ചെലവ്	₹650609209
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹167374139
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹8589
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹648736
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹36157017

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക ₹		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	8589		ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-1		17029	₹56843/- ശ്രീമതി ഗീതു ജി. പണിക്കർ, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹56843/- ശ്രീ കെ.പി വിജയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹56843/- ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-2		365989	₹121996/- ശ്രീ പി.എസ് അബ്ദുൾ സമദ്, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹121996/- ശ്രീ എൻ.എ വിനയദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹121997/- ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-3		17332	₹5778/-ശ്രീ പി.എസ് അബ്ദുൾ സമദ്, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹5777/-ശ്രീ എൻ.എ വിനയദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹5777/- ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-4		45847	₹15282/-ശ്രീ കെ.ആർ ജയ്യാൻ, അസി എഞ്ചിനീയർ

			₹15282/- ശ്രീ എൻ.എ വിനയദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹15283/-ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-5		49160	₹16386/- ശ്രീ ശ്രീ കെ.ആർ ജയ്യാൻ, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹16386/- ശ്രീ എൻ.എ വിനയദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹16387/- ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-6		16449	₹5483/- ശ്രീ കട്ടിച്ചൻ എം. കല്ലറ, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹5483/- ശ്രീമതി ശ്രീകല എം. ചന്ദ്രൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹5483/-ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-7		107957	₹35986/- ശ്രീ ജോൺ പോൾ, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹35985/- ശ്രീ കെ.പി വിജയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹35985/- ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
3-8		28973	₹9658/- ശ്രീമതി അജിത പി കുമാരൻ, അസി എഞ്ചിനീയർ
			₹9658/- ശ്രീ കെ.പി വിജയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ)
			₹9657/-ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-33	1278856	ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
1-36	1860501	ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
1-41	385782	ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം,

		അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ഡിവിഷൻ)
1-42	28018878	₹2472618/- ശ്രീ. ബി. സുനിൽകുമാർ, സെക്രട്ടറി
		₹25546260/- ശ്രീ എം. കെ രാജീവ് (എഫ്.ഒ) സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല
1-43	5013000	ശ്രീ എം. കെ രാജീവ് (എഫ്.ഒ) സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല
1-45	27618878	ശ്രീ എം. കെ രാജീവ് (എഫ്.ഒ) സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള നഷ്ടം ₹	സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള നഷ്ടം ₹
3-4	6936	.
1-32	9306	.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

- ഇല്ല -

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. ബിജു വിശ്വം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	പുണർതം, ഞാറക്കൽ, പെരിങ്ങാട് പി. ഒ. കൊല്ലം - 691601
ശ്രീമതി. ആൻസി കുര്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	വിരമിച്ചു	മാവേലിപ്പുത്തൻപുരയിൽ കുരിങ്കണം പി.ഒ തൊടുപുഴ
ശ്രീ. കെ. പി. വിജയൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, കയിലിമല	കരോട്ടുകുടിയിൽ മനാങ്കണ്ടം പി. ഒ. ഇടുക്കി.
ശ്രീ. വിനയദാസ് എൻ. എ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മിത്രം പള്ളിപ്പടി, വെള്ളൂർ, മേവള്ളൂർ പി. ഒ., വൈക്കം
ശ്രീ. ജെയ്മോൻ കെ. ആർ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദേവികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കിഴക്കേപാലമറ്റം വാഴക്കുളം പി. ഒ. എറണാകുളം
ശ്രീ. അബൂൾ സമദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പെരുമംകുടിയിൽ പൊളിഞ്ഞപാലം അടിമാലി, ഇടുക്കി ജില്ല
ശ്രീ ജോൺ പോൾ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉടുമ്പഞ്ചോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കണിയാടൻ വീട് വേങ്ങൂർ പി.ഒ എറണാകുളം ജില്ല
ശ്രീമതി. അജിത പി കുമാരൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീ സദനം എൻ ആർ സിറ്റി പി.ഒ രാജാക്കാട് ഇടുക്കി ജില്ല.
ശ്രീമതി. ശ്രീകല എം ചന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മഞ്ചേഷ് ഭവൻ കുരിമണ്ണൂർ തൊടുപുഴ ഇടുക്കി ജില്ല.
ശ്രീ.കുട്ടിയച്ചൻ എം കല്ലറ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	മാത്തിൽ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കടയത്തൂർ തൊടുപുഴ ഇടുക്കി ജില്ല.
ശ്രീ.ഗീതു ജി പണിക്കർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുന്നക്കൽചിറ തണ്ണീർമുക്കം പി. ഒ. ചേർത്തല ആലപ്പുഴ ജില്ല
ശ്രീ. ബി. സുനിൽകുമാർ സെക്രട്ടറി	സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പത്മ വിലാസം റോഡ് കിഴക്കേക്കോട്ട തിരുവനന്തപുരം	സുനിൽ മന്ദിരം കോട്ടുങ്കൽ പി.ഒ അഞ്ചൽ വഴി കൊല്ലം ജില്ല 691306

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒടുവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച കത്തിടപാടുകളുടെ നമ്പർ	ഖണ്ഡിക കളുടെ എണ്ണം	ഖണ്ഡികകൾ
1995-96 & 1996-97	LFI-3/55/2001 Dt.13.03.2001	14	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30
1997-98	LFI-3.580/2001 Dt.20.11.2001	17	18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 29,44, 46,47, 54, 55, 56, 57,
1998-99	LFI-3/759/02 Dt. 07.01.2003	23	14, 15, 17, 19, 20a2, 20a3,20b, 22, 22b, 23, 24, 25, 27,28, 29, 30, 31,32, 33, 35, 36, 37, 38
1999-2000	LFI-4/91/2006 Dt.20.03.2006	33	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42,43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58,59, 61, 62
2000-01	KSA-IDK-4/987/15 Dt.08.10.2015	29	16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33,36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
2001-02	LFI-4/127/2015 Dt.06.02.2015	34	4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13,15a, 15b,16, 17, 20,21, 22,23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30,31, 32, 33,34, 35,36, 37, 38, 39, 40
2002-03	LFI-4/332/08 Dt.03.04.2008	23	3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6,3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11,3-12,3-13,

			3-14(1),3-14(2),3-14(3),3-15, 3-16, 3-17,3-18, 3-19, 3-20, 3-21,
2003-04	KSA-IDK-4/1473/15 Dt.05.02.2016	33	2-1, 2-2, 3-1, 3-4, 3-5,3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11,3-12, 3-13, 3-14,3-15, 3-16,3-17,3-18, 3-19, 3-20,3-21, 3-22, 3-23, 3-25, 3-26,3-27, 3-28, 3-29,3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34
2004-05	LFI-4/952/2012 Dt.09.08.2012	39	3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14,3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-23, 3-24,3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32,3-33, 3-34, 3-35, 3-36,3-38, 3-39, 3-41, 3-42
2005-06	LFI-4/1103/2014 Dt. 17.10.2014	13	2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,3-6, 3-7,3-8, 3-9, 3-10, 3-11,3-12
2006-07	LFI-5/302/14 Dt. 08.04.2014	18	3-1, 3-2, 3-5, 3-7, 3-8,3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16,3-17, 3-18, 3-19, 3-21, 3-22, 3-23,
2007-08	KSA-IDK-4/905/15 Dt.18.10.2015	29	3-4, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10,3-11, 3-13,3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19,3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26b, 3-27, 3-29,3-30, 3-31a, 3-31b,3-32, 3-33, 3-34, 3-35
2008-09	KSA-IDK-4/1113/12 Dt.26.07.2013	58	2-7, 3-1 മുതൽ 3-57 വരെ
2009-10	KSA-IDK-4/534/15 Dt.05.10.2015	25	2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10,3-11, 3-12, 3-14,3-15,3-16,3-17, 3-18, 3-19,3-20,3-21, 3-22, 3-23,3-24, 3-25
2010-11	LFI-4/866/14 Dt.09/12/14	27	1-13, 2-1, 2-2, 2-4, 3-4,3-5, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14,3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24,

			3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29
2011-12	KSA-IDK-4/ 1557/16 Dt.19.12.2016	30	3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,3-6, 3-8, 3-9,3-10, 3-11,3-12, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18,3-19, 3-20, 3-21,3-22,3-23, 3-24, 3-25, 3-27, 3-28, 3-29, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-37
2012-13	KSA-IDK-4/195/19 Dt.22.03.19	27	2-1(1), 2-1(2), 2-1(3), 2-3,3-1, 3-3, 3-(4), 3-(5),3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10(a),3-10(b), 3-11,3-12(a), 3-12(b),3-13, 3-14, 3-15,3-16, 3-18,3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23,
2013-14	KSA-IDK-4/ 48/2017 Dt.13.02.19	31	2-1, 2-2, 3-1, 3-2(1),3-2(2),3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8,3-9, 3-10, 3-11,3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17,3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34(1), 3-34(2), 3-35, 3-36,3-37(1), 3-37(2), 3-38,3-39, 3-42, 3-43
2014-15	KSA-IDK-4/ 723/17 Dt.12.12.2018	47	2-1, 2-1, 2-3(1), 2-3(3),3-1, 3-2, 3-4,3-5, 3-7, 3-8,3-9, 3-11, 3-12, 3-13,3-14, 3-15, 3-16(1), 3-16(2),3-16(3),3-16(4), 3-16(5), 3-17(1),3-17(2), 3-18,3-19, 3-19(1), 3-19(2), 3-19(3), 3-19(4), 3-19(5), 3-19(6), 3-20, 3-21,3-22, 3-23, 3-24(1), 3-24(2),3-24(3), 3-25(1), 3-25(2), 3-26, 3-27, 3-28,3-29, 3-31, 3-33, 3-34
2015-16	KSA-IDK-4/ 1454/17 Dt.07.11.18	23	2-1, 2-2, 2-3, 3-2, 3-3,3-4, 3-6(1), 3-6(2), 3-6(3),3-7, 3-8,3-9, 3-10, 3-11, 3-12,3-14,3-15, 3-16 , 3-17,3-19, 3-20, 3-21, 3-22
2016-17	KSA-IDK.4/601/18 Dt.02.12.2018	29	2-1, 2-2, 2-4(B), 2-6, 3-2,3-3, 3-4, 3-5, 3-6(2),3-6(3), 3-7, 3-8,3-9(2), 3-9(3), 3-9(4),3-10,

			3-11, 3-12, 3-14, 3-15,3-16,3-17, 3-18,3-19, 3-20,3-21, 3-22, 3-24, 3-25
2017-18	KSA-IDK-4/ 219/19 Dt.28.03.2019		എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2018-19	KSA-IDK-4/49/20 Dt.05.08.2020		എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2019-20	KSA-IDK-4/803/2020 Dt.26.02.2022		എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2020-21	KSA-IDK-4-647/22 Dt.31.07.2022		എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
			സിനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇടുക്കി

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കെ.പി. ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

