



പ്രതിനാലം കേരള നിയമസഭ

**ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്‌സ് കമ്മിറ്റി
(2016-2019)**

രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട്

(2016 ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതി സദയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

കംപ്യൂട്ടർ ആസ്റ്റ് ഓഫീസ് അനറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ
തൃപ്തിസ്വാധിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച
2009-2010 വർഷത്തെ ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടിലെ
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 എന്നീ
വായിക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കിയത്

കേരള നിയമസഭ സെക്രട്ടറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
2016

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

**ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കദാണ്ട്‌സ് കമ്മിറ്റി
(2016-2019)**

രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട്

[കംപ്യോളർ ആൻഡ് ഓഫീസർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച് 2009-2010
വർഷത്തെ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ടിലെ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
എന്നീ വണ്ഡികകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കിയത്]

ഉള്ളടക്കം

സെ.ഡി.

സമിതിയുടെ അവകാശ
ഘട്ടവും	v
റിപ്പോർട്ട്
അന്വബന്ധം I : പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും ശിപാർശകളും
അന്വബന്ധം II: ഓയിറ്റ് വണ്യികയ്ക്കും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറ്റപട്ടി	25 29

ലോകത്തെ പഠനക്ക് അക്കദാണ്ടസ് കമ്മിറ്റി
(2016 -2019)

ഘടന

അഭ്യർത്ഥിക്കർ :

ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ.

അംഗങ്ങൾ :

ശ്രീ. കെ.വി. അബ്ദുൾ വാദർ

ശ്രീ. അടുക്കി പ്രകാശ്

ശ്രീമതി ഇ.എസ്. വിജയമാൻ

ശ്രീ. വി.കെ.സി. മഹത് കോയ

ഡോ. എറണാകുളം മുനീസ്

ശ്രീ. പി.ടി. തോമസ്

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി

ശ്രീ. എം. ഉമുർ

ശ്രീ. കെ.വി. വിജയദാസ്

ശ്രീ. എൻ. വിജയൻ പിളള.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയറ്റ്

ശ്രീ. വി. കെ. ബാബുപ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി എസ്. ഷാഹിന, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി എസ്. ജയറുടീ, ലൈപ്പ്രൈൻ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. എം. ജി. വിജയൻ, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.

മുഖ്യ

ലോകൽ ഫൗം അക്കൗൺസ്റ്റ് കമ്പിറ്റിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമിതിയുടെ
നിയോഗാധികാരണം സമിതി (2016-2019) ഫും രബ്ബോമത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്പോഡിയൻ
ആർട്ടിക്യൂൾ ജനറൽ ഓഫ് ഹൈയ്യുടെ 2009-10 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 എന്നീ വണികകളുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

2016 ഏക്കൂബൻ മാസം 18-ാം തീയതി ചേർന്ന സമിതിമയാളിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചുത്.

ഓഡിറ്റ് വണികകളുടെ പരിശോധനയിൽ സമിതിക്ക് ആവശ്യമായ
സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്)നോട് സമിതികളും
നാഡി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം,
2016 ഏക്കൂബൻ 20.

കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ്,
അദ്ദേഹത്തിന്
ലോകൽ ഫൗം അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്പിറ്റി

റിപ്പോർട്ട്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സമാപനങ്ങളു സംബന്ധിച്ച കുംപ്രോളർ ആർട്ട് ഓഫീസ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2009-2010 വർഷത്തെ ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടിലെ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 എന്നീ വണികകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത്

ഓഫീസ് വണിക

4.1 വൈദ്യത ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട പവർ ഓഫ് ഓഫ് ഓഫ് തമിൽ വൈഴിമിക്കാനുകാണം അതുകൊണ്ടിവന്ന ശീവാക്കാമായിക്കന്ന വൈദ്യതി പെഡർ.

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യത ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട പവർ ലോറ്റ് ലോറ്റ് വൈർത്തിക്കാത്തത് ₹11.24 ലക്ഷത്തിൽും ശീവാക്കാമായിക്കന്ന വൈദ്യതി ചാർജ്ജ് അടയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു

ലോ ടണ്ടർഡ് IV വ്യവസായിക വൈദ്യത നിരക്ക് സാധകമായ 59 കിലോ വാട്ട് കണക്ക് ലോറ്റോഫ്സ്കീടിയ ഒരു വൈദ്യത ശൃംഖല കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ 2002 മുമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യതി ബോർഡിൽ 2002-ലെ ലോ ടണ്ടർഡ് (പൊതു വിളക്കകൾ ശീകരിക്കുന്നവ) നിരക്ക് ഉത്തരവ്¹ പ്രകാരം ലോ ടണ്ടർഡ് IV വ്യവസായിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ പവർ ലോറ്റ് ലോറ്റ് ലോറ്റ് വൈർത്തിച്ചിപ്പ് പ്രത്യേകം മീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കേണ്ടതാണ്. വൈർത്തിച്ചിക്കൽ നടത്തിയിട്ടില്ലാതെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴവൻ ചാർജ്ജം (ഹിൽഡ് ചാർജ്ജം എന്നർച്ചി ചാർജ്ജം) 50 ശതമാനം അധികരിക്കും. കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകം മീറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യത ശൃംഖലയിൽും പവർ ലോറ്റ് ലോറ്റ് ലോറ്റ് വൈർത്തിച്ചിന്നുമുള്ള അതിനാൽ ഹിൽഡ്, ഏനർച്ചി ചാർജ്ജിനുണ്ടാക്കി 50 ശതമാനം അധികരിക്കുന്നതു അനുഭൂതിക്കാണും. ഓഫീസ് (2009 ഒക്ടോബർ) ശൈലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വൈദ്യത ശൃംഖലയിൽും 77 മാസത്തെ (2002 ഓക്ടോബർ 2009 സെപ്റ്റംബർ 2009 ടെന്റീവിഷൻ) ഉാർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിൽും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം പവർ ലോറ്റ് ലോറ്റ് ലോറ്റ് വൈർത്തിക്കുന്നതു വുണ്ടായ പരാമായ 11.24 ലക്ഷത്തിൽും ശീവാക്കാമായിക്കന്ന

¹ 2002 ഒക്ടോബർ മുതൽ നിലവിൽ വന്നത്.

വെദ്യത ചാർജ് അടയ്ക്കാതിലേക്ക് നിന്മിച്ച പവർ ലോഡും ലൈറ്റ് ലോഡും വേർത്തിരിച്ചിരുന്നുകൾക്ക് തുടിയ നിരക്കിൽ വെദ്യത ചാർജ് അടയ്ക്കാത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന വസ്തു കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഓഫീസ് കുറപ്പകളിൽനിന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റ് ലോഡിന് പ്രത്യേകം മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ ദേഹം ഉത്തരവിട്ടുകിലും (2004 ഫെബ്രുവരി), അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) തുടർന്നു നടപടികളാണും ഏടുത്തില്ല (2009 ഒക്ടോബർ).

നിലവിലുള്ള തുറ-ബഹയിൽ കണക്കാൻ പുള്ളു് മാത്രമായി ഉപയോഗപ്പെട്ടതുമെന്നും ശുശ്രാന്തിക്കാതെ ലൈറ്റ്-കൾക്കും ഫാനുകൾക്കുമായി പ്രത്യേകം വയറിംഗ് നടപ്പെടുത്താതിന് അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി ദർശാവാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു (2010 ആഗസ്റ്റ്). മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് സമാനമായ നടപടി ഏടുക്കാവുന്നതാണ്.

(സി ആന്റ് എ.എം.ടി 2010 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓയിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വണ്ണിക 4.1)

ഓയിറ്റ് വണ്ണികയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ മൃപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1. കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ വെദ്യത്ശുശ്രാന്തിനിന്തുള്ള പവർ ലോഡും ലൈറ്റ് ലോഡും വേർത്തിരിക്കാത്തതിനാൽ 2002 ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ 2009 സെപ്റ്റംബർ മാസംവരെയുള്ള കാലയളവിൽ വെദ്യത ചാർജ്ജിന്തിൽ 11.24 ലക്ഷം മുകളിൽ ആയിക്കും നൽകേണ്ടതായി വന്നുന്നതുള്ള ഓയിറ്റ് പരാമർശത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ഓയിറ്റ് പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെദ്യത ശുശ്രാന്തിനിന്തുള്ള പവർ ലോഡും ലൈറ്റ് ലോഡും വേർത്തിരിക്കുന്നതുള്ള പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിന് 3-6-2010-ൽ തന്നെ 65,300 മുകളിൽ ആടക്കൽ തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ടെണ്ടർകളിൽ ആരം പങ്കെടുക്കാത്തതിനെന്തുടർന്ന് നിലവിലുള്ള കരാറുകാരുമായി നേരാശേയറ്റ് ചെയ്ത് 9-5-2011-ൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും 2011 ജൂൺ മുതൽ അവ പ്രത്യേകം കണക്കനാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എഴുന്നിക്കുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു

2. ലൈറ്റ് ലോഡിനും പവർ ലോഡിനും വെദ്യേരം മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും 2004-ൽ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ആധിക്യത്തിലുള്ള നടപടി സരികരിക്കുന്നതിന് എഴു് വർഷത്തെ കാലതാമസമുണ്ടായത് കോർപ്പറേഷൻ ടാഗാറ്റുനിന്നുണ്ടായ മുതൽമായ വിഴ്യാബന്ധനും സമിതി വിലയിരുത്തി.

3. പാർപ്പലാഡം ലൈറ്റ്‌ലാഡം വേദ്തിമിച്ച് പ്രത്യേകം മീറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത് കൊർപ്പറേഷൻ ഹാൾച്ചയാണെന്നും ആയതിനേൽക്കേണിസ്ട്ടുസ് എഞ്ചിനീയർ നടപടികളാണും സ്വികരിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ടോണും സമിതിയുടെ ഫോറ്മേറ്റിന് കൊർപ്പറേഷനിൽ ലൈറ്റ്‌കളേ എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലെന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അധിക പുതിയ നിർക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിക്കൂടീവ് എഞ്ചിനീയർ മറ്റപടി നിങ്കീ.

4. 2004-ൽ കൊർപ്പറേഷൻ ഫോറ്റേറ്റുന്ന ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും നടപടി സ്വികരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യാഗസ്ഥതയുടെ ത്രാവിലാപമാണെന്നും സമിതിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡാർഡും പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അഭ്യർഥനം നടത്തണമെന്നും കൊർപ്പറേഷനുണ്ടായ ടീമായ നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യാഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വികരിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിശ്ചന്താവിശ്വാസി/ശിപാർശകൾ

5. കോഴിക്കോട് മനീസിപ്പൽ കൊർപ്പറേഷനിലെ ഒവദുകളും മുഖ്യാന്തരിക്കുന്നവരുടെ വാദം ലോഡം ലൈറ്റ് ലോഡം വേദ്തിമിക്കാനുത്തരം പ്രാഥ്യേകം ഒവദുകൾ മീറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കാതിരുന്നത് കൊർപ്പറേഷൻ ടാഗ്രൂട്ടനിന്നും വിരുദ്ധാണെന്ന് സമിക്കി വിഭയിക്കുന്നു. പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ സാങ്കേതിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദിക്കി പാനം നടക്കി, ഒരു അമാസമയം പ്രവൃത്തിയില്ലാത്തപ്പെട്ടുന്ന രീതി അവവർക്കുന്നുണ്ടാണെന്ന് സമിക്കി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

6. ഒവദു് ലോഡിനും പവർ ലോഡിനും ഒവദുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന കൊർപ്പറേഷൻ ഫോറ്റേറ്റുന്ന 2004-ലെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ആയത് അമാസമയം നടപ്പാക്കാതെതിരുവും കൊർപ്പറേഷന് ടീമായ നഷ്ടഭൂജായായി സമിക്കി വിഭയിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ കൊർപ്പറേഷൻ ഫോറ്റേറ്റുന്ന ഉണ്ടവു് നടപ്പാക്കാതെന്ന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ സ്വികരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സമിക്കി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഫീസ് വാദി

4.2 ബന്ധാഗ്രഹി പ്രാർഥനകളുടെ ഫലായകളും ചെലവ്

2007-ൽ കോഴി മനീസിപ്പൽ കൊർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിച്ച ഏഴ് ബന്ധാഗ്രഹി പ്രാർഥനകളിൽ രണ്ടും കമ്മിഷൻ ചെയ്ത തീയതി മത്തെ വെറുതെ കിടക്കുന്നും അബ്ദി പ്രാർഥന 2008 ഫൂൺ മത്തെ പ്രവർത്തനകൾക്കുമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു വഴി അബ്ദിവേണ്ടി ചെലവാചിച്ച് ₹61.61 ലക്ഷം റിലാധകമല്ലാതായി.

മാലിന്യ നിർമ്മാണം പദ്ധതിയുടെ വിക്രൂതികരണത്തിന്കീഴിൽ കോർപ്പറേഷൻഒലെ വിവിധ വാർദ്ധക്കളിൽ ജൈവമാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പത്ത് ബദ്ധാഗ്രഹാസ് പൂർണ്ണകളുടെ² നിർമ്മാണത്തിന് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി (2007 ജൂൺ). 2007 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ എറിയയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ മാലിന്യം സംസ്കരണാശ ഉദ്യോഗിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ഈ പൂർണ്ണകൾ; അതുവഴി ബുഹമപുരത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട കുറുക്കീതു മാലിന്യം സംസ്കരണ പദ്ധതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയും ലോല കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡ്യൂൾ ജോതി ബദ്ധാഗ്രഹാസ് ആക്ട് ഫോറ്റ് സൊസ്യൂൽ സർവ്വീസ് സെൻററിന് (സ്ഥാപനം) ചർച്ച ചെയ്ത് ഉപുച്ച ₹96.56 ലക്ഷത്തിന് ഈ ജോലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നൽകി 2007 മെയ് മാസത്തിൽ സ്ഥാപനം എഴ് പൂർണ്ണകളുടെ നിർമ്മാണം പുർത്തികരിച്ചു പൊതുജീവജീളുടെ പ്രതിരുഷ്യം കൊണ്ട് ബാക്കി മുന്ന് പൂർണ്ണകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ കൈവരം തടസ്സങ്ങളാണമില്ലാത്ത ത്രി ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതിരുന്നതിൽ നിന്നും പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അനുമതി വെളിവെക്കുന്നു. എഴ് ബദ്ധാഗ്രഹാസ് പൂർണ്ണകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിവന്ന മൊത്തം തുകയായ ₹68.87 ലക്ഷത്തിൽ 2009 ഡിസംബർ വരെ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയത് ₹61.61 ലക്ഷം ആയിരുന്നു.

കരാറാസരിച്ച് സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ തന്ത്രം ചെലവിൽ പൂർണ്ണകൾ ഒരു വർഷം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുണ്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥാപനം ഒരു വർഷം അബ്ദ് പൂർണ്ണകൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത്. 2008 മുമ്പ് മുതൽ ഈ പൂർണ്ണകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അധാരിക്ക് നൽകിയ തുകയിൽ നിന്നും നിർമ്മാണപുലവിൽ പത്ത് ശതമാനം (₹1,84,591) കുറവാണ് നൽകിയതന്നു് കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രസ്താവിച്ചു (2011 മുമ്പ്). 2009 ഫെബ്രുവരി എല്ലാ പൂർണ്ണകളുടെയും ഗ്രാമ്പീ കാലാവധി അവസാനിച്ചു സ്ഥാപിച്ച പൂർണ്ണകളാണും പ്രവർത്തിക്കാതെന്നതിനാൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തി പൂർണ്ണകളുടെ പരാജയത്തിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കാൻ അഭ്യന്തർ³ അപൂർണ്ണകു കാഫീസിന്നോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു (2008 ഡിസംബർ). അഭ്യന്തർ അഞ്ചെന്നുള്ള ഒരു പഠനവും നടത്തിയില്ല അഭ്യന്തർമായി ഈ കാര്യം തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂപം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ട 2008 മുമ്പ് മുതൽ മുനിസിപ്പൽകോർപ്പറേഷൻ വാഹാലിന്യുംബൾ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപുരത്ത് പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച സംസ്കരണ പൂർണ്ണിലാണ്.

² 40 കൃബിക്ക് മീറ്റർ വരിതു ശേഷിയുള്ള ഒൻപത് പൂർണ്ണകളും 60 കൃബിക് മീറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഒരു പൂർണ്ണം.

³ എങ്ങനെന്നും പോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എന്നർജി ആക്ട് റൂൽ ടെക്നോളജി

ആവശ്യമായ മെൽസോട്ടേറിംഗ് അഭാവവും കൃത്യസമയത്ത് പരിപ്രാര നടപടികൾ സ്വാക്ഷരിക്കാത്തതും കാരണം സ്റ്റാറ്റീകൾ സ്ഥാപിക്കാനായി ₹61.61 ലക്ഷം ചെലവിട്ടുണ്ടും ഒരു മാലിന്യത്തിൽ വിക്രൂതിയും സംസ്കരണത്തിനായി ബന്ധാദ്യാസ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനാൽ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ശ്രമങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഫലം നൽകാതെ പരാജയപ്പെട്ടുന്നതിനിടയാക്കി. ഈകാര്യം 2010 ജൂൺ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു മറ്റപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല (2011 മേൽ).

(സി ആർട്ട് എ.ജി.യുട 2010 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് രിപ്പോർട്ടിലെ വണ്ണിക 4.2)

ഓഡിറ്റ് വണ്ണികയ്ക്കു് സർക്കാർ നൽകിയ മറ്റപടി അനബന്ധം II ആയി ചെർത്തിരിക്കും.

7. 2007-ൽ കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിച്ച ഏഴ് ബന്ധാദ്യാസ് സ്റ്റാറ്റീകളിൽ രണ്ടുണ്ടും കമ്മീഷൻ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ വെറുതെ കിടക്കുന്നും ആബോധിച്ചുണ്ടും കമ്മീഷൻ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ വെറുതെ കിടക്കുന്നും 2008 ജൂൺ മുതൽ പ്രവർത്തനക്കുമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തുവഴി 61.61 ലക്ഷം ത്രിപ്പാ ഫലാദായകമല്ലാതായെന്നാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിനേക്കും സമിതി വിശദീകരണം ആബാണ്ടതിന്, കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ അതീവഭൂതത്ത്വായ ഒരു മാലിന്യനിർമ്മാണം പ്രഫീൽത്തിന് പരിപാരമായി 10 ബന്ധാദ്യാസ് സ്റ്റാറ്റീകൾ സ്ഥാപിക്കാനാലും പദ്ധതിക്കാണ് 2006-ൽ കോർപ്പറേഷൻ ത്രിപ്പാ നൽകിയതെന്നും തദ്ദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം 7 സ്റ്റാറ്റീകൾ മാത്രമേ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളിൽവന്നും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു അബ്ദ് സ്റ്റാറ്റീകൾ കുറവി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും 2008-ൽ മുഹമ്പറയ്ക്ക് പുതുതായി മാലിന്യ സംസ്കരണ സ്റ്റാറ്റീ സ്ഥാപിച്ചതോടു മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റീകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നാലും ഏതിൽപ്പോലെ ശക്തമാവുകയും സ്റ്റാറ്റീകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയുംാണണബാധായതെന്നും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു സ്റ്റാറ്റീകൾ സ്ഥാപിക്കാനായി കരാർ എടുത്ത M/s ജ്യോതി ബന്ധാദ്യാസ് എന്ന സ്വകാര്യസ്ഥാപനവുമായുള്ള കരാറിൽ സ്റ്റാറ്റീകൾ 5 മാസം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാർക്ക് അതിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നവെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ മുഴുവനായി പാലിക്കാത്തതിനാൽ സ്ഥാപനത്തിനും നൽകുവാനാലും തുകയിൽ നിന്ന് 8 ലക്ഷം ത്രിപ്പാ പിടിച്ചവയ്ക്കയും കരാർ നദ്യാക്കയുമാണണബാധായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി; സ്റ്റാറ്റീകളുടെ മെയിൻറെന്റു് നടത്തുന്നതിനായി 2010 മേയ് മാസത്തിൽ M/s Grow Green International എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം

இப்பால் நால் பூர்க்கள் புவர்த்திப்பிக்கொள்ளலை, முன் பூர்க்கள் புவர்த்திப்பிக்காததை, ஸாக்கதிக் கூரைமூலம்லூஸ் மரிசு தடுப்பவாஸிக்குடை ஏதிர்ப்புகாணமாண்டும் ஆயதினால் பங்கதிக்காயி செலவாகிய 61.61 வகை அப் பூர்த்தமாய செலவலூஸ் கொழி கோர்ப்புரேசன் எனக்டுளி ஸமிதியில் வழக்கமாகி.

8. பூர்க்குடை பராசெயத்தினாலோ காரணமென்றாண்டா் அளியிக்கான் அகெந்ட்டினோக் அவசூர்ப்புக்குதின்றி காரணம் ஆராண்டின் பூர்க்கள் நிலைதியில் புவர்த்திக்காததைத்தினாலா் அகெந்ட்டினோக் குபுகாரம் அவசூர்ப்புக்குதென்று ஏரால் ஆயத் ஸங்கீர்ணமாயிசு இடங்காப்படிக்கி உண்டாயிடுகிலூஸ் புதிய ஸாப்பாவுமாயி மயிர்க்கான்ஸ் காரணம் ஏதிர்ப்புக்குதெல்லோசன் எல்லா பூர்க்குடை புவர்த்திப்பிக்காவுடன் நிலதிலாயன்கொழி கோர்ப்புரேசன் எனக்டுளி மருபடி நாக்கி.

9. ஹோஜக்டின் அங்கீகாரம் லடிக்கென்றினுழைவாயி பங்கியிட நடபூக்கலை வாசிய் ஸாதாலுறவில் சர்சுபெஜுப்பூட்டிக்கொயைனாலோ ஸமிதியிட சொந்ததின் அக்காரும் அளியிலூஸ் ஏரால் கீ முழும் பல தவண சர்சுதியில் வாரிடுகென்று சில ஸாலங்குளியில் ஜனங்கள் பங்கதிக்காததைத்தாண் பூர்க்கள் புவர்த்திப்பிக்கான் காரணமென்றின்றி காரணமென்று கோர்ப்புரேசன் எனக்டுளி ஸமிதிக்கு உத்தரம் நாக்கி. ஏரால் காவியில் அங்கீசி ஸாக்கிமென்றாண் விஶ்வாஸமென்று அதிகாராவாணமாண் சர்சுக்குலூட ஜனங்களிக்கு ஸாயவத்தென்று நாக்கி புவர்த்தை புறாராம்பிசு ஹோர்ட் கொழி ஆட்டுரெவுட் ஹோஸ்பிடிலெல் பூர்க்கால் அம்முறை அளிப்பாய்ப்படுத்

10. கொழி கோர்ப்புரேசன் உடன்மொம்பாய் கெளாஸ்மிதியிழும் தீர்க்கலூட்டத் தடுப்பவாஸிக்குமாயி சர்சு செறுத் அடியாற்றமாயி ஸாக்கி முன் பூர்க்கள் தூடி புவர்த்திப்பிக்கானாலோ நடபடிக்கி ஸரிக்கிசு விஸ்தாஞ்சு ஸம்ப்பிக்கொண்டு ஸமிதி நிருத்திசிசு.

நிமிக்காலை/ஶிவாக்காலை

11. சமியாய ஆறுநாள்கிலூநெயும் ஸாம்புதாபாடும் நடக்காததாயுமாண் கொழி நாக்கை பகுதி ஸாம்புதாயும் பூர்க்குடை நிமிக்கால் நடத்துக்காலை பங்கதி ஆக்கிசுப்பைன் அடியாற்றம் ஸாக்கருப்புதை வகுக்கொண்டு தடுப்பவாஸிக்குடை புகிங்கையும்தூங்கும் பூர்க்கள் புகிலூமாயும் புவர்த்தைப்பாணம் காலைக்கிலூநெயும் ஸாக்கி நிமிக்கொண்டு காரி ஏர்த்துக்கொண்டு ஸாப்பாவுமாயி பூர்க்கின்றி புவர்த்தைக்கைமத, செயின்றிடங்கள்,

ഉപയോഗിക്കവാനുള്ള പരിശീലനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുവർക്കുമാറുമെന്നും മേഖലിൽ കൊടുക്കിയ അനുവദിക്കാവും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

12. പ്രുവർത്തനമഹിതമായ മുന്ന് ബന്ധാധ്യാസ് പ്ലാറ്റീകൾ ഉപയോഗമായും മാറ്റവാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സമിതി ശിപാർഡ് പ്രയോഗം.

അധികൃതവണ്ണിക

4.3 കൊഴു് യഞ്ഞത്തിനുള്ള നിർവ്വഹണമായ ചെലവ്

ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പുകാരെതെ അബ്ദവൽ ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് വാങ്ങിയ 29.93 ലക്ഷം വിലയുള്ള കൊഴു് യഞ്ഞം കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി തകരാർ പട്ടിയ നിലയിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.

ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലെ നെൽകൂഷിക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു കൊഴു് യഞ്ഞം വാങ്ങാൻ കേരള വികസന പൂർവ്വ് 2003-04-നു കഴിഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതി അബ്ദവൽ ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് തയ്യാറാക്കി. 15 ലക്ഷ അടക്കാർ മുകളു് 2003 ഫെബ്രുവരി പദ്ധതിക്ക് ശില്പാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നൽകി. ഗൈസ്യർക്കാരിൽ⁴ നിന്നും 29.93 ലക്ഷത്തിന് ഒരു കുക്കജ ശക്തി കുറയിരുന്നു കൊഴു് യഞ്ഞം ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് വാങ്ങി (2004 മാർച്ച്). 72 മൺിഷുകൾ മാത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് യഞ്ഞം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് (2005 ആവശ്യിക്കുന്ന 2006 ഫെബ്രുവരിക്കാരിയിൽ). 2006 മേയ് മുതൽ അത് പ്രവർത്തനക്കുമല്ലാതായി. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് തട്ടുത്തായതിനാൽ ചെറിയ നെൽവിയലുകളുള്ളതും അവ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതുമായ അബ്ദവൽ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് യഞ്ഞം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമല്ലെന്ന് ഓഡിറ്ററിൽ കണ്ണടത്തി പദ്ധതി ശില്പാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് സാമ്പത്താപംനും നടത്തിയതായി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്താപംനും നടത്തണമെന്നും നിർബന്ധിക്കാരെതെ ഒരു പതിവ് നടപടിപോലെ ശില്പാ ആസൂത്രണ സമിതിയും പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് പരിധിയിൽ യഞ്ഞം അനുഭാജ്യമാണോ എന്നുള്ളത് സാക്ഷതിക ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ബ്ലോക്ക് പബ്ലായൽത്ത് ശില്പാ ആസൂത്രണ സമിതി, സാക്ഷതിക ഉപയോഗക്ഷമത സമിതി എന്നിവർക്കുണ്ടായ പരാജയം കൊഴു് യഞ്ഞം വാങ്ങുന്നതിന് ചെലവായ 29.93 ലക്ഷം മല്ലായക്കുമല്ലാതാക്കാൻ കാരണമായി.

⁴ റീജിയണൽ ആൻഗ്രൂ ലൂൺഡ്രോഫീൽഡ് ബെബ്ലോപ്പോളിറ്റ് ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്

ബ്രൂഡ് പർഫോമൻസ് നിയമങ്ങളെ മറികടന്നംകാണ്ടും പ്രദേശത്ത് അതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്താതെയും കൊള്ളുയ്യതും വാങ്ങിയത് ക്രമീകരിക്കാണോം പദ്ധതിയുടെ തെറ്റായ നടത്തിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിരുന്നു ഉചിതമായ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു (2010 നവംബർ).

(സി ആന്റ് എ.എ.ഐ.ടി.എ 2010 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓയിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വാധിക 4.3)

ഓയിറ്റ് വാധികയ്ക്കുന്ന സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി അസംഖ്യം II ഓയി ചേർത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

13. ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പുക്കാതെ അഞ്ചൽ ബ്രോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയ 19.93 ലക്ഷം വിലയ്ക്കും കൊള്ളുന്ന ധനത്തും കേവലം 72 മൺിഷ്ട്രൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതെന്നും നാല് വർഷമായി തകരാറ് പറ്റിയ നിലയിൽ ബെറുത്ത കിടക്കയാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ച സമിതി ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞതിന് തുടർി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണാദ്ദോഗ്രമായി ഒരുംബുക്കാ മുഖ്യ ധനത്തും വാങ്ങിയെന്ന് 72 മൺിഷ്ട്രൽ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേടുവന്നതിനാൽ തടക്കന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കില്ലെന്ന്, 2008-09-ൽ അടുക്കപ്പോക്കായി 20,000 രൂപയുടെ അടക്കൽ കാണിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഡിപ്പിസിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഗ്രാമവികസന അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പർമെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി

14. ധനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നിൽ നാല് ലക്ഷംആറു ചെലവ് വരുമാനം പ്രസ്തുത തുക ചെലവാക്കിയാലും ധനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രാരോഗിയില്ലാത്തതിനാൽ ലേലം ചെയ്യാനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് സർക്കാരിലേക്ക് ല്രൂപ്പേശ്വരൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രാമവികസന അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പർമെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി

15. കേരളത്തിൽ കാർഷികാവാശ്വരത്തിനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആധുനികമായ ഫോട്ടോക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ തൃത്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന അടുക്കപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ തുടക്കപ്പെട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലോ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലോ ഇല്ലെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തി. ഇപ്പോൾ വൻതുക ചെലവാക്കി അടുക്കപ്പോൾ ചെയ്യാലും പ്രവർത്തനക്ഷമതയെന്നിച്ച് ഉറപ്പില്ലായെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സമിതി, ധനത്ത് കെടായ സമയത്തുനെ കാലതാമസംശുട്ടാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ അടുക്കപ്പോൾ കഴിയുന്നവയുടെ സഹായത്താടെ ശരിയാക്കുന്നു ചെയ്യുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

16. അബ്ദൽ സുജാക് പഖായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുസരിച്ചുള്ള യന്ത്രമല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് തദ്ദേശപ്രധാനരാണ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് കേടായതിനുശേഷം യന്ത്രം മാറ്റാനുള്ള സംഭിയാനമില്ലെന്ന് എ.ഡി.സി. സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

17. ആവശ്യമായ സാധ്യതാപഠനം നടത്താതെ ₹9.93 ലക്ഷം ചെലവാക്കി കൊണ്ടുയരും വാങ്ങുകയും കേവലം 72 മൺിത്രർ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് കേടായ സമയത്ത് 20,000 രൂപയ്ക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കാലതാമസം വരുത്തി 4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി റിപ്പയർ ചെയ്യാലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെങ്ങിക്കുയും ചെയ്യുന്നതുവൊട്ടിക്കളായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും യന്ത്രം സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം നൽകാതെ നിലയിൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നീതിമന്ത്രിയുടെ/ശിപാർശകൾ

18. കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങുന്ന ആധുനിക ഹൈഡ്രോഫുസ് പ്രവർത്തിപ്പീക്കാം ആടുകൂപ്പണികൾ ചെയ്യുന്ന ഫോറുമായ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ ദേശവനം കൂടിവകുപ്പിൽ വരുമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

19. ഉപയോഗക്കൂട്ടുകളിൽ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താതെ അബ്ദൽ സുജാക് പഖായത്തിൽ കൊണ്ടു മെത്തിയരും വാഞ്ചിയതിനും തകരാറിലായ യന്ത്രം അമാസമയം കേടുപാടുകൾ തീരുത്തു് പ്രവർത്തനക്കൂട്ടുകളുടെ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനും ഉത്തരവാദികളുായവർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും കൊണ്ടുമെത്തിയരും സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം നൽകാതെ നിലയിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമായവരുടെ കേക്കാംബോനോ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഫീസ് വസ്തികൾ

4.4 തെറ്റായ താരിഹ് ബാധകമാക്കിയതു കാരണം തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടിവന്ന അധികം തുക.

മുന്ന് ഗ്രാമപഖായത്തുകളിൽ സോഡിയം വൈപ്പൻ വിളക്കുകൾക്ക് തെറ്റായ താരിഹ് ബാധകമാക്കുക വഴി ₹16.52 ലക്ഷം തെരുവ് വിളക്കുള്ളട ചാർജ്ജിനത്തിൽ അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടിവന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ 2002-ലെ ലോ ടെൻഷൻ പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗ് താരിഹ് ഓർഡർ (2002 ഒക്ടോബർ നേര് മുതൽ പ്രാബല്യം) പ്രകാരം ഒരു ദിവസം 12 മൺിത്രർ കുറുതുന്ന സോഡിയം വൈപ്പൻ വിളക്കിന് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന പ്രതിമാസ തെരുവ് വിളക്ക് നിരക്ക് ഒരു 250 വാട്ട് സോഡിയം വൈപ്പൻ വിളക്കിന് ₹100-ലും, ഒരു 250 വാട്ട് സെമി പൊ മാറ്റീലുള്ള സോഡിയം വൈപ്പൻ വിളക്കിന് ₹375-ലും ആണ്.

മുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 2002 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2010 മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയത്ത് അടച്ച തെങ്ങൾ വിളക്ക് ചെലവിണ്ടി ലാക്ഷണിക പരിശാധനയിൽ സോധിയം വേപ്പൻ വിളക്കകൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിളക്കിന് ₹100 എന്ന നിരക്കിനുപകരം സെമി ലൈറ്റ് മാന്ഡിലുള്ള സോധിയം വേപ്പൻ വിളക്കകൾക്ക് ബാധകമായ ഒരു വിളക്കിന് ₹375 എന്ന തുടിയ നിരക്കിലൂണ്ട് പ്രതിമാസ വൈദ്യത നിരക്കകൾ ഇംഗ്ലാംഡിൽ അടയുന്നതുമന്ന് വെളിപ്പെട്ട ഈ മുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും തുടർന്നു തെങ്ങ് വിളക്ക് ചെലവായി ₹16.52 ലക്ഷം അധികം അടയുന്നതിന് കാരണമായി.

ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അധിക വൈദ്യതി നിരക്ക് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാണിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സംബന്ധിച്ചതിലെ പാളിച്ചേയയാണ്. ഇൻവോയിസ് കാർബൂകളിൽ തെങ്ങ് വിളക്കകളിൽ താഴീഫ് നിരക്കും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നോക്കിയിരുന്നുകൾക്കിൽ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യതി ഭോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട അധിക നിരക്കകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു.

പതിപ്പാർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യതി ബോർഡുമായി ഇരു വിഷയം ഏറ്റുറുത്തിട്ടുണ്ടു് സർക്കാർ അറിയിച്ചു (2010 ഒക്ടോബർ).

(സി ആർഎസി.എ.എ.ഐ.എസ് 2010 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വണ്ണിക 4.4)

ഓഡിറ്റ് വണ്ണികയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി അനുസരം II ആയി ചെർത്തിരിക്കുന്നു.

20. മുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ സോധിയം വേപ്പൻ ലാമ്പുകൾക്ക് തെറ്റായ താഴീഫ് ബാധകമാക്കിയതുകാണം 16.52 ലക്ഷം മുപ്പ് അധികമായി വൈദ്യതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നുന്നതു ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സമിതി വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞതിന് പ്രസ്തുത വിളക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശുശ്രാവത്തിലെപ്പെട്ടതിനെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക് കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികമായി ഇംഗ്ലാംഡിൽ മുഴുവൻ തുകയും പഞ്ചായത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ബിള്ളുകളിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു് തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ചെങ്ങാട്ടകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും സമിതിയെ അറിയിച്ചു

5. തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (₹2.60 ലക്ഷം), പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (₹8.58 ലക്ഷം), ചെങ്ങാട്ടകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (₹5.34 ലക്ഷം)

21. പുൽപ്പളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികാരിയി അടച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്നുകാണിതിക്കുകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സമ്മൂലവിനായിപ്പിനെന്നതുടർന്ന് ആയത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ പുർണ്ണിയാക്കി ഒരുപ്പും റിപ്പോർട്ട് വല്യൂമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു

22. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആക്രമിക നിയന്ത്രണ സംബിധാനമില്ലെങ്കിൽ പൊരായുകൾക്കാണെന്ന് മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വൈദ്യതിച്ചാർജിനത്തിൽ അധികം തുക നൽകേണ്ടിവരികയും ഓയിറ്റിന്റെ ശുഖരിൽപ്പെടുന്നതുവരെ ഇക്കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നും ചെയ്ത് സമിതി ശാരംഭാധി വികസിക്കുന്നും ഇത്തരം പ്രവണത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാം മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ പൊരായുകൾക്കാണെന്ന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആയത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പുകൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പുകൾ സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

23. തവിഞ്ഞാൻ, പുൽപ്പളി, ചെങ്ങാടുകാവ് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സൊഡിയം വേപ്പർ തെക്കുവിളക്കുടുടം പ്രതികാസം വൈദ്യത നിരക്കുന്നതും അധികാരിയി അടച്ചതുകൂടി, കെ.എസ്.ആ.ഡി.യിൽ ശുഖര്ത്തുപുത്ര സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വല്യൂമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓയിറ്റ് പരാമർശം ദിവാകരാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

24. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആക്രമിക നിയന്ത്രണ സംബിധാനത്തിന്റെ പൊരായുകൾ കാണുമ്പോൾ മേഘംഞ്ച മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വൈദ്യതി ചാർജിനത്തിൽ അധികം തുക നൽകേണ്ടിവരികയും ഓയിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പുകൾനുണ്ടുവരുമെന്നും ശുഖരിൽപ്പെടാതെ പോകകയും ചെയ്യേതെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം പൊരായുകൾ സംബാന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെക്കാര്യം സാധ്യത സമിതി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ, ഇത്തരം സംബന്ധിച്ച ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓയിറ്റ് വണിക

4.5 വർക്കിംഗ് വില്ലേജ് ഫോറൂഡിനേഷൻ നടപടിയ ഫലഭാഗകളും റിഫേറ്റ്

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് വില്ലേജ് ഫോറൂഡി രൂ.29.33 ലക്ഷം ചെലവുകൾ എടു വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുർണ്ണിയാക്കാതിരുന്നതിനാൽ രൂ.44.10 ലക്ഷം കേരളസഹായം ലാഭ്യായതിനു പുറത്തെ ലക്ഷ്യം നിറവെറ്റപ്പെടാതിരിക്കാം കാണുമ്പോൾ.

ഭാരത സർക്കാറിന്റെ 'ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്കീക്സിക്കായി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാളും സഹായം' എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ 210 സ്കീക്കളും പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി മാക്കാവിൽ ഒരു വർഷിംഗ് റിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ (1992-ലെ ബൈഡ്യൂൾ ഓഫ് പ്രകാരമുള്ള അടങ്കൽ തുക ₹80 ലക്ഷം) നിർമ്മാണം കോഴിക്കോട് മനീസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റുടയ്ക്കു. ഭാരത സർക്കാർ അനവദിച്ച (1995-96) ₹63 ലക്ഷം ഗ്രാൻ്റ്-ഇൻ-എയർബാധിൽ നിന്നും ₹18.90 ലക്ഷം മനീസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ലഭിച്ച (1996 ജൂൺ). ഈ ജോലിക്കായി റാഡിക്കായിൽ⁶ നിന്നും ₹23.33 ലക്ഷം വായ്പാടും മനീസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണാം (1998 ജൂലൈയിലും, 1998 ഓക്ടോബറിലും).

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മനീസിപ്പൽ അധികാരിക്കുന്ന ബയറക്കുർ രേഖാംശത്തി നൽകകയും (1996 മേയ്) വിശാല കോഴി വികസന അതൊറ്റി സ്ഥലപാലിംഗ് ഏൻജിനീയർ സാങ്കതികാംശത്തി നൽകകയും ചെയ്തു (1996 ജൂൺ). ഒരു വർഷം കോഴി പുർത്തിയാക്കണം എന്ന നിബന്ധനയാടുക്കി അംഗീകരിച്ച പിഎസിയായ⁷ ₹1.36 കോടി ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരംഭമായ മെസ്സുള്ള് കേരള സ്റ്റോർ കൺസൂക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനെ (കെഎസ്‌എസി) ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു (1997 ആഗസ്റ്റ്). മനീസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ 1997 സെപ്റ്റംബർിൽ കെഎസ്‌എസി-കെഎസ്റ്റം കെക്കാറിയെങ്കിലും, 2000 ആവാർ വരെ കെഎസ്‌എസി-കെഎസ്റ്റം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിലവിലുള്ള ഡിസ്കുംസണി കെട്ടിടം പൊളിച്ചമാറ്റനാം തടി ഉശ്രേപ്തതിനാൽ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ ഒരു തുടക്കം വ്യക്തികൾ കുസ് ഫയൽ ചെയ്തു. കെഎസ്‌എസി നിരക്കെക്കളിൽ വർദ്ധന ആവശ്യപ്പെടുകയും (2000 മേയ്) ജോലി പുർത്തികരിക്കുന്നതിന് സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മനീസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നിരക്ക് വർദ്ധന പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും പുർത്തിയാക്കാം സമയം 2002 ജൂൺ വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു (2001 ഓക്ടോബർ). താഴെത്തെ നിലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെയും ആർസിസി ജോലികൾ കെഎസ്‌എസി പുർത്തികരിച്ചതിനശേഷം കെഎസ്‌എസിയും ആവക്കട സഖ്യക്കാണ്കാക്കുന്ന തമിലുള്ളു കേസിനെ തുടർന്ന് ജോലി നിർത്തിവച്ചു 2006 നവംബർ വരെ കെഎസ്‌എസി ജോലി പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പുർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നീട്ടിക്കൊടുത്ത സമയത്തിനാളും ജോലി പുർത്തികരിക്കാൻ കെഎസ്‌എസി ശാഖയുമായിരുന്നു മനീസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അവർക്കെതിരെ ആത്മാരൂപ നടപടിയും ഏടുത്തില്ലെങ്കിലും കെട്ടിടം ഇപ്പോഴും അപൂർണ്ണമായി തുടങ്ങാം (2011 ഫെബ്രുവരി). 2002 മേയ് വരെ കെഎസ്‌എസി-കെഎസ്റ്റം നൽകിയത് ₹18.95 ലക്ഷം ആണ്.

⁶ മെസ്സുള്ള് ഹരസിങ്ക് ആന്റ് അൻബാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ.

⁷ ഫ്രാംബാംഗിൾ എമ്റ്റാം ഓഫ് കോൺട്രക്ട്.

ഹാഡ്കായിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ച വായ്പാടുടെ പലിശയിനത്തിൽ ₹10.38 ലക്ഷം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അടച്ച (1997 ഏപ്രിൽ 2002 മുമ്പ്).

ഒപ്പേക്ഷ ജോലി നിർത്തിവച്ചുതുക്കാണാക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഗവുകൾ വിട്ടുകൊടുന്നതിനായി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭാരത സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷയെന്നും നടത്തിയില്ല ഈത് ഭാരത സർക്കാർ സഹായമായ ₹44.10 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടയാക്കി. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിൽ വന്ന തുമാതീതമായ കാലതാമസം ഒരു ഭാരത സർക്കാർ പദ്ധതി സമയബന്ധിപ്പിച്ചായി നടപ്പാക്കേണ്ട നിരീക്ഷിക്കാൻ സംശയം സർക്കാരിൽന്നേ നിലവിലുള്ള ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ദുർബലമാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

2002 മുമ്പിൽ കെഎസ്‌സിസിയുള്ള കരാർ അവജന ചെലവിലും ബാധ്യതയിലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വിലും ₹29.33 ലക്ഷത്തിൽന്നേ ചെലവ് എട്ട് വർഷത്തിലെയിക്കൊണ്ട് പലദായകമല്ലാതെ കിടക്കാൻ കാരണമായി. തത്പരമായി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിൽന്നേ മുണ്ട് ജോലിയിൽ ആർപ്പണപ്പെടുത്തിരുന്ന സ്കീകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇക്കാര്യം 2010 മുതലെയിൽ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2011 ഫേബ്രുവരി 20).

(സി ആന്റ് എ.ജി.യുടെ 2010 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വണിക 4.5)

ഓഡിറ്റ് വണികയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി പേരുത്തിരിക്കുന്നു.

25. കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് വിമർശ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണത്തിനായി 29.33 ലക്ഷം ത്രുപ്പ ചെലവാക്കി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിനാൽ 44.10 ലക്ഷം ത്രുപ്പ ചെലവും നഷ്ടമായെന്നും ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റപ്പെടാതിരുന്ന എന്നുള്ളൂട്ട് ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിനേക്കും സമിച്ചി വിശദീകരണം ആരാൺത്തിന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ മാജാവിൽ വർക്കിംഗ് വിമർശ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 82 ലക്ഷം ത്രുപ്പ അടക്കവുള്ള പ്രവർത്തികൾ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും കൈരള സ്റ്റോറ് കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ അടക്കൽ നിരക്കിൽ നിന്ന് 69% അധിക നിരക്കിൽ പ്രവർത്തി ഏറ്റുടക്കകയും പൊലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തികരിക്കുകയും പ്രവർത്തികൾക്കായി ₹18,95,201 കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുവെന്നും എന്നാൽ കെഎസ്‌സിസിയും അവജന തിരുന്ന സഖ്യകാണ്ടിക്കറ്റും തമിലുള്ള കേസിൽന്നേ പലമായി പിന്നീട് പ്രവർത്തി നിന്ന് പോവുകയാണാണ്ടായതെന്നും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു

26. കൊഎസ്സിസി പിനോട് 2004-ലെ ഏസ്.ഒ.ആർ. അനുസരിച്ച് 22% അധിക നികുൽ നാൾക്കാമനാളും ആവശ്യമന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവത്തി പുതിയികരിക്കാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ആവശ്യം നഗരസഭ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും മുത്തു സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏസ്.ഒ.ആർ. 2010 പ്രകാരം ടി പ്രവത്തികൾ കൊഎസ്സിസി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവത്തികളും മുല്യം ചീവാക്കിയാലുള്ള നഷ്ടമായ **₹3,06,65,330** കൊഎസ്സിസിയിൽ നിന്നും ഇടകാക്കാതിരിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടാക്കിയിൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ അവസാന അറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും മറ്റപട്ടി മുളക്കരമല്ലെന്നതിനാൽ 20-11-2012-ലെ 59-ാം നവർക്കാണ്ടിനാൽ തീരുമാനപ്രകാരം കൊഎസ്സിസിയുമായി ഷ്ടൂ വച്ചു കരാർ റിഡക്കേഴും നഷ്ടം ഇടകാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പൊപൊവർ കമ്മിറ്റിയുടെ പഠിജണനങ്ങൾ വിടുകയുണ്ടാക്കായതുനാം എന്നാൽ പൊപൊവർ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനമാനം മിഡായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുട്ടിച്ചുരുത്ത്. കെട്ടിടം നിർണ്ണിക്കാണാദേശിച്ച സമലത്രാണായിരുന്ന ഡിസ്പേഷൻസി കെട്ടിടം പൊളിച്ചമാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം വൈകിയുതെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അക്കാദ്യമായി കാലതാമസമുണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല ഏന്ന് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി മറ്റപട്ടി നല്കി

27. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ 2012-13, 2013-14 ഏന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിൽ മെജമുഖ്യമന്ത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടായി വന്നിൽ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണാന്തരിക്കായി രജിസ്ട്രേറാടി ത്രുപ്പ വകയിൽത്തുകയും ആയതിന് സ്ഥാപകത്രികാനമതി ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുതിയികരിച്ചുവരുകയുംബന്നാം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എഴുകുകൂടിവരുമെന്ന് സമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

28. 2006 നവംബർ കരാർ റൂച്ചേരു ലൂഡ്സ് കുണ്ടിനിൽ നിയമപാദശം നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ ഉത്തരവിനായി കോർപ്പറേഷൻ കരാർ അയയ്ക്കുന്നതിൽ നാല് വർഷക്കുത്ത് കാലതാമസം വരുത്തിയതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞതിനാം കൊഎസ്സിസി വരുത്തിയ വീഴ്ച കോർപ്പറേഷൻ ലൂഡ്സ് കുണ്ടിനിലിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കൽ, കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം ഏന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞതിനാം കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി യാതൊരു മറ്റപട്ടിയും നൽകിയില്ല.

29. കണ്ണമുകൾ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നഷ്ടം ഇടകാക്കുന്നതിനായി സ്വികരിച്ച നടപടികളുടെപ്പറ്റി സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമായി നിരക്കിൽ കാലാനപ്പുതമായിവന്ന വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കാണാം നഷ്ടത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി ഉത്തരം നൽകി.

30. പ്രവർത്തിയുടെ പുർണ്ണതീകരണത്തിനായി ഫലവ്യക്കായിൽ നിന്നും വായ്പരയുടെ
 23.33 ലക്ഷം അപയോഗ പലിശ കോർപ്പറേഷൻ തന്ത്ര ഫണ്ടിൽനിന്നും അടയ്ക്കുന്നതുവഴി
 കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് സമിതി വിലയിൽത്തുകയും പ്രസ്തുത രൂക്ഷതു
 കണക്ക് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുസ്സിസി എത്രമാത്രം
 പണി പുർണ്ണതീയാക്കി, പണിത്തുടങ്ങുവാൻ എന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുസ്സിസിയിൽ
 നിന്നും നഷ്ടം ഇന്ത്യാക്കന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചു നടപടികൾ, കോർപ്പറേഷൻ എത്ര അപ
 നഷ്ടംണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കേന്ദ്രീയാംഗ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്
 ഉത്തരവാദികളായവർ ആരാഞ്, ആയിനത്തിൽ എത്ര തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നിവ
 സംബന്ധിച്ചുള്ളൂടെ വിശദവിവരങ്ങൾ സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് സമിതി
 നിർദ്ദേശിച്ചു

31. വിമർശന് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പണി സമയബന്ധിതമായി പുർണ്ണതീകരിക്കാൻവാഗ്രാഹി
 നടപടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പണി പുർണ്ണതീകരിക്കണമെന്നിലുണ്ടായ വിഴു സംബന്ധിച്ച്
 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു സമിതി പ്രസ്തുത
 റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് സഭയശ്ശെനും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു
 ഇതുസംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയ റേഖാർട്ട് പെരംപൊതുസ്വന്തം
 ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെ അനേകണാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

32. കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ മാക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത്
 കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായത്താടു വരെക്കിംഗ് വിമർശന് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രാരംഭ
 നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുയും എത്രാണ് 29.33 ലക്ഷം അപ ചെലവശിച്ചതിനാശം
 നാലിന്നുവരെ പദ്ധതി പുർണ്ണതീയാക്കാതെത്തുമുള്ള ടി തുക മലബായക്കല്ലൂരു നികേഷപരമായി
 മാറ്റുകയും, കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായമായ 44.10 ലക്ഷം അപ ലഭ്യായി ഹോക്കന്തിനും
 കാരണമായതായി അക്കൗൺറ്റ് അനാലിസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കണ്ടെത്തുകയും, ആയത് 2010
 മാർച്ച് 31-ന് അവസ്ഥാനിച്ച വർഷത്തെ ഓയിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
 സ്ഥാപനങ്ങൾ) ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രസ്തുത ഓയിറ്റ് പരാമർശവും, ആതിനേൻ
 കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സമർപ്പിച്ചു തുടർന്നു നടപടിക്കരിപ്പും പരിശാധിച്ചു ലോകത്ത്
 ഫലങ്ക് അക്കൗണ്ടറ്റ് സമിതി, വിശദമായ അനേകണാം സർക്കാർ തലത്തിൽ നടത്തി
 റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അനേകണാം
 നടത്തിയത്.

അനേകണാ തീരുമാനം

33. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ, കേരള റേഖാർട്ട് കൺസൾക്കൻ കോർപ്പറേഷൻ
 എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശാധിക്കുകയും
 ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തെളിവ് ശേഖരിച്ചും ഹോസ്റ്റൽ നിലനില്ക്കുന്ന സ്ഥലം
 സംബന്ധിച്ചുമാണ് അനേകണാ സംഘം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു്

34. வளிதா ஹோஸ்டல் பவுதியுடைய விஶദாங்களைச்: 1995-96-ஆம் கோடிக்கோடு கொற்புரைகளுக்கு பறியியில் வகுப மாகாவு' என ஸம்பத்து நால் நிலக்குலமாயி 3278 ச.ம். தா வினாக்கலைப் பகுப வளிதா ஹோஸ்டல் நிர்மலிகள்தின் தீர்மானமெடுக்கக்கூடியாயி. தாரதமேயுடைய கள்ளத வகுமானக்காராய தொழிலெடுக்கள் ஸ்ரீகாஷ்காயி கள்ளத செல்வின் ஸஹப்ராந்தின் தாமஸ ஸுகருமொயக்கள்தினாயி கேட்டு ஸபாயமாய 63 லக்ஷம் குபுதுடைய ராண்டாங் கெ.ஏ.வி.ஏப்ஸி. வசி எவ்வகூ நூட்டு 90 லக்ஷம் குபுதுடைய வாய்யும் வசியாள்' பவுதிக்காவஶுமாய ஒகு க்கள்க்குதாகவுடையிழுத்துத். 1992 வர்த்தனை schedule of rate அடிஸமானமாகி 80,64,140 குபுதுடைய ஏற்றுமேற்றாள்' பவுதிக்கள்காயித்துத். ஏற்றுமேற்றினுக்கு 69% அயிக்கிசு ஒகுதுட் கெலை ஸ்ரீகாஷ்கால் கொற்புரைகள் நிர்மாண கரை ஏடுக்கக்கூடும் 30-8-1997-ஆம் கோடிக்கோடு கொற்புரைகளும் கெலை ஸ்ரீகாஷ்கால் கொற்புரைகளும் தமிழ்நிலைப் பூர்வபூட்டக்கூடியாயி (ஏற்றுமேற்று நூபார் 255/97-98). ஒது வர்த்தனைத்துத் தொடரத் 30-8-1998-நதுத் பளி பூர்த்தியாகவெள்ளுமாயித்து ஏற்றுமேற்று. பூர்த்திக்காவஶுமாய பூர்த்தியிடும், ஸ்ரீஸிவிக்கேஷன் பிரீட் தழுவாக்குதாள்ளு' பூர்த்து ஏற்றுமேற்றின் ஸ்ரீஸிவிக்கேஷன்.

35. 29-9-1997-ஆம் பூர்த்து ஸெஸ்டாங், கள்ளிக்கால் கொற்புரைகள் கைமாளி நூட்க்கூடியாயி. ஏற்றுமேற்று பூர்த்து ஸெஸ்டாங் நிர்மலிகள் பூர்த்திக்கால் ஆரங்கிக்கைத்துக்கவியா ஸம்பாத்திரக்கியத் 18-11-1997-நாள். ஏற்றுமேற்று கொற்புரைகள் வளிதா ஹோஸ்டல் நிர்மலிக்காவஶுமிக்கு ஸம்பாத் அதிலுமிலைப்பூட்டிக்கூடு யிஸ்ஸீஸரியும் கொற்புரைகள்' ஸுமேயா விடுதலையிடுத் தொடுதிரி ராஜக்டாங்குதிலை அங்஗மாயித்து ஞா' ராவு ஸ்ரீகாஷ்காலி ஏற்றுதாய்தாங்குவதும் நாட்டிலை பாவபூட்ட ஜகங்கால்' ஆதுர திருமூலக்கூ ஸம்பாத்திரக்கை ஏற்று லக்ஷ்யத்தோடு கொற்புரைகள்' விடுதலைய ஸம்பாத் ஸமாபந்து மரூராவஶுத்திகாயி வினியோகிக்குவொந்து கொற்புரைகளுக்கு நிகங் தகுதிமானங், யிஸ்ஸீஸரியிலை நிலநிர்த்துவமானங் ஆவஶுபூட்டக்காலக்' ஞா' ட.வி. மாயவான் நாயர் ஏற்று வழுதி கோடிக்கோடு ராண்டு முஸ்ஸிப்பு' கோடதியில் பார்ஜி ஸம்பாக்கூடியாயி. பூர்த்து பார்ஜியின் (ஓ.ஏ.எ.நூபார் 1045/97, IA 6135/97)யின் உள்ளை உறுதுவினுக்கு அடிஸமானத்தின் பூர்த்தி நிர்த்தி வதுவுள்ளுமாவஶுபூட்டக்காலக்' 9-12-1997-ஆம் கோடிக்கோடு கொற்புரைகள் கள்ளிக்கால் கொற்புரைகள்' குறு நூட்க்கும் பூர்த்தி நிர்த்தி வதுவுள்ளும் செல்ல பூர்த்து உத்தவிதெரை கொற்புரைகள் நூட்டு அப்பின் அவைக்காதிக்கூடுதினை துக்கன்' பூர்த்தி ஹுகியினிப்புக்காதுவரை நிர்த்தி வதுவுள்ள 14-8-1998-லை

கத்துவாளரில் கொற்புரோசன் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசன் அளியிக்கும்படியை இடமின் கொட்டியில் நிலைகளை வழவழால்திட்டு ஏதும் ஸஂபாபித்துவமானால் ஸஂபாபித்து யாதொகை வேவக்கி கொற்புரோசன் மதலின் காஸாங்கில் பிழுத்தி புநராங்கிக்கவான் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசன் நிருப்பும் நல்லியதாயிர் கொசிர்க்கோட் கொற்புரோசன் அவர்க்கிலீப்புக்காலவகிலும் அதை ஸஂபாபித்து வேவக்கலாமால் மதலின் லட்டும். ஏற்கான் கொசிர்க்கோட் ஜெஷ் டிஸ்பிளீ கொட்டியில் நிலமினிக்கை க.ஏஸ்.நபர் 1045/97-ஆக 2-4-1998-ல் உள்ளது உறுதவை அமைச்சித்து, நிலவிலும் விஸ்பூந்து கெட்டிடம் பொழுது நிலைகள் போட்டு கெட்டிடம் நிற்மிக்கையின் அமைவாடம் லட்சுமிதாயிர் காஸாங்காலக்.

36. ஏற்கான் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசன் பிழுத்தி புநராங்கிக்கவான் நடந்தி ஸ்ரிக்கிளிக்கையை பிழுத்தி இடமினாலும் நிருப்பும் கொற்புரோசன் நல்லுக்கையை செய்திட்டில் 22-5-2000-ஆக கள்ளுக்கண் கொற்புரோசன் நிலக் கால வர்த்தமான ஆவசூப்புக்கும்படியை பிழுத்த அபேக்ஷயின் கொசிர்க்கோட் கொற்புரோசன் 17-12-2002 வரை யாதொகை திடமானாலும் ஏதுக்கையையிலும் கொற்புரோசன் பால்தி கெக்காரூம் செய்கிற மதலை கிடிப்புக்கி 17-12-2002-ந் செல்கி இடமினால் 2008 ஸெப்டம்பர் மாஸ்திலான் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசனால் அவுத்தை ஸபீர் கொள்கொக்காய ரூ. 1 யர்மூலங்களால் தமிழ்க் கொசிர்க்கோட் ஸபீர் கொட்டியில் நடந்த வாரிக்கை க.ஏஸ்.நபர் 14/2001 ஹரிஜனியுடை ஆவசூத்திலேக்காயிர் கொட்டி நிருப்பும் பிழுத்தி ஸம்பாபித்திக்கை யாயிக்கையை 2008 ஸெப்டம்பரின் ஶெல்குத்து கிடிப்பின் வேவபூந்து காஸாங்காலக்.

37. 2008-ஆக டி மதல் கொற்புரோசனின் திரிவெக் லட்சுமிக்கையை நிற்மூலா பிழுத்தி கையிக்கை புநராங்கிக்கையைக் 2004-லை Schedule of rate-என் 22% அயிகளித்து இக் அமைவதிக்கையை காஸாங்கி 20-11-2006-ஆக கள்ளுக்கண் கொற்புரோசன் கொசிர்க்கோட் கொற்புரோசன் கத்து நல்லி பிழுத்த கத்திலென் அடிஸ்வானத்தின், கொற்புரோசன் ஸ்ரீவீங்கர் குலசீஸிலினென் நியமோபாவேலா ஆலையுக்கும் பிழுத்தியுடை கராரி ரத்து செய்து கரைந்துகாலென் ரின்று ஆன்று கொஸ்து ரி எடங்கி செய்யுத்தினின் உபாவேலா லட்சுமிக்கையை செய்திடுகின்ற அபுகாரம் ரி எடங்கி செய்யுத்தின் ஸர்க்காரினென் அமைவாடம் கொற்புரோசன் நேடியிடுமுன்று அபுகாரம் நிலவிலும் கரைந்துகாலென் நாஞ்சுத்தாவதித்துத்தின் கொசிர்க்கோட் கொற்புரோசன் கள்ளுக்கணியது பிழுத்தி 3,06,65,330 ரூப ரி எடங்கி செய்யுத்தினிக்கையை வழி காரணவுமிகைக்கையை ஆத்து ஸொயிஸ்திக்கையை 9-11-2011-ந் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசன் கருது நல்லுக்கும் குறு ஸஂபாபித்து கத்திடப்படுக்கி கொற்புரோசனால் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசனால் தமிழ்க் காலாகைகளித்திக்கையுமான் இதினிடயின் கொசிர்க்கோட் கொற்புரோசனால் கள்ளுக்கண் கொற்புரோசனால் தமிழ்க்கையிலிக்கை இ25/2016.

തരക്കം തീർപ്പാക്കന്നതിനായി സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, അർവ്വ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോർപ്പറേഷൻകൾ, ബോർഡുകൾ എന്നിവ തമിലുടലെടക്കന്ന തരിക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് രൂപീകൃതമായ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ മന്ദാക ഇല്ല വിഷയം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമൊന്നം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 20-11-2012-ൽ ഫർമ്മ കൗൺസിൽ യോഗം, കൺസൈൻസ് കോർപ്പറേഷൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ തമിലുണ്ടാക്കിയ കരാർ കൺസൈൻസ് കോർപ്പറേഷൻ റിസ് കോറ്റിൽ റൂപ് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വന്നിൽ അടക പദ്ധതിയിലൂൾപ്പെട്ടതിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക വിശകലനം

പ്രവർത്തിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തുക	80,64,140 രൂപ (1992 SOR പ്രകാരം)
ടണ്ണൻ എഴുസ്	69%
പിസ്റ്റസി	1,36,28,000
കുറു സർക്കാരിന്റെ ഗ്രാൻ്റ്	63,00,000
കുറു ഗ്രാൻ്റിന്റെ ഒന്നാം ശമ്പളം	18,90,000

ഹദ്ദേശകാ വായ്പ ലഭ്യമാക്കിയത്

തീയതി	ബാധക്	തുക
3-7-1998	IOB KKD	13,10,000
15-2-1998	Federal Bank	10,23,400
ആകെ		23,33,400

പദ്ധതിയുടെ ചെലവാളിച്ച തുക

വിവരം നമ്പർ	തുക	തീയതി
1st & Part bill	2,64,580	31-3-1998

2nd & Part bill	3,36,797	31-12-1998
3rd & Part bill	6,69,277	20-7-2000
4th & Part bill	6,24,555	3-5-2002
ആക	18,95,191	

പബിശ ഇനത്തിൽ ചെലവായത് 8,89,129/-

നിശ്ചയം

38. മാകാവിലെ പദ്ധതി പ്രഭാഗതാർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടതിൽ ലുക്ക് നിലകളിൽ വാർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ കാട്ടം പടർപ്പം കയറിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെന്നതിയത്. ശരിക്കും കോഴിക്കോട് കൊർപ്പരോഷ്ണയ്ക്ക് ഭരണ തലത്തിലെ പിടിപ്പ് കെടിന് മക്കോദാഹരണമാണ് മാകാവിലെ വർക്കിംഗ് വിമണിസ് ഹോസ്പിൽ എന്ന മനസിലാക്കാം. 29-9-1997-ൽ പ്രാജക്ക് സെസ്റ്റ് കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പരോഷ്ണ കോഴിക്കോട് കൊർപ്പരോഷ്ണ കെക്കമാറി നല്ലിയെങ്കിലും പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതു വീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞ മുമിയലു കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പരോഷ്ണ വിട്ട നല്ലിയെങ്കാത്. സെസ്റ്റിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഡിസ്പുച്ചിസൻ നിലനിർത്തുന്നതുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകാണുള്ള പാർശ്വവിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തി നിർത്തിവെയ്യുന്നതുമാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനുമുകളിൽ പ്രവർത്തി നിർത്തിവെയ്യുവാൻ കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പരോഷ്ണ കോഴിക്കോട് കോർപ്പരോഷ്ണ നിർദ്ദേശം നല്ലിയെങ്കിലും കെസിൽ പിന്നീടുണ്ടായ പുരോഗതിയുംസിച്ച് ജാലി പുനരാംഭിക്കാൻ സമയബന്ധിതമായി നിർദ്ദേശം നല്ലിയതായി ഫയലുകളിലെന്നും കാണാനില്ല കെട്ടിടം പണി പുനരാംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പരോഷ്ണ കോഴിക്കോട് കോർപ്പരോഷ്ണ കത്ത് നല്ലിയെങ്കിലും അതിനും സമയബന്ധിത നടപടികളുണ്ടാണ് തന്നെ കോർപ്പരോഷ്ണ സ്റ്റീകരിച്ചിട്ടും കൺസൈക്ഷൻ കോർപ്പരോഷ്ണനുകൊണ്ട് വന്നിൽ ഹോസ്പിൽ എന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്യിക്കിണ്ടുന്ന നിർബന്ധ ബുധി കോർപ്പരോഷ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നവെന്ന് വാദം ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കുന്നത്.

39. സമിതിയുടെ 5-6-2013-ലെ യാഗത്തിനുമാനപ്രകാരം വർക്കിംഗ് വിമണിസ് ഹോസ്പിൽ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ വിഴ്ച സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപ്പരോഷ്ണ സമേളന ഹാളിൽവെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സമിതി വിശ്വാം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി.

40. 'ജോലിയിൽ എൻപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിക്കർക്കായി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ സഹായം' എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ 210 സ്ഥിക്കൾ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി മാക്കാവിൽ നാലു നിലകളുള്ള വർക്കിംഗ് വിമർശ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ 1995-96 -ൽ തീരുമാനമെടുത്തു. കേരള സഹായമായ 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രാന്റ് ഫഡിങ്കു നൽകിയ 90 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്യും വഴിയാണ് പദ്ധതി തുക കണ്ടെത്താനെത്തുചൂജിച്ചിരുന്നത്. 1992-ലെ ഒഴുവും ഓഫ് പ്രകാരം 80,64,140 രൂപയുടെ എൻപിമേറ്റാണ് പദ്ധതിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എൻപിമേറ്റിലുണ്ട് 69% അധികരിച്ച തുകയും, ഒരു വർഷത്തിനുകൂടും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന നിബന്ധനയുടെ 1997-ൽ കേരള സ്റ്ററ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എറ്റുടയ്ക്കുന്ന കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൈമാറിയ സ്ഥലത്ത് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കെട്ടിടം പൊലിച്ചു മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികൾ കാരണം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 2000 ജൂൺ വരെ നിർമ്മാണം കഴിയാതെ വന്നവേന്നും തുടർന്ന് കെ.എസ്.സി.എ. ആവശ്യപ്പെട്ട നിരക്കുവർദ്ധന അംഗീകാരിക്കാതെ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാലും സമയം 2002 ആണ് വരെ നീട്ടി നൽകിയെന്നും കെട്ടിടത്തിലേക്ക് താഴ്വരുത്ത് നിലയുടെ ഒന്നാം നിലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെയും ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ശേഷം കെ.എസ്.സി.എ. യും സബ്രകോൺഡക്ട്രൂമായുള്ള കേസിനും തുടർന്ന് ജോലികൾ നിർത്തി വളരുപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1997 എപ്രിൽ മുതൽ 2002 ആണ് വരെ കെ.എസ്.സി.എ. നിലവിൽ 18.95 ലക്ഷം രൂപയുടെയും വായ്പാ പലിശയിന്ത്യിൽ കോർപ്പറേഷൻ അടച്ച 10.38 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ചെലവ് ഫലഭായക്കാരായെ, ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനേക്കും സമിതി വിശദിക്കരണം ആവാശയും, പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിർത്തിവച്ചതുമുല്ലം ഭാരത സർക്കാർ സഹായമായ 44.10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും 2002 ആണിൽ കെ.എസ്.സി.എ.യുമായുള്ള കരാർ ആവക്കു ചെലവിലും സ്വാധ്യതയിലും ആവസ്ഥാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോർപ്പറേഷൻിൽ ശാഗത്രുന്നുനും വരുത്തിയ വീഴ്ച 29.33 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് എട്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഫലഭായകമല്ലാതെ കിടക്കുവാനും തത്പരമായി ജോലിയിൽ എൻപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിക്കർക്ക് കെട്ടിടത്തിലുണ്ട് മണം ലക്ഷമാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നവേന്നും സമിതി വിലയിരുത്തി.

41. മാക്കാവ് വർക്കിംഗ് വിമർശ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണത്തിനായി 1997-ൽ തെളഞ്ഞ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറുകാരന് സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് നിലവിന്നിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കെട്ടിടം പൊലിച്ചുമാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് മുൻസിപ്പ് കോടതിയിൽ നിന്നും ഏറ്റു ദാർശനി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതിരിക്കുകയും 1999-ൽ കേസ് തിർപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം

ടി പ്രൂത്തി ടെ. എസ്. സി. സി., സബ് കോൺട്ടാക്ടറും എൽഫീക്കേറും ആയതിന് 19 ലക്ഷം രൂപ ചെലവുകളും ചെയ്തിരുന്ന ശേഷം കെ.എസ്.സി.സി.യും സബ്‌കോൺട്ടാക്ടറും തമിൽ അടിസ്ഥാനവ്യത്യാസമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 2001-ൽ ടെ.എസ്.സി.സി.യാട്ടിൽത്തിരെ സബ് കോൺട്ടാക്ടർ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സബ് കൊടതിയിൽ നശ്ചപിഹാരതിനായി കെസ് ഫയൽ ചെയ്ക്കയും നിർമ്മാണം നിർത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തവനും 2005-ലെ സബ് കൊടതി വിധിയെ തുടർന്ന് 2006-ൽ കൺസൈൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പൊതുക്കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോവുകയും അതിനിപ്രകാരം സബ് കോൺട്ടാക്ടർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തവനും കോഴിക്കോട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ച് പ്രസ്തുത കൊഞ്ചായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002-ൽ സബ് കൊടതി മുഖ്യക സമർപ്പിച്ച പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഏല്ലാ ഫയലുകളും 2008-ൽ മാത്രമാണ് തിരികെ ലഭിച്ചതെന്നും ആർ-വർഷക്കാലം ഫയലുകൾ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇല്ലാതെ സാഹചര്യംമുണ്ട് നിർമ്മാണം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായെന്നും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി സമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2004-ലെ ഖണ്ഡവും ഒപ്പ് ദേറ്റിൽ 22% അധികരിച്ച തുക അനുവദിയ്ക്കാമെന്ന കൺസൈൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആവശ്യത്തിനേൽക്കെ പ്രൂത്തിയുടെ കരാർ റെക്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരൻിൽ റിന്റ് ആൻറ് കോസ്റ്റിൽ റി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് കോഴിക്കോട് നഗരസഭാ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് റി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ അനുവാദം ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ച്. ഒരു വകുപ്പുകൾ തമിലുള്ള തർക്കം സർക്കാരിന്റെ പൊപുൾ കമ്മിറ്റി വഴി പാരിഹാരിക്കാമെന്ന ഉത്തരവില്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എതിരെ എപ്പുംകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെന്നും കുട്ടി ചെയ്ത കരാറുകാരൻ കൂളിക്കൊണ്ട് ആയിരുന്നു മാസം തദ്ദേശസ്വയംഭരണാംഗക്ക് ചീഫ് എഫീനിയർക്ക് അധിക കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായും സർക്കാരിന്റെ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കണ മുജും പ്രൂത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു

42. വനിതാ പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുർത്തോക്കിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് കേരള ഏപ്പറ്റ് കൺസൈൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സമിതി വിശദിക്കാൻാം ആരാഞ്ഞ. പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ലഭിച്ച സമലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ടുകളായും സർക്കാരിന്റെ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റി നടപടിക്രമങ്ങളാണും തന്നെ ടെൻഡർ നടത്തിപ്പിനും മുൻപ് കോർപ്പറേഷൻ പാലിച്ചില്ലായെന്നും ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമലത-

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ നശിസ്ത നൽകിയ നിർദ്ദേശമനസ്വരൂപിച്ച്
22.3 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തുകയുണ്ടായിയെന്നും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം
സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിച്ച പാർട്ട് ബില്യൂകളിലെ തുക യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതുമലും സബ്
കോൺട്രാക്ടുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി നിർത്തിവയ്ക്കുണ്ടി വന്നാവോരു കൈ എസ്. സി. സി.-
കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ മാനേജർ സമിതിയെ അറിയിച്ച്

43. 2006 നവംബർ കുറവ് രൂപചയ്യാൻ സ്കൂൾഡിംഗ് കൗൺസിൽ
നിയമാപനേം നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ ഉത്തരവിനായി കത്ത് അയയ്ക്കുന്നതിന് നാല്
വർഷങ്ങളെ കാലത്താമസം വരുത്തിയത് കോർപ്പറേഷൻസ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ
വിഴ്യാണെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ട് കൈ. എസ്. സി. സി. ഡിഎൻ നിന്നും നഷ്ടം
ഖുടാക്കുന്നതിനായി സ്വികരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന്
ഒക്കെല്ലാം വരു കാലാനുത്തരമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടപ്പെട്ടതി നാളുള്ളൂ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻ കോടി രൂപയിലെയിക്കം വരുന്ന പ്രസ്തുത തുക ഖുടാക്കുന്നതു
സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കു മറ്റുള്ള് നടപടി
സ്വികരിച്ചുന്നതായിരിക്കുമെന്നും നശിസ്ത സബ്സക്രിപ്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി

44. പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുർത്തിയാക്കാതിരുന്ന കരാറുകാരനിൽ നിന്നും യഥാസമയം
നഷ്ടം ഖുടാക്കുന്നതിൽ കോർപ്പറേഷൻ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും
ഉദാഹരായ വ്യവസ്ഥകൾ നേടിയെടുത്താശുശ്രാം കരാർ സബ്സക്രാക്കറു ഏൽപ്പിച്ചത്
കൈ. എസ്. സി. സി.യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും
ഹഡ്കോറ്റിൽ നിന്നും വായ്പെടുത്തു 23.33 ലക്ഷം രൂപയുടെ പലിശ കോർപ്പറേഷൻ
തന്ത്ര ഫണ്ടിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്നു വഴി കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നും സമിതി
വിലയിരുത്തി.

45. മാക്കാറിലെ ഹോസ്പിൽ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ട് നിലവിലെ സമിതി സംബന്ധിച്ച്
സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഒണ്ട് നിലകളിലായി നിർമ്മാണം
നടത്തുമെന്നും പഴയ കരാർ പ്രകാരം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒണ്ട് നിലകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും
കോർപ്പറേഷൻ സബ്സക്രിപ്പേഷൻ മുപ്പടി നൽകി. സർക്കാരിന്റെ ടെണ്ടർ കമ്പറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മറ്റുള്ള് 12.5% നിരക്കിൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടർ ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ
ഹോസ്പിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അറിയിച്ച്

46. ഹോസ്പിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള കരാറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു
പോയതിനാൽ മുൻ കരാറുകാരൻിൽ റിസ്റ്റ് അന്റ് കോസ്റ്റിൽ ടി കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ
കഴിയില്ലായെന്നും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിനേക്കണ്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടപടി
സ്വികരിയ്ക്കുമ്പോൾ ധനകാര്യവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച സബ്സക്രിപ്പേഷൻ സബ്സക്രിപ്പേഷൻ സമിതിയെ
അറിയിച്ച്

47. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ അഴിപ്രായ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ കെ. എസ്. സി. റി.ഐ. നഗരസഭയും വിചുദ്ധിക്കായിരുന്നും നിലവിലുള്ള എസ്. ഒ. ആർ. സി. പി. ഡബ്ല്യൂ. ഡി. നിരക്കിലായിരിക്കുന്നുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പത്രക്കിയ ടെണ്ടർ റോട്, 13-4-2014 മുതൽ സി. പി. ഡബ്ല്യൂ. ഡി. റോട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാണെന്നും കണ്ണൽ നിരക്ക് 12.5 ശതമാനം കൂടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാറിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കില്ലായെന്നും കൊഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമിതിയെ അറിയിച്ച്

48. കണ്ണൂർക്കുകൾ കോർപ്പറേഷൻ പൊന്തുൽ നിർമ്മാണം ഏറ്റുടരുതെ ശേഷം പ്രസ്തുത പ്രസ്തുതി സബ് കോൺട്ടാക്ടർക്ക് നൽകിയതുമുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ടി കെട്ടിടം പുരത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെപ്പായത് എന്നും തദ്ദൂര നഗരസഭയുടെ അഭിരൂചി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നവെന്നും കൊഴിക്കോട് നഗരസഭാ അഖ്യക്ഷ സമിതിയെ അറിയിച്ച് കെ. എസ്. സി. സി.എസ് സബ് കോൺട്ടാക്ടർ സമർപ്പിച്ച ബില്കുൾ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ നഗരസഭ വിചുദ്ധിക്കുന്നതിനെയും നിലവിൽ ഞെട ലക്ഷം മുപ്പേ തുനിയും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും കെ. എസ്. സി. സി., ലിഗൽ മാനേജർ വ്യക്തമാക്കി. 3-5-2002 വരെ 18,95,191 മുപ്പേ നഗരസഭ നൽകിയിട്ടുള്ളെന്നും കെ. എസ്. സി. സി. ഒരു പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ നിന്നും ഭീവാക്കുന്നുമെന്നും സമിതി അഴിപ്രായപ്പെട്ട് ടെണ്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്റ്റിക്കറിക്കുന്നുമെന്നും ആയതിന് നഗരസഭാവ്യക്ഷ പൊതുമരാമത്രം, ധനകാര്യം എന്നീ വകുപ്പ് സമകുറിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു

നീഡെന്റേജി/ഡിപാർശകൾ

49. കൊഴിക്കോട് കാക്കാവ് വർക്കിംഗ് - വിക്കിൻ - ഫോറ്റുൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കണ്ണ ഏറ്റുടന്നുണ്ടെങ്കം പ്രസ്തുത പ്രസ്തുതിയുടെ നിരീവുംബന്നതിനായി സബ് കോൺട്ടാക്ട് നൽകിയ കേരള റൗഡ് കണ്ണൂർക്കുകൾ കോർപ്പറേഷൻ നടപടിയിൽ സമിച്ചി ആരുപ്പി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 1999-ൽ ആരുപ്പിച്ച പ്രവർത്തി, പ്രമത്തികൾക്കുന്നാകാതെ നീണ്ടപോത സാഹചര്യത്തിലും 2006-ൽ കണ്ണ റൗഡപ്പയ്ക്ക് നീഡെന്റേജേം വരുമായിട്ടും പ്രസ്തുത കണ്ണ റൗഡി കണ്ണൂർക്കുകൾ കോർപ്പറേഷൻ റിസ് ആർട്ട് കൊല്ലുകും റീ ടെണ്ടർ നടപ്പെടുവാനും കാക്കാവ് പുനരാശേഖരിക്കുവാനും കൊഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ വിട്ട വകുപ്പിയെന്നാൽ കേരള ധനസഹായമായ 44.10 ലക്ഷം മുപ്പേ മുപ്പേ ഹൈകോട്ടായിൽനിന്നുള്ള വാസ്തവിക പരിശൈലീയുടെ 10.38 ലക്ഷം മുപ്പേ

നമ്പുംപട്ടാൻ മുട്ടയാളിരെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. കണ്ണൂർക്കൾ
കോർപ്പറേഷൻമാരുടെ അഴിപ്പായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പശിപ്പിച്ച്
സമയബന്ധിക്കുമ്പോൾ നിർക്കാണം പുരിക്കിക്കിരിക്കുന്നു. കൊഴിഞ്ഞോൾ
കോർപ്പറേഷൻ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. സമിതി
അഴിപ്പായപ്പെട്ടു.

50. കേരള റൈറ്റ് കണ്ണൂർക്കൾ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നമ്പും
മുഖ്യകാശനക്കിനൊരു സ്വീകരിച്ച നടപടിയും വർക്കോംഗ് വിമർശനും ഫോറൂർ
കെട്ടിട നിർക്കാണം പുനരാരംഭിച്ച് സമയബന്ധിക്കുമ്പോൾ പുരിക്കിക്കിരിക്കുവാൻ
കൈക്കാണിട്ടുള്ള നടപടിയും സംബന്ധിച്ച് റീഫോർഡ് നൽകവാൻ സമിതി
ശീപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കെ. നൃത്യേൻ കുറുപ്പ്,

അദ്ദേഹക്കർ,

സ്ഥാക്കൽ പഠന-അക്കൗൺസ്റ്റ് കമ്മറ്റി.

തിരുവനന്തപുരം,
2016, ഓക്ടോബർ 18.

അദ്ദേഹം-I

പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളം ശിപാർശകളം

ക്രമ നമ്പർ	ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ്	വണ്യിക നമ്പർ	നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ
1	2	3	4
1	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	5	കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻിലെ ഒവദ്യത ശൃംഖലയിൽ നിർമ്മാണാഭ്യർത്ഥനിൽ തന്നെ പവർഫല്ലാഡും ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമീലോതിങ്കുൽ കോർപ്പറേഷൻിൽ ഒഗ്രഹ നിന്നും വിഴയാണൊന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. പഘതികൾക്കാവശ്യമായ സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക സംബന്ധിച്ച് മുൻകൂട്ടി പഠന നടത്തി, അവയാസമയം പ്രയോഗിയില്ലെന്നും ശിപാർശ അനുവദിത്തിയാക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
2	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	6	ലൈറ്റ്‌ലോഡിംഗ് പവർലോഡിംഗ് ഒവദ്യരുമുട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന കോർപ്പറേഷൻ ദേശീയ 2004-ലെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ആയതായാസമയം നടപ്പാക്കാത്തതിലൂടെ കോർപ്പറേഷൻ ദീര്ഘമായ നഷ്ടഭാര്യതായി സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ കോർപ്പറേഷൻ മെയറുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നതു കാലതാമസം വരുത്തിയ ജീവനക്കാർക്കുതിരെ സ്വീകരിച്ച് നടപടി സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
3	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	11	ശരിയായ ആനുത്രണാഭിലൂഡാതെയും സാമ്പത്താപംനാ നടത്താതെയുമാണ് കൊച്ചി നഗരസഭ പത്ര ബന്ധയാഗ്രാഹം ആക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം

1125/2016.

1	2	3	4
			<p>നടന്നുനൽകിയാളും പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്നാം അടിസ്ഥാന സഹകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും തദ്ദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷ്ഠയുംമുല്ലം പൂർണ്ണകൾ പൂർണ്ണമായിം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാഭയെന്നാം സമിതി നിർത്തിക്കൊണ്ടു. കരാർ ഏറ്റുടക്കേന്ന സ്ഥാപനവുമായി പൂർണ്ണിഞ്ചു പ്രവർത്തനക്കുമത്, മെയിസ്റ്ററീന്റെ, ഉപദേശാർക്കു വാനാളും പരിശീലനം ഏന്തീവ സംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നാം പ്രസ്തര വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ മേലിൽ കരാറുകൾ അനുവദിയ്ക്കുവേയെന്നാം സമിതി നിർദ്ദേശിക്കൊണ്ടു.</p>
4	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	12	<p>പ്രവർത്തനനുഫറിത്തോയെ മുന്ന് ബദ്ധാധ്യാസ് പൂർണ്ണകൾ ഉപദേശാഗ്രഹിക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നുമെന്ന് സമിതി ശിപാർഡ് ചെയ്യുന്നു.</p>
5	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	18	<p>കാർഷികാവശ്യങ്ങളുമായി വാങ്ങുന്ന ആധുനിക പൊട്ടടക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻം അറുകുറപ്പാണികൾ ചെയ്യുവാൻം ദേഹാധ്യാത്മക സാങ്കേതിക പരിശീലനമുള്ളവരുടെ ഭാസവനം തൃക്കിവകുപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കൊണ്ടു.</p>
6	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	19	<p>ഉപദേശകക്കുമത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താതെ അംഗങ്ങൾ ഫോറ്മ് പഠായത്തിൽ ഒക്കായും മെതിയന്തും വാങ്ങിയതിനാം തകരാറിലായ യന്ത്രം ധമാസമയം കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് പ്രവർത്തനക്കുമാക്കുന്നതിൽ വിചുവഴിയിത്തിനാം ഉത്തരവാദികളുായവർക്കുത്തിരു</p>

1	2	3	4
			സീക്രിച്ച് നടപടിയും കൊള്ളുമെതിയന്തും സംബന്ധിച്ച് തുടർച്ച നഷ്ടം വരുത്തു നിലയിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുവാനോ ഏകമാറ്റുവാ സീക്രിച്ച് നടപടിയും സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി ശിപാർഡ് ചെയ്യുന്നു.
7	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	23	തവിഞ്ഞാൽ, പുണ്ണ്ണല്ലി, ചെങ്ങാട്ടകാവ് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സോഡിയം വൈപ്പുർ തെരുവ് വിളക്കെഴുട്ട് പ്രതിമാസ വൈദ്യത നിരക്കിന്തിൽ അധികമായി അടച്ചുതുക, കെ.എസ്.ആർ.ബി.യീൽ ക്രമവത്കരിച്ചുത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന നിർദ്ദേശനത്താട്ട് ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശിപാർഡ് ചെയ്യുന്നു.
8	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	24	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സംബന്ധാനത്തിൽനിന്ന് പോരായ്ക്കൽ കാരണമാണ് മല്ലിനം മുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വൈദ്യത്തി ചാർജ്ജിന്തിൽ അധികം തുക നല്കുക്കണികവികയും ഓഫീസ് ചുണ്ടിക്കാണിക്കു നാതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നതു് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പോരായ്യ സംബന്ധാനത്തെ മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെകാണുള്ള സാധ്യത സമിതി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ, ഇതുവരെ സംബന്ധശ്രേണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി സീക്രിക്കറ്റുവാനോ സമിതി ശിപാർഡ് ചെയ്യുന്നു.
9	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	49	കോഴിക്കോട് മാക്കാവ് വർക്കിംഗ് റിമാൻസ് ഫോസ്റ്റു നിർമ്മാണത്തിലൂള്ള കരാർ ഏറ്റുടന്തരങ്ങൾ പ്രസ്തുതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി സഖ്യക്കാണ് ടോക്ക് നൽകിയ കേരള റസ്റ്റ് കൺസൗക്ഷണ്യം

1	2	3	4
			<p>കൊർപ്പരോഷൻ നടപടിയിൽ സമിതി അത്രൂൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 1999-ൽ ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തി, പുർണ്ണികരിക്കാനാകാതെ നിബന്ധപരായ സാഹചര്യ ത്തിലും 2006-ൽ കരാർ റൂചചയ്യാൻ നിയമോപദേശം ലഭ്യമായിട്ടും ഫല്ലുത് കരാർ റോക്കി കൺസൈൻസ് കൊർപ്പരോഷൻ റിസ് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ റി-ടെൻഡർ നടത്തുവാനം ജോലി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കോഴിക്കോട് കൊർപ്പരോഷൻ വഴി വരത്തിയതിനാൽ കേരള ധനസഹായമായ 44.10 ലക്ഷം രൂപയും ഹഡ്യകോറ്റിനിന്നുള്ള വായ്പുടെ പലിശയിന്നത്തിൽ 10.38 ലക്ഷം രൂപയും നാഷ്പ്പട്ടാൻ ഇടയാക്കിവയന്ന് സമിതി വിലയിക്കുത്തുന്നു. കൺസൈൻസ് കൊർപ്പരോഷൻ മായുള്ള അഴിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സമയ ബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർണ്ണികരിക്കാൻ കോഴിക്കോട് കൊർപ്പരോഷൻ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലായെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായമെല്ലാം.</p>
10	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	50	<p>കെരള റൈറ്റ് കൺസൈൻസ് കൊർപ്പരോഷനിൽ നിന്നും നാഷ്പം ഇടകാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടിയും വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്പിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ച് സമയബന്ധിതമായി പൂർണ്ണികരിക്കുവാൻ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടിയും സംബന്ധിച്ച് റിസ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>

ପ୍ରାଚୀନମାର୍ଗ II

2010 මාර්තු අ-ත් තොපොගංගම් වැනිස්කුලතා ප්‍රධානයින් නියුතු කළ මෙහෙයුම් 4-50 නොවුම් මාර්තු

卷之三

ക്രെഡിറ്റ് നമ്പർ	മാനുഷിക	വാദ്യപ്രസംഗത്തിലെ വിശദം	റിംഡർ
2.	4.2	<p>ബഹുഭാഷാവാസി സിന്ദ്രികളിലെ മുഴുവൻ</p> <p>സംഘരണയോന്ത്രണ ചീരാൻ.</p> <p>ഉച്ചാരണത്തിലുണ്ട് പിംഗൾ.</p>	<p>ഓരോവിനി കുടുംബത്തിൽ - നാശനാശയുടെ വിസ്തിരിക്കുന്നതു ഒരു സംഭവമായി 10 സംക്രാംതിയാണ് സാധാരണമാണ് അഥവാ പാഠം പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ പിംഗൾ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈഖൻസിലും ഒരു സാമ്പാദനത്തിൽ എന്ന വാദ്യത്തിലുണ്ട് (60 ടി. 40 ടി. ഫോറേസ്റ്റ് ക്ലിംഗ് സാംഗ്രാമാനിന് സാമ്പാദനത്തിനാവാംഗൾ അപ്പിങ്ക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു.</p>

କାନ୍ଦର୍ଗର୍ଜିତ ର ଅଧ୍ୟବ୍ଲେ କାମକଳେ ଲାଲି କୁଣ୍ଡାର୍ଯ୍ୟ 2010 ଜାର୍ରି 31 ତାରିଖରେ ପାଇଁ କାନ୍ଦର୍ଗର୍ଜିତ ର ଅଧ୍ୟବ୍ଲେ କାମକଳେ ଲାଲି କୁଣ୍ଡାର୍ଯ୍ୟ 4-ରେ ବିନ୍ଦୁରେ ବିନ୍ଦୁରେ

1125/2016.

◎

കേരള നിയമസഭാ സംസ്ഥാനപ്രസ്താവന

2017

കേരള നിയമസഭാ പ്രസ്താവന